

【高須浄化センター（高知県）】カーボンニュートラル地域モデル処理場計画 進捗（令和7年度末）

省エネ・創エネ・再エネ	対象施設・取組内容		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
創エネ	消化ガス発電設備	計画	供用開始						
		実績	供用開始						
創エネ	太陽光発電（PPA）	計画	検討・事業選定	設備工事	供用開始				
		実績	検討・事業選定	設備工事					

		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
エネルギー ニュートラル 達成状況	消費エネルギー量（千kWh/年）	4059	3961					
	創エネルギー量（千kWh/年）	3487	3205					
	「創エネルギー量（千kWh/年）」- 「消費エネルギー量（千kWh/年）」	-572	-756	0	0	0	0	0

：エネルギーニュートラルを達成