

ダム名	波積ダム
見学可能な 工事概要 及び 見学時期	<p>【見学可能な工事概要及び見学時期】</p> <p>◎ダム見学の案内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見学時間：①10:00～11:00 ②14:00～15:00 ③15:00～16:00 ・火曜日又は木曜日(祝日、年末年始、お盆を除く) ・見学希望日の3週間前までに事前申し込み必要 ・見学受け入れ人数：1団体 5名～20名(学校等の教育機関、防災活動などの取り組みを行う団体については、上限を超える人数であっても受け入れます。) <p>◎工事の施工状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎掘削工事(粗掘削：R2.8月完了 仕上げ掘削：R2.9月から実施中) ・法面工 (R2.3月から実施中) ・仮設備工事(R2.9月に実施完了) ・基礎処理工(カーテングラウチング 右岸リム部：R2.5月完了、堤体部・左岸部：R2.11月から実施予定) (コンソリデーショングラウチング R2.11月に実施予定) ・ダム本体コンクリート打設工事(R2.10月から実施予定) ・減勢工、副ダム、バツフルピア打設工事 (R2.11月から実施予定)
現場写真	<p>全景</p> <p>【波積ダムの特徴】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.カーテングラウチングを監査廊(堤体内部)から施工します。 試験湛水時に漏水が起きた場合に追加施工が簡単になり、リスクマネジメントとして有効です。 2.連続サイフォン式取水設備 他ダムでは、ゲートや開閉装置によって放流・止水を行います。波積ダムは連続的に配置された逆V字管の頂部に空気を出し入れすることで放流・止水を行います。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="405 728 836 1043"> <p>現場の状況</p>  <p>R2.9.28撮影</p> </div> <div data-bbox="900 728 1347 1043"> <p>完成イメージ</p>  </div> </div> <p>工事中</p> <p>現在、コンクリート打設開始に向けて、堤体部と減勢工部の河床部(EL44.5～47.7m)の仕上げ掘削を行っています。また、堤体左岸の法面工、右岸天端では管理所の建築工事を行っています。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="357 1227 804 1529">  <p>R2.9.28撮影</p> </div> <div data-bbox="852 1227 1378 1529">  <p>R2.9.28撮影</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>R2.9.28撮影</p> </div>
場 所	島根県江津市波積町本郷(一級河川江の川水系都治川)
問い合わせ先 及び 参考URL	島根県浜田河川総合開発事務所 工務部 波積ダム建設課 TEL：0855-29-5796-5771 http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/