

湯ノ倉温泉地区 河道閉塞(天然ダム)の対応

湯ノ倉温泉地区では 7月7日 15時10分より8台のポンプで排水開始



排水ポンプ設置状況

迫川の湯ノ倉温泉地区でヘリにて新型排水のポンプ空輸

7日15時10分よりポンプ8台による排水を開始

8台で約40m³/分を排水

7月7日16時から水位低下(2~3cm/時間)

下流の行方不明者捜索に影響を与えないよう関係機関と調整を行いながら排水

