

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ① 計画手法の見直し 】

誘導路のクローズ時間延長することによるコスト縮減

工事名：新北九州空港エプロン新設工事

概要：21時間運用の新北九州空港では、施工時間の関係より平行誘導路近傍のコンクリート舗装は人力舗装を計画していたが、ユーザー及び空港管理者との調整により、誘導路の一部をクローズ可能となったため、機械舗装により実施することとなった。

効果：

○ 人力舗装から機械舗装へ変更することで、コストダウンを図ることができた。

■ エプロン舗装費を、**176百万円**から**170百万円**に縮減。

(縮減額 6百万円、縮減率 約3%)

