

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【1】計画・設計見直し 】

地権者の協力による擁壁の削減

事業名： 県道三朝中線道路災害復旧工事

概要： (従来) 大型ブロック積工法 ⇒ (新) 盛土工法

効果 ○大型ブロック積工法を削除し、盛土工法を採用したところ、**工事費の2割のコスト改善**が図れた。

盛土工法 29,000千円 (改善額9,000千円)

大型ブロック積工法 38,000千円

