

【現場除雪事例：H13 山形県1】

除雪工夫分類	B4:シートの活用
工事種別	建築一式工事（RC造、一部木造、鉄骨造）
工事名称	長井ダム広報施設建築工事
施工場所	山形県長井市平山字幣木2743-4他
工期	平成13年10月19日～平成14年3月27日
使用機材/機械	ショベルローダ FL80 0.7m ³ 、バックホウ 311 0.4m ³ 、ホイールクレーン TR-500M 25t
現場除雪の工夫・留意点等	建築物の周囲に枠組足場を組み立て、その上部に仮設屋根（鉄骨及び木造）を設置した。足場周囲には、全面シートを張り、建物への雪の影響を小さくした。又、仮設屋根設置前の降雪については、ロータリーにより、内部の雪を外部へ排出した。



仮設屋根、囲い設置状況