

福井県を中心とする豪雨について【第3報】

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

1.本省及び地整等の体制について

国土交通本省	7月13日	3:30	注意体制 (新潟 福島豪雨から継続)
		6:30	警戒体制 (新潟 福島豪雨から継続)
	7月18日	<u>14:30</u>	<u>非常体制</u>

近畿地方整備局	7月18日	8:30	注意体制	中部運輸局	<u>7月18日 17:30</u>	<u>注意体制</u>
		12:30	警戒体制			
		<u>14:30</u>	<u>非常体制</u>			

2.大雨の概要 (7月19日 7:30現在 気象庁)

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに伴い、17日夜から18日にかけて、北陸地方と岐阜県で大雨となった。特に、18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降り、美山町では総降水量が285ミリに達し、7月の月間雨量平年値(236.7ミリ)を上回った。梅雨前線の活動は18日午後には弱まり、この地方での大雨は終息した。

3.政府の対応

内閣府情報対策室設置 (7月13日 11:45 新潟 福島豪雨から継続)
福井県を中心とした豪雨による災害対策関係省庁連絡会議を開催 (7月18日 17:00)

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる
洪水予警報及び水防警報の発令
災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官他計3名の職員を現地へ派遣 (7月18日～)
国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所から専門家を現地へ派遣 (7月18日～)
近畿地方整備局の災害対策ヘリコプター「きんき」号による現地調査を実施
・7月18日 13:23～18:47
中部地方整備局の災害対策ヘリコプター「まんなか」号による現地調査を実施
・7月19日 8:15～
近畿地方整備局から排水ポンプ車、照明車等を現地に派遣。(7月18日 15:45～)
(中部地整からも出動)

5.人的被害(消防庁調 7月19日 7:30現在)

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊棟	半壊棟	一部破損棟	床上浸水棟	床下浸水棟	公共建物棟	その他棟
			重傷	軽傷							
福井県	3	4			1	3		2,657	6,751		8

6.所管施設等の状況

河川の状況(7月19日 6:30現在)

<直轄河川>

洪水予警報の発令状況

洪水予警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

水防警報の発令状況

水防警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

河川の出水状況

1)警戒水位を超えたが現在下回った河川 1 水系 2 河川

整備局	水系	河川					
近畿	九頭竜川	九頭竜川	日野川				

被害状況

1)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所	状態	数量(約m)	
福井県	九頭竜川	日野川	福井市下江守	右岸10.6k	1	堤防川裏法崩れ	19m	復旧済み(大型土のうシート張)

<補助河川>

被害の状況(福井県管理)

1)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所数	状態	数量(約m)	
福井県	九頭竜川	足羽川	福井市	左岸	1	破堤	50m	被害概数 浸水面積 約4.0km ² 、浸水戸数 約7,800戸(右岸浸水含む) 仮堤防復旧作業中 19日夕方頃概成予定

福井県	九頭竜川	足羽川	美山町	左右岸	5	破堤	未確認	ヘリコプター調査による概数 その他：落橋7箇所(鉄道橋含む)
福井県	九頭竜川	清滝川	大野市	左岸	1	破堤	50m	堤防裏の水路により、被害は無い模様

ダムの状況(7月19日 6:30現在)

ダム名	水系名	河川名	区分	都道府県名	現在までの最大流入量 (m ³ /s)	流入状況	最大調節率 (%)	累計 雨量 (mm)	洪水調節状況
笹生川	九頭竜川	真名川	補助	福井県	400	下降中	97.48	249	洪水調節終了
龍ヶ鼻	九頭竜川	竹田川	補助	福井県	73	下降中	89.82	125	洪水調節終了
広野	九頭竜川	日野川	補助	福井県	67	下降中	70.65	104	洪水調節終了
真名川	九頭竜川	真名川	直轄	福井県	1,033	下降中	98.58	253	洪水調節終了

土砂災害等の被害状況(7月19日 6:30現在)

発生災害	都道府県名	発生 件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方 不明	負傷者	全壊	半壊	一部 損壊		
土石流	長野県	1								
土石流	石川県	6						町道路肩損壊		
がけ崩れ	福井県	15				3		1 土砂崩落	美山町、羽生地区13 集落を除く全町で避難 勧告(7/18 9:55) 大野町、1戸自主避難 (7/18 15:50) 今立町、上佐山・下佐 山で避難勧告(7/18 時 刻不明)	
土石流	福井県	7						3		
計		29				3		4		

詳細については確認中

道路の状況(7月19日 6:30現在)

・高速自動車国道 通行止め 0箇所

・直轄国道
通行止め 0箇所

整備局名	路線 番号	地点区間名	延長 (km)	開始		解除		被害状況等	備考
				日	時刻	日	時刻		
近畿地方整備局	8	福井県 鯖江市御幸町	0.3	7/18	9:25	7/18	13:10		解除

都道府県管理国道

通行止め 11箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
福井県	3	5	3	1	12	
計	3	5	3	1	12	

都道府県道

通行止め 22箇所

都道府県名	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計
福井県	7	7	8	3	25
計	7	7	8	3	25

有料道路

通行止め 0箇所

道路橋2橋の落橋を確認済み、1橋確認中(いずれも町道)

鉄道の状況(7月19日 6:30現在)

事業者名	線名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
西日本旅客鉄道(株)	北陸線	鯖江 ~ 福井	18	7:40	18	19:34	
	北陸線	福井 ~ 芦原温泉	18	7:40	18	21:22	
	越美北線	越前花堂 ~ 九頭竜湖	18	5:33			橋りょう5箇所流出等
福井鉄道(株)	福武線	福井新 ~ 浅水	18	7:30			
えちぜん鉄道(株)	勝山永平寺線	福井 ~ 福井口	18	8:09	18	21:30	

下水道施設の被害状況(7月19日 6:30現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
福井県	福井市	木田、木田東ポンプ場	足羽川(左岸)堤防決壊に伴い浸水し、ポンプ運転停止中
福井県	福井市	マンホール	マンホール周辺の舗装も含めて破損(浮き上がり)2箇所
福井県	清水町	下水管渠	護岸崩壊による下水管渠の露出 2箇所(L=20m,30m)
福井県	美山町	処理場他	調査中のため未確認

官庁施設の状況(7月19日 6:30現在)

- 1)福井県内に、所掌施設は46施設。
- 2)この内、1施設において、床上浸水。現在は水が引き、機能上の問題は生じていない。
- 3)また、工事現場1カ所は、被害なし。
- 4)所掌施設については、引き続き情報収集を行う。

問合先 河川局防災課災害対策室 水落
代 表：5253- 8111 内線35- 822
直 通：5253- 8461