

平成16年7月福井豪雨について【第4報】

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。
福井県を中心とする豪雨について」から改名

1.本省及び地整等の体制について

国土交通本省	7月13日	3:30	注意体制 (新潟 福島豪雨から継続)
		6:30	警戒体制 (新潟 福島豪雨から継続)
	7月18日	<u>14:30</u>	<u>非常体制</u>

近畿地方整備局	7月18日	8:30	注意体制	中部運輸局	<u>7月18日 17:30</u>	<u>注意体制</u>
		12:30	警戒体制			
		<u>14:30</u>	<u>非常体制</u>			

2.大雨の概要 (7月19日 7:30現在 気象庁)

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに伴い、17日夜から18日にかけて、北陸地方と岐阜県で大雨となった。特に、18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降り、美山町では総降水量が285ミリに達し、7月の月間雨量平年値(236.7ミリ)を上回った。梅雨前線の活動は18日午後には弱まり、この地方での大雨は終息した。

3.政府の対応

内閣府情報対策室設置 (7月13日 11:45 新潟 福島豪雨から継続)
福井県を中心とした豪雨による災害対策関係省庁連絡会議を開催 (7月18日 17:00)
福井県へ政府調査団派遣予定 (7月20日)

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる
洪水予警報及び水防警報の発令
災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官他計3名の職員を現地へ派遣 (7月18日～)
国土技術政策総合研究所から専門家を現地へ派遣 (7月18日～)
近畿地方整備局の災害対策ヘリコプター「きんき」号による現地調査を実施
・7月18日 13:23～18:47
・7月19日 10:50～12:24
13:20～15:25
中部地方整備局の災害対策ヘリコプター「まんなか」号による現地調査を実施
・7月19日 10:10～11:55
14:01～15:30
排水ポンプ車11台、照明車12台(ピーク時)を現地に派遣。(7月18日 15:45～)

(うち中部地整ポンプ車 3台出動)
 福井県へ政府調査団として河川局河川計画課長、防災課企画専門官、近畿地方整備局企画部長、近畿地方整備局河川部長を派遣予定(7月20日)

5.人的被害(消防庁調 7月19日 17:00現在)

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者 人	行方不明者 人	負傷者		全壊 棟	半壊 棟	一部破損 棟	床上浸水 棟	床下浸水 棟	公共建物 棟	その他 棟
			重傷 人	軽傷 人							
福井県	3	2	1	6	32	52	19	3,133	7,548	11	5

6.所管施設等の状況

河川の状況(7月19日 15:00現在)

<直轄河川>

河川の状況

洪水予警報の発令状況

洪水予警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

水防警報の発令状況

水防警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

河川の出水状況

1)警戒水位を超えたが現在下回った河川 1 水系 2 河川

整備局	水系	河川					
近畿	九頭竜川	九頭竜川	日野川				

被害状況

1)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所	状態	数量(約m)	
福井県	九頭竜川	日野川	福井市下江守	右岸 10.6k	1	堤防川裏法崩れ	19m	16:05仮復旧済み(大型土のうシート張)

<補助河川>

被害の状況(福井県管理)

1)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所数	状態	数量(約m)	

福井県	九頭竜川	足羽川	福井市	左岸	1	破堤	50m	13:35頃破堤 被害概数 浸水面積 約4.0km ² 、浸水戸数 約7,800戸(右岸浸水含む) 仮堤防復旧作業中。19日中完了予定。
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町	左右岸	5	破堤	未確認	ヘリコプター調査による概数。 現在、現地調査中。 その他 落橋7箇所(鉄道橋含む)
福井県	九頭竜川	清滝川	大野市	左岸	1	破堤	50m	仮堤防復旧作業中。

ダムの状況(7月19日 15:00現在)

ダム名	水系名	河川名	区分	都道府県名	現在までの最大流入量 (m ³ /s)	流入状況	最大調節率 (%)	累計雨量 (mm)	洪水調節状況
笹生川	九頭竜川	真名川	補助	福井県	400	下降中	97.48	249	洪水調節終了
龍ヶ鼻	九頭竜川	竹田川	補助	福井県	73	下降中	89.82	125	洪水調節終了
広野	九頭竜川	日野川	補助	福井県	67	下降中	70.65	104	洪水調節終了
真名川	九頭竜川	真名川	直轄	福井県	1,033	下降中	98.58	253	洪水調節終了

土砂災害等の被害状況(7月19日 15時00分現在)

発生災害	都道府県名	発生件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊		
土石流	長野県	1								
土石流	石川県	6						町道路肩損壊		
がけ崩れ	福井県	13				3		1	土砂崩落 美山町全町で避難勧告解除(7/19 11:00) 大野町、1戸自主避難(7/18 15:50) 今立町、上佐山・下佐山で避難勧告(7/18 時刻不明)	
土石流	福井県	12						3		
計		32				3		4		

詳細については確認中

・人的被害
なし

道路の状況(7月19日 15時現在)

高速自動車国道

通行止め 0箇所

直轄国道

通行止めの実績 1箇所

現在の通行止め 0箇所

整備局名	路線番号	地点区間名	延長(km)	開始		解除		被害状況等	備考
				日	時刻	日	時刻		
近畿地方整備局	8	福井県 鯖江市御幸町	0.3	7/18	9:25	7/18	13:10		解除

都道府県管理国道

通行止めの実績 18箇所

現在の通行止め 15箇所(約83%)

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
福井県	8	3	4	3	18	
計	8	3	4	3	18	

都道府県道

通行止めの実績 28箇所

現在の通行止め 19箇所(約68%)

都道府県名	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計
福井県	10	3	6	9	28
計	10	3	6	9	28

有料道路

通行止め 0箇所

町道落橋 2箇所

河原橋(美山町道 東河原線)

田尻橋(美山町道 高田田尻線)

鉄道の状況(7月19日 15:00現在)

橋りょう5箇所流出及び1箇所使用不能により越美北線が全線で運転中止

事業者名	線名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
西日本旅客鉄道(株)	北陸線	鯖江 ~ 福井	18	7:40	18	19:34	
		福井 ~ 芦原温泉	18	7:40	18	21:22	
	越美北線	越前花堂 ~ 九頭竜湖	18	5:33			橋りょう5箇所流出及び1箇所使用不能

福井鉄道(株)	福武線	田原町～福井新	18	7:30			
		福井新～浅水			19	11:00	
えちぜん鉄道(株)	勝山永平寺線	福井～福井口	18	8:09	18	21:30	

流出橋梁：第1,3,4,5,7足羽川橋梁

下水道施設の被害状況(7月19日 15:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
福井県	福井市	マンホール	マンホール周辺の舗装も含め破損(浮き上がり) 2箇所(境処理区)
福井県	福井市	管渠、(上記以外の)マンホール	【調査中】
福井県	鯖江市	東工汚水中継所	浸水の可能性あり【調査中】
福井県	清水町	下水管渠	護岸崩壊による下水管渠の露出 2箇所(L=20m,30m)

公園施設の被害状況(7月19日 15:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
福井県	福井市	足羽山公園	公園内の市道の斜面が小崩壊13箇所
福井県			公園内の園路の路側が小崩壊1箇所
福井県	福井市	東山公園	公園内の市道の斜面が小崩壊2箇所
福井県			公園内の園路の路側が小崩壊2箇所
福井県	今立町	花筐公園	公園内の園路の斜面が崩壊1箇所

官庁施設の状況(7月19日 15:00現在)

- 1)福井県内に、所掌施設は46施設。
- 2)この内、1施設において、床上浸水。現在は水が引き、機能上の問題は生じていない。
- 3)また、工事現場1カ所は、被害なし。
- 4)所掌施設については、引き続き情報収集を行う。

問合せ先 河川局防災課災害対策室 水落 代表：5253-8111 内線35-822 直通：5253-8461
--