

【施設効果事例】 岩坪A地区 急傾斜地崩壊防止施設(鳥取市岩坪)

災害発生日：令和5年8月15日
 降雨状況：連続雨量 509mm (8月15日0時～16日4時)
 時間最大雨量 75mm (8月15日7時～8時)
 ※鳥取市岩坪 岩坪観測所
 発生箇所：鳥取県鳥取市岩坪 岩坪A地区
 捕捉量：約400m³
 状況：8月15日の台風7号豪雨によりがけ崩れが発生したが、鳥取県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。



【全景】 がけ崩れ発生状況



【近景】 土砂捕捉状況

