

【現場除雪事例：H13 秋田県3】

除雪工夫分類	A2:気象情報確認・活用 / A3:除雪範囲の明示
工事種別	ダム工事
工事名称	森吉山ダム転流工第2期工事
施工場所	秋田県北秋田郡森吉町森吉地内
工期	平成12年1月26日～平成14年2月28日
使用機材 / 機械	スノードンプ、スコップ / ホイルローダ FL50-L (古河)、ホイルローダ WA100-3 (コマツ)、除雪機 11-16H (ヤナセ)
現場除雪の工夫・留意点等	トンネル昼夜施工に対応した除雪体制を、取らなければならなかった為インターネットによる気象情報降雪予報にもとづいて、除雪を行った。(平成12年12月～平成13年3月){降雪予報に応じた配員計画を行った。}路肩転落防止の為の路肩ポールや、主要資材の表示を行い除雪時の損傷を防止した。



大型ホイールローダーによる除雪