

【現場除雪事例：H13 北海道 149】

除雪工夫分類	A2:気象情報確認・活用
工事種別	仮設道路 (W=6.0+1.5m) L=207.3m、仮橋 L=52m、旧橋撤去
工事名称	恵庭栗山線 地特10 交安(仮設道路工)工事
施工場所	北海道夕張郡栗山町
工期	平成13年12月7日～平成14年3月25日
使用機材/機械	タイヤショベル 0.3m ³ 級、バックホウ 0.45m ³ 級、バックホウ 0.70m ³ 級、ダンプトラック 4t 車、ブルドーザ D20
現場除雪の工夫・留意点等	現場出入口の除雪に関しては、天気予報を確認しながら作業開始前30分～1時間前に専従作業員にて除雪し、作業開始に支障がない様にしている。現場内の除雪は作業開始後に行った。

