

【現場除雪事例：H13 青森県 14】

除雪工夫分類	C1:作業員の安全 / B3:機械（機材）の適切な選定
工事種別	異形ブロック制作（テトラポッド制作 25 t）
工事名称	平成 13 年度 第 30 - 1 - 6 号 むつ小川原港海岸（侵食）離岸堤工事
施工場所	青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫地内
工期	平成 13 年 11 月 10 日～平成 14 年 3 月 20 日
使用機材 / 機械	タイヤショベル 1.0m ³ 級
現場除雪の工夫・留意点等	<p>制作ヤード内に集積場所が無い為、タイヤショベルにて除雪作業し、ヤード外に運搬、集積した。また、路面が凍結して滑りやすい箇所には、融雪剤を散布しました。ヤード内が圧雪凍結していると、ブルドーザだとスリップしやすいし、また一部舗装道路の為、タイヤショベルにチェーンを履かせて、除雪作業をした。ヤード内が圧雪状況になると、クローラークレーンが走行するとヤード内が、ミラーバーン状態になり、滑りやすくなるので、スリップしないように注意し、除雪作業した。</p>



融雪剤散布状況