

【現場除雪事例：H14 新潟県 6】

除雪工夫分類	B4:シートの活用 / B3:機械（機材）の適切な選定
工事種別	公園
工事名称	9,6,1 大潟水と森公園 お休み広場ゾーン園路工事
施工場所	新潟県中頸城郡大潟町
工期	平成 14 年 10 月 9 日～平成 15 年 3 月 15 日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.8m ³ 、ブルドーザ排出ガス対策型普通 3t、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.35m ³ （平積 0.25m ³ ）
現場除雪の工夫・留意点等	工造物と雪を遮断するシートを設置した。排土板付のバックホウにて、工事用道路の除雪を行った。