

【現場除雪事例：H14 宮城県 3】

除雪工夫分類	B4:シートの活用
工事種別	橋梁工事
工事名称	岩出山大橋橋梁架替(下部工)工事
施工場所	宮城県玉造郡岩出山町
工期	平成14年3月7日～平成15年3月20日
使用機材/機械	バックホウ 0.8m <sup>3</sup>
現場除雪の工夫・留意点等	立抗をブルーシートで覆い屋根を作った状態にし、ジェットヒーターにより給熱養生を行い、積雪を防止した。



シート養生により立坑内の積雪防止