

【現場除雪事例：H13 北海道 22】

除雪工夫分類	B5:除雪作業の省力・効率化
工事種別	砂防工事
工事名称	石狩川砂防事業の内 美瑛川第5号ダム工事
施工場所	北海道上川郡美瑛町字白金
工期	平成13年3月3日～平成14年3月25日
使用機材/機械	雪かき用スコップ/タイヤショベル 0.5m ³
現場除雪の工夫・留意点等	現場作業ヤード造成時堆雪スペースを考慮し、除雪作業時近接した箇所に堆雪できるように造成を行い、除雪作業時間の短縮及び小型機械での作業を可能にする。



タイヤショベル除雪

【現場除雪事例：H13 新潟県1】

除雪工夫分類	B5:除雪作業の省力・効率化
工事種別	砂防工事
工事名称	横山沢砂防ダム工事
施工場所	新潟県新発田市横山地先
工期	平成13年9月13日～平成14年3月21日
使用機材/機械	スコップ/バックホウ0.7m ³ 、バックホウ0.5m ³ 、バックホウ0.25m ³ (排土板付)、バックホウ0.1m ³ (排土板付)
現場除雪の工夫・留意点等	道路近くの流水のある水路より単管とホース等を組み合わせ、自然勾配を利用して道路に導水し、融雪を行なっています。



導水による消雪状況