

【現場除雪事例：H14 青森県 3】

除雪工夫分類	B5:除雪作業の省力・効率化
工事種別	砂防、地滑り工事
工事名称	赤石川砂防整備工事
施工場所	青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
工期	平成 14 年 11 月 20 日～平成 15 年 3 月 25 日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.8m ³ 、ショベルローダー16t
現場除雪の工夫・留意点等	現場は積雪 2m 以上となる場所で 1 日 50 cm以上の降雪がある日もあり、現場打擁壁などの養生しなければいけない構造物の為、足場を組んだ上に屋根を架けて現場での除雪回数を極力少なくし、構造物などに直接雪がつかないように施工した。