

【現場除雪事例：H14 石川県 4】

除雪工夫分類	B5:除雪作業の省力・効率化
工事種別	道路改良工事
工事名称	主要地方道 七塚宇ノ気線 道路改良工事（道路工）
施工場所	石川県河北郡七塚町
工期	平成 14 年 3 月 7 日～平成 15 年 3 月 14 日
使用機材 / 機械	バックハウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.25m <sup>3</sup> (平積 0.18m <sup>3</sup> )
現場除雪の工夫・留意点等	井戸水（現場内）を利用して、施工箇所（鉄筋組立、型枠組立）の消雪を行った。消雪できない箇所については除雪を行った。