

【現場除雪事例：H14 石川県 3】

除雪工夫分類	B1:除雪範囲の限定 / C2:住民・通行者の安全
工事種別	道路改良工事
工事名称	一般県道 野々市鶴来線 道路バリアフリー化促進(段差解消等)工事
施工場所	石川県石川郡鶴来町
工期	平成14年11月5日～平成15年3月10日
使用機材 / 機械	
現場除雪の工夫・留意点等	当日及び翌日作業箇所、現場付近の歩道上の除雪を行い、安全作業が行え又、歩道利用者の安全を確保する。



除雪状況

【現場除雪事例：H14 岩手県1】

除雪工夫分類	B4:シートの活用 / A3:除雪範囲の明示 / C2:住民・通行者の安全
工事種別	道路改良工事
工事名称	北田道路改良工事
施工場所	岩手県水沢市佐倉河北田町
工期	平成14年3月19日～平成15年2月28日
使用機材 / 機械	バックホウ0.8m ³ 、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積0.25m ³ (平積0.2m ³)、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積0.45m ³ (平積0.4m ³)
現場除雪の工夫・留意点等	降雪等の恐れがある場合は、事前に施工面をブルーシートで覆い、除雪をしやすくした。現場周辺の市道には融雪剤を散布(人力)した。盛土箇所 の路肩部は最初に除雪し、重機等の転落防止の為カラーコーンにて明示した後に除雪を行う。市道部に融雪材を散布するときは、一般車両との接触事故等に十分気を付ける。(誘導員を必ず配置)



施工箇所をブルーシートで覆った