

【現場除雪事例：H13 山形県 14】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮 / C4:土砂混入軽減・防止
工事種別	公園工事
工事名称	平成12年度 山形空港施設整備事業緑地整備工事
施工場所	山形県東根市大字羽入地内
工期	平成13年10月26日～平成14年3月25日
使用機材 / 機械	スコップ プラスチック製、スコップ 鉄製 / バックホウ 0.7、バックホウ 0.25、バックホウ 0.15
現場除雪の工夫・留意点等	第6飛行体の中については、播種工を傷めないように慎重に作業を行った。盛土場所については、盛土材と雪が混入しないように注意した。



3M 東側の除雪状況