

【現場除雪事例：H14 秋田県 6】

除雪工夫分類	C4:土砂混入軽減・防止
工事種別	砂防、地滑り工事
工事名称	砂防災害復旧工事
施工場所	秋田県平鹿郡大森町
工期	平成 14 年 10 月 18 日～平成 15 年 3 月 21 日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.3m <sup>3</sup> (平積 0.2m <sup>3</sup> )、ダンプトラックディーゼル式 4t 積
現場除雪の工夫・留意点等	作業道路に鉄板 (1.5*6.0) を敷設して、機械除雪時、除雪した雪に土砂、石等が混ざらないようにしたので、後片付けが楽である。



作業道路機械除雪