

【現場除雪事例：H14 山形県 5】

除雪工夫分類	C4:土砂混入軽減・防止 / B4:シートの活用
工事種別	道路改良工事
工事名称	平成14年度 安全で安心できるみちづくり事業 主要地方道長井白鷹線 自歩道整備工事
施工場所	山形県西置賜郡白鷹町
工期	平成14年9月27日～平成14年3月10日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)、ダンプトラックディーゼル式 2t 積
現場除雪の工夫・留意点等	床堀基床面、基礎砕石、路盤施工面に降雪前にブルーシートを張り除雪時に土砂、路盤材と雪が混合しないようにした。スコップでの除雪後ブルーシートを巻き込むことで、ほとんどの雪を取り除くことができた。



床堀り部にブルーシート張り

【現場除雪事例：H14 新潟県 5】

除雪工夫分類	C4:土砂混入軽減・防止
工事種別	道路改良工事
工事名称	緊急地方道(Aタイプ特一)工事 第10~2~0~3号
施工場所	新潟県東頸城郡浦川原村
工期	平成14年12月19日~平成15年3月15日
使用機材/機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)
現場除雪の工夫・留意点等	機械除雪では地面より10cmから20cm程度雪を残し人力により地上まで除雪を行う事により土まじりの雪にさせず融雪時の苦情に留意しています。

