

【現場除雪事例：H14 山形県 4】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮
工事種別	道路改良工事
工事名称	一般国道 113 号道路改良工事
施工場所	山形県東置賜郡高島町
工期	平成 14 年 12 月 24 日～平成 15 年 3 月 24 日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.8m ³ 、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.5m ³ (平積 0.4m ³)、ロータリー除雪車除雪幅 2.6m 投雪距離 45m 最大除雪量 2700t/h・300PS 重量 13.85t、トラターショベルバケット容量 0.5m ³ 重量 3.3t
現場除雪の工夫・留意点等	施工内容が土工事と両サイドが構造物の工事となっているので現場内での堆積は出来ないため、ロータリー除雪車(大型)を使用して民地側へ、地権者からの了解を得て投雪した。



ロータリー除雪車による投雪状況