

【現場除雪事例：H13 新潟県 3】

除雪工夫分類	D2:路面・法面への配慮 / A4:早出や終了時の除雪
工事種別	砂防工事
工事名称	魚野川床固工群工事
施工場所	新潟県国土交通省 北陸地方整備局
工期	平成 13 年 2 月 14 日～平成 14 年 8 月 25 日
使用機材 / 機械	炭スコ(アルミスコップ) スノーダンプ/タイヤショベル 1.3m ³ 級、バックホウ 0.7m ³ 級
現場除雪の工夫・留意点等	初めに、工事用道路(搬入路)は、タイヤショベルで除雪する。その場合、除雪した雪は道路脇にタイヤショベルで排雪し、道路を確保する。作業ヤード内は基盤面を痛めないようバックホウと人力で行なう。作業時間(8:00～)に間に合わせるため、AM5:00～6:00に開始。降雪の状況により、出勤の回数を決める。



機械除雪