

【現場除雪事例：H13 宮城県 1】

除雪工夫分類	A3:除雪範囲の明示 / D2:路面・法面への配慮
工事種別	ダム工事
工事名称	平成13年度 七ヶ宿ダム護岸工事
施工場所	宮城県刈田郡七ヶ宿町地内
工期	平成13年11月20日～平成14年3月22日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.25
現場除雪の工夫・留意点等	危険箇所、既設物等にポールを立て除雪の目安とした。舗装上では、ゴムキャタの重機を使用した。



バックホウによる除雪状況