

【現場除雪事例：H14 秋田県 8】

除雪工夫分類	D3:樹木等への配慮
工事種別	砂防、地滑り工事
工事名称	通常砂防工事
施工場所	秋田県湯沢市
工期	平成 14 年 11 月 20 日～平成 15 年 3 月 20 日
使用機材 / 機械	ブルドーザー15t、バックホウ 0.8m3、
現場除雪の工夫・留意点等	現場が山林地帯のため、樹木保護のため、融雪剤を塩化カルシウムでは樹木に害があるため、尿素使用の無害の融雪剤を散布しています。

