

【現場除雪事例：H14 石川県6】

除雪工夫分類	E:地域住民への配慮
工事種別	砂防、地滑り工事
工事名称	平成14年度 桐田川 通常砂防工事
施工場所	石川県輪島市山ノ上町
工期	平成14年10月2日～平成15年3月10日
使用機材/機械	バックホウ 0.8m ³
現場除雪の工夫・留意点等	仮設道路が民有地の為、除雪時には特に注意した。



工事用道路除雪状況

【現場除雪事例：H14 石川県 7】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮 / E:地域住民への配慮
工事種別	砂防、地滑り工事
工事名称	多々羅急傾斜地崩壊対策工事
施工場所	石川県鳳至郡柳田村合鹿地内町
工期	平成 14 年 10 月 2 日～平成 15 年 3 月 10 日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.28m ³ (平積 0.25m ³)、ダンプトラックディーゼル式 2t 積、ダンプトラックディーゼル式 4t 積
現場除雪の工夫・留意点等	工事現場が民家の裏で狭く、工事用道路や現場平面部は民家の屋根の雪も落ちる危険を伴い大型重機機械の使用が不可能であったため、工作物周辺は人力による除雪で一たん平面部に集めて自社所有の小型バックホウと小型ダンプにより現場外へ搬出を行った。



工事用道路の搬出作業状況