

【現場除雪事例：H13 岩手県 18】

除雪工夫分類	F:その他 / C1:作業員の安全 / C2:住民・通行者の安全
工事種別	下水道（推進）
工事名称	北上川上流流域下水道小岩井幹線築造3工区工事
施工場所	岩手県盛岡市繫字尾入野～岩手郡雫石町字板橋
工期	平成13年10月1日～平成14年7月10日
使用機材 / 機械	除雪用スコップ、スノーダンプ/バックホウ（ハイドパン付）0.25m3、 ダンプトラック 2t、ダンプトラック 4t
現場除雪の工夫・ 留意点等	積雪が少ない場合 人力にて、現場内空地及び側溝に排斥積。積雪が多い場合 人力にて、2tダンプトラックに積み現場外に運搬。凍結している場合は融雪材を散布し除雪しやすくした。歩行者通路は凍結防止のため、作業終了後融雪材を散布した。（毎日）交通誘導員を配置し、片側交互通行で作業した。（車道の場合）
	

【現場除雪事例：H13 岩手県 16】

除雪工夫分類	F:その他
工事種別	下水道
工事名称	北上川上流流域下水道玉山幹線築造5 - 6工区(管渠工)工事
施工場所	岩手県岩手郡滝沢村巢子地内
工期	平成13年3月7日～平成14年3月29日
使用機材/機械	除雪スコップ、角スコップ、竹ぼうき
現場除雪の工夫・留意点等	仮設迂回路の除雪においては、路面の凍結を防ぐために、塩化カルシウムを散布した。



人力除雪状況