

記入要領

- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
- ・道路種別により、評価項目は適宜変更
- ・効果が認められる評価項目は□を■に変更
- ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道9号 青谷・羽合道路
事業主体	中国地方整備局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	渋滞損失時間：2,902千人・時間／年（3,068千人・時間／年→166千人・時間／年） 渋滞損失削減率 約95%削減	
	○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況		
	○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況		
	● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	現道に日本交通㈱等の路線バスが18便／日（上り方向、泊庁舎前バス停）走行、また日の丸自動車㈱の空港連絡バスも4便／日（上り方向）も走行しており、混雑解消により定時性が確保	
	● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	特急停車駅 倉吉駅へのアクセス性が向上。（湯梨浜町大字泊からのアクセスが18分→15分） 鳥取駅 “ “ （倉吉市からのアクセスが81分→76分）	
	● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	第三種空港 鳥取空港へのアクセス性が向上。（倉吉市からのアクセスが57分→52分）	
	物流効率化 の支援	● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	重要港湾 鳥取港へのアクセス性が向上。（倉吉市からのアクセスが62分→57分）
		○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	
		□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果	
		○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
○ 中心市街地内で行われたことによる効果			
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である			
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上			

		<input type="checkbox"/> 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった	
国土・地域ネットワークの構築		<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり	昭和62年四全総の高規格幹線道路網の整備構想により、山陰自動車道の機能を当面代替する道路として位置づけられている
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	鳥取市～倉吉市までの所要時間が短縮：70分→65分（5分短縮）
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	鳥取市～倉吉市までの所要時間が短縮：70分→65分（5分短縮）
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	倉吉市へのアクセス時間の短縮 湯梨浜町大字泊～倉吉市：25分→22分（3分短縮）
個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	「鳥取地域集積促進計画事業」を支援
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	はわい温泉等、周辺観光地の利便性向上 本線に「道の駅はわい」が開設し、地域の観光・情報拠点として機能（H16は、年間423,000人、日平均1,200人が利用）
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業としての効果	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効果	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成		
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上の状況	三次医療施設：鳥取県立中央病院 倉吉市～鳥取県立中央病院：63分→58分（5分短縮）
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	現道の交通が青谷・羽合道路に転換し、現道の走行性が向上 現道交通量／供用前（H14）：22,900台/日 → 供用後（H16）9,300台/日 青谷・羽合道路交通量／（H16）13,500台/日
		<input type="checkbox"/> 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第一次緊急輸送道路に位置付け

		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成 <input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能 <input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消 <input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消 <input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加 <input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消 <input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能	<p>現道（国道9号）区間が通行不能時に、代替経路として機能。</p>
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	<p>CO2排出削減量： 供用前46,000 t/年 → 供用後30,000 t/年 約16,000 t/年削減（約35%削減）</p>
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	<p>（現況） 自動車NOx・PM法対策地域無指定 NO2について環境基準を達成している測定局数の実績なし （推計結果） NOX排出削減量： 供用前196 t/年 → 供用後111 t/年 約85 t/年削減（約43%削減）</p>
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	<p>（現況） 自動車NOx・PM法対策地域無指定 SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績なし （推計結果） SPM排出削減量： 供用前18.6 t/年 → 供用後10.7 t/年 約7.9 t/年削減（約42%削減）</p>
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	<p>現道（国道9号）区間の夜間要請限度をクリア。（73dB→69dB）</p>
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道9号	青谷・羽合道路	L=13.2km	2次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
12,600~14,000	2	中国地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	757億円	158億円	915億円
基準年における 現在価値 (C)	1,073億円	99億円	1,172億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成19年度			
供用年	平成14年度			
単年便益 (初年便益)	83億円	6.5億円	1.8億円	91億円
基準年における 現在価値 (B)	2,121億円	160億円	46億円	2,327億円

③ 結果

費用便益比 (B/C)	2.0
-------------	-----

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	12,600～14,000台/日	±10%	1.8～2.2
事業費	757億円	±10%	1.8～2.2
事業期間	17年	±3年	1.8～2.2
割引率	4%	±1%	1.7～2.4

交通状況の変化

事業名：青谷・羽合道路

(推計時点 H14年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 13.2km	交通量	[台/日]	0	13,400	
	走行時間	[分]	0	15	
	走行時間費用	[億円/年]	0	57.34	
②主な周 辺道路	現道(国 道9号) : 15.7km	交通量	[台/日]	18,900	6,400
		走行時間	[分]	39	22
		走行時間費用	[億円/年]	206.12	37.59
③その他道路合計 : 409.5km		走行時間費用	[億円/年]	1175.09	1203.32

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 438.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	1381.22	1298.25	82.97

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：青谷・羽合道路



費用便益分析の条件

事業名: 青谷・羽合道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H14)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/> ()	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()		<input type="checkbox"/>	
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 青谷・羽合道路

採用単価の根拠 高速道路		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.30	13.2	3.95

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-16年目	S 61	2.2788	0.10	0.23		
-15年目	S 62	2.1911	0.30	0.66		
-14年目	S 63	2.1068	3.60	7.58		
-13年目	H 1	2.0258	8.40	17.02		
-12年目	H 2	1.9479	25.30	49.28		
-11年目	H 3	1.8730	17.90	33.53		
-10年目	H 4	1.8009	21.64	38.97		
-9年目	H 5	1.7317	31.30	54.20		
-8年目	H 6	1.6651	16.50	27.47		
-7年目	H 7	1.6010	23.90	38.26		
-6年目	H 8	1.5395	46.10	70.97		
-5年目	H 9	1.4802	42.10	62.32		
-4年目	H 10	1.4233	98.70	140.48		
-3年目	H 11	1.3686	105.99	145.05		
-2年目	H 12	1.3159	98.90	130.15		
-1年目	H 13	1.2653	121.80	154.12		
供用開始年次	H 14	1.2167	94.50	114.97	3.95	4.80
1年目	H 15	1.1699			3.95	4.62
2年目	H 16	1.1249			3.95	4.44
3年目	H 17	1.0816			3.95	4.27
4年目	H 18	1.0400			3.95	4.10
5年目	H 19	1.0000			3.95	3.95
6年目	H 20	0.9615			3.95	3.80
7年目	H 21	0.9246			3.95	3.65
8年目	H 22	0.8890			3.95	3.51
9年目	H 23	0.8548			3.95	3.37
10年目	H 24	0.8219			3.95	3.24
11年目	H 25	0.7903			3.95	3.12
12年目	H 26	0.7599			3.95	3.00
13年目	H 27	0.7307			3.95	2.88
14年目	H 28	0.7026			3.95	2.77
15年目	H 29	0.6756			3.95	2.67
16年目	H 30	0.6496			3.95	2.56
17年目	H 31	0.6246			3.95	2.47
18年目	H 32	0.6006			3.95	2.37
19年目	H 33	0.5775			3.95	2.28
20年目	H 34	0.5553			3.95	2.19
21年目	H 35	0.5339			3.95	2.11
22年目	H 36	0.5134			3.95	2.03
23年目	H 37	0.4936			3.95	1.95
24年目	H 38	0.4746			3.95	1.87
25年目	H 39	0.4564			3.95	1.80
26年目	H 40	0.4388			3.95	1.73
27年目	H 41	0.4220			3.95	1.67
28年目	H 42	0.4057			3.95	1.60
29年目	H 43	0.3901			3.95	1.54
30年目	H 44	0.3751			3.95	1.48
31年目	H 45	0.3607			3.95	1.42
32年目	H 46	0.3468			3.95	1.37
33年目	H 47	0.3335			3.95	1.32
34年目	H 48	0.3207			3.95	1.27
35年目	H 49	0.3083			3.95	1.22
36年目	H 50	0.2965			3.95	1.17
37年目	H 51	0.2851			3.95	1.13
38年目	H 52	0.2741			3.95	1.08
39年目	H 53	0.2636	-47.42	-12.50	3.95	1.04
合計			709.61	1072.77	157.87	98.84
単純事業費計			757.03		157.87	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名：青谷・羽合道路

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率 (山陰ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車種	貨物車種	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 14	1.00998	0.99590	1.00492	1.2167	41.26	8.74	10.81	22.16	82.97	100.95	2.11	0.20	1.02	3.13	6.46	7.86	1.78	2.17	91.21	110.98
1年目	H 15	1.00988	0.99588	1.00489	1.1699	41.67	8.83	10.77	22.07	83.33	97.48	2.13	0.20	1.02	3.11	6.47	7.56	1.79	2.10	91.59	107.14
2年目	H 16	1.00978	0.99587	1.00487	1.1249	42.07	8.91	10.72	21.97	83.69	94.14	2.15	0.20	1.02	3.10	6.47	7.28	1.80	2.03	91.96	103.44
3年目	H 17	1.00969	0.99585	1.00485	1.0816	42.48	9.00	10.68	21.88	84.04	90.90	2.18	0.20	1.01	3.09	6.48	7.01	1.81	1.96	92.33	99.87
4年目	H 18	1.00959	0.99583	1.00482	1.0400	42.89	9.09	10.63	21.79	84.40	87.78	2.20	0.20	1.01	3.08	6.48	6.74	1.82	1.89	92.70	96.41
5年目	H 19	1.00950	0.99581	1.00480	1.0000	43.30	9.17	10.59	21.70	84.76	84.76	2.22	0.21	1.00	3.06	6.49	6.49	1.83	1.83	93.08	93.08
6年目	H 20	1.00941	0.99580	1.00478	0.9615	43.70	9.26	10.55	21.61	85.12	81.84	2.24	0.21	1.00	3.05	6.49	6.24	1.84	1.77	93.45	89.86
7年目	H 21	1.00933	0.99578	1.00475	0.9246	44.11	9.35	10.50	21.52	85.48	79.03	2.26	0.21	0.99	3.04	6.50	6.01	1.85	1.71	93.82	86.74
8年目	H 22	1.00924	0.99576	1.00473	0.8890	44.52	9.43	10.46	21.43	85.84	76.31	2.28	0.21	0.99	3.02	6.51	5.78	1.85	1.65	94.19	83.74
9年目	H 23	1.00348	0.99588	1.00096	0.8548	44.67	9.47	10.41	21.34	85.89	73.42	2.29	0.21	0.99	3.01	6.50	5.55	1.86	1.59	94.25	80.56
10年目	H 24	1.00347	0.99586	1.00096	0.8219	44.83	9.50	10.37	21.25	85.95	70.64	2.30	0.21	0.98	3.00	6.49	5.33	1.86	1.53	94.30	77.50
11年目	H 25	1.00345	0.99584	1.00096	0.7903	44.98	9.53	10.33	21.16	86.00	67.97	2.30	0.21	0.98	2.99	6.48	5.12	1.86	1.47	94.35	74.56
12年目	H 26	1.00344	0.99583	1.00096	0.7599	45.14	9.56	10.28	21.07	86.06	65.40	2.31	0.21	0.97	2.97	6.47	4.92	1.86	1.41	94.40	71.73
13年目	H 27	1.00343	0.99581	1.00096	0.7307	45.29	9.60	10.24	20.99	86.12	62.92	2.32	0.22	0.97	2.96	6.47	4.72	1.86	1.36	94.45	69.01
14年目	H 28	1.00342	0.99579	1.00095	0.7026	45.45	9.63	10.20	20.90	86.17	60.54	2.33	0.22	0.97	2.95	6.46	4.54	1.86	1.31	94.50	66.39
15年目	H 29	1.00341	0.99577	1.00095	0.6756	45.60	9.66	10.16	20.81	86.23	58.25	2.34	0.22	0.96	2.94	6.45	4.36	1.87	1.26	94.55	63.87
16年目	H 30	1.00340	0.99576	1.00095	0.6496	45.76	9.70	10.11	20.72	86.29	56.05	2.34	0.22	0.96	2.92	6.44	4.19	1.87	1.21	94.60	61.45
17年目	H 31	1.00338	0.99574	1.00095	0.6246	45.91	9.73	10.07	20.63	86.34	53.93	2.35	0.22	0.95	2.91	6.43	4.02	1.87	1.17	94.65	59.12
18年目	H 32	1.00337	0.99572	1.00095	0.6006	46.07	9.76	10.03	20.54	86.40	51.89	2.36	0.22	0.95	2.90	6.43	3.86	1.87	1.12	94.70	56.87
19年目	H 33	0.99900	0.99441	0.99755	0.5775	46.02	9.75	9.97	20.43	86.17	49.76	2.36	0.22	0.94	2.88	6.40	3.70	1.87	1.08	94.44	54.54
20年目	H 34	0.99900	0.99438	0.99755	0.5553	45.97	9.74	9.91	20.31	85.94	47.72	2.35	0.22	0.94	2.87	6.38	3.54	1.86	1.03	94.19	52.30
21年目	H 35	0.99900	0.99435	0.99754	0.5339	45.93	9.73	9.86	20.20	85.72	45.77	2.35	0.22	0.93	2.85	6.35	3.39	1.86	0.99	93.93	50.15
22年目	H 36	0.99900	0.99431	0.99754	0.5134	45.88	9.72	9.80	20.08	85.49	43.89	2.35	0.22	0.93	2.83	6.33	3.25	1.85	0.95	93.68	48.09
23年目	H 37	0.99899	0.99428	0.99753	0.4936	45.84	9.71	9.75	19.97	85.26	42.09	2.35	0.22	0.92	2.82	6.31	3.11	1.85	0.91	93.42	46.11
24年目	H 38	0.99899	0.99425	0.99752	0.4746	45.79	9.70	9.69	19.86	85.04	40.36	2.35	0.22	0.92	2.80	6.28	2.98	1.84	0.88	93.16	44.22
25年目	H 39	0.99899	0.99422	0.99752	0.4564	45.74	9.69	9.63	19.74	84.81	38.71	2.34	0.22	0.91	2.79	6.26	2.86	1.84	0.84	92.91	42.40
26年目	H 40	0.99899	0.99418	0.99751	0.4388	45.70	9.68	9.58	19.63	84.58	37.12	2.34	0.22	0.91	2.77	6.23	2.74	1.83	0.81	92.65	40.66
27年目	H 41	0.99899	0.99415	0.99750	0.4220	45.65	9.67	9.52	19.51	84.36	35.59	2.34	0.22	0.90	2.75	6.21	2.62	1.83	0.77	92.40	38.99
28年目	H 42	0.99899	0.99411	0.99750	0.4057	45.61	9.66	9.47	19.40	84.13	34.13	2.34	0.22	0.90	2.74	6.19	2.51	1.83	0.74	92.14	37.38
29年目	H 43	0.99618	0.99435	0.99563	0.3901	45.43	9.63	9.41	19.29	83.76	32.67	2.33	0.22	0.89	2.72	6.16	2.40	1.82	0.71	91.73	35.79
30年目	H 44	0.99617	0.99432	0.99561	0.3751	45.26	9.59	9.36	19.18	83.38	31.28	2.32	0.21	0.89	2.71	6.13	2.30	1.81	0.68	91.32	34.25
31年目	H 45	0.99616	0.99429	0.99559	0.3607	45.08	9.55	9.31	19.07	83.01	29.94	2.31	0.21	0.88	2.69	6.10	2.20	1.80	0.65	90.91	32.79
32年目	H 46	0.99614	0.99425	0.99557	0.3468	44.91	9.52	9.25	18.96	82.63	28.66	2.30	0.21	0.88	2.68	6.06	2.10	1.79	0.62	90.49	31.38
33年目	H 47	0.99613	0.99422	0.99555	0.3335	44.74	9.48	9.20	18.85	82.26	27.43	2.29	0.21	0.87	2.66	6.03	2.01	1.79	0.60	90.08	30.04
34年目	H 48	0.99611	0.99419	0.99553	0.3207	44.56	9.44	9.14	18.74	81.89	26.26	2.28	0.21	0.87	2.64	6.00	1.93	1.78	0.57	89.67	28.75
35年目	H 49	0.99610	0.99415	0.99551	0.3083	44.39	9.41	9.09	18.63	81.51	25.13	2.27	0.21	0.86	2.63	5.97	1.84	1.77	0.55	89.26	27.52
36年目	H 50	0.99608	0.99412	0.99549	0.2965	44.21	9.37	9.04	18.52	81.14	24.05	2.26	0.21	0.86	2.61	5.94	1.76	1.76	0.52	88.84	26.34
37年目	H 51	0.99606	0.99408	0.99547	0.2851	44.04	9.33	8.98	18.41	80.76	23.02	2.26	0.21	0.85	2.60	5.91	1.69	1.75	0.50	88.43	25.21
38年目	H 52	0.99605	0.99405	0.99545	0.2741	43.87	9.29	8.93	18.30	80.39	22.03	2.25	0.21	0.85	2.58	5.88	1.61	1.75	0.48	88.02	24.13
39年目	H 53	0.99540	0.99621	0.99564	0.2636	43.66	9.25	8.90	18.23	80.04	21.10	2.24	0.21	0.84	2.57	5.86	1.54	1.74	0.46	87.64	23.10
合計						1,787.98	378.85	395.70	810.83	3,373.36	2,120.93	91.57	8.49	37.47	114.43	251.97	159.68	73.03	45.86	3,698.35	2,326.46