

令和8年8月27日からの大雨による被害状況等について（第10報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 気象状況

- 日本海から東北地方に停滞する前線の活動が活発となったため、北陸地方では27日明け方から朝にかけて線状降水帯が相次いで発生し、石川県では27日朝に気象防災速報（記録的短時間大雨）を発表した。北陸地方では27日朝までの24時間雨量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える記録的な大雨となり、石川県や富山県に27日06時20分から16時20分までレベル5大雨特別警報を発表した。
- 北陸地方に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、福井県では29日夜から断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降った。福井県では、30日朝までの24時間降水量がこれまでの観測史上1位を更新する300ミリを超える記録的な大雨となり、30日04時30分から11時40分まで福井県にレベル5大雨特別警報を発表した。

2 被害情報・対応状況等

■河川・ダム

○河川（9/5 07:00 時点）

- ・国管理河川
現時点で河川の氾濫による被害情報なし
- ・県管理河川
9月2日からの大雨で、青森県管理の2河川において浸水を確認。
8月29日からの大雨で、福井県管理の18河川において浸水を確認。
8月27日からの大雨で、石川県管理の11河川、富山県管理の12河川において浸水を確認し、そのうち、石川県管理の羽咋川水系で飯山川と金丸川の堤防決壊を確認。すでに応急復旧に着手しており、飯山川では完了済。
被害の詳細等調査中。

○ダム（9/5 09:00 時点）

- ・事前放流の基準に到達：12ダム
- ・事前放流を実施：3ダム（多目的ダム2、利水ダム1）
- ・既に水位が低下していたダム：9ダム（多目的ダム3、利水ダム6）
- ・洪水調節を実施〔うち継続中〕：31ダム〔0ダム〕

■砂防

○レベル4土砂災害危険警報（9/5 08:00 時点）※9/2 12:10 までの状況
10 道県 69 市町村に発表（北海道、青森県、岩手県、秋田県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、島根県）

※現在、発表中の市町村無し

○土砂災害（9/4 20:00 時点）

・土砂災害	富山県	38 件
	福井県	14 件
	北海道	7 件
	石川県	6 件
	青森県	1 件
	福島県	1 件
	長野県	1 件
	新潟県	1 件
	岐阜県	1 件
	大阪府	1 件

人的被害・人家被害

富山県：人家全壊 1 戸、一部損壊 2 戸

福井県：確認中

北海道：確認中

石川県：確認中

青森県：なし

福島県：なし

長野県：なし

新潟県：なし

岐阜県：なし

大阪府：なし

■水道（9/5 08:00 時点）

- ・富山県の 2 自治体において断水が発生（最大断水戸数 78 戸）。
- ・北海道の 1 自治体において断水が発生（最大断水戸数 4,426 戸）。
- ・福井県の 3 自治体において断水が発生（最大断水戸数約 398 戸）。
- ・現在は全て復旧済。

【都道府県】 市町村名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【北海道】				

白老町	4,426	0	8/28～29	・ 水源の濁度上昇による取水停止 (復旧済)
【富山県】				
氷見市	51	0	8/27～31	・ 水道管の破損 (復旧済)
入善町	27	0	8/27	・ 停電によるポンプ設備の停止 (復旧済)
【福井県】				
福井市	8	0	8/30～9/1	・ 水道管の破損 (復旧済)
大野市	70	0	8/30	・ 取水ポンプの故障 (復旧済)
勝山市	約 320	0	8/30～31	・ 水源の濁度上昇による取水停止 (復旧済)
合計	約 4,902	0		

■下水道 (9/5 09:00 時点)

- ・ 富山県氷見市
マンホールポンプ 7 基 (復電により復旧済み)
管路破損 1 箇所 (応急復旧済み)

■道路 (9/5 07:00 時点)

○高速道路

- [被災による通行止め：なし]
- [雨量基準超過等による通行止め：なし]

○有料道路

- [被災による通行止め：なし]
- [雨量基準超過等による通行止め：なし]

○直轄国道

- [被災による通行止め：1 路線 1 区間]
- ・ 国道 231 号 (北海道増毛町)：土砂流入
- [雨量基準超過等による通行止め：なし]

○補助国道

- [被災による通行止め：3 県 4 区間]
- ・ 国道 249 号 (石川県羽咋市滝町)：道路損壊

- ・ 国道 339 号（青森県五所川原市大字毘沙門～金木町）：路面冠水
- ・ 国道 364 号（福井県坂井市丸岡町）：道路損壊
- ・ 国道 415 号（石川県羽咋市神子原町～県境）：道路損壊

○都道府県道等

[被災による通行止め：3 県 2 1 区間]

- ・ 富山県 1 3 区間（土砂流入 7、倒木 2、道路損壊 3、路面陥没 1）
- ・ 石川県 7 区間（土砂流入 4、倒木 1、道路損壊 2）
- ・ 福井県 1 区間（土砂流入 1）

○孤立集落

都道府県	市町村	地区名	被災内容	孤立集落	集落へのアクセス	ライフライン等
富山県	氷見市	上原地区	土砂流入 倒木	3 世帯 4 人	徒歩でアクセス可	異常なし

※全地区で連絡可能であり、安否確認済

○防災道の駅・道の駅活用情報等

[被災情報：なし]

[活用情報等：なし]

○直轄地下駐車場

[雨量基準超過等による閉鎖：なし]

[被災情報：なし]

○ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

■鉄道（9/5 09:00 時点）

○施設被害

- ・ J R 北海道 室蘭線 静狩駅～小幌駅間 路盤流出等
※ 9 月 1 0 日運転再開予定
- ・ J R 西日本 七尾線 羽咋駅～七尾駅間 盛土・道床流出等、
氷見線 越中国分駅～氷見駅間 河岸変状等
※ 9 月 6 日始発からの運転再開を目指す
- ・ J R 西日本 越美北線 美山駅～牛ヶ原駅間 路盤流出等

※越前花堂駅～美山駅間：9月7日始発からの運転再開を目指す
※美山駅～九頭竜湖駅間：運転再開には1ヶ月程度かかる見込み

○運行状況

＜新幹線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：なし
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

＜在来線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：2事業者4路線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

■航空（9/4 23:00 時点）

○被害情報

- ・ 福井空港（定期便なし）
滑走路一部浸水のため滑走路での離着陸不可（8/30）
- ・ その他空港
運航の支障となる空港施設等の被害情報なし

○運航への影響

- 8/27 欠航：27 便（JAL 4 便、ANA 11 便、その他 12 便）
※小松飛行場発着便を中心に欠航
- 8/30 欠航：2 便
※小松飛行場発着便が欠航

■海事（9/4 19:00 時点）

被害情報、運休情報なし

■物流・自動車（9/4 22:00 時点）

○宅配便の状況

3 事業者で一部地域の集配遅延、1 事業者で一部地域の集配停止

○高速バスの状況

北海道発着の1事業者1路線で運休

○路線バスの状況

石川県の1事業者1路線で一部運休

○バス事業者の被害状況

3 事業者で営業所浸水等被害

○自動車整備事業者の被害状況

石川県内の7事業者で施設に浸水等被害

富山県内の1事業者で施設に浸水被害

○被災車両撤去関係

8月27日、石川県、富山県及び関係市町村に対して、被災車両のナンバー情報を運輸支局等に照会いただくことにより、保有者情報を提供可能である旨を通知。

8月28日、日本自動車整備振興会連合会（日整連、JASPA）に対し、被災車両の早期移動等を協力要請。これを受け、日整連は、石川県及び富山県の整備振興会に対し、レッカー車・車載車の出動、一時保管のための場所の提供、車両の修理可能性の判断等の対応をするよう通知。

○各種特例措置

8月28日、被災車両の永久抹消登録に際し、車台番号が不明な場合であっても、納税証明書等により自動車を特定できれば申請を受理するよう運輸支局等に通知。

■港湾（9/5 9:00 時点）

福井港で流木被害の報告があったが、港湾管理者である福井県において対応済み。

■公園・都市（9/5 9:00 時点）

○都市公園

施設名	管理者	被害状況	対応状況等
氷見運動公園	富山県氷見市	トイレ損壊、野球場黒土流出	トイレ使用禁止措置
じゅうにちょうがたすいごう 十二町湧水郷公園	富山県氷見市	トイレ損壊	
ふれあいの森	富山県氷見市	法面崩壊	・立入禁止措置 ・応急工事に着手
天狗林健康広場	富山県氷見市	法面崩壊	立入禁止措置
みらいとうぶ公園	石川県志賀町	給排水管周りの土砂流出	土砂流出のみのため対応なし

あすわやま 足羽山公園	福井県福井市	法面崩壊	立入禁止措置
ながおやまそうごう 長尾山総合公園	福井県勝山市	法面崩壊、舗装陥没	立入禁止措置
はりまちゅうおう 播磨中央公園	兵庫県	受変電設備故障	発電機による仮復旧予定

※人的被害なし

■住宅（9/5 06:00 時点）

○公的賃貸住宅の被害

公営住宅：1 団地 9 棟で計 4 0 戸の床上浸水（氷見町）

■その他・・・（海岸、官庁施設、観光）

・被害情報なし

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況

42 市 31 町 4 村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
北海道	3 市 8 町
青森県	7 市 9 町 3 村
岩手県	1 市
秋田県	5 市 4 町
新潟県	1 市
富山県	10 市 4 町
石川県	8 市 5 町
岐阜県	2 市 1 村
福井県	5 市 1 町

(2) TEC-FORCE 等【現時点 34 人派遣】（これまでのべ 200 人・日）

○リエゾン：【現時点派遣なし】（これまでのべ 24 人・日）

○JETT：【現時点派遣なし】（これまでのべ 43 人・日）

○被災状況調査班等：【現時点 34 人派遣】（これまでのべ 133 人・日（予定含む））

リエゾン派遣先		派遣元	～9/3	9/4	9/5	合計
都道府県	市町村等		22	2	0	24
北海道	長万部町	北海道開発	2	0	0	2

富山県	富山県庁	北陸地整	<u>7</u>	1	<u>0</u>	8
石川県	石川県庁	北陸地整	<u>7</u>	1	<u>0</u>	8
石川県	羽咋市	北陸地整	1	0	<u>0</u>	1
石川県	志賀町	北陸地整	1	0	<u>0</u>	1
石川県	石川県庁	北陸信越運輸	1	0	<u>0</u>	1
富山県	富山県庁	北陸信越運輸	2	0	<u>0</u>	2
福井県	福井県庁	近畿地整	1	0	<u>0</u>	1

JETT 派遣先		派遣元	～9/3	9/4	9/5	合計
都道府県	市町村等		43	0	<u>0</u>	43
石川県	石川県庁	東京管区气象台	6	0	<u>0</u>	6
富山県	富山県庁	東京管区气象台	13	0	<u>0</u>	13
石川県	羽咋市	東京管区气象台	4	0	<u>0</u>	4
石川県	宝達志水町	東京管区气象台	4	0	<u>0</u>	4
富山県	氷見市	東京管区气象台	3	0	<u>0</u>	3
石川県	中能登町	東京管区气象台	2	0	<u>0</u>	2
石川県	志賀町	東京管区气象台	2	0	<u>0</u>	2
福井県	福井県庁	東京管区气象台	2	0	<u>0</u>	2
岐阜県	岐阜県庁	東京管区气象台	2	0	<u>0</u>	2
福井県	福井市	東京管区气象台	2	0	<u>0</u>	2
富山県	高岡市	東京管区气象台	3	0	<u>0</u>	3
福井県	勝山市	東京管区气象台	0	0	<u>0</u>	0

被災状況調査班派遣先		派遣元	班	詳細	～9/3	9/4	9/5	合計
都道府県	市町村等				<u>64</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>133</u>
富山県	高岡市	北陸地整	応急対策班	排水	1	0	<u>0</u>	1
富山県	氷見市	北陸地整	応急対策班	排水	4	0	<u>0</u>	4
石川県	羽咋市	北陸地整	応急対策班	排水	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12</u>
富山県	氷見市	北陸地整	被災状況調査班	道路	0	8	<u>8</u>	<u>16</u>
富山県	氷見市	北陸地整	被災状況調査班	河川	0	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>8</u>
富山県	氷見市	北陸地整	被災状況調査班	砂防	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>8</u>
石川県	宝達志水町	北陸地整	被災状況調査班	道路	<u>9</u>	4	<u>0</u>	13
石川県	志賀町	北陸地整	被災状況調査班	河川	<u>9</u>	4	<u>4</u>	<u>17</u>
石川県	羽咋市	北陸地整	被災状況調査班	河川	<u>16</u>	8	<u>8</u>	<u>32</u>
福井県	福井市	近畿地整	応急対策班	排水	2	0	<u>0</u>	2
福井県	福井市等	近畿地整	応急対策班	土砂撤去	<u>6</u>	3	<u>6</u>	<u>15</u>
福井県	福井市	近畿地整	被災状況調査班	へリ	1	0	<u>0</u>	1

富山県	氷見地区	国土地理院	被災状況調査班	航空測量 グループ	4	0	<u>0</u>	4
-----	------	-------	---------	--------------	---	---	----------	---

(3) 防災ヘリコプターによる被災状況調査

- ・ほくりく号 石川県、富山県内を調査 8/28、8/31
- ・愛らんど号 福井県内を調査 8/31

(4) 災害対策用機械等派遣先

- 排水ポンプ車：【現時点 5 台派遣】（これまでのべ 44 台・日）
- 照明車：【現時点 7 台派遣】（これまでのべ 53 台・日）
- 散水車（給水機能付）：現時点派遣なし（これまでのべ 6 台・日）
- 散水車：【現時点 1 台派遣】（これまでのべ 3 台・日）
- 側溝清掃車：【現時点 5 台派遣】（これまでのべ 12 台・日）
- 排水管清掃車：【現時点 5 台派遣】（これまでのべ 11 台・日）
- 路面清掃車：【現時点 1 台派遣】（これまでのべ 3 台・日）

機械名	都道府県	活動内容	台数	稼働	待機	移動	撤収	その他
排水ポンプ車	青森県	排水支援	1				<u>1</u>	9/2～
	富山県	排水支援	5				5	8/27～8/30
	石川県	排水支援	5	5				8/27～
	福井県	排水支援	3				3	8/30
	小計		14	<u>5</u>			<u>9</u>	
照明車	富山県	夜間作業支援	5				5	8/27～8/30
	石川県	夜間作業支援	7		<u>7</u>			8/27～
	小計		12		<u>7</u>		5	
散水車 （給水機能付）	北海道	給水支援	2				2	8/28～8/30
	小計		2				2	
散水車	福井県	土砂撤去支援	1	1				9/3～
	小計		1	1				
側溝清掃車	福井県	土砂撤去支援	<u>5</u>	<u>5</u>				9/2～
	小計		<u>5</u>	<u>5</u>				
排水管清掃車	福井県	土砂撤去支援	<u>4</u>	<u>4</u>				9/3～
	石川県	路面清掃	<u>1</u>		<u>1</u>			<u>9/3～</u>
	小計		<u>5</u>	<u>4</u>	<u>1</u>			
路面清掃車	石川県	路面清掃	<u>1</u>		<u>1</u>			<u>9/3～</u>
			<u>1</u>		<u>1</u>			

4 国土交通省の体制等

(1) 大臣指示（8/27 06:21、8/30 04:31）

(2) 国土交通省災害対策連絡調整会議（8/27、9/3）

(3) 体制等

○非常体制：気象庁

○警戒体制：本省、北海道運輸、関東運輸、北陸地整、北陸信越運輸、
九州地整、九州運輸、国土地理院、国総研、土研

○注意体制：北海道開発局、東北地整、東北運輸、関東地整、中部運輸、
近畿地整、近畿運輸、中国運輸、沖総局、建研

※令和8年8月27日からの大雨及び令和8年台風第24号及び前線による大雨を含む風水害に係る体制を記載

5 気象庁の対応状況

○国土交通省・気象庁合同記者会見（8/27 07:20、16:00、8/30 05:30）

○気象庁災害対策本部会議（8/27 17:30、8/30 16:00）

○各地の気象台は、気象警報等を適時に発表するとともに、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣やホットライン、地方整備局等との合同での記者発表、説明会等により、警戒を要する自治体等に気象の見通し等について説明を行っている。

6 海上保安庁の対応（9/5 08:00 時点）

○対応状況

・巡視船艇・航空機

① 巡視船艇 0隻（延べ3隻）

② 航空機 0機（延べ2機）

・潜水土 0名（延べ2名）

・リエゾン

石川県庁 0名（第九管区海上保安官）（延べ2名）

富山県庁 0名（第九管区海上保安官）（延べ6名）

福井県庁等 0名（第八管区海上保安官）（延べ1名）

・航行警報 0件

・海の安全情報 2件

○港湾における避難勧告等の発出状況

・第一体制（警戒勧告） 0港

・第二体制（避難勧告） 0港

・臨海部の施設周辺海域での錨泊制限の発出状況 なし

○被害状況

・8月28日、富山県氷見市の上床川に係留していた小型船舶（無人）が流出した旨の通報を受け、巡視船にて捜索を行ったところ、当該船舶

を発見。当庁潜水土等により最寄りの氷見港までえい航救助完了。

- ・ 8 月 31 日、航空機により福井県沿岸部等を被害状況調査実施するも被害認めず。

○その他参考事項

- ・ 現在まで、自治体等からの支援要請なし
- ・ 職員の被害なし
- ・ 当庁施設に被害なし

7 国土地理院の対応状況（9/5 09:00 時点）

- ・ 被災状況調査のため、国土地理院の測量用航空機「くにかぜⅢ」により空中写真を撮影（9/1）（TEC-FORCE として国土地理院職員 2 名派遣）。垂直写真・正射画像を関係機関にプッシュ型で提供、HPにて公開（9/2、9/3）
- ・ 斜面崩壊・土石流・堆積分布データ及び斜面崩壊・土石流・堆積分布図を関係機関にプッシュ型で提供、HPにて公開（9/3）

以 上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 宮本
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461