

公共建築工事見積標準書式

(建築工事編)

(令和7年改定)

平成15年3月31日国営計第196号
最終改定 令和7年3月19日国営積第4号

この標準書式は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準書式は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。

利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール (<https://www.mlit.go.jp/link.html>) をご確認ください。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

技術基準トップページはこちら (関連する基準の確認など)

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

公共建築工事見積標準書式 目 次

第1章 一般事項

1. 見積書の構成
 - (1) 見積依頼時
 - (2) 見積書
2. 書式の内容
 - (1) 見積依頼書
 - (2) 見積条件書
 - (3) 見積書表紙
 - (4) 見積内訳書

第2章 標準書式

- 1 見積依頼書
- 2 見積書式
 - (1) 土工・地業
 - ① ウェルポイント工事
 - ② ディープウェル工事
 - ③ 親杭横矢板工事
 - ④ 鋼矢板工事
 - ⑤ ソイルセメント柱列壁工事
 - ⑥ 山留め支保工・切ばり腹起し工事
 - ⑦ 地盤アンカー工事
 - ⑧ 乗入れ構台工事
 - ⑨ 既製コンクリート杭工事
 - ⑩ 場所打ちコンクリート杭工事・
 - (2) 躯体工事
 - ① 鉄骨工事
 - (3) 仕上工事
 - ① 既製コンクリート工事(ALC工事)
 - ② 石工事
 - ③ タイル工事
 - ④ 金属工事
 - ⑤ 建具工事(金属製建具、シャッター、木製建具)
 - ⑥ ガラス工事
 - ⑦ カーテンウォール工事(アルミ及びPC)
 - ⑧ 仕上ユニット工事
 - ⑨ 書架工事
 - ⑩ 植栽工事
 - (4) 木
 - (5) とりこわし工事
 - ① とりこわし工事
 - ② とりこわし工事(単独で発注する場合)

第1章 一般事項

1. 見積書の構成

見積書は、工事における一定条件のもと、依頼者の要求する仕様を満足する製品等の価格、金額について製造業者又は専門工事業者（以下「作成者」という。）から得る際の書類（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。）であり、その手続きに必要な書類及び見積書の構成は以下による。

(1) 見積依頼時

- ① 見積依頼書
- ② 見積条件書
- ③ 設計図書（見積りに必要な部分。）
- ④ 見積書表紙（必要に応じて）
- ⑤ 参考数量（必要に応じて）

(2) 見積書

- ① 見積書表紙
- ② 見積内訳書
- ③ 見積条件書

2. 見積りの内容

(1) 見積依頼書

見積依頼に際し、依頼する物件に関する情報について取りまとめた書類である。以下に代表的な記載項目を示す。

- | | |
|---|---|
| <p>① 工事概要に係る項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ 工事名又は施設名・ 工事場所・ 予定工期 | <p>② 建物概要に係る項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ 構造・ 階数・ 建築面積、延べ面積 |
| <p>③ 提出に係る項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ 提出期限・ 提出部数・ 提出先宛名・ 提出先・ 見積有効期限 | <p>④ 与条件に係る項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ 支給品の有無・ 受渡場所・ 見積範囲・ その他施工条件等 |
| <p>⑤ その他の項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ 見積依頼者氏名・ 見積依頼者連絡先 | |

(2) 見積条件書

見積条件書は、工事見積に際し依頼者が作成し、工事範囲に含める事項及び含めない事項を明確にし、依頼者の意図する見積対象範囲、施工条件等を作成者へ正確に伝えるための書類である。

また、見積条件書は、作成者が見積条件を確認した事を示すものとして、見積書と合わせて提出を求めるものである。

(3) 見積書表紙

見積書表紙は、以下の項目が記載された書類である。

① 見積金額(合計金額)

② 現場労働者に関する法定福利費

なお、法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。

② 対象工事に係る項目

- ・ 工事名又は施設名
- ・ 工事場所
- ・ 見積発行年月日
- ・ 見積有効期限
- ・ 受渡方法
- ・ 支払条件

④ 作成者に係る項目

- ・ 製造業者又は専門工事業者等名
- ・ 同上 所在地
- ・ 見積作成者名（担当者名）
- ・ 見積作成者（担当者）連絡先

(4) 見積内訳書

見積内訳書は、見積対象の品目、工事の要求仕様、摘要及び項目（現場労働者に関する法定福利費の項目を含む。）ごとに当該金額が記載されるようにした書類である。

(5) その他

現場労働者に関する法定福利費は、原則として雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険を区分して記載されたものとする。

第2章 標準書式

標準書式は、作成者から見積価格を得るために使用する見積書の構成及び見積りの内容を示すもので、具体的な記載内容については、工事内容に応じたものとする。なお、作成者による見積書は標準書式又は任意書式とする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円

うち、法定福利費 円

見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所
.....

会 社 名
.....

担 当
.....

T E L - -

F A X - -
.....

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
.....						
.....	ウェルポイント工事	1	式			
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....	合計					
.....						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費	準備、設備、養生等	1	式			
2 設置及び撤去費						
設置工		1	式			
ヘッダーライン			m			
ウェルポイント			本			
ウェルポイントポンプ			組			
雑設置工		1	式			
撤去工		1	式			
ヘッダーライン			m			
ウェルポイント			本			
ウェルポイントポンプ			組			
2 計						
3 保守管理費			日			ポンプ 組 運転 日
4 機材損料	ウェルポイント使用材		m日			ヘッダーパイプ 設置m×日
5 雑材料	雑材及び荒目砂	1	式			
6 運搬費						
材料搬入搬出	t車		台			
雑材運搬	t車		台			
6 計						

工事見積条件・範囲リスト

建設発生土及び汚泥処分（経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数）

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
建設発生土処分(普通土)	○			詰所建物	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			労災保険	×		
				障害物撤去	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				下水道使用料金	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費	準備、設備、養生等	1	式			
2 掘削費	φ L= m × 本		m			
	掘削機械、労務費					積込み費を含む場合
3 消耗材料費	ケーシングパイプ φー ケーシングパイプ φー		m			
	スレーナー加工 式スクリーン サントフィルター用砂利 m3					
	雑消耗材(上蓋下蓋、吊りフック等)					
4 設置費	ケーシング工 潜水モーターポンプ		m			
	排水管、雑設置工 注水設備工(配管及びタンク加工等)					
5 撤去費	潜水モーターポンプ 雑撤去 盛り替工事		m			
6 保守管理費	運転補修費(締切工事及び ポンプ盛替等)を含む保守費		月			
7 建設発生土及び 汚泥処理費						
建設発生土積込み			m ³			掘削に含めない場合
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥土)積込み	産業廃棄物		m ³			
汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			
7 計						
8 機械損料	潜水モーターポンプ 日× 台 配水管ケーシング、雑材料		台			
9 揚水井戸洗浄工事	仮揚水工 雑工		か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 運搬費						
機械搬入搬出	トレーラー t車		台			
材料搬入	トラック t車		台			
雑運搬	トラック t車		台			
10 計						
11 関連工事費						
専用道路及び 機械周り敷き鉄板			m ²			
ノッチタンク	賃貸料		個日			
泥出し	処分共		日			
11 計						
12 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
13 現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
13 計						
1～13 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
設置工事														
機械解体、搬出														
運転・管理														
撤去工事														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
---------	-------	---	---	---	-------	---	---

施 工 方 法

.....

材料数量・施工数量

工 区 名										計
ディープウェル径 φ	mm									
ディープウェル本数	本									
水中ポンプ径 φ	mm									
1本の掘削長さ	m									
掘削延長	m									
掘削土量	m ³									
掘削用粘土	m ³									
使用水量	m ³									
廃泥水量	m ³									
充填豆砂利	m ³									
ストレーナー長さ	m									

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
建設発生土処分(普通土)	○			詰所建物	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			労災保険	×		
				障害物撤去	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				下水道使用料金	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L — —
 F A X — —

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親杭横矢板工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 材料費						
(賃貸材)						
H- ×	L= × 本 t		t日			
H- ×	L= × 本 t		t日			
賃貸材 整備費			t			
賃貸材 損耗費			t			
搬入 運搬費	現場取卸し費共 t車台		台			
搬出 運搬費	現場積込み費共 t車台		台			
基地積込 取卸し費用			t			
小計						
(買取り材等)						
H- ×	L= × 本 t		t			
H- ×	L= × 本 t		t			
雑材料		1	式			
上記材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
基地積込 取卸し費用			t			
小計						
2 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 施工費						
(1) 材料費	セメント、ペントナイト、フライアッシュ、砂等		m ³			
(2) 親杭打込み費						
(施工機械運搬組立解体費)						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
プラント //		1	式			
小計						
(親杭打込み費)						
親杭打込み	工法 H- ×		m			
	施工機械、合番重機、根固め材料、消耗品、労務費共					
親杭打込み	工法 H- ×		m			
	施工機械、合番重機、根固め材料、消耗品、労務費共					
親杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
親杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
小計						
(頭継ぎ取付け費)						
頭継ぎ取付け	[- × 継手 か所		m			
	ブラケット か所 ブラケット か所					
	材料費、運搬費、加工費、取付け費共					
小計						
(2) 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 親杭引抜き費						
(施工機械運搬組立 解体費)						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
小計						
(親杭引抜き費)						
親杭引抜き	工法 H- ×		m			
	引抜き機械、合番重機 継手解体、消耗品					
	引抜き時親杭頭出し掘削 親杭引抜き跡埋め戻し共					
親杭引抜き	工法 H- ×		m			
	引抜き機械、合番重機 継手解体、消耗品					
	引抜き時親杭頭出し掘削 親杭引抜き跡埋め戻し共					
小計						
(頭継ぎ取付け費)						
頭継ぎ取付け	[- × 撤去、処分共		m			
小計						
(3) 計						
3 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 汚泥処理費						
汚泥(泥土) 積込み	施工機械の賃貸料含む		m ³			必要により計上
汚泥(泥土) 運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			必要により計上
汚泥(泥土) 処分	tダンプ車 処分場		台			必要により計上
汚泥(泥水) 運搬	距離 km・ tバキューム車		台			必要により計上
汚泥(泥水) 処分	tバキューム車 処分場		m ³			必要により計上
4 計						
5 建設発生土処理費						
建設発生土積込み	施工機械の賃貸料、手間含む		m ³			必要により計上
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			必要により計上
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			必要により計上
5 計						
6 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板	材工共含む	1	式			
6 計						
7 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
8 現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
8 計						
1～8 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
親杭施工														
機械解体、搬出														
横矢板入れ														
機械搬入、組立														
親杭引抜き														
機械解体、搬出														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
---------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

----- -----

材料数量・施工数量

工 区 名								計
親杭寸法	H							
親杭本数	本							
親杭根入れ深さ	m							
親杭延長	m							
山留め水平延長	m							
根切り深さ	m							
親杭掘削土量	m ³							
使用水量	m ³							
廃泥水量	m ³							

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
場内専用道路(山留専用)	○			詰所建物	×		
重機周り敷き鉄板	○			労災保険	×		
建設発生土処分(普通土)	○			障害物撤去	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			試験掘	×		
親杭頭繋ぎ	○			照明用電力設備1次側	×		
引抜き時親杭頭出し掘削	○			給排水設備1次側	×		
親杭引抜き跡埋戻し	○			用水費(水道料金)	×		
埋殺し親杭頭部切断	○			横矢板入れ	×		
				法定福利費	○		

- 注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L - -

F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 材料費						
(賃貸材)						
SPⅡ型	L= . m× 枚 t		t日			
SPⅢ型	L= . m× 枚 t		t日			
SPⅣ型	L= . m× 枚 t		t日			
SPVL型	L= . m× 枚 t		t日			
賃貸材整備費			t			
賃貸材損耗費			t			
搬入運搬費	現場取卸し費共 t車		台			
搬出運搬費	現場積込み費共 t車		台			
基地積込 取卸し費用			t			
小計						
(買取り材等)						
SPⅡ型	L= . m× 枚 t		t			
SPⅢ型	L= . m× 枚 t		t			
SPⅣ型	L= . m× 枚 t		t			
SPVL型	L= . m× 枚 t		t			
鋼矢板継手材料	PL- × 枚 ホルトナット共		t			
雑材料		1	式			
上記材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
基地積込 取卸し費用			t			
小計						
2 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 鋼矢板引抜き費						
(施工機械運搬 組立解体費)						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
小計						
(鋼矢板引抜き費)						
鋼矢板引抜き	工法 SPII型 SPIII型 IV型 VL型		m			
	引抜き機械、合番重機 継手解体、消耗品					
	引抜き時親杭頭出し掘削 親杭引抜き跡埋め戻し共					
鋼矢板引抜き	工法 SPII型 SPIII型 IV型 VL型		m			
	引抜き機械、合番重機 継手解体、消耗品					
	引抜き時親杭頭出し掘削 親杭引抜き跡埋め戻し共					
小計						
(頭継ぎ撤去費)						
頭継ぎ撤去	[- × 撤去、処分共		m			
小計						
(3)計						
3計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 汚泥処理費						
汚泥(泥土)積込み	材工共		m ³			必要により計上
汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			必要により計上
汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		台			必要により計上
汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			必要により計上
汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			必要により計上
4 計						
5 建設発生土処理費						
建設発生土積込み	積込重機手間共		m ³			必要により計上
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			必要により計上
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			必要により計上
5 計						
6 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板	材工共	1	式			
6 計						
7 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
8 現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
8 計						
1～8 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
鋼矢板施工														
機械解体、搬出														
機械搬入、組立														
鋼矢板引抜き														
機械解体、搬出														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
----------------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

.....

.....

材料数量・施工数量

鋼矢板寸法	SPⅡ型	SPⅢ型	SPⅣ型	SPⅤ型		計
鋼矢板枚数						
鋼矢板1枚実長						
鋼矢板水平延長						
鋼矢板(深さ)						
鋼矢板延面積						
掘削土量						
使用水量						
廃泥水量						

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

建設発生土処理費

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
重機周り敷き鉄板	○			詰所建物	×		
建設発生土処分(普通土)	○			労災保険	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			障害物撤去	×		
鋼矢板頭繋ぎ	○			試験掘	×		
				照明用電力設備1次側	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中.....

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L — —

F A X — —

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソイルセメント柱列壁工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 材料費						
(売却材)						
H- ×	L= × 本 t		t			
H- ×	L= × 本 t		t			
材料荷扱費			t			
材料運搬費			t			
雑材料		1	式			
注入材	セメント、ベントナイト		m ³			
2 計						
3 施工費						
(1) 施工機械運搬組立解体費						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
プラント //		1	式			
(1) 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) ガイド工事費						
ガイド溝掘り	W= ×H= 施工機械、合番重機		m			
	労務費 不用土処分共					
ガイド定規設置	定規材 H- ×		m			
	受材 H- × @					
	損料、修理費、運搬費 施工機械、合番重機 労務費共					
(2)計						
(3) 先行掘削工事費						
先行掘削	壁厚 mm 杭長 m		m			
	施工機械、合番重機 消耗品、労務費					
	建設発生土処分共					
(3)計						
(4) 柱列壁工事費						
柱列壁	壁厚 mm 杭長 m		m ²			
	施工機械（三軸機）、合番重機 プラント設備					
	根固め、消耗品、労務費共					
芯材建込み	H- × L= 施工機械、労務費共		本			
芯材建込み	H- × L= 施工機械、労務費共		本			
芯材継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
芯材継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
(4)計						
3計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
4	汚泥処理費						
	汚泥(泥土)積込み	産業廃棄物		m ³			
	汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		台			
	汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		m ³			
	汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
	汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			
	4 計						
5	専用仮設費						
	重機周り敷き鉄板		1	式			
	5 計						
6	建設発生土処理費						
	建設発生土積込み			m ³			
	建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
	建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
	6 計						
7	諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
8	現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
		雇用保険料	1	式			
		健康保険料	1	式			
		介護保険料	1	式			
		厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
	8計						
	1～8 計						
		※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に					

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
ガイド溝掘り定規設置														
柱列壁工事														
機械解体、搬出														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
---------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

.....

材料数量・施工数量

	mm										計
ソイルセメント柱列壁削孔本数	本										
ソイルセメント柱列壁深さ	m										
ソイルセメント柱列壁水平延長	m										
ソイルセメント柱列壁延面積	m ²										
削孔混練土量	m ³										
使用水量	m ³										
ソイルセメント柱列壁心材仕様											
ソイルセメント柱列壁芯材本数	本										
ソイルセメント柱列壁心材実長	m										
心材総重量	t										

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
重機周り敷き鉄板	○			詰所建物	×		
建設発生土処分(普通土)	○			労災保険	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			障害物撤去	×		
ガイド溝掘・ガイド定規材	○			試験掘	×		
ソイルセメント柱列壁頭繋ぎ	○			照明用電力設備1次側	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

.....

会 社 名

.....

担 当

.....

T E L

— —

F A X

— —

.....

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留め支保工 中間杭・切ばり腹起し						
A 中間杭工事費		1	式			
B 切ばり腹起し工事費		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 中間杭工事費						
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 中間杭材料費						
(賃貸材日額損料)						
H- ×	L= × 本 t		t日			
H- ×	L= × 本 t		t日			
賃貸材 整備費			t			
賃貸材 損耗費			t			
搬入 運搬費	現場取卸し費共 t車		台			
搬出 運搬費	現場積込み費共 t車		t			
基地積込取卸し費用			t			
小計						
(買取り材等)						
H- ×	L= × 本 t		t			
H- ×	L= × 本 t		t			
雑材料		1	式			
上記材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
基地積込費用			t			
小計						
2 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 施工費						
(1) 材料費	セメント、ペントナイト、フライアッシュ、砂等		m ³			
(2) 施工機械運搬組立解体費						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
(2) 計						
(3) 中間杭打込み、撤去費						
(中間杭打込み費)						
中間杭打込み	工法 H- ×		m			
	工機械、合番重機、根固め 重機手間、消耗品、労務費共					
中間杭打込み	工法 H- ×		m			
	施工機械、合番重機、根固め 重機手間、消耗品、労務費共					
中間杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
中間杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
(中間杭打込み費)小計						
(中間杭撤去費)						
中間杭撤去	工法 H- ×		か所			
	引抜き機械、合番重機、 労務費、礎版部粗切断等含					
中間杭撤去	工法 H- ×		か所			
	引抜き機械、合番重機、 労務費、礎版部粗切断等含					
(中間杭撤去費)小計						
(3) 計						
3 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 汚泥処分費						
汚泥(泥土)積込み	施工機械の賃貸料含む		m ³			
汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			
4 計						
5 建設発生土処理費						
建設発生土積込み	施工機械の賃貸料含む		m ³			
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
5 計						
6 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板	材工費	1	式			
6 計						
7 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
8 現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
8 計						
1～8 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 切ばり腹起し工事費						
a 第1段切ばり腹起し工事費						
1 準備費		1	式			
2 材料費		1	式			
3 施工費		1	式			
4 プレロード費		1	式			
(第1段切ばり腹起し 工事費)計						
b 第2段切ばり腹起し工事費						
1 準備費		1	式			
2 材料費		1	式			
3 施工費		1	式			
4 プレロード費		1	式			
(第2段切ばり腹起し 工事費)計						
c 第3段切ばり腹起し工事費						
1 準備費		1	式			
2 材料費		1	式			
3 施工費		1	式			
4 プレロード費		1	式			
(第3段切ばり腹起し 工事費)計						
d 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
1 現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
1計						
B 計						

※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第 段切ばり腹起し工事費						
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 材料費						
第 段切ばり腹起し材料費						
(賃貸材)						
切ばり、腹起し、火打ち主材	H- ×		t日			
	H- ×		t日			
	H- ×		t日			
リース部材	H- ×		t日			
	H- ×					
リース部材	H- ×		t日			
	H- ×					
賃貸材 整備費	主材 部材		t			
賃貸材 推定損耗費	主材 部材		t			
搬入 運搬費	現場取降し費共		t			
搬出 運搬費	現場積込み費共		t			
油圧ジャッキ、油圧ポンプ 土圧計	台× 月		台月			
〃 整備費			台			
腹起し裏込パッキン賃貸料	整備費共		個日			
〃 推定損耗費 整備料	%		個			
賃貸材運搬費	搬入運搬費 現場取降し費共		t			
賃貸材運搬費	搬出運搬費 現場積込み費共		t			
基地積込取卸し費用			t			
小計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
中間杭打込み														
機械解体、搬出														
第一段切ばり腹起し架設														
第二段切ばり腹起し架設														
第二段切ばり腹起し解体														
第一段切ばり腹起し解体														
支持杭回収														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
---------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

.....

.....

材料数量・施工数量

	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	計
中間杭仕様	H															
中間杭本数	本															
中間杭根入れ深さ	m															
中間杭延長	m															
根切り深さ	m															
第一段切ばり腹起し面積	m ²															
第二段切ばり腹起し面積	m ²															
使用水量	m ³															

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
重機周り敷き鉄板	○			詰所建物	×		
建設発生土処分(普通土)	○			労災保険	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			障害物撤去	×		
根固め材	○			試験掘	×		
腹起し裏詰めパッキン	○			照明用電力設備1次側	×		
盛替え用切りばり	○			給排水設備1次側	×		
プレロード(加圧・解体)	○			用水費(水道料金)	×		
				切ばり腹起し計測 管理	×		
				切ばり上点検通路	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

.....
 会 社 名

.....
 担 当

.....
 T E L - -
 F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤アンカー工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1 第 1 段地盤アンカー 工事						
1 準備費	段取り、組立等	1	式			
2 材料費						
アンカー材	埋め殺し d _B φ = アンカー長 m	1	式			内訳別紙
	台座等定着金物類共					
アンカー材	除去 d _B φ = アンカー長 m	1	式			内訳別紙
	台座等定着金物類共					
注入材	埋め殺し d _B φ = 削孔延長 m			m ³		
注入材	除去 d _B φ = 孔延長 m			m ³		
運搬費		1	式			
2 計						
3 施工費						
施工機械運搬組立解体費		1	式			
注入プラント組立解体費		1	式			
排水釜場		1	式			元請施工の場合は 参考見積り
削孔工	埋め殺し d _B φ = 削孔長 m × 本			m		内訳別紙
引張り材組立加工挿入	除去 d _B φ = 削孔長 m × 本			m		
	機械移設、削孔、泥水処理工 引張り材組立・加工・挿入等含					
注入打設工	d _B φ = 削孔長 m × 本			m ³		
	注入材混練製造工、注入工、 泥水処理工					
定着工	埋め殺し d _B φ = アンカー長 m			本		内訳別紙
定着工	除去 d _B φ = アンカー長 m			本		内訳別紙
除去工	d _B φ =			m		内訳別紙
適性試験工				本		
3 計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
第一段地盤アンカー造成														
機械解体、搬出														
機械搬入、組立														
第二段地盤アンカー造成														
機械解体、搬出														
第二段地盤アンカー除去														
第一段地盤アンカー除去														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
----------------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

--

材料数量・施工数量

段 数								計
地盤アンカー 削孔径	$d_B \phi$							
地盤アンカー か所数	か所							
地盤アンカー 長さ	m							
支持耐力	t							
根切り深さ	m							
使用水量	m^3							
廃泥水量	m^3							

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料は m^3 または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
搬入、段取替えレッカー	○			基本墨出し	×		
側溝、釜場、泥水処理等	○			詰所建物	×		
基本調査試験(引抜き試験)	○			労災保険	×		
品質保証試験(多サイクル確認試験)	○			障害物撤去	×		
品質保証試験(1サイクル確認試験)	○			試験掘	×		
グラウト材圧縮試験	○			照明用電力設備1次側	×		
山留め壁の削孔口の削孔	○			給排水設備1次側	×		
止水処理	○			用水費(水道料金)	×		
除去アンカーの残材処分	○			グラウンドアンカー計測 管理	×		
除去アンカーの穴埋め	○			アンカー設置借地料(隣地、道路等)	×		
埋設アンカー及び台座解体	○			アンカー機械場内移動用揚重機	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			アンカー作業用足場	×		
				近隣建物施設養生	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所 _____

会 社 名 _____

担 当 _____

T E L — —

F A X — —

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乗入れ構台工事						
A 構台杭工事費		1	式			
B 乗入れ構台工事費	下部構台 段	1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 構台杭工事費						
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 構台杭材料費						
(賃貸材日額損料)						
H- ×	L= × 本 t		t日			
H- ×	L= × 本 t		t日			
賃貸材 整備費			t			
賃貸材 損耗費			t			
搬入 運搬費	現場取卸し費共		t			
搬出 運搬費	現場積込み費共		t			
基地積込取卸し費用			t			
小計						
(買取り材等)						
H- ×	L= × 本 t		t			
H- ×	L= × 本 t		t			
雑材料		1	式			
上記材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
基地積込取卸し費用			t			
小計						
2 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 施工費						
(1) 材料費	セメント、ヘントナイト、フライアッシュ、砂等		m ³			
(2) 施工機械運搬組立解体費						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費		1	式			
(2) 計						
(3) 構台杭打込、撤去費						
(構台杭打込費)						
構台杭打込み	工法 H- ×		m			
	施工機械、合番重機 根固め、消耗品、労務費共					
構台杭打込み	工法 H- ×		m			
	施工機械、合番重機 根固め、消耗品、労務費共					
構台杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
構台杭継手	H- × 穴明け加工、ボルト継ぎ		か所			
	継手 PL- × 当板、ボルトナット等、材工共					
(構台杭打込費)小計						
(構台杭撤去費)						
構台杭撤去	工法 H- ×		か所			
	引抜き機械、合番重機、 労務費、礎版部粗切断等含					
構台杭撤去	工法 H- ×		か所			
	引抜き機械、合番重機、 労務費、礎版部粗切断等含					
(構台杭撤去費)小計						
(3) 計						
3 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 汚泥処理費						
汚泥(泥土)積込み	施工機械の賃貸料含む		m ³			
汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			
4 計						
5 建設発生土処理費						
建設発生土積込み	重機手間共		m ³			
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
5 計						
6 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板	材工共	1	式			
6 計						
7 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
8 現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
8 計						
A 計						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計 </div>						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 乗入れ構台工事費						
a 上部構台工事費		1	式			
b 下部構台工事費						
b-1 下部第1段構台工事費		1	式			
b-2 下部第2段構台工事費		1	式			
b-3 下部第3段構台工事費		1	式			
b-4 下部第4段構台工事費		1	式			
b 計						
c 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
c-1 現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
c-1計						
B 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 上部構台工事費						
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 材料費						
上部構台材料費						
(貸貸材)						
覆工板	2,000×1,000		m ² 月			
覆工板	2,000×1,000/2		m ² 月			
覆工板 整備費			m ² 月			
覆工板 損耗費	%		m ² 月			
根太	H- ×		t日			
大引	H- ×		t日			
敷桁	H- ×		t日			
根太、大引等 整備費			t			
根太、大引等 損耗費	%		t			
貸貸材運搬費	搬入運搬費 現場取降し費共		t			
貸貸材運搬費	搬出運搬費 現場積込み費共		t			
基地積込取卸費用			t			
小計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
構台杭打込み														
機械解体、搬出														
上部架構架設														
下部架構架設														
下部架構解体														
上部架構解体														
構台支持杭回収														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
----------------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

材料数量・施工数量

材料・施工項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	計
構台杭仕様																
構台杭本数	本															
構台杭根入れ深さ	m															
構台杭延長	m															
根切り深さ	m															
上部架構面積	m ²															
下部架構面積	m ²															
使用水量	m ³															

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
場内専用道路(支持杭等専用)	○			詰所建物	×		
重機周り敷き鉄板	○			労災保険	×		
建設発生土処分(普通土)	○			障害物撤去	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			試験掘	×		
構台上周囲手摺	○			照明用電力設備1次側	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
借地料	機械組立て作業場	1	式			
1 計						
2 材料費						
PHCパイプ	φ × m 本継ぎ		本			
PHCパイプ	φ × m 本継ぎ		本			
PHCパイプ	φ × m 本継ぎ		本			試験杭
小 計						
特殊先端刃	φ 用		個			
フリクションカッター	φ 用		個			
杭頭金物	φ 用		個			
雑材料		1	式			
根固め材	セメント、ペントナイト、フライアッシュ、砂等		m ³			
小 計						
材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
2 計						
3 施工費						
(1) 施工機械運搬組立解体費						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
施工機械搬入搬出費	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費	積降し労務共	1	式			
プラント組立解体費	積降し労務共	1	式			
(1) 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 既製杭打込み費						
PHCパイロ	φ × m 本継ぎ 施工機械、合番重機		本			
	根固め、消耗品、労務費共					
PHCパイロ	φ × m 本継ぎ 施工機械、合番重機		本			
	根固め、消耗品、労務費共					
PHCパイロ	φ × m 本継ぎ 施工機械、合番重機		本			試験杭
	根固め、消耗品、労務費共					
(2) 計						
3 計						
4 汚泥処理費						
汚泥(泥土) 積込み	産業廃棄物		m ³			
汚泥(泥土) 運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
汚泥(泥土) 処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥水) 運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
汚泥(泥水) 処分	tバキューム車 処分場		m ³			
4 計						
5 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板		1	式			
5 計						
6 建設発生土処理費						
建設発生土積込み			m ³			
建設発生土運搬	距離 km tダンプ車		m ³			
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
6 計						
7 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			

工事見積条件・範囲リスト

予定工期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
杭施工														
場内移動														
機械解体、搬出														

施工時間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

.....

.....

材料数量・施工数量

杭径 φ	mm													計
杭本数	本													
杭種 上杭長さ	m													
杭種 中杭長さ	m													
杭種 下杭長さ	m													
杭1本の実数	m													
杭1本の掘削実数	m													
掘削延長	m													
杭延実長	m													
掘削土量	m ³													
使用水量	m ³													
廃泥水量	m ³													

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
重機周り敷き鉄板	○			詰所建物	×		
建設発生土処分(普通土)	○			労災保険	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			障害物撤去	×		
				試験掘	×		
				照明用電力設備1次側	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				杭頭処理	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

..... 会社名

..... 担 当

T E L - -
 F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打ちコンクリート杭地業 工事		1	式			
場所打ち杭材料費		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 場所打ち杭工事費						参考見積
1 準備費						
準備費	段取り、組立等	1	式			
1 計						
2 施工費						
(1) 施工機械運搬組立解体費						
施工機械搬入搬出費	トレーラー t車 台 トラック t車 台		組			
〃 〃	トラック t車 台		台			
施工機械組立解体費	積降し労務共	1	式			
プラント 〃	積降し労務共	1	式			
(1) 計						
(2) 場所打ち杭打込み費						
場所打ち杭	φ × . m 場所打ち杭掘削、スライム処理		本			
	鉄筋籠加工組立て 鉄筋籠挿入 コンクリート打設					
	施工機械、合番重機、雑材料 消耗品、労務費共					
場所打ち杭	φ × . m 場所打ち杭掘削、スライム処理		本			
	鉄筋籠加工組立て 鉄筋籠挿入 コンクリート打設					
	施工機械、合番重機、雑材料 消耗品、労務費共					
場所打ち杭	φ × . m 場所打ち杭掘削、スライム処理		本			
	鉄筋籠加工組立て 鉄筋籠挿入 コンクリート打設					
	施工機械、合番重機、雑材料 消耗品、労務費共					
(2) 計						
2 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 汚泥処理費						
汚泥(泥土)積込み	産業廃棄物		m ³			
汚泥(泥土)運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
汚泥(泥土)処分	tダンプ車 処分場		台			
汚泥(泥水)運搬	距離 km・ tバキューム車		台			
汚泥(泥水)処分	tバキューム車 処分場		m ³			
3 計						
4 建設発生土処理費						
建設発生土積込み			m ³			
建設発生土運搬	距離 km・ tダンプ車		m ³			
建設発生土処分	tダンプ車 処分場		台			
4 計						
5 専用仮設費						
重機周り敷き鉄板		1	式			
杭頭部掘削跡埋戻し			m ³			
5 計						
6 諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
7 現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
7 計						
1~7 計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 場所打ち杭材料費						参考見積
(生コンクリート)						
生コンクリート	FC N/mm2		m ³			
生コンクリート	FC N/mm2		m ³			
生コンクリート	FC N/mm2		m ³			
構造体コンクリートと供試体の強度差の割増し			m ³			必要の場合
小 計						
(異形鉄筋)						
異形鉄筋	SD295 D10		t			
異形鉄筋	SD295 D13		t			
異形鉄筋	SD295 D16		t			
異形鉄筋	SD345 D10		t			
異形鉄筋	SD345 D13		t			
異形鉄筋	SD345 D16		t			
異形鉄筋	SD345 D19		t			
異形鉄筋	SD345 D22		t			
異形鉄筋	SD345 D25		t			
異形鉄筋	SD345 D29		t			
異形鉄筋	SD345 D32		t			
小 計						
(補強鋼材・スペーサー)						
FB	×		t			
FB・加工品	× L=		本			
小 計						
材料運搬費	t車 台 t車 台		組			
B 計						

工事見積条件・範囲リスト

予 定 工 期 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
機械搬入、組立														
杭施工														
場内移動														
機械解体、搬出														

施 工 時 間	開始 午前	時	分	～	終了 午後	時	分
---------	-------	---	---	---	-------	---	---

施工方法

.....

.....

材料数量・施工数量

杭径	m														計
杭本数	本														
杭1本の掘削実長	m														
杭1本の実長	m														
掘削延長	m														
杭延長	m														
掘削土量	m ³														
使用水量	m ³														
廃泥水量	m ³														
コンクリート設計数量	m ³														
鉄筋設計数量	t														
スペーサー、補強鋼材	t														

建設発生土及び汚泥処分(経路は有料道路の利用の有無、処分料はm³または台数)

	指示	処分地(市区町村名)	単位	処分料	運搬経路	有料道路
建設発生土	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
汚泥処分	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					

関連仮施設等の分担範囲区分

専門業者の範囲							
関連工事内容	指示	確認	備考	関連工事内容	指示	確認	備考
重機周り敷き鉄板	○			詰所建物	×		
建設発生土処分(普通土)	○			労災保険	×		
汚泥処分(産業廃棄物)	○			障害物撤去	×		
杭頭部掘削跡埋戻し	○			試験掘	×		
				照明用電力設備1次側	×		
				給排水設備1次側	×		
				用水費(水道料金)	×		
				杭頭処理	×		
				法定福利費	○		

注1. 分担範囲において、専門業者の工法により追加する場合には、項目を作成し○または×を記入して下さい。
 2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
 3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L — —

F A X — —

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工事						
本体鉄骨		1	式			
付帯鉄骨		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工事						
[本体鉄骨]						
切板鋼板	規格等		t			
形鋼	規格、形状等		t			
角形鋼管	規格、形状等		t			
平鋼	規格等		t			
丸鋼	規格等		t			
スクラップ			t			
工場加工	工場溶接共		t			
工場錆止め塗装			t			
溶融亜鉛めっき	種別		t			
鉄骨運搬			t			
建方機械		1	式			
建方手間			t			
高力ボルト			t			
高力ボルト本締			本			
現場溶接			m			
現場錆止め塗装			m ²			
本体鉄骨工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計	※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する					
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[付帯鉄骨等]						
鉄骨階段			t			
その他鉄骨			t			
一次ファスナー			t又は か所			
同上CW取付下地			t又は か所			
スリーブ補強			t又は か所			
アンカーボルト			か所			
アンカーフレーム			か所			
超音波探傷試験	工場及び現場 第三者	1	式			
高力ボルト検査		1	式			
デッキプレート等	規格、板厚等		m ²			
デッキ受金物			か所			
外周コンクリート止			m			
スタッドボルト			本			
シアーコネクター			本			
専門仮設		1	式			
仮設金物		1	式			
付帯鉄骨等工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			

工事見積条件・範囲リスト-1

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
本体鉄骨	1.本 柱	○	工場錆止塗装	1.下地処理	○
	2.間 柱	○		2.工場塗装	○
	3.大 ばり	○		3.タッチアップ	○
	4.小 ばり	○			
	5.ブレース(鉛直)	○			
	6.ブレース(水平)	○			
	7.耐震壁	○			
	8.塔 屋	○			
付帯鉄骨	1.ひ さし	○	鉄骨運搬	1.積み込み	○
	2.階段受柱・はり	○		2.運搬	○
	3.階 段	○		3.荷降ろし	○
	4.階段手摺	○		4.仕分け	○
	5.屋上工作物	○	柱脚処理	1.アンカーボルト	○
	6.PC板一次ファスナー	○		2.アンカーフレーム	○
	7.カーデンウォールファスナー	○		3.スパイラル筋取り付け	○
	8.ALC 板一次ファスナー	○		4.シアコネクター	○
			5.テンプレート	○	
床関連	1.デッキプレート	○	スリーブ補強	1.穴開けのみ	○
	2.鉄 板 張	○		2.スリーブ付	○
	3.床用鋼板	○		3.スリーブ補強	○
	4.小口塞ぎ	○			
	5.コンクリート流止	○			
	6.デッキプレート 受梁	○			
	7.デッキプレート 受アングル	○			
	8.床板受け材	○			
	9.スタッドボルト 工場打	○	試験	1.工場溶接試験（超音波）	○
	10.スタッドボルト 現場打	○		2.現場溶接試験（超音波）	○
		3.技量付加試験（工場）		○	
		4. " (現場)		○	
			5.高力ボルト検査	○	

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。

工事見積条件・範囲リスト-2

名 称	範 囲		名 称	範 囲		
	指示	確認		指示	確認	
仮設金物			設備関連			
安全 関係 金物	1.タラップ	○	昇 降 機 関 連	1.EVビーム	○	
	2. " 取付金物	○		2.EVファスナー	○	
	3.はしご	○		3.EV間柱	○	
	4. " 取付金物	○		4.リフト取付金物	○	
	5.親綱用金物	○		5.出入口金物	○	
	6.ネット受金物	○				
仮設 関係 金物	1.ハイステージ用金物	○	避 雷 設 備 関 連			
	2.柱吊金物	○				
	3.梁吊金物	○				
	4.吊り込み治具	○				
	5.添板落下防止金物	○				
	6.歪み直し金物	○				
	7.構台受け金物	○	専 用 仮 設	1.鉄骨足場	×	
	8.足場受けブラケット	○		2.養生ネット等(水平)	×	
	9.タワークレーン補強	○		3. " (垂直)	×	
	10.荷取構台受補強	○		4.親綱ロープ	×	
	11.安全通路補強	○				
	12.建方用補強材	○				
	13.ロングリフト補強	○		片 付	1.持込材の搬出処分	○
	14.足場つなぎ金物	○			2.発生材(ゴミ等)指定場所集積	○
	15.かんざし	○				
	16.足場受けピース	○				
	17.柱建直し用ピース	○				
	18.タラップ撤去	○				
その他						
そ の 他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○				
	2.工所用電力・給水設備並びに使用料金	×				
	3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×				
	4.労災保険料	×				
	5.災害保険料	×				
	6.法定福利費	○				

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に
関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ALC工事						
(外部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、構法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
〃	〃		m ²			〇個/m ²
(外部計)						
(内部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、構法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
〃	〃		m ²			〇個/m ²
(内部計)						
工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲		
	指示	確認		指示	確認	
主材料	1.ALCパネル	○	運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	
	2.コーナーパネル	○		2.荷揚用機器の組立・解体・損料	×	
				3.材料等の場内水平小運搬	○	
				4.材料等の現場搬入	○	
				5.支給材の小運搬	○	
補助材料	1.開口補強金物	○	足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×	
	2.取付金物	○		2.脚立、足場板の損料	×	
	3.下地鋼材(一次)	×		3.ローリングタワーの移動	○	
	4.定規アングル	○		4.ローリングタワーの組立解体	×	
	5.かさ上げ鋼材	×	墨出	1.基本墨	×	
	6.床パネル受鋼材	×		2.仕上墨(小墨) (外壁)	○	
	7.事前埋め込み金物	×		3.仕上墨(小墨) (間仕切)	×	
	8.目地鉄筋	○		養生	1.施工中の養生	○
	9.砂・普通セメント	○			2.元請への引渡前清掃	○
		3.検査引渡後の養生	×			
シール	1.同部材間シーリング・耐火目地	○	片付	1.持込み材の搬出処分	○	
	2.他部材間シーリング・耐火目地	×		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○	
	3.打継・伸縮目地シーリング	×	機器	1.取付用揚重機器	×	
				2.吊り治具等	○	
				図面	1.工場製作図	○
取付加工	1.アンカー出し	○	見本			
	2.特殊切断加工	×				
仕上等	1.タイル仕上げ		その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○	
	2.塗装仕上げ			2.工所用電力・給水設備並びに使用料金	×	
	3.撥水剤			3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×	
	4.左官仕上げの為の下地処理			4.労災保険料	×	
関連工事	1.ロックワール充填	○	5.災害保険料	×		
	2.足元均しモルタル	×	6.法定福利費	○		
	3.天井下地用インサート	○				
	4.他工事の溝掘り、穴明け等	×				
	5.開口部廻り詰めモルタル	×				

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。

2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。

(注) 仕上等指示欄の太枠内は、当該工事の状況にあわせて、○か×を記入する

3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。

見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石工事						
(外部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
(外部計)		1	式			
(内部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
(内部計)		1	式			
工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.石材	○	養生	1.施工中の養生	○
				2.元請への引渡前清掃	○
				3.検査引渡後の養生	×
補助材料	1.引金物、番線	○	片付	1.持込み材の搬出处分	○
	2.埋め込み金物	○		2.養生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3.接着剤	○			
	4.急結モルタル	○	機器	1.取付機器運搬	○
	5.キャンパー、ウェス	○		2.取付機器損料	○
	6.川砂、普通セメント	○			
	7.取付用下地鉄筋	×			
	8.目地モルタル材	○			
	9.後施工アンカー	○			
シール	1.同部材間シーリング	×	図面	1.詳細図	○
	2.他部材間シーリング	×			
	3.打継・伸縮目地シーリング	×			
取付加工	1.設備に伴う穴明け	○	見本	1.見本品	○
	2.裏面処理、裏打処理	○		2.見本張	×
	3.目地詰め	○			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○		3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4.材料等の現場搬入	○		4.労災保険料	×
	5.支給材の小運搬	○		5.災害保険料	×
足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×		6.法定福利費	○
	2.脚立、足場板の損料	×			
	3.ローリングタワーの移動	○			
	4.ローリングタワーの組立解体	×			
墨出し	1.基準墨	×			
	2.仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。

2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。

(注) PC版打込の場合は、別途条件書による。

3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工事						
(外部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
(外部計)		1	式			
(内部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m ²			
〃	〃		m			
〃	〃		か所			
(内部計)		1	式			
工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計 </div>						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.タイル材	○	養生	1.施工中の養生	○
				2.元請への引渡前清掃	○
				3.検査引渡後の養生	×
補助材料	1.接着剤、混和剤	○	片付	1.持込み材の搬出处分	○
	2.目地セメント	○		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3.川砂、普通セメント	○	機器	1.取付機器運搬	○
				2.取付機器損料	○
シール	1.同部材間シーリング	×	図面	1.詳細図	○
	2.他部材間シーリング	×		2.タイル割付図	○
	3.打継・伸縮目地シーリング	×		3.役物の加工図	○
取付加工	1.設備関連穴明け切断	○	見本	1.見本品	○
	2.役物の接着加工	○		2.見本張(試験張)	×
	3.目地詰め	○			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○		3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4.材料等の現場搬入	○		4.労災保険料	×
	5.支給材の小運搬	○		5.災害保険料	×
		6.法定福利費		○	
足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×			
	2.脚立、足場板の損料	×			
	3.ローリングタワーの移動	○			
	4.ローリングタワーの組立解体	×			
墨し	1.基準墨	×			
	2.仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。

(注) PC版打込の場合は、別途条件書による。

図面・詳細図指示欄の太枠内は、当該工事の状況に合わせ ○印か ×印 を記入する。

- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。

見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木						
【材料費】						
【躯体】						
[軸組]製材						
土台	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
柱	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理)(断面の美観) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
梁	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理)(断面の美観) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
筋かい	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
[軸組]集成材						
※項目は製材に同じ						
[床組]製材						
大引	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
根太等	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m		m3 (本)			
[小屋組]製材						
梁	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理)(断面の美観) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
棟木・母屋	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m、部材の本数の合計： 本		m3 (本)			
垂木	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕 (保存処理) 部材長さの合計： m		m3 (本)			
[軸組]集成材						
※項目は製材に同じ						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[壁]製材						
間柱	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕(保存処理) 部材長さの合計：m、部材の本数の合計：本		m3 (本)			
まぐさ・窓台等	樹種、寸法(断面、長さ)、等級、含水率〔乾燥処理〕(保存処理) 部材長さの合計：m、部材の本数の合計：本		m3 (本)			
[構造用面材]						
床構造用面材	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計)：㎡		枚			
壁構造用面材	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計)：㎡		枚			
屋根野地板	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計)：㎡		枚			
【施工費】						
土台用アンカーボルト	仕様、寸法(径、長さ) 材工共		か所			
接合金物	接合金具を含む 仕様		か所			
木材加工	工場加工	1	式			
防腐・防蟻処理	仕様 材工共	1	式			
養生費		1	式			
運搬費		1	式			
建方用重機		1	式			
建方	現場加工、補足材共	1	式			
木躯体足場		1	式			
【仕上】部位別						※部位別の 場合
【材工共】						
外部						
[外部]下地材						
胴縁	仕様、寸法 [図番号]		㎡			
下地用合板	仕様、寸法 [図番号]		㎡			
軒天井下地			㎡			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天井下地用合板	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
瓦棒葺屋根下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
雨押え	仕様、寸法 [図番号]		m			
広小舞	仕様、寸法 [図番号]		m			
登りよど	仕様、寸法 [図番号]		m			
[外部]仕上材						
横羽目板張り・縦羽目板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
化粧天井板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
笠木	仕様、寸法 [図番号]		m			
鼻隠し	仕様、寸法 [図番号]		m			
破風板	仕様、寸法 [図番号]		m			
面戸板	仕様、寸法 [図番号]		m			
額縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
窓枠	仕様、寸法 [図番号]		m			
見切り縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
回り縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
陸ひさし	仕様、寸法 [図番号]		か所			
内部						
[内部]下地材						
土台	仕様、寸法 [図番号]		m			
床組畳下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
床組フローリング下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
床組	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
頭つなぎ	仕様、寸法 [図番号]		m			
敷居受け材	仕様、寸法 [図番号]		m			
間仕切下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
胴縁	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
天井下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
[内部]仕上材						
縁甲板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
上がりがまち	仕様、寸法 [図番号]		m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横羽目板張り・縦羽目板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²			
化粧柱	仕様、寸法 [図番号]		本			
化粧半柱	仕様、寸法 [図番号]		本			
敷居	仕様、寸法 [図番号]		m			
かもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
中がもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
畳寄せ	仕様、寸法 [図番号]		m			
幅木	仕様、寸法 [図番号]		m			
付けがもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
回り縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
なげし	仕様、寸法 [図番号]		m			
押入れ	仕様、寸法 [図番号]		か所			
窓枠	仕様、寸法 [図番号]		m か所			
窓敷居	仕様、寸法 [図番号]		m			
窓がもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
窓額縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
出入り口枠	仕様、寸法 [図番号]		m か所			
【仕上】部材別						※部材別の 場合
【材料費】						
下地材	樹種、寸法、等級		m ³ (本)			
造作材	樹種、寸法、等級		m ³ (本)			
集成材	仕様		m ³ (本)			
板材	樹種、寸法、等級		m ³ (本)			
合板	種類、寸法、等級		m ² (枚)			
【施工費】						
(木材加工)	工場加工	1	式			
(防腐・防蟻処理)		1	式			
(木材運搬費)		1	式			
(養生費)		1	式			
施工費	現場加工、接合具等共	1	式			

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.木材 (米梅上小節、米梅1等 等)	○	養生	1.搬入時の養生	○
				2.施工中の養生	○
				3.元請への引渡前清掃	○
				4.検査引渡後の養生	×
補助材料	1.取付用金物類(釘、接着剤等)	○	片付	1.持込み材の搬出处分	○
	2.躯体埋込取付用金物(アンカーボルト、インサート等)	×		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3.下地材(飼モルタル、ブロック等)	×	機器	1.取付機器運搬	○
				2.取付機器損料	○
シール			図面	1.詳細図	○
取付加工	1.部材組立・取付	○	見本	1.見本品	○
	2.部材切断及び仕口・継手加工	○			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込及び積下ろし手間)	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○		3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4.材料等の現場搬入	○		4.労災保険料	×
	5.支給材の小運搬	○		5.災害保険料	×
足場	1.脚立及び足場板の組立・損料・解体	×		6.法定福利費	○
	2.脚立及び足場板の移動	×			
	3.ローリングタワーの移動	○			
	4.ローリングタワーの組立解体	×			
	5.軸組施工に伴う内部躯体足場の組立・損料・解体	○			
	6.軸組施工に伴う内部躯体足場の移動	○			
墨出し	1.基準墨	×			
	2.仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属工事						
(外部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m			
〃	〃		か所			
〃	〃		m ²			
(外部計)		1	式			
(内部)						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m			
〃	〃		か所			
〃	〃		m ²			
(内部計)		1	式			
工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計 </div>						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.鋼材、アルミ、ステンレス等金属材料	○	養生	1.施工中の養生	○
	2.その他:	○		2.元請への引渡前清掃	○
			3.検査引渡後の養生	×	
補助材料	1.溶接棒	○	片付	1.持込み材の搬出处分	○
	2.錆止塗料	○		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3.その他材料:	○			
			機器	1.取付機器運搬	○
				2.取付機器損料	○
シール	1.同部材間シーリング	○	図面	1.工場製作図、詳細図	○
	2.他部材間シーリング	×			
取付加工	1.工場製作	○	見本	1.見本品	○
	2.錆止塗装 1回	○			
	3.現場取付、仕上	○			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○	3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×	
	4.材料等の現場搬入	○	4.労災保険料	×	
	5.支給材の小運搬	○	5.災害保険料	×	
			6.法定福利費	○	
足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×			
	2.脚立、足場板の損料	×			
	3.ローリングタワーの移動	○			
	4.ローリングタワーの組立解体	×			
墨出し	1.基準墨	×			
	2.仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工事名 (及び担当専門工事)	
工事場所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支払条件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受渡場所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L - -

F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製建具工事						
アルミ製建具		1	式			
鋼製建具		1	式			
鋼製軽量建具		1	式			
ステンレス製建具		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具						
AW -1 引違い2連窓	枠見込 70 気密・水密・耐風圧 W3,670×H1,600	1	か所			
アングル	L=10,660	1	か所			
水切	幅 90 L=3,730	1	か所			
小計		○	か所			
AW -2 引違い窓	枠見込 70 W1,700×H1,600	1	か所			
アングル	L=6,720	1	か所			
水切	幅 100 L=1,760	1	か所			
小計		○	か所			
製品代計						
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鋼製建具							
SD -1	片開きフラッシュドア	W 800×H1,900 杢ずりステンレス	1	か所			
	シリンダー錠		1	か所			
	ドアクローザー		1	か所			
	丁番		1	か所			
	小計		○	か所			
SD -2	両開きフラッシュドア	W2,000×H2,000 杢見込 100	1	か所			
	シリンダー錠		1	か所			
	ドアクローザー	2個/か所	1	か所			
	順位調整器		1	か所			
	ピボットヒンジ	2個/か所	1	か所			
	小計		○	か所			
	製品代計						
	運搬費		1	式			
	取付費		1	式			
	諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
	現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
		雇用保険料	1	式			
		健康保険料	1	式			
		介護保険料	1	式			
		厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
	小計						
	計	※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LD -1	片開きフラッシュドア	W 800×H1,900 杢ざりステンレス	1	か所		
	シリンダー錠		1	か所		
	ドアクローザー		1	か所		
	ピボットヒンジ		1	か所		
	小計		○	か所		
LD -2	両開きフラッシュドア	W2,000×H2,000 杢見込 100	1	か所		
	シリンダー錠		1	か所		
	ドアクローザー	2個/か所	1	か所		
	順位調整器		1	か所		
	ピボットヒンジ	2個/か所	1	か所		
	小計		○	か所		
	製品代計					
	運搬費		1	式		
	取付費		1	式		
	諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式		
	現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額				
		雇用保険料	1	式		
		健康保険料	1	式		
		介護保険料	1	式		
		厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式		
	小計					
	計					
		※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製建具						
SSD -1 両袖固定窓欄間付 両開き框ドア	HL仕上げ 枠見込 100 W3,600×H2,500	1	か所			
フロアヒンジ	2個/か所	1	か所			
シリンダー本締錠		1	か所			
押し棒	2組/か所	1	か所			
小計		○	か所			
SSD -2 両袖固定窓欄間付 両開き框ドア	鏡面仕上げ 枠見込 100 W3,600×H2,500	1	か所			
(自動ドア開閉装置)	(電気式)	1	か所			
	エンジンコントローラー 赤外線反射スイッチ、安全ビーム					
小計		○	か所			
SSD -3 自由両開強化ガラスドア枠	W1,837×H2,147	1	か所			
小計		○	か所			
製品代計						
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計	※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定					

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1. 建具製品本体、水切シーリング	○	養生	1. 施工中の養生	○
	2. 建具金物(図面指示によるもの) シリンダー錠、ドアクローザー、押板、フロアヒンジ、 ヒポットヒンジ等	○		2. 元請への引渡前清掃	○
	3. 付属品(図面指示によるもの) アングル、額縁、膳板、水切、結露受、笠木、 ボーダー、網戸、ファンコイルカバー、カーテンボックス、 フラッシング、排水パイプ、手摺等	○		3. 検査引渡後の養生	×
	4. ガラス	×	片付	1. 持込み材の搬出处分	○
		2. 発生材(ごみ等)の指定場所集積		○	
補助材料	1. 取付用鉄筋、くさび	×	機器	1. 取付機器運搬	○
	2. サッシ廻りモルタル詰め	×		2. 取付機器損料	○
	3. サッシアンカー	×			
シール	1. 同部材間シーリング	○	図面	1. 工場製作図	○
	2. 他部材間シーリング	×			
取付加工	1. 部材組立	○	見本	1. 見本品	○
	2. 躯体への取付(鉄筋、くさび使用)	○			
	3. アンカー出し	○			
	4. ガラス嵌込み	×			
運搬	1. 荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	建具関連	1. 煙感知器	×
	2. 荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2. 排煙窓等 オペレーター	○
	3. 材料等の場内水平小運搬	○		3. 自動開閉装置	×
	4. 材料等の現場搬入	○			
	5. 支給材の小運搬	○			
足場	1. 脚立、足場板の組立、解体、移動	×	その他	1. 作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2. 脚立、足場板の損料	×		2. 工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3. ローリングタワーの移動	○		3. 現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4. ローリングタワーの組立解体	×		4. 労災保険料	×
墨出し	1. 基準墨	×		5. 災害保険料	×
	2. 仕上墨(小墨)	○		6. 法定福利費	○

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
・追加見積条件 他
建具仕様については、別紙製品仕様表によるものとし、それ以外のものについては見積内訳書に記入する。
- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

金属製建具製品仕様表

製品仕様	アルミ製建具	鋼製建具	鋼製軽量建具	ステンレス製建具
材 料	押出形材 JIS H4100のA6063S-T ₅ 板材 JIS H4000のA1100P	鋼板 表面処理亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量(両面) <input type="checkbox"/> 60kg/m ² 以上 <input type="checkbox"/> 120kg/m ² 以上 型鋼 JIS G3101	鋼板 表面処理亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量(両面) <input type="checkbox"/> 60kg/m ² 以上 扉表面板の厚さ <input type="checkbox"/> 0.6mm <input type="checkbox"/> 0.8mm	鋼板 JIS G4305のSUS304
枠見込寸法	<input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/>
耐風圧性	<input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa) <input type="checkbox"/>			
気密性	<input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2) <input type="checkbox"/>			
水密性	<input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa) <input type="checkbox"/> W-5(500Pa) <input type="checkbox"/>			
遮音性	<input type="checkbox"/> T-1(25) <input type="checkbox"/> T-2(30) <input type="checkbox"/> T-3(35) <input type="checkbox"/> T-4(40) <input type="checkbox"/>			
断熱性	<input type="checkbox"/> H-1(0.22) <input type="checkbox"/> H-2(0.25) <input type="checkbox"/> H-3(0.28) <input type="checkbox"/> H-4(0.34) <input type="checkbox"/> H-5(0.43) <input type="checkbox"/>			
表面処理防錆塗装表面仕上	表面処理 <input type="checkbox"/> 皮膜 <input type="checkbox"/> 無着色陽極酸化皮膜 <input type="checkbox"/> 電解着色による陽極酸化皮膜 種別 種類 皮膜の厚さ 塗膜の厚さ(μm) <input type="checkbox"/> A-1 <input checked="" type="checkbox"/> AA15(平均15以上) <input type="checkbox"/> A-2 <input type="checkbox"/> B-1 <input type="checkbox"/> A2 <input type="checkbox"/> 平均5以上 <input type="checkbox"/> 以上 <input type="checkbox"/> B-2 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 平均5以上 <input type="checkbox"/> 以上 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 平均5以上 <input type="checkbox"/> 以上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 焼付塗装 (ソリッド メタリック μm)	防錆塗装 素地ごしらえ及び錆止め 塗装(工場一回塗) <input type="checkbox"/> 当社標準錆止め塗料 <input type="checkbox"/> JIS K5629 <input type="checkbox"/> 焼付塗装	防錆塗装 素地ごしらえ及び錆止め 塗装(工場一回塗) <input type="checkbox"/> 当社標準錆止め塗料 <input type="checkbox"/> JIS K5629 扉表面板 <input type="checkbox"/> 亜鉛めっき鋼板 <input type="checkbox"/> 塩化ビニール積層鋼板 <input type="checkbox"/> 焼付塗	表面仕上 <input type="checkbox"/> ヘアライン <input type="checkbox"/> 鏡面 <input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> エッチング <input type="checkbox"/> バイブレーション
その他	網戸の網の種類 <input type="checkbox"/> 合成樹脂製 <input type="checkbox"/> ガラス繊維入り合成樹脂製 <input type="checkbox"/> ステンレス製		扉の芯材 <input type="checkbox"/> ペーパーコア <input type="checkbox"/> 水酸化アルミ無機シートコア <input type="checkbox"/> 発泡材	曲げ加工 <input type="checkbox"/> 普通曲げ <input type="checkbox"/> 角出し曲げ
形式及び備品				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シャッター						
SS-1 電動重量シャッター	t=1.6 W5,000×H3,000	1	か所			
電動開閉装置	3φ 200V	1	か所			
ステンレスレール HL	t=1.5 H=3,000 2本/か所	1	か所			
ステンレスまぐさ HL	t=1.5 w=5,000	1	か所			
ステンレス座金 HL	t=1.5 w=5,000	1	か所			
小計						
SS-2 電動防煙シャッター	t=1.6 W5,000×H3,000	1	か所			
電動開閉装置	3φ 200V	1	か所			
ステンレスレール HL	t=1.5 H=3,000 2本/か所	1	か所			
ステンレスまぐさ HL	t=1.5 w=5,000	1	か所			
ステンレス座金 HL	t=1.5 w=5,000	1	か所			
自動閉鎖装置		1	か所			
手動閉鎖装置	ステンレス	1	か所			
小計						
製品代計		1	式			
運搬費		1	式			
取付工事		1	式			
二次側結線調整費		1	式			
防災機器取付費		1	式			
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計	※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法					
計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.シャッター本体	○	養生	1.施工中の養生	○
	スラット、座板、ガイドレール、まぐさ、ケース、シャフト等			2.元請への引渡前清掃	○
	2.開閉装置	○		3.検査引渡後の養生	×
	開閉機、ハンドル、チェーン等				
			片付	1.持込み材の搬出处分	○
				2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
補助材料	1.取付用鉄筋、くさび	×	機器	1.取付機器運搬	○
	2.レール廻りモルタル詰め	×		2.取付機器損料	○
	3.差し筋	×			
シール	1.同部材間シーリング	○	図面	1.工場製作図	○
	2.他部材間シーリング	×			
取付加工	1.部材組立	○	見本		
	2.躯体への取付(鉄筋、くさび使用)	○			
	3.アンカー出し	○			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	建具 関連	1.遠隔操作装置用の二次側配管・配線	×
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.防災工事の一次側、二次側配管・配線	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○		3.自動開閉装置(煙感・熱感連動)	○
	4.材料等の現場搬入	○		4.手動開閉装置(防火、防煙に使用)	○
	5.支給材の小運搬	○		5.二次側配線	○
			6.自動開閉装置の結線・調整	○	
足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.脚立、足場板の損料	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.ローリングタワーの移動	○		3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4.ローリングタワーの組立解体	×		4.労災保険料	×
墨出し	1.基準墨	×		5.災害保険料	×
	2.仕上墨(小墨)	○		6.法定福利費	○

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積りが確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中.....

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L - -

F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具						
WD -1	片開きフラッシュ戸	W 900×H2,000 見込 40	○	か所		
		アップ合板厚4.0 レバーハンドル空錠、戸当り、丁番 #				
WD -2	片開き框戸	W 900×H2,000 見込 40	○	か所		
		スプルス レバーハンドル空錠、戸当り、丁番 #				
	小計					
F-1	引違い襖	W1,800×H1,800 枠見込 30	○	か所		
	小計					
S-1	引違い障子	W1,800×H1,800 枠見込 30	○	か所		
		スプルス、水腰無地				
	小計					
	工事費計					
	諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式		
	現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額				
		雇用保険料	1	式		
		健康保険料	1	式		
		介護保険料	1	式		
		厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式		
	小計					
	計					
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.木製建具(採寸含む)	○	養生	1.施工中の養生	○
	2.建具用木枠	○		2.元請への引渡前清掃	○
				3.検査引渡後の養生	×
補助材料	1.建具金物(握玉タイプ空錠・戸当り・丁番)	○	片付	1.持込み材の搬出处分	○
	2.ビス	○		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
			機器	1.取付機器運搬	○
				2.取付機器損料	○
シール			図面	1.詳細図	○
取付加工	1.建具吊込み	○	見本		
	2.金物取付	○			
	3.金物取付用加工	○			
	4.建具削り合わせ	○			
	5.塗装	×			
運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2.工事中電力・給水設備並びに使用料金	×
	3.材料等の場内水平小運搬	○		3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4.材料等の現場搬入	○		4.労災保険料	×
	5.支給材の小運搬	○		5.災害保険料	×
足場				6.法定福利費	○
	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×			
	2.脚立、足場板の損料	×			
	3.ローリングタワーの移動	○			
墨品し	1.基準墨	×			
	2.仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L - -
 F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス工事						
(品名等)	(仕様、サイズ、工法等)		m ²			
〃	〃		か所			
〃	〃		m			
工事費計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費*	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
(注)ガラス材料が海外からの輸入品等で材料費と取付費が分けて見積られている場合は、専門業者の見積書に 準じて材料費と取付費を分けて計上する。						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1. ガラス	○	養生	1. 施工中の養生	○
	2. ガラスブロック	○		2. 元請への引渡前清掃	○
		3. 検査引渡後の養生		×	
		4. 竣工引渡前クリーニング		×	
補助材料	1. エッジスペーサー	○	片付	1. 持込み材の搬出处分	○
	2. ビート、チャンネルゴム	×		2. 発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3. セッティングブロック	×			
	4. シーリング、バックアップ材	○			
	5. 目地モルタル	○			
	6. 川砂、普通セメント	×	機器	1. 取付機器運搬	○
	7. ガラスブロック積用の鉄筋	○		2. 取付機器損料	○
シール			図面		
取付加工	1. サッシへの嵌込み	○	見本	1. 見本品	○
	2. メーカーのセンターでの切断・加工	○			
	3. 現場での切断・加工	○			
運搬	1. 荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	その他	1. 作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
	2. 荷揚用機器(組立・解体・損料)	×		2. 工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3. 材料等の場内水平小運搬	○		3. 現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
	4. 材料等の現場搬入	○		4. 労災保険料	×
	5. 支給材の小運搬	○		5. 災害保険料	×
		6. 法定福利費		○	
足場	1. 脚立、足場板の組立、解体、移動	×			
	2. 脚立、足場板の損料	×			
	3. ローリングタワーの移動	○			
	4. ローリングタワーの組立解体	×			
墨出し	1. 基準墨	×			
	2. 仕上墨(小墨)	○			

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円

うち、法定福利費 円

見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

.....

会 社 名

.....

担 当

.....

T E L — —

F A X — —

.....

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミカーテンウォール工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミカーテンウォール						
CW -1 カーテンウォール	W9,800×H26,000	1	か所			
ブラインドボックス	150×120	○	m			
額縁	200×25	○	m			
笠木	W=450	○	m			
サイドパネル		○	m ²			
層間パネル		○	m ²			
小計		○	か所			
CW -2 引違い窓付カーテンウォール	W7,000×H6,940	1	か所			
小計		○	か所			
製品代計						
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主 材 料	1. 建具製品本体	○	運 搬	1. 荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○
	2. パネルボード	○		2. 荷揚用機器の組立・解体・損料	×
	3. 建具金物	○		3. 材料等の場内水平小運搬	○
	4. 付属品(図面指示によるもの) 笠木、下部見切、ポーター、軒天井、ブライド ボックス、膳板、額縁、鉄骨カバー、フラッシング 層間塞ぎ、オペレーター等	○		4. 材料等の現場搬入	○
	5. ガラス	×		5. 支給材の小運搬	○
補 助 材 料	1. 取付用鉄筋、くさび	×	足 場	1. 脚立、足場板の組立、解体、移動	×
	2. サッシュ廻りモルタル詰	×		2. 脚立、足場板の損料	×
	3. サッシュアンカー	×		3. ローリングタワーの移動	○
	4. 取付金具 一次ファスナー、埋込みアンカー	×		4. ローリングタワーの組立解体	×
	5. 取付金具 二次ファスナー	○		墨 出	1. 基本墨
		2. 仕上墨(小墨) (外壁)	○		
		養 生	1. 施工中の養生		○
			2. 元請への引渡前清掃		○
			3. 検査引渡後の養生		×
シ ー ル	1. 同部材間シーリング	○	片 付	1. 持込み材の搬出処分	○
	2. 他部材間シーリング	×		2. 発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
			機 器	1. 取付用揚重機器	×
				2. 吊り治具等	○
			図 面	1. 工場製作図	○
取 付 加 工	1. 躯体への取付(鉄筋、くさび使用)	○	見 本	1. 実験用供試体工事	×
	2. アンカー出し	○		2. 見本品及び模型製作	×
	3. ガラス嵌込み	×	そ の 他	1. 作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
				2. 工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
				3. 現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
品			4. 労災保険料	×	
			5. 災害保険料	×	
			6. 法定福利費	○	

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
追加見積条件、他
建具仕様については、別紙製品仕様表によるものとし、それ以外のものについては見積内訳書に記入
- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に
関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

メタルカーテンウォール製品仕様表

本体製品仕様				5. 補強鉄骨																																																														
1. 方式				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">部材・材料寸法</th> <th style="width:20%;">見 積</th> <th style="width:50%;">仕上・範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				部材・材料寸法	見 積	仕上・範囲		<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別			<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別			<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																
部材・材料寸法	見 積	仕上・範囲																																																																
	<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																																	
	<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																																	
	<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">ノックダウン</td> <td style="width:35%;"><input type="checkbox"/> 方立タイプ <input type="checkbox"/> 横通しタイプ</td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/> 等圧</td> <td style="width:35%;"></td> </tr> <tr> <td>ユニット</td> <td><input type="checkbox"/> グリッドタイプ</td> <td><input type="checkbox"/> 断熱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>				ノックダウン	<input type="checkbox"/> 方立タイプ <input type="checkbox"/> 横通しタイプ	<input type="checkbox"/> 等圧		ユニット	<input type="checkbox"/> グリッドタイプ	<input type="checkbox"/> 断熱		その他		<input type="checkbox"/>		6. 取付金具																																																		
ノックダウン	<input type="checkbox"/> 方立タイプ <input type="checkbox"/> 横通しタイプ	<input type="checkbox"/> 等圧																																																																
ユニット	<input type="checkbox"/> グリッドタイプ	<input type="checkbox"/> 断熱																																																																
その他		<input type="checkbox"/>																																																																
2. 形式				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">見積に含むもの</th> <th style="width:40%;">材 質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 一次ファスター <input type="checkbox"/> 二次ファスター <input type="checkbox"/> 先埋めアンカー <input type="checkbox"/> スタッドアンカー (埋め込み含まず) </td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> </tr> </tbody> </table>				見積に含むもの	材 質	<input type="checkbox"/> 一次ファスター <input type="checkbox"/> 二次ファスター <input type="checkbox"/> 先埋めアンカー <input type="checkbox"/> スタッドアンカー (埋め込み含まず)	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																							
見積に含むもの	材 質																																																																	
<input type="checkbox"/> 一次ファスター <input type="checkbox"/> 二次ファスター <input type="checkbox"/> 先埋めアンカー <input type="checkbox"/> スタッドアンカー (埋め込み含まず)	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																	
3. 性能				7. 付属品の仕様・範囲																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width:10%;">耐風圧性</td> <td style="width:15%;">一般部</td> <td style="width:75%;"> <input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa) </td> </tr> <tr> <td>負圧部</td> <td> <input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa) </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水密性</td> <td>FIX部</td> <td><input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)</td> </tr> <tr> <td>可動部</td> <td><input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">気密性</td> <td>FIX部</td> <td><input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)</td> </tr> <tr> <td>可動部</td> <td><input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)</td> </tr> </table>				耐風圧性	一般部	<input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa)	負圧部	<input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa)	水密性	FIX部	<input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)	可動部	<input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)	気密性	FIX部	<input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)	可動部	<input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">名 称</th> <th style="width:10%;">見 積</th> <th style="width:50%;">材 質</th> <th style="width:30%;">仕上・範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>笠 木</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下部見切</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホーター</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軒天井</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブラインドBOX</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>膳板・額縁</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄骨カバー</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フラッシング</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>層間塞ぎ</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オペレーター</td> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				名 称	見 積	材 質	仕上・範囲	笠 木	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		下部見切	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		ホーター	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		軒天井	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		ブラインドBOX	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		膳板・額縁	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		鉄骨カバー	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		フラッシング	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS		層間塞ぎ	<input type="checkbox"/> 含			オペレーター	<input type="checkbox"/> 含		
耐風圧性	一般部	<input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa)																																																																
	負圧部	<input type="checkbox"/> S-4(2000Pa) <input type="checkbox"/> S-5(2400Pa) <input type="checkbox"/> S-6(2800Pa) <input type="checkbox"/> S-7(3600Pa)																																																																
水密性	FIX部	<input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)																																																																
	可動部	<input type="checkbox"/> W-3(250Pa) <input type="checkbox"/> W-4(350Pa)																																																																
気密性	FIX部	<input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)																																																																
	可動部	<input type="checkbox"/> A-2(30) <input type="checkbox"/> A-3(8) <input type="checkbox"/> A-4(2)																																																																
名 称	見 積	材 質	仕上・範囲																																																															
笠 木	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
下部見切	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
ホーター	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
軒天井	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
ブラインドBOX	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
膳板・額縁	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
鉄骨カバー	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
フラッシング	<input type="checkbox"/> 含	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS																																																																
層間塞ぎ	<input type="checkbox"/> 含																																																																	
オペレーター	<input type="checkbox"/> 含																																																																	
4. 材料・仕上																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;"></th> <th style="width:30%;">アルミニウム</th> <th style="width:30%;">スチール</th> <th style="width:35%;">ステンレス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl;">材 料</td> <td> 押出形材 JIS H4100 A6063S-T5 板材 JIS H4000 A1100P </td> <td> 鋼材 亜鉛めっき鋼板 フッ素樹脂鋼板 形鋼 JIS G3101 ホーロー鉄板 </td> <td> 鋼板 JIS G4305 SUS304 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl;">表 面 処 理</td> <td> <input type="checkbox"/> 無着色陽極 膜厚(μm) </td> <td></td> <td> 表面仕上 <input type="checkbox"/> ヘヤーライン <input type="checkbox"/> 鏡面仕上 </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 電解着色による陽極酸 膜厚(μm) </td> <td></td> <td> <input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> エッチング 曲げ加工 <input type="checkbox"/> 普通曲げ <input type="checkbox"/> 角出し曲げ </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <input type="checkbox"/> 焼付塗装 膜厚(μm) </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					アルミニウム	スチール	ステンレス	材 料	押出形材 JIS H4100 A6063S-T5 板材 JIS H4000 A1100P	鋼材 亜鉛めっき鋼板 フッ素樹脂鋼板 形鋼 JIS G3101 ホーロー鉄板	鋼板 JIS G4305 SUS304	表 面 処 理	<input type="checkbox"/> 無着色陽極 膜厚(μm)		表面仕上 <input type="checkbox"/> ヘヤーライン <input type="checkbox"/> 鏡面仕上	<input type="checkbox"/> 電解着色による陽極酸 膜厚(μm)		<input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> エッチング 曲げ加工 <input type="checkbox"/> 普通曲げ <input type="checkbox"/> 角出し曲げ		<input type="checkbox"/> 焼付塗装 膜厚(μm)																																														
	アルミニウム	スチール	ステンレス																																																															
材 料	押出形材 JIS H4100 A6063S-T5 板材 JIS H4000 A1100P	鋼材 亜鉛めっき鋼板 フッ素樹脂鋼板 形鋼 JIS G3101 ホーロー鉄板	鋼板 JIS G4305 SUS304																																																															
	表 面 処 理	<input type="checkbox"/> 無着色陽極 膜厚(μm)		表面仕上 <input type="checkbox"/> ヘヤーライン <input type="checkbox"/> 鏡面仕上																																																														
<input type="checkbox"/> 電解着色による陽極酸 膜厚(μm)			<input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> エッチング 曲げ加工 <input type="checkbox"/> 普通曲げ <input type="checkbox"/> 角出し曲げ																																																															
	<input type="checkbox"/> 焼付塗装 膜厚(μm)																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width:10%;">パネル</td> <td style="width:15%;">材 質</td> <td style="width:75%;"><input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS t=</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 含</td> <td>裏打材</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> <td> <input type="checkbox"/> 岩綿 <input type="checkbox"/> 発泡ウレタン t= <input type="checkbox"/> アンダーコート t= </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボード</td> <td><input type="checkbox"/> 耐火</td> <td>t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 目隠</td> <td>(有孔・平) t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別</td> </tr> </table>				パネル	材 質	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS t=	<input type="checkbox"/> 含	裏打材		<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別	<input type="checkbox"/> 岩綿 <input type="checkbox"/> 発泡ウレタン t= <input type="checkbox"/> アンダーコート t=	ボード	<input type="checkbox"/> 耐火	t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別	<input type="checkbox"/> 目隠	(有孔・平) t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																		
パネル	材 質	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SUS t=																																																																
	<input type="checkbox"/> 含	裏打材																																																																
	<input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別	<input type="checkbox"/> 岩綿 <input type="checkbox"/> 発泡ウレタン t= <input type="checkbox"/> アンダーコート t=																																																																
ボード	<input type="checkbox"/> 耐火	t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																																
	<input type="checkbox"/> 目隠	(有孔・平) t= 仕上塗装 <input type="checkbox"/> 含 <input type="checkbox"/> 別																																																																

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PCカーテンウォール						
1 PC版取付						
PC-1	W1,500×H1,500		枚			
PC-2	W1,800×H3,800		枚			
PC-3	W2,000×H3,800		枚			
PC-4	W2,100×H3,800		枚			
PC-5	W2,200×H3,800		枚			
PC-6	W2,300×H3,800		枚			
PC-7	W2,400×H3,800		枚			
小計						
2 運搬						
運搬		1	式			
小計						
3 連結用金物						
連結用金物	F-1		組			
連結用金物	F-2		組			
小計						
4 PC版取付						
取付			枚			
小計						
5 取付用機械器具						
機械器具		1	式			
小計						
6 シーリング						
シーリング	PC対PC間二次シール		m			
十字文字部ガasket			か所			
耐火目地			m			
小計						
工事費計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範囲		名 称	範囲		
	指示	確認		指示	確認	
主材料	1.コンクリート	○	運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○	
	2.鉄筋	○		2.荷揚用機器の組立・解体・損料	×	
				3.材料等の場内水平小運搬	○	
				4.材料等の現場搬入	○	
				5.支給材の小運搬	○	
				足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動	×
					2.脚立、足場板の損料	×
					3.ローリングタワの移動	○
		4.ローリングタワの組立解体	×			
補助材料	1.部材取付用先付金物	○	墨出	1.基本墨	×	
	2.水抜パイプ	×		2.仕上墨(小墨) (外壁)	○	
	3.後付サッシュ用金物	×	養生	1.施工中の養生	○	
	4.コンドレール用金物	×		2.元請への引渡前清掃	○	
	5.二次ファスナー(連結用金物)	○		3.検査引渡後の養生	×	
	6.一次ファスナー(躯体先付金物-台座共)	×				
	7.設備及び建築用金物	×				
	8.ベースモルタル等	×				
シール	1.サッシュ廻りシーリング	×	片付	1.持込み材の搬出処分	○	
	2.PC対PC間一次シール	×		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○	
	3.PC対PC間二次シール	○	機器	1.取付用揚重機器	×	
	4.PC対他部材間一次シール	×		2.吊り治具等	○	
	5.PC対他部材間二次シール	×				
	6.水切用フラッシング	○				
	7.コンドレール廻りシール	×				
	8.PC対PC間・耐火目地	○				
4.PC対他部材間・耐火目地	×	図面	1.工場製作図	○		
			2.打込タイル・石割付図	○		
取付加工	1.躯体への取付	○	見本	1.実験用供試体工事	×	
	2.アンカー出し	○		2.見本品及び模型製作	×	
仕上等	1.先付サッシュ枠取付	○	その他	1.作業時間 昼間(8:00～17:00)	○	
	2.室内側化粧目地	×		2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×	
	3.後付サッシュ取付 工場運営費	×		3.現場詰所・資材倉庫等仮設物	×	
	4.ガラス先付 工場運営費	×		4.労災保険料	×	
	5.先付サッシュ養生材剥取掃除	×		5.災害保険料	×	
				6.法定福利費	○	
関連工事	1.後張り断熱材	×				
	2.吹付け断熱材	×				
	3.連結用金物の耐火被覆	×				
	4.PC対他部材間の層間塞ぎ	×				

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積りが確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積り内容に含み、×印の項目は含まない。
一次と二次：一次は発注者側(総合工事業者側)、二次は専門工事業者側が分担するもの
- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積りに含むものとする。

* 打込み材のある場合 *

石打込の場合	指示	確認	タイル打込の場合	指示	確認	塗装仕上の場合	指示	確認
1.先付石取付け	○		1.先付タイル取付け	○		1.化粧用ゴムマット	×	
2.石対石間目地シール	○					2.同上敷込み手間	×	
3.石対他材間シール	○					3.塗装工事工場運営費	×	

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円

うち、法定福利費 円

見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 <small>(及び担当専門工事)</small>	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

.....

会 社 名

.....

担 当

.....

T E L - -

F A X - -

.....

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕上ユニット工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1. パネル	○	養生	1. 施工中の養生	○
	2. 支柱・天井レール、床レール	○		2. 元請への引渡前清掃	○
		3. 検査引渡後の養生		×	
補助材料	1. 後施工アンカー・ビス	○	片付	1. 持込み材の搬出处分	○
				2. 発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
シール	1. 同部材間シリング	○	機器	1. 取付機器運搬	○
	2. 他部材間シリング	×		2. 取付機器損料	○
取付加工	1. 部材切断	○	図面	1. 詳細図	○
	2. 支柱・天井レール、床レール	○			
運搬	3. パネル張合わせ	○	見本		
	1. 荷揚(荷揚用機器への積込、積下ろし手間)	○		1. 作業時間 昼間(8:00～17:00)	○
足場	2. 荷揚用機器(組立・解体・損料)	×	その他	2. 工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
	3. 材料等の場内水平小運搬	○		3. 現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
墨出し	4. 材料等の現場搬入	○		4. 労災保険料	×
	5. 支給材の小運搬	○		5. 災害保険料	×
1. 脚立、足場板の組立、解体、移動	×	6. 法定福利費		○	
2. 脚立、足場板の損料	×				
3. ローリングタワーの移動	○				
4. ローリングタワーの組立解体	×				
1. 基準墨	×				
2. 仕上墨(小墨)	○				

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積りが確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中.....

令和 年 月 日

見積金額 円

うち、法定福利費 円

見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L - -

F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
書架工事		1	式			
合 計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 電動式集密書架						
電動式集密書架	複式移動 連段		台			主操作盤付き
〃	〃		台			
〃	〃		台			
〃	単式移動 連段		台			
レール	ステンレス製(SUS304)		m			
〃	スチール製		m			
〃	OAフロア対応型レール		m			
(露出レール床張り式)			m ²			
感電式落下防止バー			本			
ブックサポート			本			
予備棚板			枚			
踏み台			台			
運搬・施工費		1	式			
計						
2 固定式書架						
固定書架	複式 連段		台			
〃	〃		台			
〃	単式 連段		台			
頭繋ぎ			m			
予備棚板			枚			
ブックサポート			本			
運搬・施工費		1	式			
計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		名 称	範 囲	
	指示	確認		指示	確認
主材料	1.書架本体(JIS-S-1039)	○	養生	1.施工中の養生	○
				2.元請への引き渡し前清掃	○
				3.検査引き渡し後の養生	×
補助材料	1.レール(ステンレスSUS-304)	○	片付	1.持ち込み材の搬出处分	○
	2.レール(スチール)	○		2.発生材(ごみ等)の指定場所集積	○
	3.後施工アンカー・ビス	○			
	4.化粧パネル・背当たり・側板・天板・見出し・ブックエンド	○			
	5.床張り	×			
取付工事	1.書架本体取付工事	○	機器	1.取付機器運搬	○
	2.レール取付	○		2.取付機器損料	○
	3.二次側以降の電気配線工事	○			
	4.レール設置後の床面モルタル埋め戻し	○			
	5.床張り	×			
運搬	1.荷揚げ(荷揚用機器への積込、荷下ろし手間)	○	図面	1.設計図	○
	2.荷揚用機器(組立・解体・損料)	○			
	3.材料等の場内小運搬	○			
	4.材料等の小運搬	○			
	5.支給品の小運搬	○			
墨出し	1.基準墨	×	見本	1.塗色見本板	○
	2.仕上げ墨(小墨)	○			
			その他	1.作業時間 昼間(8:00~17:00)	○
				2.工事用電力・給水設備並びに使用料金	×
				3.現場詰所・資材倉庫等の仮設物	×
				4.労災保険料	×
				5.災害保険料	×
				6.法定福利費	○

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

見積番号 _____

見 積 書

.....御中

令和 年 月 日

見積金額 円

うち、法定福利費 円

見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

会 社 名

担 当

T E L — —

F A X — —

--	--	--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

工事見積条件・範囲リスト

名 称	範 囲		
	指示	確認	
1.材料	樹木(規格品・特殊樹木・支給品)	○	
	幹巻材	○	
	支柱材	○	
	地被植物	○	
	芝・目土	○	
2.植え付け作業	植え穴掘削	○	
	植え付け	○	
	幹巻き	○	
	風除支柱	○	
	芝張り付け	○	
3.敷地造成	造成	×	
	除草・伐開・除根	○	
	除礫	○	
4.植栽基盤	植栽地の確認	○	
	基盤整備工(A・B・C・D)	×	
	植込み用土	×	
	土壌改良	×	
	肥料	○	
5.運搬・処分	材料等の現場搬入	○	
	場内小運搬	○	
	荷揚げ用機器	○	
	発生枝葉・処分	○	
	建設発生土処分(場内)	○	
6.養生	防風ネット	×	
	寒冷紗巻き	×	
	植え穴透水層	×	
	空気管	×	
	マルチング	×	
	検査引き渡し後の養生・管理	×	
7.図面	施工図	○	
	完成図	×	
8.その他	作業時間(8:00~17:00)	○	
	労災保険	○	
	災害保険	○	
	植樹保険	×	
	枯れ保証	○	
	法定福利費	○	
9.仮設	仮設電気設備・電気料金	○	
	仮設給水設備・水道料金	○	
	現場詰所・倉庫	○	

(凡例)

- 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
- 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積内容に含み、×印の項目は含まない。
- ヤシ類、自然形樹木、仕立物等の特殊樹木は別途条件書による。
- 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[直接工事費]						
1:解体費		1	式			
2:特殊仮設費		1	式			
小計						
諸経費	現場労働者に関する 法定福利費を除く	1	式			
現場労働者に関する 法定福利費※	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	摘 要	下請の場合		備 考	
		指 示	確 認		
1. 共通仮設	・電柱移設・復旧	×			
	・電線養生	×			
	・街路灯移設・復旧	×			
	・交通標識移設・復旧	×			
	・ガードレール移設・復旧	×			
	・街路樹移植・復旧	×			
	・歩道切下げ・復旧	×			
	・仮囲い	×			
	・門扉	×			
	・敷き鉄板等	×			
	・仮設詰所 トイレ共	×			
	・机、椅子、書棚、ロッカー等	×			
	・仮設電気設備	×			
	・仮設給排水設備	×			
	・電力用水費	×			
	・通信・信号設備	×			
	・交通誘導警備員等	×			
	・安全対策費	×			
	・道路占有費	×			
	・防止施設	×			
	・清掃	×			
	・借地・借家	×			
	2. 直接仮設	・外部足場	×		
		・内部足場	×		
・防音パネル		×			
・シート類		×			
・仮設材運搬費		×			
・後片付け清掃費		×			
3. 解体	・鉄筋コンクリート解体	○			
	・鉄骨鉄筋コンクリート解体				
	・鉄骨造解体				
	・無筋コンクリート解体	○			
	・CB積み等解体	○			
	・鉄筋切断	○			
	・鉄骨切断				
	・カーテンウォール解体				
	・内装材とりこわし	○			
	・金属製建具類とりこわし	○			
	・設備機器及び配管類	○			
	・従物類(流し台等)	○			
4. 発生材処分	・コンクリート類集積積み込み	○			
	・コンクリート類運搬	×			
	・内装材集積積み込み	○			
	・内装材運搬	×			
	・とりこわし材処分	×			
	・有価物処理費(鉄筋、鉄骨、金属製建具)	×			
5. 土工	・地下部分解体用根切り	×			
6. 特殊仮設費	・補強サポート	○			
	・山留め(支保工)	×			
	・乗入構台	×			
7. その他	・作業時間(8:00~17:00)	○			
	・労災保険	×			
	・災害保険	×			
	・法定福利費	○			
8. 再利用	・コンクリート、木材類の分別解体	○			

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積書内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
 見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に、
 関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

単独で発注する場合

見積番号 _____

見 積 書

..... 御中

令和 年 月 日

見積金額 円
 うち、法定福利費 円
 見積金額には消費税は含んでおりません。

工 事 名 (及び担当専門工事)	
工 事 場 所	
見積有効期限	令和 年 月まで
支 払 条 件	
工期又は納期	令和 年 月まで
受 渡 場 所	工事場所に同じ

住 所

 会 社 名

 担 当

 T E L - -
 F A X - -

--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし工事		1	式			
合計						

本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[直接工事費]						
1:直接仮設費		1	式			
2:解体費		1	式			
3:特殊仮設費		1	式			
小計						
[共通費]	現場労働者に関する 法定福利費を除く					
共通仮設費		1	式			別紙明細-1
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
現場労働者に関する 法定福利費 [※]	事業主負担額					
	雇用保険料	1	式			
	健康保険料	1	式			
	介護保険料	1	式			
	厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	1	式			
小計						
計						
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1:直接仮設						
(足場等)			掛けm ²			
〃			m ²			
仮設材運搬費		1	式			
後片付け清掃費		1	式			
計						
2:解体費						
(品名等)	(部位等)		m ³			
〃	〃		m ²			
〃	〃		か所			
(集積積み等)		1	式			
とりこわし材運搬	(種別等)		m ³			
〃	〃		t			
とりこわし機械運搬		1	式			
計						
3:特殊仮設費						
補強サポート			m ²			
山留め	支保工共	1	式			
乗入構台			m ²			
計						

工事見積条件・範囲リスト

名 称	摘 要	元請の場合		備 考
		指 示	確 認	
1. 共通仮設	・電柱移設・復旧	○		
	・電線養生	○		
	・街路灯移設・復旧	○		
	・交通標識移設・復旧	○		
	・ガードレール移設・復旧	○		
	・街路樹移植・復旧	○		
	・歩道切下げ・復旧	○		
	・仮囲い	○		
	・門扉	○		
	・敷き鉄板等	○		
	・仮設詰所 トイレ共	○		
	・机、椅子、書棚、ロッカー等	○		
	・仮設電気設備	○		
	・仮設給排水設備	○		
	・電力用水費	○		
	・通信・信号設備	○		
	・交通誘導警備員等	○		
	・安全対策費	○		
	・道路占有費	○		
	・防止施設	○		
	・清掃	○		
	・借地・借家	○		
	2. 直接仮設	・外部足場	○	
・内部足場		○		
・防音パネル		○		
・シート類		○		
・仮設材運搬費		○		
・後片付け清掃費		○		
3. 解体	・鉄筋コンクリート解体	○		
	・鉄骨鉄筋コンクリート解体	○		
	・鉄骨造解体	○		
	・無筋コンクリート解体	○		
	・CB積み等解体	○		
	・鉄筋切断	○		
	・鉄骨切断	○		
	・カーテンウォール解体	○		
	・内装材とりこわし	○		
	・金属製建具類とりこわし	○		
	・設備機器及び配管類	○		
	・従物類(流し台等)	○		
	4. 発生材処分	・コンクリート類集積積み込み	○	
・コンクリート類運搬		○		
・内装材集積積み込み		○		
・内装材運搬		○		
・とりこわし材処分		×		
・有価物処理費(鉄筋、鉄骨、金属製建具)		×		
5. 土工	・地下部分解体用根切り	○		
6. 特殊仮設費	・補強サポート	○		
	・山留め(支保工)	○		
	・乗入構台	○		
7. その他	・作業時間(8:00~17:00)	○		
	・労災保険	○		
	・災害保険	○		
	・法定福利費	○		
8. 再利用	・コンクリート、木材類の分別解体	○		

(凡例)

1. 指示欄には発注者が指示の意向を、確認欄には見積者が確認の意向を、記号(○または×)で記入する。
2. 範囲の指示・確認欄の記号は、○印の項目については見積書内容に含み、×印の項目は含まない。
3. 法定福利費とは、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額をいう。
見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含むものとする。

