

【施設効果事例】大願寺(3)地区_急傾斜地崩壊防止施設(兵庫県佐用郡佐用町佐用)



○令和6年11月2日に降雨により、がけ崩れが発生したが、本県で整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を10m³捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年11月2日

降雨状況 : 連続雨量 132mm (11月1日 11時～ 2日 14時)
時間最大雨量 17mm (11月2日 11時～ 2日 12時)

発生箇所 : 兵庫県佐用郡佐用町佐用

対策工 : 崩壊土砂防護柵 (令和4年度 設置)

