

【施設効果事例】楡沢1号砂防堰堤(長野県上伊那郡辰野町伊那富)

災害発生日：令和3年8月15日(推定)

降雨状況：連続雨量388mm(8月12日22時～15日11時)
時間最大雨量39.5mm(8月15日3時～4時)
※辰野雨量観測所

発生箇所：長野県上伊那郡辰野町伊那富

状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。
下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図




長野県
上伊那郡辰野町伊那富

全景



警戒区域内の保全家屋187戸

土石流発生前 (R3.3.29撮影)



土石流発生後 (R3.8.30撮影)

