

【施設効果事例】滑川第1砂防堰堤(長野県木曽郡上松町) なめかわ あげまつ 国土交通省

発 生 日：令和3年8月14日(土)

降雨状況：連続雨量 331mm(降り始め～降り終り)
(8月12日17時～16日1時)

時間最大雨量 41mm

(8月14日21時～22時)

※須原雨量観測所

発生箇所：長野県木曽郡上松町

土砂移動：土砂捕捉量 約90,000m³(速報値)

状 況：8月11日から的大雨により土砂移動が発生したが、事前に除石して容量を確保していた滑川第一砂防堰堤が土砂を捕捉し、下流の人家および国道19号等の重要交通網への被害を未然に防止した。

