

令和5年度
下水道に関する事故発生状況について
(令和5年9月末時点)

1. 人身事故（総括）
2. 維持管理作業事故
3. 工事事務
4. 水質事故等

国土交通省 水管理・国土保全局
下水道部

1.人身事故(総括)

(令和5年9月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	9月までの集計	年度合計
維持管理作業	1. 死亡事故	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)	0 (0)
	2. 負傷事故	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)	14 (28)
	合計	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)	14 (28)
	累計	2 (0)	6 (4)	9 (7)	9 (12)	14 (14)	14 (17)							-	-
工事	1. 死亡事故	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (3)	0 (0)	0 (0)							0 (5)	0 (6)
	2. 負傷事故	6 (4)	0 (4)	7 (2)	2 (7)	4 (6)	6 (8)							25 (31)	25 (73)
	合計	6 (4)	0 (6)	7 (2)	2 (10)	4 (6)	6 (8)							25 (36)	25 (79)
	累計	6 (4)	6 (10)	13 (12)	15 (22)	19 (28)	25 (36)							-	-
合計	1. 死亡事故	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (3)	0 (0)	0 (0)							0 (5)	0 (6)
	2. 負傷事故	8 (4)	4 (8)	10 (5)	2 (12)	9 (8)	6 (11)							39 (48)	39 (101)
	合計	8 (4)	4 (10)	10 (5)	2 (15)	9 (8)	6 (11)							39 (53)	39 (107)
	累計	8 (4)	12 (14)	22 (19)	24 (34)	33 (42)	39 (53)							-	-

※下段()書きは前年度(令和4年度)の値
 ※国土交通省へ報告のあった事故について集計

2.維持管理作業事故 (令和5年9月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	0 (0)	0 (2)	2 (1)	0 (1)	3 (1)	0 (2)							5 (7)
	2. 政令市	1 (0)	0 (2)	0 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)							2 (3)
	3. 一般市	1 (0)	3 (0)	1 (1)	0 (4)	1 (1)	0 (1)							6 (7)
	4. 町村	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (0)
	5. その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	合計	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)
発生施設	1. 管渠	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)							0 (1)
	2. マンホール	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (2)	1 (0)	0 (1)							1 (3)
	3. 処理場	1 (0)	2 (0)	2 (2)	0 (1)	4 (1)	0 (2)							9 (6)
	4. ポンプ場	1 (0)	1 (3)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							2 (4)
	5. その他	0 (0)	1 (1)	1 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (0)							2 (3)
	合計	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)
事故類型	死亡事故	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	1. 墜落・転落	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	5. 転倒	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	12. 公衆災害	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	14. その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	負傷事故	2 (0)	4 (3)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (16)
	1. 墜落・転落	1 (0)	1 (2)	2 (0)	0 (1)	4 (0)	0 (0)							8 (3)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (3)	1 (0)	0 (1)							1 (6)
	3. 飛来・落下	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (1)							1 (2)
	5. 転倒	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)							3 (1)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (0)							0 (2)
	7. 土砂崩壊	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	12. 公衆災害	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (0)
13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)	
14. その他	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (1)	0 (0)							0 (2)	
合計	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)	

(単位:人)

被災者数	1. 自治体職員	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (3)	1 (0)	0 (1)							2 (4)
	①死亡	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	②負傷	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (3)	1 (0)	0 (1)							2 (4)
	2. 委託先業者	1 (0)	3 (3)	3 (3)	0 (2)	4 (2)	0 (2)							11 (12)
	①死亡	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	②負傷	1 (0)	3 (3)	3 (3)	0 (2)	4 (2)	0 (2)							11 (12)
	3. 第三者	1 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (1)
	①死亡	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	②負傷	1 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (1)
	合計	2 (0)	4 (4)	3 (3)	0 (5)	5 (2)	0 (3)							14 (17)
累計	2 (0)	6 (4)	9 (7)	9 (12)	14 (14)	14 (17)							-	

※()書きは、前年度(令和4年度)の値
 ※国土交通省へ報告のあった事故について集計

3.工事事務 (令和5年9月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	0 (2)	2 (0)	3 (1)	0 (4)	3 (0)	3 (1)							11 (8)
	2. 政令市	6 (3)	4 (3)	2 (2)	1 (4)	3 (2)	1 (2)							17 (16)
	3. 一般市	5 (2)	0 (5)	5 (1)	3 (5)	3 (4)	5 (5)							21 (22)
	4. 町村	0 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (1)	1 (1)							2 (4)
	5. その他	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (1)
	合計	11 (8)	6 (8)	10 (5)	5 (14)	9 (7)	10 (9)							51 (51)
工事分類	1. 管きよ開削	6 (4)	6 (6)	5 (3)	3 (7)	7 (2)	7 (7)							34 (29)
	2. 管きよ推進	1 (1)	0 (1)	1 (0)	0 (1)	0 (3)	0 (1)							2 (7)
	3. 管きよシールド	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	1 (1)							1 (3)
	4. 管きよその他	0 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	1 (0)	2 (0)							5 (3)
	5. 処ボ土木建築	3 (0)	0 (1)	3 (1)	0 (2)	1 (1)	0 (0)							7 (5)
	6. 処ボ機械電気	1 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (2)	0 (1)	0 (0)							2 (4)
	7. 処ボその他	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
合計	11 (8)	6 (8)	10 (5)	5 (14)	9 (7)	10 (9)							51 (51)	
事故類型	死亡事故	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (3)	0 (0)	0 (0)							0 (5)
	1. 墜落・転落	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (1)
	3. 飛来・落下	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	5. 転倒	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	12-1. 公衆災害(人身)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	14. その他	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (3)	0 (0)	0 (0)							0 (4)
	負傷事故	6 (4)	0 (4)	7 (2)	2 (7)	4 (6)	6 (8)							25 (31)
	1. 墜落・転落	1 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (2)	1 (1)	1 (2)							5 (7)
	2. はさまれ・巻き込まれ	1 (1)	0 (2)	1 (0)	0 (3)	2 (3)	0 (0)							4 (9)
	3. 飛来・落下	1 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)							4 (1)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (1)	1 (1)	2 (0)							5 (2)
	5. 転倒	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	1 (0)							2 (1)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)							1 (1)
	7. 土砂崩壊	1 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (2)
	8. 交通事故	0 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (2)							1 (3)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
10. おぼれ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)	
11. 火災・爆発	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							1 (0)	
12-1. 公衆災害(人身)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (2)							1 (3)	
13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)	
14. その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (2)							0 (2)	
物損事故	5 (4)	6 (2)	3 (3)	2 (4)	5 (1)	4 (1)							25 (15)	
12-2. 公衆災害(物損)	5 (4)	6 (2)	3 (3)	2 (4)	5 (1)	4 (1)							25 (15)	
合計	11 (8)	6 (8)	10 (5)	4 (14)	9 (7)	10 (9)							50 (51)	

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
被災者数	1. 死亡	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (3)	0 (0)	0 (0)							0 (5)
	2. 負傷	6 (4)	0 (4)	9 (2)	2 (7)	4 (6)	6 (9)							27 (32)
	合計	6 (4)	0 (6)	9 (2)	2 (10)	4 (6)	6 (9)							27 (37)
	累計	6 (4)	6 (10)	15 (12)	17 (22)	21 (28)	27 (37)							-

※()書きは、前年度(令和4年度)の値
 ※国土交通省へ報告のあった事故について集計

工事事故情報データベース

令和5年9月末時点

NO.	発生年月日	事業主体			事故概要	発生場所	事故類型	被災者		
		事業主体	工事分類	従事作業				年齢	性別	被害状況
9月										
1	R5.9.6	4.町村	1.管きょ開削	切断作業	下水道管布設替え工事における仮設配管撤去作業時において、掘削深1.3m程度で露出した仮設配管を切断するため、作業員が掘削穴に降りエンジンカッターを用いて管を切断しようとした際、掘削深1.5m未満であり土留めを設置していなかったことから掘削穴の側面が崩れ、崩れた土砂にカッターが押されたのち、刃が足に当たり負傷した。	現場内	4.切れ・こすれ	46	男	足の開放骨折(全治不明)
2	R5.9.7	3.一般市	1.管きょ開削	土留め工	下水道管渠開削工事における掘削及び簡易土留設置作業において、土留め設置後の状況を確認中に、現地盤から約4.5m下の掘削床付け面に、簡易土留めに接触しながら転落し負傷した。	現場内	1.墜落・転落	64	男	頭部裂傷、頸椎脱臼骨折に伴う頸椎損傷、右橈骨(とうこつ)骨折、肋骨骨折、胸骨ひび
3	R5.9.8	1.都道府県	5.処ボ土木建築	取壊し作業	コンクリートの取り壊し作業中に、使用していたコンクリートブレーカーを足に落としてしまい負傷した。	現場内	3.飛来・落下	21	男	右足人差し指骨折
4	R5.9.12	3.一般市	1.管きょ開削	掘削作業	既設汚水マンホール撤去時における掘削作業において、ガス管理会社と事前に立会・マーキングを実施していたため掘削範囲にガス管が露出しないと想定しており、当日のガス管理会社の立会は行っていなかったが、実際に掘削したところ掘削範囲にガス管が埋設されており、バックホウ(BH0.1)のバケットが宅内へのガス供給管と接触し、ガス管を破損	現場内	12-2.公衆災害(物損)	-	-	ガス管の破損
5	R5.9.13	3.一般市	1.管きょ開削	汚水ます設置工	汚水ます設置作業において、上立り管(VUφ200)をペーパーサンダーにて切断し、手首をマジックテープで固定する手袋を使用し開先作業をしていたところ、マジックテープの固定に不備があったことから左手手袋の裾付近が巻き込まれ、左手平及び手首付近を負傷した。	現場内	4.切れ・こすれ	66	男	左手平及び手首付近の切傷
6	R5.9.14	1.都道府県	1.管きょ開削	掘削作業	取付管及びびますの布設替えのため掘削を行っていたところ、バックホウにてガス供給管(管径25mm、土被り0.45m)を損傷した。	現場内	12-2.公衆災害(物損)	-	-	ガス管の破損
7	R5.9.15	2.政令市	3.管きょシールド	片付け作業	夜間作業終了後の片付け作業時において、被災者が現場内に設置してあった産廃ボックスにスポンジを投棄した際に、飛散防止ネットのサイズが大きき、地面に垂れ下がってしまい足に引っ掛かる状態となっていたことから、飛散防止ネットに両足をひっかけ転倒し負傷した。	現場内	5.転倒	59	男	右大腿骨転子部骨折
8	R5.9.19	1.都道府県	1.管きょ開削	掘削作業	公共汚水ます及び取付管撤去のための掘削作業中において、作業幅を確保するために既設下水道施設周りをバックホウにて掘削していたところ、誤ってガス供給管を損傷させた。	現場内	12-2.公衆災害(物損)	-	-	ガス管の破損
9	R5.9.26	3.一般市	1.管きょ開削	開削作業	下水道開削工事において、工事着手前に水道管の有無について台帳図面および現地立会のもと問題ないことを確認していたが、施工範囲内に台帳図面にも記載されていない古い水道管(φ150)が埋設されていたことから、誤って水道管を破損し一時断水(1,540世帯)	現場内	12-2.公衆災害(物損)	-	-	水道管破損(φ150)1540世帯で断水
10	R5.9.27	3.一般市	5.処ボ土木建築	はつり作業	現場盤基礎(900mm×610mm×H150mm)の型枠解体作業中において、基礎グラウト片又は型枠片(数mm程度)が飛散し、近くで作業を確認していた現場巡視中の被災者(元請職員)の右眼に入り負傷した。	現場内	3.飛来・落下	27	女	右眼眼窩内異物、眼球破裂等

:死亡事故

:負傷事故

:物損事故

4.水質事故等 (令和5年9月末時点)

[総括]

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	水質事故等 合計	5 (3)	5 (5)	2 (6)	1 (3)	2 (3)	4 (0)							19 (20)
	累計	5 (3)	10 (8)	12 (14)	13 (17)	15 (20)	19 (20)							-

[内訳]

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	1 (1)	2 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (1)	1 (0)							5 (4)
	2. 政令市	0 (2)	1 (3)	0 (2)	0 (1)	1 (0)	0 (0)							2 (8)
	3. 一般市	4 (0)	2 (1)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	3 (0)							12 (7)
	4. 町村	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (1)
	5. その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	合計	5 (3)	5 (5)	2 (6)	1 (3)	2 (3)	4 (0)							19 (20)
発生施設	1. 管渠	2 (1)	4 (1)	2 (4)	1 (2)	0 (0)	1 (0)							10 (8)
	2. マンホール	3 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)							7 (1)
	3. 処理場	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (1)	1 (2)	0 (0)							1 (5)
	4. ポンプ場	0 (1)	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	1 (0)							1 (4)
	5. その他	0 (0)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (2)
	合計	5 (3)	5 (5)	2 (6)	1 (3)	2 (3)	4 (0)							19 (20)
原因者	1. 下水道管理者(委託先含む)	3 (3)	5 (1)	0 (1)	0 (0)	1 (1)	1 (0)							10 (6)
	2. 民間事業者(一般人を含む)	2 (0)	0 (1)	0 (1)	1 (2)	0 (1)	3 (0)							6 (5)
	3. その他(天災、原因者不明含む)	0 (0)	0 (3)	2 (4)	0 (1)	1 (1)	0 (0)							3 (9)
	合計	5 (3)	5 (5)	2 (6)	1 (3)	2 (3)	4 (0)							19 (20)
事故類型	① 悪質下水の流入(放流水質が基準に不適合)	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)							0 (3)
	② 悪質下水の流入(放流水質が基準に適合)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (0)							0 (3)
	③ 悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (1)
	④ 雨水管からの悪質下水の流出	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)							3 (0)
	⑤ 下水道施設からの下水等の流出	5 (2)	5 (1)	1 (3)	1 (2)	1 (1)	2 (0)							15 (9)
	⑥ その他事故(①~⑤以外の事故)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	水質事故 合計	5 (3)	5 (3)	2 (4)	1 (3)	1 (3)	4 (0)							18 (16)
	その他案件	0 (0)	0 (2)	0 (2)	0 (0)	1 (0)	0 (0)							1 (4)
水質事故等 合計	5 (3)	5 (5)	2 (6)	1 (3)	2 (3)	4 (0)							19 (20)	
状況分類	① 耐用年数経過	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	② 耐用年数以内	1 (1)	0 (0)	0 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (0)							1 (4)
	③ 天災等	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)							0 (0)
	合計	1 (1)	0 (0)	0 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (0)							1 (4)

※状況分類については水質事故等において、事故発生原因が下水道施設の損傷または、設備の故障によるものを集計

※()書きは、前年度(令和4年度)の値

※国土交通省へ報告のあった事故について集計

水質事故等情報データベース

令和5年9月末時点

NO.	発生年月日	事故情報			事故概要・対応	
		事業主体	発生施設	事故類型	事故概要	事故への対応
9月						
1	R5.9.8	1.都道府県	マンホール	水質事故	⑤下水道施設からの下水等の流出	マンホール内の管路に設置された空気弁に支障物が混入し、空気弁が常時、開状態となり、汚水が流出しマンホールより溢水した。 ・応急対応として、公共下水道へ水替を行い、その間に予備の空気弁と取替を行い、復旧を完了した。
2	R5.9.10	3.一般市	マンホール	水質事故	⑤下水道施設からの下水等の流出	飲食店から排出された油脂類により管路閉塞が起こり、近傍のマンホールより汚水が溢水した。 ・当日中に閉塞原因物質である油脂類を除去し、溢水を解消した。 ・上流側にある飲食店の除害施設の確認と指導を実施した。
3	R5.9.20	3.一般市	管渠	水質事故	④雨水管からの悪質下水の流出	紙のリサイクル工場において、生産量調整に伴い沈殿施設に一時的に負荷が掛かり、処理機能が低下し、処理水の放流先となる雨水幹線に未処理水が流出した。 ・当日中に原因者が流出防止措置を取り、流出を停止した。
4	R5.9.27	3.一般市	ポンプ場	水質事故	④雨水管からの悪質下水の流出	産業廃棄物事業者の敷地より、油が敷地外へ流出し、道路側溝と雨水幹線を経由し、ポンプ場へ流入、河川へ流出した。 ・応急対応として、オイルフェンス、マット等の流出防止措置を実施。 ・原因者に指導を実施。