

令和 8 年度
下水道に関する事故発生状況について
(令和 8 年 4 月末時点)

1. 人身事故（総括）
2. 維持管理作業事故
3. 工事事故
4. 水質事故等

国土交通省 水管理・国土保全局
上下水道企画課
下水道事業課

1.人身事故(総括)

(令和8年4月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度 合計
維持 管理 作業	1. 死亡事故	0 (0)												0 (1)
	2. 負傷事故	3 (1)												3 (32)
	合計	3 (1)												3 (33)
	累計	3 (1)												-
工 事	1. 死亡事故	0 (0)												0 (8)
	2. 負傷事故	2 (0)												2 (59)
	合計	2 (0)												2 (67)
	累計	2 (0)												-
合 計	1. 死亡事故	0 (0)												0 (9)
	2. 負傷事故	5 (1)												5 (91)
	合計	5 (1)												5 (100)
	累計	5 (1)												-

※下段()書きは前年度(令和7年度)の値
 ※国土交通省へ報告のあった事故について集計

2.維持管理作業事故 (令和8年4月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	0 (0)												0 (0)
	2. 政令市	3 (0)												3 (0)
	3. 一般市	0 (1)												0 (1)
	4. 町村	0 (0)												0 (0)
	5. その他	0 (0)												0 (0)
	合計	3 (1)												3 (1)
発生施設	1. 管渠	0 (0)												0 (0)
	2. マンホール	0 (0)												0 (0)
	3. 処理場	2 (1)												2 (1)
	4. ポンプ場	1 (0)												1 (0)
	5. その他	0 (0)												0 (0)
	合計	3 (1)												3 (1)
事故類型	死亡事故	0 (0)												0 (0)
	1. 墜落・転落	0 (0)												0 (0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)												0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)												0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)												0 (0)
	5. 転倒	0 (0)												0 (0)
	6. 激突	0 (0)												0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)												0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)												0 (0)
	9. 感電	0 (0)												0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)												0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)												0 (0)
	12. 公衆災害	0 (0)												0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)												0 (0)
	14. その他	0 (0)												0 (0)
	負傷事故	3 (1)												3 (1)
	1. 墜落・転落	2 (0)												2 0
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)												0 0
	3. 飛来・落下	0 (0)												0 0
	4. 切れ・こすれ	1 (0)												1 0
	5. 転倒	0 (0)												0 0
	6. 激突	0 (0)												0 0
	7. 土砂崩壊	0 (0)												0 0
	8. 交通事故	0 (0)												0 0
	9. 感電	0 (0)												0 0
10. おぼれ	0 (0)												0 0	
11. 火災・爆発	0 (0)												0 0	
12. 公衆災害	0 (0)												0 0	
13. 作業車両の横転	0 (0)												0 0	
14. その他	0 (1)												0 1	
合計	3 (1)												3 (1)	
被災者数	1. 自治体職員	0 (0)												0 0
	①死亡	0 (0)												0 0
	②負傷	0 (0)												0 0
	2. 委託先業者	3 (2)												3 2
	①死亡	0 (0)												0 0
	②負傷	3 (2)												3 2
	3. 第三者	0 (0)												0 0
	①死亡	0 (0)												0 0
	②負傷	0 (0)												0 0
	合計	3 (2)												3 (2)
累計	3 (2)												- -	

※()書きは、前年度(令和7年度)の値
 ※国土交通省へ報告のあった事故について集計

維持管理作業事故情報データベース

令和8年4月末時点

NO.	発生年月日	事故情報			事故概要・発生防止策		被災者			
		事業主体	発生施設	事故類型	事故概要	再発防止策等	被災者	年齢	性別	被害状況
4月										
1	R8.4.20	政令市	ポンプ場	⑤転倒	・雨水ポンプ棟入口前階段を歩行中に左足を踏み外し受傷	階段を視認し易くするため、階段の縁にテープを貼る	委託先業者	49	男	左足首の骨折
2	R8.4.20	政令市	処理場	⑤転倒	消化タンクに付帯する消化汚泥ピット内の清掃作業時に、高圧洗浄水が作業員の右大腿部に当たり負傷	・再発防止策を検討中	委託先業者	50	男	右大腿部負傷
3	R8.4.27	政令市	処理場	⑤転倒	維持管理委託作業員が管理本館地下から管理本館1階へ階段を使用し、昇段していたところ、上階まで残り2～3段の地点で階段の段差につまづき、階段より転落した。	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルメットは、ヘルメット置き場に到着するまで、顎紐を決して緩めないこと。 ・手すりのある階段は手を添える。踏板には足をしっかり乗せて昇降する。 ・現場の踏み台や鋼材製の階段に滑り止めテープ等を貼る。 	委託先業者	51	男	後頭部切創、右第8肋骨骨折、第1腰椎圧迫骨折、殿部打撲傷

 :死亡事故 :負傷事故

3.工事事故 (令和8年4月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	2 (2)												2 (2)
	2. 政令市	1 (0)												1 (0)
	3. 一般市	1 (0)												1 (0)
	4. 町村	0 (0)												0 (0)
	5. その他	0 (0)												0 (0)
	合計	4 (2)												4 (2)
工事分類	1. 管きよ開削	2 (2)												2 (2)
	2. 管きよ推進	0 (0)												0 (0)
	3. 管きよシールド	0 (0)												0 (0)
	4. 管きよその他	0 (0)												0 (0)
	5. 処ボ土木建築	1 (0)												1 (0)
	6. 処ボ機械電気	1 (0)												1 (0)
	7. 処ボその他	0 (0)												0 (0)
	合計	4 (2)												4 (2)
事故類型	死亡事故	0 (0)												0 (8)
	1. 墜落・転落	0 (0)												0 (3)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)												0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)												0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)												0 (0)
	5. 転倒	0 (0)												0 (0)
	6. 激突	0 (0)												0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)												0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)												0 (0)
	9. 感電	0 (0)												0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)												0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)												0 (0)
	12-1. 公衆災害(人身)	0 (0)												0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)												0 (0)
	14. その他	0 (0)												0 (0)
	負傷事故	2 (0)												2 (0)
	1. 墜落・転落	1 (0)												1 (0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)												0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)												0 (0)
	4. 切れ・こすれ	1 (0)												1 (0)
	5. 転倒	0 (0)												0 (0)
	6. 激突	0 (0)												0 (0)
7. 土砂崩壊	0 (0)												0 (0)	
8. 交通事故	0 (0)												0 (0)	
9. 感電	0 (0)												0 (0)	
10. おぼれ	0 (0)												0 (0)	
11. 火災・爆発	0 (0)												0 (0)	
12-1. 公衆災害(人身)	0 (0)												0 (0)	
13. 作業車両の横転	0 (0)												0 (0)	
14. その他	0 (0)												0 (0)	
物損事故	2 (2)												2 (2)	
12-2. 公衆災害(物損)	2 (2)												2 (2)	
	合計	4 (0)												4 (93)

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
被災者数	1. 死亡	0 (0)												0 (0)
	2. 負傷	2 (0)												2 (0)
	合計	2 (0)												2 (0)
	累計	0 (0)												-

※()書きは、前年度(令和7年度)の値

※国土交通省へ報告のあった事故について集計

工事事務情報データベース

令和8年4月末時点

NO.	発生年月日	工事情報			事故情報			被害者状況		
		事業主体	工事分類	従事作業	事故概要	発生場所	事故類型	年齢	性別	被害状況
4月										
1	R8.4.1	1.都道府県	1.管きょ開削	掘削工	まず取付管工において、取付管を撤去中にスコップでガス供給管（PE管φ30）を損傷した。 未使用の供給管だったため、地先への影響はなし。	現場内	12-2.公衆災害（物損）			
2	R8.4.17	3.一般市	6.処ボ機械電気	建設工事	製品保管室内での高所電気工事中、足場としてローリングタワーを使用し作業していた。ローリングから降りる際に手足を滑らせ地面から1mくらいの高さより正座の状態に落下した。	現場内	1.墜落・転落	58	男	左リフト関節脱臼骨折（全治不詳）
3	R8.4.23	1.都道府県	1.管きょ開削	掘削工	まず取付管工において、取付管を撤去中にバックホウでガス供給管（φ25mm）を損傷した。	現場内	12-2.公衆災害（物損）			
4	R8.4.27	2.政令市	5.処ボ土木建築	仮設止水板撤去作業	ポンプ井内仮設止水板の撤去作業中、汚泥内に上向きに隠れていた既設躯体鉄筋を踏み、左足の足裏を挫創した。	現場内	4.切れ・こすれ	33	男	左足部汚染創（経過観察のため10日程度の入院）



:死亡事故



:負傷事故



:物損事故

4.水質事故等 (令和8年4月末時点)

[総括]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	水質事故等 合計	5 (2)												5 (2)
	累計	5 (2)												- -

[内訳]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	0 (1)												0 1
	2. 政令市	2 (0)												2 0
	3. 一般市	3 (1)												3 1
	4. 町村	0 (0)												0 0
	5. その他	0 (0)												0 0
	合計	5 (2)												5 (2)
発生施設	1. 管渠	1 (0)												1 0
	2. マンホール	0 (1)												0 1
	3. 処理場	4 (1)												4 1
	4. ポンプ場	0 (0)												0 0
	5. その他	0 (0)												0 0
	合計	5 (2)												5 (2)
原因者	1. 下水道管理者(委託先含む)	4 (1)												4 1
	2. 民間事業者(一般人を含む)	0 (0)												0 0
	3. その他(天災、原因者不明含む)	1 (1)												1 1
	合計	5 (2)												5 (2)
事故類型	① 悪質下水の流入(放流水質が基準に不適合)	1 (1)												1 1
	② 悪質下水の流入(放流水質が基準に適合)	0 (0)												0 0
	③ 悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合	2 (0)												2 0
	④ 雨水管からの悪質下水の流出	0 (0)												0 0
	⑤ 下水道施設からの下水等の流出	2 (1)												2 1
	⑥ その他事故(①～⑤以外の事故)	0 (0)												0 0
	水質事故 合計	5 (2)												5 (2)
	その他案件	0 (0)												
水質事故等 合計	5 (2)												5 (2)	
状況分類	① 耐用年数経過	1 (1)												1 (1)
	② 耐用年数以内	1 (0)												1 (0)
	③ 天災等	0 (0)												0 (0)
	合計	2 (1)												2 (1)

※状況分類については水質事故等において、事故発生原因が下水道施設の損傷または、設備の故障によるものを集計

※()書きは、前年度(令和7年度)の値

※国土交通省へ報告のあった事故について集計

水質事故等情報データベース

令和8年4月末時点

NO.	発生年月日	事故情報			事故概要・対応	
		事業主体	発生施設	事故類型	事故概要	事故への対応
4月						
1	R8.4.6	3.一般市	処理場	水質事故	①悪質下水の流入 (放流水質が基準に不適合)	OD槽の攪拌機の回転数を調整中だったところ、BODの基準値超過が発生 エア供給量の調整状況を継続して観察・記録し、運用状況の適正化を図る。
2	R8.4.8	3.一般市	処理場	水質事故	①悪質下水の流入 (放流水質が基準に不適合)	栄養塩管理運転から通常運転への移行運転中に放流水のりん酸濃度の上昇 ・再発防止策を検討中
3	R8.4.9	2.政令市	処理場	水質事故	①悪質下水の流入 (放流水質が基準に不適合)	全りん濃度上昇の事象発生までの放流水質、及び処理場の運転操作、制御には異常がないため、流入下水の水質異常が原因と考えられる。 ・再発防止策を検討中
4	R8.4.16	3.一般市	管渠	水質事故	①悪質下水の流入 (放流水質が基準に不適合)	圧送管の破損が生じたため、未処理水が公共用水域に放流された。 圧送管の点検方法を検討し、現状把握に努める。
5	R8.4.18	2.政令市	処理場	水質事故	①悪質下水の流入 (放流水質が基準に不適合)	C系No.1 消化槽系統の既設汚泥送泥管(SUS管)の破損による漏泥が発生 修繕工事発注予定。