

## 発生材の有効利用

工事名：滝野公園 森のすみか遊戯施設設置外一連工事

概要： (従来) (新)

購入チップ材 購入チップ材 + 現場発生チップ材

### 効果

遊具からの落下に配慮し、緩衝材としてウッドチップを30cm厚で施工



当初、全て購入チップだったものを、  
購入チップ(表層10cm) + 現場発生材を利用したチップ(下層20cm)に変更



材料費を、5.1百万円から1.9百万円に縮減。  
(縮減額 3.2百万円、縮減率 約63%)

