

現行(令和6年)										改訂版(令和7年)										改定理由
撮影箇所一覧表(出来形管理)										撮影箇所一覧表(出来形管理)										
【第3編 土木工事共通編】										【第3編 土木工事共通編】										
編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]				
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	枝番の追加		
						根入長	1施工箇所に1回 〔打込前〕								根入長	1施工箇所に1回 〔打込前〕				
						数量	全数量 〔打込後〕								数量	全数量 〔打込後〕				
						杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕								杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕				
									3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	偏心量(鋼管杭・掘削心)	1施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	新規追加		
															根入長(鋼管杭、ロッド)	1施工箇所に1回 〔打込前〕				
															数量、杭径(ソイルセメント柱径)	全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後				
															杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕				
3 土木工事共通編	2 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰バイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-7-9	3 土木工事共通編	2 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰バイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-7-9	諸基準類との整合		
						深度	1施工箇所に1回 〔打込前後〕								深度	1施工箇所に1回 〔打込前後〕				
							ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 第8編 固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。									ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 第8編 固結工(スラリー攪拌工)・パーチャルドレーン編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。				