

【現場除雪事例：H13 北海道 173】

除雪工夫分類	A2:気象情報確認・活用 / B4:シートの活用
工事種別	砂防工事
工事名称	別海尾岱沼1道単 急傾斜地崩壊防止工事
施工場所	北海道別海町尾岱沼
工期	平成13年12月13日～平成14年3月20日
使用機材 / 機械	スコップ
現場除雪の工夫・留意点等	天気予報等を参考にして、積雪量が多いような時はパネル・シート等で掘削箇所等を多し、除雪しやすいよう考慮した。



法面人力除雪状況