

【現場除雪事例：H13 山形県 2】

除雪工夫分類	C1:作業員の安全 / B3:機械（機材）の適切な選定
工事種別	ダム工事
工事名称	長井ダム本体建設 第2工事（第1期）
施工場所	山形県長井市平野寺泉地内
工期	平成12年3月28日～平成16年3月19日
使用機材 / 機械	スコップによる人力除雪（作業場・通路・足場） / バックホウ 0.7m ³ ・0.4m ³ ・0.25m ³ 、不整地運搬車 10t、ブルドーザ 32t、ダンプトラック 10t、4t、タイヤショベル 0.4m ³ 、ロータリー除雪車 2.6m級 161.8KW
現場除雪の工夫・留意点等	別途発注工事との関係から交通誘導員を配置した。人と重機が近接するため、監視人を配置した。場内が狭いために、ダンプトラック、不整地運搬車により排雪を行った。雪崩危険個所に監視人を配置した。急勾配道路に融雪剤を使用した。現場状況に応じて、不整地運搬車、ロータリー除雪車等種々の機械を使用した。



人力による足場上の除雪