

【現場除雪事例：H13 岩手県 17】

除雪工夫分類	C2:住民・通行者の安全 / D2:路面・法面への配慮
工事種別	下水道工事（開前）
工事名称	北上川上流流域下水道雫石幹線（2条目）築造その1工区工事
施工場所	岩手県盛岡市繫地内
工期	平成13年10月5日～平成14年3月9日
使用機材 / 機械	スコップ（角）、一輪車、融雪剤 / バックホウ 0.15m <sup>3</sup> 、バックホウ 0.45m <sup>3</sup> 、0.7m <sup>3</sup> BF、2t DT、4t DT
現場除雪の工夫・留意点等	除雪車両重機、作業員が、一般車両、歩行者との接触事故がない様、交通誘導員を配置し作業にあたった。舗装道路上での作業で、舗装にキズつけない様に重機はすべてゴムキャタピラ付を使用した。



機械で集積、ダンプトラック運搬処理