

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」もしくは「公共事業コスト構造改革プログラム」  
【施策名： 技術開発の推進】コンクリート二次製品の活用

## コンクリート二次製品の活用によりコスト縮減

工事名or事業名：宮川大湊高潮堤防工事・宮川明神高潮堤防工事

概要：笠コンクリート打設時に、既設の二次製品を使用してコスト縮減を図った

### 効果

笠コンクリートにプレキャスト製品を使用して、現場でコンクリートを使用して作ることより、工期短縮、コスト縮減になる

1mあたり約8,000円の縮減が可能になったことにより総延長1,312mに対し約1,000万円少なくすることが可能になった。

### 現場打ち笠コンクリート

【型枠・鉄筋組立】



【コンクリート打設状況】



### プレキャスト笠コンクリート

【プレキャスト笠コンクリート据付状況】



【据付完了】

