

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名：(1)工事コストの低減 1)工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し

## 施工計画、施設計画の見直しによるコスト縮減

工事名：錦多布川 2号遊砂地天端保護外工事

概要： (従来) (新)

植生基材を購入

現地発生の根・枝をチップ化して植生基材として利用

### 効果

厚層基材吹付工の購入量及び建設副産物の処分量が軽減されることにより工事費が縮減。

工事費を 177百万円 から 147百万円 に縮減。

(縮減額 30百万円、縮減率 17%)

