現場発生材の利用によりコスト縮減

〔施策概要〕

工事名：　睦合環境整備工事
概　要：　（従来）　　（新）
詰石（割栗石）　⇒　現場発生材（岩砕）

効　果

①カゴマット内の詰石（購入材）を現場発生材（岩砕）に変更

②材料費の縮減

③現場発生材の有効利用

■詰石の材料費を３９７万円から０円に縮減
(縮減額　３９７万円、縮減率　約１．１％)