「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」
【 施策名 ： （4）工事における社会的コストの低減　Ⅳ①　工事におけるリサイクル推進　 】

土留止水壁材料の見直し

工事名：一期アンダーパス試験工事（その２）、（その３）
概　要：土留止水壁に使用する泥土モルタルの材料として購入土ではなく、残土（仮置土、掘削土）をふるい分け及び粒土調整し利用した。

効　果　泥土モルタル費用を３２９百万円から２５６万円に縮減
（縮減額　７３百万円、縮減率　約５％）

国土交通省　関西国際空港(株)