災　害　情　報
令和元年11月8日7:00現在
国土交通省

令和元年台風第１９号等による被害状況等について（第４１報）

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	10月11日	9:30	非常体制				
東北地方整備局	10月12日	16:30	非常体制	東北運輸局	10月12日	20:34	非常体制
関東地方整備局	10月11日	17:00	非常体制	関東運輸局	10月11日	11:30	非常体制
北陸地方整備局	10月12日	17:40	非常体制	北陸信越運輸局	10月12日	15:30	非常体制
国土地理院	10月11日	9:30	非常体制	気象庁	10月11日	11:00	非常体制
国土技術政策総合研究所	10月11日	9:30	非常体制				

２．気象状況

（1）気象の概況

【概況】（台風第19号関連）

○　台風第19号は12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過し、13日未明に東北地方の東海上に抜けた。

○　台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。10日からの総雨量は神奈川県箱根町で1000ミリに達し、関東甲信地方と静岡県の17地点で500ミリを超えた。この記録的な大雨により、12日15時30分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県の7都県に、12日19時50分に茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県の5県に、13日0時40分に岩手県に特別警報を発表した。

○　東京都江戸川臨海では観測史上1位の値を超える最大瞬間風速43.8メートルを観測するなど、関東地方の7か所で最大瞬間風速40メートルを超える暴風となったほか、東日本から北日本にかけての広い範囲で非常に強い風を観測した。また、12日には千葉県市原市で竜巻とみられる突風が発生した。

【概況】（低気圧による大雨関連）

○　10月24日から26日にかけて西日本から北日本の太平洋側沿岸に沿って低気圧が進み、この低気圧に向けて南から暖かく湿った空気が流れ込むとともに、日本の東海上にあった台風第21号からも湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となった。これにより関東地方から東北地方の太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が100ミリを超え、特に千葉県や福島県を中心に200ミリを超える記録的な大雨となった。

（2）大雨等の状況（10月10日0時～10月13日24時）

・主な1時間降水量

（アメダス観測値）

岩手県	下閉伊郡普代村	普代	95.0ミリ	13日 1時54分まで
岩手県	下閉伊郡岩泉町	小本	93.5ミリ	13日 1時55分まで
神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	85.0ミリ	12日19時21分まで
岩手県	宮古市	宮古	84.5ミリ	13日 1時21分まで
神奈川県	足柄上郡山北町	丹沢湖	81.5ミリ	12日19時52分まで
宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	80.5ミリ	12日20時30分まで
岩手県	下閉伊郡山田町	山田	77.5ミリ	13日 0時59分まで
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	75.0ミリ	12日17時55分まで
岩手県	久慈市	久慈	71.0ミリ	13日 1時43分まで
栃木県	日光市	今市	70.5ミリ	12日18時39分まで

（気象レーダー等による解析（※））

岩手県	宮古市	約110ミリ	13日02時00分まで
岩手県	岩泉町	約110ミリ	13日02時00分まで
岩手県	田野畑村	約110ミリ	13日02時00分まで
岩手県	久慈市	約100ミリ	13日02時00分まで
岩手県	普代村	約100ミリ	13日02時00分まで
神奈川県	箱根町	約100ミリ	12日19時30分まで
山梨県	富士吉田市	約100ミリ	12日18時00分まで
山梨県	鳴沢村	約100ミリ	12日18時00分まで
静岡県	御殿場市	約100ミリ	12日19時00分まで
静岡県	西伊豆町	約100ミリ	12日17時30分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量（1km四方毎）の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～　ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な24時間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	942.5ミリ	12日21時00分まで
静岡県	伊豆市	湯ケ島	717.5ミリ	12日18時50分まで
埼玉県	秩父市	浦山	647.5ミリ	12日22時00分まで
東京都	西多摩郡檜原村	小沢	627.0ミリ	12日21時20分まで
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	613.5ミリ	12日20時00分まで
神奈川県	相模原市緑区	相模湖	604.5ミリ	12日21時20分まで

宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	588.0ミリ	13日 3時50分まで
埼玉県	比企郡ときがわ町	ときがわ	587.0ミリ	12日22時10分まで
東京都	西多摩郡奥多摩町	小河内	580.0ミリ	12日21時20分まで
埼玉県	秩父市	三峰	561.5ミリ	12日21時40分まで

（気象レーダー等による解析（※））

神奈川県	箱根町	約1000ミリ	12日21時00分まで
山梨県	富士吉田市	約900ミリ	12日20時00分まで
神奈川県	相模原市緑区	約800ミリ	12日21時00分まで
神奈川県	清川村	約800ミリ	12日22時00分まで
静岡県	富士市	約800ミリ	12日21時00分まで
静岡県	御殿場市	約800ミリ	12日21時00分まで
静岡県	小山町	約800ミリ	12日20時00分まで
宮城県	丸森町	約700ミリ	13日02時00分まで
埼玉県	秩父市	約700ミリ	12日22時00分まで
埼玉県	皆野町	約700ミリ	12日22時00分まで
神奈川県	小田原市	約700ミリ	12日21時00分まで
神奈川県	南足柄市	約700ミリ	12日20時00分まで
新潟県	南魚沼市	約700ミリ	13日09時00分まで
山梨県	北杜市	約700ミリ	13日01時00分まで
山梨県	早川町	約700ミリ	12日21時00分まで
山梨県	身延町	約700ミリ	12日20時00分まで
山梨県	南部町	約700ミリ	12日20時00分まで
山梨県	鳴沢村	約700ミリ	12日20時00分まで
長野県	伊那市	約700ミリ	12日23時00分まで
長野県	富士見町	約700ミリ	13日08時00分まで
静岡県	静岡市	約700ミリ	12日20時00分まで
静岡県	沼津市	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	裾野市	約700ミリ	12日20時00分まで
静岡県	伊豆市	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	西伊豆町	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	函南町	約700ミリ	12日21時00分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～ ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	1001.5ミリ
静岡県	伊豆市	湯ケ島	760.0ミリ
埼玉県	秩父市	浦山	687.0ミリ
東京都	西多摩郡檜原村	小沢	649.0ミリ
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	631.5ミリ
神奈川県	相模原市緑区	相模湖	631.0ミリ
東京都	西多摩郡奥多摩町	小河内	610.5ミリ
宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	607.5ミリ
埼玉県	比企郡ときがわ町	ときがわ	604.5ミリ
埼玉県	秩父市	三峰	593.5ミリ

（3）大雨等の状況（低気圧による大雨関連 10月24日0時～10月26日24時）

・主な1時間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	鴨川市	鴨川	85.5ミリ	25日10時16分まで
千葉県	市原市	牛久	64.5ミリ	25日10時57分まで
福島県	双葉郡浪江町	浪江	62.0ミリ	25日20時59分まで
東京都	三宅村	三宅島	62.0ミリ	25日10時19分まで
福島県	いわき市	小名浜	61.0ミリ	25日19時09分まで
千葉県	香取郡東庄町	東庄	56.5ミリ	25日17時54分まで
茨城県	稲敷市	江戸崎	55.5ミリ	25日15時32分まで
茨城県	日立市	日立	55.0ミリ	25日17時52分まで
千葉県	佐倉市	佐倉	54.0ミリ	25日13時46分まで
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	53.5ミリ	25日10時20分まで

（気象レーダー等による解析（※））

千葉県	千葉市	約100ミリ	25日13時30分まで
千葉県	八街市	約100ミリ	25日13時30分まで
千葉県	佐倉市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	東金市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	市原市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	南房総市	約90ミリ	25日09時30分まで
千葉県	大網白里市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	九十九里町	約90ミリ	25日17時00分まで
千葉県	長柄町	約90ミリ	25日11時30分まで
福島県	川内村	約80ミリ	25日19時00分まで
千葉県	茂原市	約80ミリ	25日13時30分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～ ミリ：100ミリ単位
で表記。

千葉県	鴨川市	約80ミリ	25日10時30分まで
千葉県	山武市	約80ミリ	25日13時30分まで
千葉県	酒々井町	約80ミリ	25日13時30分まで

・主な24時間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	市原市	牛久	285.0ミリ	26日 3時20分まで
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	276.5ミリ	25日23時30分まで
高知県	室戸市	室戸岬	264.0ミリ	25日 0時30分まで
福島県	双葉郡浪江町	浪江	251.5ミリ	26日11時50分まで
千葉県	佐倉市	佐倉	248.5ミリ	25日23時50分まで
千葉県	鴨川市	鴨川	246.5ミリ	26日 3時10分まで
千葉県	君津市	坂畑	241.5ミリ	26日 0時50分まで
高知県	室戸市	佐喜浜	239.5ミリ	25日 1時00分まで
福島県	相馬郡新地町	新地	231.5ミリ	26日13時50分まで
福島県	相馬市	相馬	231.0ミリ	26日13時30分まで

（気象レーダー等による解析（※））

福島県	南相馬市	約350ミリ	26日02時00分まで
千葉県	千葉市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	茂原市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	市原市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	長柄町	約350ミリ	25日22時00分まで
三重県	大台町	約350ミリ	25日06時00分まで
高知県	室戸市	約350ミリ	25日01時00分まで
福島県	相馬市	約300ミリ	26日02時00分まで
福島県	川内村	約300ミリ	26日02時00分まで
千葉県	佐倉市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	東金市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	四街道市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	八街市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	印西市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	大網白里市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	酒々井町	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	長南町	約300ミリ	25日23時00分まで
千葉県	大多喜町	約300ミリ	25日17時00分まで
三重県	尾鷲市	約300ミリ	25日07時00分まで
三重県	紀北町	約300ミリ	25日06時00分まで
奈良県	上北山村	約300ミリ	25日07時00分まで
奈良県	川上村	約300ミリ	25日06時00分まで
高知県	北川村	約300ミリ	25日00時00分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～　ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	市原市	牛久	285.0ミリ
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	276.5ミリ
高知県	室戸市	室戸岬	266.5ミリ
高知県	室戸市	佐喜浜	255.0ミリ
福島県	双葉郡浪江町	浪江	251.5ミリ
千葉県	佐倉市	佐倉	248.5ミリ
千葉県	鴨川市	鴨川	246.5ミリ
千葉県	君津市	坂畑	241.5ミリ
高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬	234.5ミリ
福島県	相馬郡新地町	新地	231.5ミリ

（4）強風の状況（10月10日0時～10月13日24時）

・主な風速

東京都	大田区	羽田	34.8m/s	(南南東)	12日20時59分
東京都	江戸川区	江戸川臨海	32.6m/s	(南)	12日21時18分
東京都	三宅村	三宅坪田	31.4m/s	(南)	12日16時54分
東京都	神津島村	神津島	30.7m/s	(南南東)	12日17時13分
北海道	幌泉郡えりも町	えりも岬	30.0m/s	(北北東)	13日 4時44分
千葉県	千葉市中央区	千葉	25.8m/s	(南南東)	12日21時27分
静岡県	賀茂郡南伊豆町	石廊崎	25.6m/s	(東北東)	12日 6時03分
千葉県	勝浦市	勝浦	25.0m/s	(南南西)	12日21時35分
東京都	大島町	大島北ノ山	24.3m/s	(南)	12日19時07分
神奈川県	藤沢市	辻堂	24.2m/s	(南南西)	12日20時46分

・主な瞬間風速

東京都	神津島村	神津島	44.8m/s	(南東)	12日15時15分
東京都	江戸川区	江戸川臨海	43.8m/s	(南)	12日21時17分
神奈川県	横浜市中区	横浜	43.8m/s	(南南東)	12日20時32分
東京都	大田区	羽田	43.7m/s	(南南東)	12日20時56分
東京都	三宅村	三宅坪田	42.2m/s	(南)	12日17時16分
東京都	千代田区	東京	41.5m/s	(南南東)	12日21時14分
千葉県	千葉市中央区	千葉	40.3m/s	(南南東)	12日21時20分
北海道	幌泉郡えりも町	えりも岬	39.9m/s	(北北東)	13日 4時18分
東京都	小笠原村	父島	39.2m/s	(南東)	10日17時51分
東京都	大島町	大島北ノ山	38.6m/s	(南南東)	12日17時55分

(5)波浪の状況(10月10日0時～10月13日24時)

・主な波浪最高値

【国土交通省港湾局所管】

高知県	高知室戸岬沖	10.8m	12日 03時20分
福島県	福島県沖	10.0m	13日 00時00分
岩手県	岩手中部沖	10.0m	13日 7時40分
宮城県	宮城中部沖	9.7m	13日 03時00分
静岡県	御前崎港	9.6m	12日 17時00分
静岡県	下田港	9.0m	12日 17時40分
岩手県	岩手北部沖	9.0m	13日 5時00分
岩手県	岩手南部沖	8.9m	13日 06時40分
三重県	三重尾鷲沖	8.8m	12日 03時00分
宮城県	宮城北部沖	8.7m	13日 05時20分
福島県	小名浜港	8.0m	13日 00時40分
静岡県	清水港	8.0m	12日 18時20分
岩手県	久慈港	7.6m	13日 7時00分
兵庫県	柴山湊	7.4m	13日 00時20分
鳥取県	鳥取港	6.8m	12日 19府40分
石川県	輪島港	6.4m	13日 23時40分
福島県	相馬港	6.3m	12日 19時40分
高知県	上川口港	6.2m	11日 08時00分
青森県	青森東岸沖	6.2m	13日06時20分
宮崎県	宮崎日向沖	6.1m	11日 23時20分

【気象庁所管】

静岡県	石廊崎	13.2m	12日 18時00分
京都府	経ヶ岬	9.1m	13日 1時00分

(6)潮位の状況(10月10日0時～10月13日24時)

・主な最高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)

【気象庁所管】

東京都	三宅島(坪田)	230cm	12日 05時59分
静岡県	石廊崎	200cm	12日 15時05分 ※期間中に欠測があります。
静岡県	御前崎	182cm	12日 17時04分
神奈川県	小田原	172cm	12日 16時11分
静岡県	清水港	170cm	12日 17時35分

(2)大雨等の状況(台風第19号関連 10月10日0時～10月13日24時)

・主な1時間降水量

(アメダス観測値)

岩手県	下閉伊郡普代村	普代	95.0ミリ	13日 1時54分まで
岩手県	下閉伊郡岩泉町	小本	93.5ミリ	13日 1時55分まで
神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	85.0ミリ	12日19時21分まで
岩手県	宮古市	宮古	84.5ミリ	13日 1時21分まで
神奈川県	足柄上郡山北町	丹沢湖	81.5ミリ	12日19時52分まで
宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	80.5ミリ	12日20時30分まで
岩手県	下閉伊郡山田町	山田	77.5ミリ	13日 0時59分まで
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	75.0ミリ	12日17時55分まで
岩手県	久慈市	久慈	71.0ミリ	13日 1時43分まで
栃木県	日光市	今市	70.5ミリ	12日18時39分まで

(気象レーダー等による解析(※))

新潟県	湯沢町	約120ミリ	13日00時30分まで
岩手県	宮古市	約110ミリ	13日02時00分まで
岩手県	岩泉町	約110ミリ	13日02時00分まで
岩手県	田野畑村	約110ミリ	13日02時00分まで
群馬県	みなかみ町	約110ミリ	13日00時30分まで
静岡県	富士宮市	約110ミリ	12日19時00分まで
岩手県	久慈市	約100ミリ	13日02時00分まで
岩手県	普代村	約100ミリ	13日02時00分まで
神奈川県	箱根町	約100ミリ	12日19時30分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ : 5ミリ単位
50～200ミリ : 10ミリ単位
200～500ミリ : 50ミリ単位
500～ ミリ :100ミリ単位
で表記。

山梨県	富士吉田市	約100ミリ	12日18時00分まで
山梨県	鳴沢村	約100ミリ	12日18時00分まで
静岡県	御殿場市	約100ミリ	12日19時00分まで
静岡県	西伊豆町	約100ミリ	12日17時30分まで

・主な24時間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	942.5ミリ	12日21時00分まで
静岡県	伊豆市	湯ケ島	717.5ミリ	12日18時50分まで
埼玉県	秩父市	浦山	647.5ミリ	12日22時00分まで
東京都	西多摩郡檜原村	小沢	627.0ミリ	12日21時20分まで
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	613.5ミリ	12日20時00分まで
神奈川県	相模原市緑区	相模湖	604.5ミリ	12日21時20分まで
宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	588.0ミリ	13日 3時50分まで
埼玉県	比企郡ときがわ町	ときがわ	587.0ミリ	12日22時10分まで
東京都	西多摩郡奥多摩町	小河内	580.0ミリ	12日21時20分まで
埼玉県	秩父市	三峰	561.5ミリ	12日21時40分まで

（気象レーダー等による解析（※））

神奈川県	箱根町	約1000ミリ	12日21時00分まで
山梨県	富士吉田市	約900ミリ	12日20時00分まで
群馬県	みなかみ町	約800ミリ	13日13時00分まで
神奈川県	相模原市緑区	約800ミリ	12日21時00分まで
神奈川県	清川村	約800ミリ	12日22時00分まで
新潟県	湯沢町	約800ミリ	13日12時00分まで
静岡県	富士市	約800ミリ	12日21時00分まで
静岡県	御殿場市	約800ミリ	12日21時00分まで
静岡県	小山町	約800ミリ	12日20時00分まで
宮城県	丸森町	約700ミリ	13日02時00分まで
埼玉県	秩父市	約700ミリ	12日22時00分まで
埼玉県	皆野町	約700ミリ	12日22時00分まで
神奈川県	小田原市	約700ミリ	12日21時00分まで
神奈川県	南足柄市	約700ミリ	12日20時00分まで
新潟県	南魚沼市	約700ミリ	13日09時00分まで
山梨県	北杜市	約700ミリ	13日01時00分まで
山梨県	早川町	約700ミリ	12日21時00分まで
山梨県	身延町	約700ミリ	12日20時00分まで
山梨県	南部町	約700ミリ	12日20時00分まで
山梨県	鳴沢村	約700ミリ	12日20時00分まで
長野県	伊那市	約700ミリ	12日23時00分まで
長野県	富士見町	約700ミリ	13日08時00分まで
静岡県	静岡市	約700ミリ	12日20時00分まで
静岡県	沼津市	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	裾野市	約700ミリ	12日20時00分まで
静岡県	伊豆市	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	西伊豆町	約700ミリ	12日19時00分まで
静岡県	函南町	約700ミリ	12日21時00分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～ ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県	足柄下郡箱根町	箱根	1001.5ミリ
静岡県	伊豆市	湯ケ島	760.0ミリ
埼玉県	秩父市	浦山	687.0ミリ
東京都	西多摩郡檜原村	小沢	649.0ミリ
静岡県	静岡市葵区	梅ケ島	631.5ミリ
神奈川県	相模原市緑区	相模湖	631.0ミリ
東京都	西多摩郡奥多摩町	小河内	610.5ミリ
宮城県	伊具郡丸森町	筆甫	607.5ミリ
埼玉県	比企郡ときがわ町	ときがわ	604.5ミリ
埼玉県	秩父市	三峰	593.5ミリ

（3）大雨等の状況（低気圧による大雨関連 10月24日0時～10月26日24時）

・主な1時間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	鴨川市	鴨川	85.5ミリ	25日10時16分まで
千葉県	市原市	牛久	64.5ミリ	25日10時57分まで

福島県	双葉郡浪江町	浪江	62.0ミリ	25日20時59分まで
東京都	三宅村	三宅島	62.0ミリ	25日10時19分まで
福島県	いわき市	小名浜	61.0ミリ	25日19時09分まで
千葉県	香取郡東庄町	東庄	56.5ミリ	25日17時54分まで
茨城県	稲敷市	江戸崎	55.5ミリ	25日15時32分まで
茨城県	日立市	日立	55.0ミリ	25日17時52分まで
千葉県	佐倉市	佐倉	54.0ミリ	25日13時46分まで
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	53.5ミリ	25日10時20分まで

（気象レーダー等による解析（※））

千葉県	千葉市	約100ミリ	25日13時30分まで
千葉県	八街市	約100ミリ	25日13時30分まで
千葉県	佐倉市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	東金市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	市原市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	南房総市	約90ミリ	25日09時30分まで
千葉県	大網白里市	約90ミリ	25日13時30分まで
千葉県	九十九里町	約90ミリ	25日17時00分まで
千葉県	長柄町	約90ミリ	25日11時30分まで
福島県	川内村	約80ミリ	25日19時00分まで
千葉県	茂原市	約80ミリ	25日13時30分まで
千葉県	鴨川市	約80ミリ	25日10時30分まで
千葉県	山武市	約80ミリ	25日13時30分まで
千葉県	酒々井町	約80ミリ	25日13時30分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～　ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な24時間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	市原市	牛久	285.0ミリ	26日 3時20分まで
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	276.5ミリ	25日23時30分まで
高知県	室戸市	室戸岬	264.0ミリ	25日 0時30分まで
福島県	双葉郡浪江町	浪江	251.5ミリ	26日11時50分まで
千葉県	佐倉市	佐倉	248.5ミリ	25日23時50分まで
千葉県	鴨川市	鴨川	246.5ミリ	26日 3時10分まで
千葉県	君津市	坂畑	241.5ミリ	26日 0時50分まで
高知県	室戸市	佐喜浜	239.5ミリ	25日 1時00分まで
福島県	相馬郡新地町	新地	231.5ミリ	26日13時50分まで
福島県	相馬市	相馬	231.0ミリ	26日13時30分まで

（気象レーダー等による解析（※））

福島県	南相馬市	約350ミリ	26日02時00分まで
千葉県	千葉市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	茂原市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	市原市	約350ミリ	25日20時00分まで
千葉県	長柄町	約350ミリ	25日22時00分まで
三重県	大台町	約350ミリ	25日06時00分まで
高知県	室戸市	約350ミリ	25日01時00分まで
福島県	相馬市	約300ミリ	26日02時00分まで
福島県	川内村	約300ミリ	26日02時00分まで
千葉県	佐倉市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	東金市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	四街道市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	八街市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	印西市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	大網白里市	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	酒々井町	約300ミリ	25日20時00分まで
千葉県	長南町	約300ミリ	25日23時00分まで
千葉県	大多喜町	約300ミリ	25日17時00分まで
三重県	尾鷲市	約300ミリ	25日07時00分まで
三重県	紀北町	約300ミリ	25日06時00分まで
奈良県	上北山村	約300ミリ	25日07時00分まで
奈良県	川上村	約300ミリ	25日06時00分まで
高知県	北川村	約300ミリ	25日00時00分まで

※レーダー等を用いて解析された降水量
(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。
～ 50ミリ： 5ミリ単位
50～200ミリ：10ミリ単位
200～500ミリ：50ミリ単位
500～　ミリ：100ミリ単位
で表記。

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

千葉県	市原市	牛久	285.0ミリ

千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜	276.5ミリ
高知県	室戸市	室戸岬	266.5ミリ
高知県	室戸市	佐喜浜	255.0ミリ
福島県	双葉郡浪江町	浪江	251.5ミリ
千葉県	佐倉市	佐倉	248.5ミリ
千葉県	鴨川市	鴨川	246.5ミリ
千葉県	君津市	坂畑	241.5ミリ
高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬	234.5ミリ
福島県	相馬郡新地町	新地	231.5ミリ

（4）強風の状況（10月10日0時～10月13日24時）

・主な風速

東京都	大田区	羽田	34.8m/s	（南南東）	12日20時59分
東京都	江戸川区	江戸川臨海	32.6m/s	（南）	12日21時18分
東京都	三宅村	三宅坪田	31.4m/s	（南）	12日16時54分
東京都	神津島村	神津島	30.7m/s	（南南東）	12日17時13分
北海道	幌泉郡えりも町	えりも岬	30.0m/s	（北北東）	13日 4時44分
千葉県	千葉市中央区	千葉	25.8m/s	（南南東）	12日21時27分
静岡県	賀茂郡南伊豆町	石廊崎	25.6m/s	（東北東）	12日 6時03分
千葉県	勝浦市	勝浦	25.0m/s	（南南西）	12日21時35分
東京都	大島町	大島北ノ山	24.3m/s	（南）	12日19時07分
神奈川県	藤沢市	辻堂	24.2m/s	（南南西）	12日20時46分

・主な瞬間風速

東京都	神津島村	神津島	44.8m/s	（南東）	12日15時15分
東京都	江戸川区	江戸川臨海	43.8m/s	（南）	12日21時17分
神奈川県	横浜市中区	横浜	43.8m/s	（南南東）	12日20時32分
東京都	大田区	羽田	43.7m/s	（南南東）	12日20時56分
東京都	三宅村	三宅坪田	42.2m/s	（南）	12日17時16分
東京都	千代田区	東京	41.5m/s	（南南東）	12日21時14分
千葉県	千葉市中央区	千葉	40.3m/s	（南南東）	12日21時20分
北海道	幌泉郡えりも町	えりも岬	39.9m/s	（北北東）	13日 4時18分
東京都	小笠原村	父島	39.2m/s	（南東）	10日17時51分
東京都	大島町	大島北ノ山	38.6m/s	（南南東）	12日17時55分

（5）波浪の状況（10月10日0時～10月13日24時）

・主な波浪最高値

【国土交通省港湾局所管】

高知県	高知室戸岬沖	10.8m	12日 03時20分
福島県	福島県沖	10.0m	13日 00時00分
岩手県	岩手中部沖	10.0m	13日 7時40分
宮城県	宮城中部沖	9.7m	13日 03時00分
静岡県	御前崎港	9.6m	12日 17時00分
静岡県	下田港	9.0m	12日 17時40分
岩手県	岩手北部沖	9.0m	13日 5時00分
岩手県	岩手南部沖	8.9m	13日 06時40分
三重県	三重尾鷲沖	8.8m	12日 03時00分
宮城県	宮城北部沖	8.7m	13日 05時20分
福島県	小名浜港	8.0m	13日 00時40分
静岡県	清水港	8.0m	12日 18時20分
岩手県	久慈港	7.6m	13日 7時00分
兵庫県	柴山湊	7.4m	13日 00時20分
鳥取県	鳥取港	6.8m	12日 19府40分
石川県	輪島港	6.4m	13日 23時40分
福島県	相馬港	6.3m	12日 19時40分
高知県	上川口港	6.2m	11日 08時00分
青森県	青森東岸沖	6.2m	13日06時20分
宮崎県	宮崎日向沖	6.1m	11日 23時20分

【気象庁所管】

静岡県	石廊崎	13.2m	12日 18時00分
京都府	経ヶ岬	9.1m	13日 1時00分

（6）潮位の状況（10月10日0時～10月13日24時）

・主な最高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)

【気象庁所管】

東京都	三宅島（坪田）	230cm	12日　05時59分
静岡県	石廊崎	200cm	12日 15時05分 ※期間中に欠測があります。
静岡県	御前崎	182cm	12日　17時04分
神奈川県	小田原	172cm	12日　16時11分
静岡県	清水港	170cm	12日　17時35分

3. 国土交通省の対応

〇国土交通省災害対策本部を設置（10/11）

〇国土交通省災害対策本部会議を開催（10/11（2回））

〇国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（10/8、10/11、10/23）

〇国土交通省非常災害対策本部を設置（10/13）

〇国土交通省非常災害対策本部会議を開催（10/13(2回)、10/14、10/15、10/16、10/17、10/18、10/19、10/20、10/21、10/24、10/25、10/26、10/28、10/30、11/1、11/5、11/8）

〇地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第19号の接近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（10/9）

〇災害復旧工事の入札契約手続き等に関する通達

・台風19号による災害復旧工事等の迅速かつ確実な執行のため、入札・契約手続き等に関する通達を10月15日付け、また監理技術者等の取扱いに関する通達を10/18付けで発出

・今後発注される通常工事・業務を含めて、円滑な発注や施工体制の確保に関する通達を10/21付けで発出。

〇地方整備局と地方気象台が共同で気象の見通し、河川の水位に関する情報について記者会見を実施（9件）

10月11日　11：00～　東北地方整備局と仙台管区気象台、近畿地方整備局と大阪管区気象台
13：30～　中部地方整備局と静岡地方気象台
14：00～　関東地方整備局と東京管区気象台、北陸地方整備局と新潟地方気象台
10月12日　16：30～　関東地方整備局と東京管区気象台
21：00～　関東地方整備局と東京管区気象台
21：30～　東北地方整備局と仙台管区気象台
10月13日　2：00～　東北地方整備局と仙台管区気象台

〇週末の大雨に備え、地方整備局と地方気象台が共同で気象の見通し、河川の水位に関する情報について記者会見を実施（2件）

10月18日　11：00～　東北地方整備局と仙台管区気象台
14：00～　関東地方整備局と東京管区気象台

〇本省災害査定官による災害緊急調査
被災した公共土木施設（河川・道路等）に対する応急措置、復旧工法等の技術的助言・指導を実施
10/14～のべ24人派遣（宮城県・福島県・茨城県・栃木県・長野県・埼玉県）

〇被災自治体の災害査定の準備に要する業務や期間等を縮減する災害査定の効率化（簡素化）を通知（10/18）

〇災害対策用ヘリコプター

ほっかい（北海道）
10/16　被害状況調査（宮城県内）
10/17　被害状況調査（宮城県内、福島県内）
10/18　被害状況調査（福島県内）
10/20　被害状況調査（宮城県、福島県）
10/21　被害状況調査（宮城県）
10/23　被害状況調査（宮城県）
10/24　北海道へ帰還　※10/19　天候不良等のため待機。

みちのく号（東北）
10/13　被害状況調査（福島県、宮城県）
10/14　被害状況調査（福島県）
10/15　被害状況調査（宮城県、岩手県沿岸）
10/30　被害状況調査（福島県）　※10/16～28　点検整備
11/7　被害状況調査（宮城県、福島県）　※10/29　天候不良等のため待機。

あおぞら号（関東）
10/13　被害状況調査（東京／荒川、多摩川等）
10/15　被害状況調査（埼玉県、栃木県、茨城県ほか）
10/16　被害状況調査（埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県）
10/17　被害状況調査（群馬県、埼玉県）
10/20　被害状況調査（群馬県、東京都他）
10/21　被害状況調査（茨城県）
10/23　被害状況調査（神奈川県）
10/26　被害状況調査（千葉県）
10/27　被害状況調査（千葉県他）　※10/14、18、19、22、24、25　天候不良等のため待機。
10/28　被害状況調査（千葉県）　※10/29～　点検整備

ほくりく号（北陸）
10/14　被害状況調査（長野県・千曲川流域等）
10/16　被害状況調査（長野県・千曲川流域等）
10/17　被害状況調査（長野県・千曲川流域等）
10/24　被害状況調査（長野県・千曲川流域等）　※10/13、15　天候不良等のため待機。

10/28　被害状況調査（福島県）
まんなか号（中部）
10/13 被害状況調査（静岡県・伊豆方面）
10/14 被害状況調査（長野県南部）
10/15 被害状況調査（長野県南部）
10/16 被害状況調査（静岡県、安倍川流域）
10/17 被害状況調査（埼玉県）
10/20 被害状況調査（山梨県、神奈川県）
10/23 被害状況調査（群馬県）
10/24 被害状況調査（栃木県）
10/26 被害状況調査（茨城県）
10/27 被害状況調査（千葉県）　※10/18、19、21、22、25、29 天候不良等のため待機。
10/30 被害状況調査（千葉県）　※10/28 点検整備
きんき号(近畿)
10/13 被害状況調査（宮城県）
10/14 被害状況調査（宮城、福島県）
10/15 被害状況調査（宮城県）
10/16 被害状況調査（宮城県南部）
10/21 被害状況調査（福島県、岩手県）
10/23 被害状況調査（福島県）
10/24 被害状況調査（岩手県）
10/26 被害状況調査（福島県）　※10/17～20 点検整備（近畿へ一時帰還）
10/27 被害状況調査（福島県）　※10/22、25 天候不良等のため待機。
11/7　被害状況調査（福島県）
愛らんど号（四国）
10/13 被害状況調査（長野県・千曲川流域等）
10/15 被害状況調査（長野県・千曲川流域等）　※10/14、16～17 天候不良等のため待機。
10/18 四国へ帰還
10/28 関東へ移動
10/30 被害状況調査（千葉県）
10/31 被害状況調査（神奈川県）
11/2 四国へ帰還　※10/29 天候不良等のため待機。
はるかぜ号（九州）
10/13 被害状況調査（和歌山東部、三重県沿岸）
10/15 被害状況調査（東京湾）
10/16 被害状況調査（茨城県）
10/20 九州へ帰還　※10/14、17～19 天候不良等のため待機。
10/16 被害状況調査（茨城県）
10/20 九州へ帰還　※10/14、17～19 天候不良等のため待機。

〇ホットライン実施状況

〇北海道開発局			8	市	47	町	4	村	)	
・ 北海道(			8	市	47	町	4	村	)	(10/11)
〇東北地整(			69	市	97	町	27	村	)	(10/11)
・ 青森県(			2	市	3	町	1	村	)	(10/11)
・ 岩手県(			14	市	15	町	4	村	)	(10/11)
・ 宮城県(			14	市	20	町	1	村	)	(10/11)
・ 秋田県(			13	市	9	町	3	村	)	(10/11)
・ 山形県(			13	市	19	町	3	村	)	(10/11)
・ 福島県(			13	市	31	町	15	村	)	(10/11)
〇関東地整(	23	区	209	市	113	町	47	村	)	(10/10～11)
・ 千葉県(			24	市	13	町	1	村	)	(10/10)
・ 千葉県(			13	市	3	町			)	(10/11)
・ 東京都(			1	市					)	(10/10)
・ 東京都(	23	区	25	市	3	町	10	村	)	(10/11)
・ 神奈川県(					1	町	1	村	)	(10/10)
・ 神奈川県(			19	市	12	町			)	(10/11)
・ 埼玉県(			5	市	1	町			)	(10/10)
・ 埼玉県(			35	市	21	町	1	村	)	(10/11)
・ 群馬県(			6	市	3	町	3	村	)	(10/10)
・ 群馬県(			6	市	13	町	4	村	)	(10/11)
・ 栃木県(			12	市	6	町			)	(10/10)
・ 栃木県(			2	市	5	町			)	(10/11)
・ 茨城県(			15	市	2	町	1	村	)	(10/10)
・ 茨城県(			17	市	8	町	1	村	)	(10/11)
・ 山梨県(			11	市	7	町	6	村	)	(10/10)
・ 山梨県(			2	市	1	町			)	(10/11)
・ 長野県(			16	市	14	町	19	村	)	(10/10)※中部、北陸地整と重複市町村を含む
〇北陸地整(			45	市	25	町	17	村	)	(10/11)
・ 新潟県(			20	市	6	町	4	村	)	(10/11)
・ 富山県(			10	市	4	町	1	村	)	(10/11)
・ 石川県(			2	市					)	(10/11)
・ 長野県(			9	市	3	町	7	村	)	(10/11)※関東地整と重複市町村を含む
・ 福島県(			2	市	11	町	4	村	)	(10/11)
・ 岐阜県(			2	市			1	村	)	(10/11)
・ 山形県(					1	町			)	(10/11)

○中部地整（ 103 市 72 町 20 村 ）（10/10）
・ 岐阜県（ 21 市 20 町 1 村 ）（10/10）
・ 静岡県（ 23 市 12 町 ）（10/10）
・ 愛知県（ 38 市 14 町 2 村 ）（10/10）
・ 三重県（ 14 市 15 町 ）（10/10）
・ 長野県（ 7 市 11 町 17 村 ）（10/10）※関東地整と重複市町村を含む
○近畿地整（ 121 市 81 町 15 村 ）（10/10～11）
・ 福井県（ 9 市 8 町 ）（10/10）
・ 滋賀県（ 13 市 6 町 ）（10/11）
・ 京都府（ 15 市 10 町 1 村 ）（10/10）
・ 大阪府（ 33 市 9 町 1 村 ）（10/11）
・ 兵庫県（ 29 市 12 町 ）（10/11）
・ 奈良県（ 12 市 15 町 12 村 ）（10/11）
・ 和歌山県（ 9 市 20 町 1 村 ）（10/11）
・ 三重県（ 1 市 1 町 ）（10/11）
○中国地整 15 市 26 町 3 村 （10/11）
・ 鳥取県（ 4 市 14 町 1 村 ）（10/11）
・ 島根県（ 7 市 7 町 ）（10/11）
・ 岡山県（ 4 市 5 町 2 村 ）（10/11）
○四国地整（ 2 市 2 町 ）（10/11～12）
・ 高知県（ 1 市 1 町 ）（10/11）
・ 高知県（ 1 市 1 町 ）（10/12）
○沖縄総合事務局（ 2 村 ）（10/8）
・ 沖縄県（ 2 村 ）（10/8）

○TEC-FORCEの派遣 【のべ 19,050 人・日派遣(10/10～)】 本日 （ 663 人派遣中 8日 6:00時点）

下記小計 のべ 4,308 人・日派遣 （ 285 人派遣中 8日 6:00時点）
① TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 3,373 人・日派遣(10/10～) （ 274 人派遣中 8日 6:00時点）
② TEC-FORCE（JETT）の派遣 のべ 935 人・日派遣(10/10～) （ 11 人派遣中 8日 6:00時点）

③ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 14,742 人・日派遣(10/10～) （ 378 人派遣中 8日 6:00時点）

①－1 TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況（10月） （単位：人）

派遣先		派遣元	10月																						合 計
都道府県	市町村等		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
岩手県	岩手県庁	東北運輸局	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
宮城県	宮城県庁	東北運輸局	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	20
福島県	福島県庁	東北運輸局	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
山形県	山形県庁	東北運輸局	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
福島県	福島県庁	本省	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
青森県	青森県庁	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	岩手県庁	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
宮城県	宮城県庁	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
宮城県	宮城県庁	本省	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
山形県	山形県庁	東北地整	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
福島県	福島県庁	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
青森県	八戸市	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
青森県	階上町	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	宮古市	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	34
岩手県	一関市	東北地整	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
岩手県	久慈市	東北地整	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
岩手県	大船渡市	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	陸前高田市	東北地整	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
岩手県	岩泉町	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	山田町	東北地整	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	大槌町	東北地整	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
岩手県	釜石市	東北地整	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
岩手県	普代村	東北地整	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24
岩手県	田野畑村	東北地整	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	名取市	東北地整	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	岩沼市	東北地整	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	角田市	東北地整	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
宮城県	柴田町	東北地整	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
宮城県	丸森町	東北地整	0	0	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
宮城県	亘理町	東北地整	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	大郷町	東北地整	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	35
宮城県	村田町	東北地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山形県	大石田町	東北地整	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
福島県	福島市	東北地整	0	0	2	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
福島県	川俣町	東北地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	5
福島県	二本松市	東北地整	0	0	2	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
福島県	本宮市	東北地整	0	0	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	23
福島県	郡山市	東北地整	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	21
福島県	須賀川市	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	35
福島県	いわき市	東北地整	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5
福島県	相馬市	東北地整	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	42

福島県	南相馬市	東北地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
福島県	玉川村	東北地整		0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	19
福島県	国見町	東北地整		0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
福島県	鏡石町	東北地整		0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	0	0	0	0	34
福島県	白河市	東北地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
福島県	矢吹町	東北地整		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	15
福島県	矢祭町	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
茨城県	茨城県庁	関東地整		0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
栃木県	日光市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	茨城県庁	関東運輸局		0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
茨城県	茨城県庁	本省		0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
栃木県	栃木県庁	本省		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
栃木県	栃木県庁	関東地整		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
栃木県	栃木県庁	関東運輸局		0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
栃木県	小山市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
栃木県	さくら市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
栃木県	矢板市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
栃木県	佐野市	関東地整		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
茨城県	筑西市	関東地整		0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	常総市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
群馬県	群馬県庁	関東地整		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
群馬県	群馬県庁	関東運輸局		0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
群馬県	嬬恋村	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17
千葉県	千葉県庁	本省		1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13
千葉県	千葉県庁	関東地整		3	3	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	45
千葉県	千葉県庁	関東運輸局		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
千葉県	千葉市	関東地整		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
千葉県	館山市	関東地整		2	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	26
千葉県	君津市	関東地整		1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
千葉県	鴨川市	関東地整		2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	26
千葉県	南房総市	関東地整		2	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	27
千葉県	木更津市	関東地整		1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
千葉県	袖ヶ浦市	関東地整		1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
千葉県	山武市	関東地整		0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
千葉県	鋸南町	関東地整		2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	28
千葉県	茂原市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	11
千葉県	富里市	関東地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
千葉県	野田市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
千葉県	東金市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	8
千葉県	市原市	関東地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	12
千葉県	富津市	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
千葉県	長南町	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
千葉県	大網白里市	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	9
千葉県	佐倉市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	9
千葉県	長柄町	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	7
埼玉県	埼玉県庁	関東運輸局		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
埼玉県	埼玉県庁	関東地整		0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	37
埼玉県	深谷市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	熊谷市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	本庄市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	加須市	関東地整		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
埼玉県	坂戸市	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
埼玉県	東松山市	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
埼玉県	川越市	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
東京都	東京都庁	本省		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
東京都	東京都庁	関東運輸局		0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
東京都	東京都庁	関東地整		0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
東京都	青梅市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
東京都	日野市	関東地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
東京都	立川市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	神奈川県庁	関東地整		0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
神奈川県	神奈川県庁	関東運輸局		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
神奈川県	横浜市	本省		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
神奈川県	横浜市	関東地整		0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
神奈川県	川崎市	本省		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
神奈川県	川崎市	関東地整		0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
神奈川県	相模原市	関東地整		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
神奈川県	横須賀市	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	箱根町	関東地整		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	13
山梨県	山梨県庁	関東地整		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
山梨県	山梨県庁	関東運輸局		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
山梨県	身延町	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	長野県庁	本省		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
長野県	長野県庁	関東地整		0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
長野県	長野市	関東地整		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
長野県	長野県庁	北陸地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
長野県	長野県庁	北陸信越運輸局		0	0	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
新潟県	新潟県庁	北陸地整		0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
新潟県	新潟県庁	北陸信越運輸局		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
新潟県	糸魚川市	北陸地整		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

新潟県	上越市	北陸地整		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
新潟県	妙高市	北陸地整		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
新潟県	津南町	北陸地整		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
新潟県	阿賀町	北陸地整		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
富山県	富山県庁	北陸地整		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
富山県	入善町	北陸地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
富山県	朝日町	北陸地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	長野市	北陸地整		0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
長野県	上田市	北陸地整		0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
長野県	松本市	北陸地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	千曲市	北陸地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	栄村	北陸地整		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
長野県	中野市	北陸地整		0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
長野県	飯山市	北陸地整		0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
長野県	須坂市	北陸地整		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
福島県	会津若松市	北陸地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
福島県	会津坂下町	北陸地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
静岡県	静岡県庁	中部地整		0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
静岡県	静岡県庁	中部運輸局		0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
静岡県	伊東市	中部地整		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
静岡県	伊豆市	中部地整		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
静岡県	小山町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	御殿場市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	熱海市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	裾野町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	東伊豆町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	西伊豆町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	南伊豆町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	松崎町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	伊豆の国市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	沼津市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	長泉町	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
静岡県	河津町	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
静岡県	三島市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	下田市	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	函南町	中部地整		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
静岡県	清水町	中部地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	静岡市	中部地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	菊川市	中部地整		0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
静岡県	掛川市	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
静岡県	島田市	中部地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
静岡県	富士市	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
静岡県	富士宮市	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
愛知県	愛知県庁	中部運輸局		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
岐阜県	岐阜県庁	中部地整		0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
三重県	三重県庁	中部運輸局		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
三重県	三重県庁	中部地整		0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
三重県	志摩市	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
三重県	伊勢市	中部地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
滋賀県	滋賀県庁	近畿地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
京都府	京都府庁	近畿地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
京都府	福知山市	近畿地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
和歌山県	和歌山県庁	近畿地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
奈良県	奈良県庁	近畿地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
高知県	室戸市	四国地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小計（人数）				16	66	206	205	115	77	71	72	72	70	60	64	58	63	63	73	73	57	61	56	57	55	1,710

①－２　TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況（11月）　（単位：人）

派遣先		派遣元	11月																							合　計
都道府県	市町村等		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
宮城県	宮城県庁	東北運輸局	1	0	0	0	1	0	0	0																2
福島県	福島県庁	東北運輸局	0	0	1	0	1	0	0	1																3
福島県	福島県庁	本省	3	3	3	3	3	3	3	3																24
岩手県	岩手県庁	東北地整	2	0	0	0	0	0	0	0																2
宮城県	宮城県庁	東北地整	2	1	1	1	2	2	2	2																13
宮城県	宮城県庁	本省	1	1	1	1	1	1	1	1																8
福島県	福島県庁	東北地整	2	2	2	2	2	2	2	2																16
岩手県	宮古市	東北地整	2	0	0	0	0	0	0	0																2
宮城県	角田市	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
宮城県	丸森町	東北地整	1	1	1	1	1	1	1	1																8
宮城県	大郷町	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
福島県	本宮市	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
福島県	須賀川市	東北地整	1	1	1	1	1	0	0	0																5
福島県	相馬市	東北地整	2	2	2	2	2	2	2	2																16
福島県	玉川村	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
福島県	矢吹町	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
福島県	矢祭町	東北地整	1	0	0	0	0	0	0	0																1
茨城県	茨城県庁	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1																8

茨城県	茨城県庁	本省	1	1	1	1	1	1	1	1															8
栃木県	栃木県庁	本省	1	1	1	1	1	1	1	1															8
栃木県	栃木県庁	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
栃木県	佐野市	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
群馬県	群馬県庁	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
群馬県	嬬恋村	関東地整	2	1	1	1	1	1	1	1															9
千葉県	千葉県庁	関東地整	2	2	1	1	1	1	1	1															10
千葉県	茂原市	関東地整	2	1	1	1	1	1	1	1															9
千葉県	市原市	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
千葉県	長南町	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
千葉県	大網白里市	関東地整	1	1	1	1	1	0	0	0															5
千葉県	佐倉市	関東地整	1	1	1	1	0	0	0	0															4
千葉県	長柄町	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
埼玉県	埼玉県庁	関東地整	2	2	2	2	2	2	1	2															15
埼玉県	坂戸市	関東地整	1	2	1	1	0	0	0	0															5
埼玉県	東松山市	関東地整	1	1	1	1	0	0	0	0															4
埼玉県	川越市	関東地整	1	1	1	1	0	0	0	0															4
神奈川県	相模原市	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
山梨県	山梨県庁	関東地整	1	1	1	1	0	0	0	0															4
長野県	長野県庁	本省	1	1	1	1	1	1	1	1															8
長野県	長野県庁	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
長野県	長野市	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	1															8
長野県	長野県庁	北陸地整	2	2	2	2	1	1	1	1															12
長野県	長野県庁	北陸信越運輸局	2	2	2	2	2	2	2	2															16
長野県	長野市	北陸地整	2	2	2	2	1	1	1	1															12
小計（人数）			56	43	42	41	37	33	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318

①－3　TEC-FORCE（リエゾン（非常駐））の派遣状況（10月）　（単位：人）

派遣先		派遣元	10月																							合　計
都道府県	市町村等			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
栃木県	県内市町村	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	29
茨城県	県内市町村	関東地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	48
千葉県	県内市町村	関東地整		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	11	12	12	13	13	118
埼玉県	県内市町村	関東地整		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	県庁	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	19
神奈川県	県内市町村	関東地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	23
人数小計				3	3	3	3	7	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	10	16	17	17	34	34	239
派遣人数合計				19	69	209	208	122	85	80	81	81	79	68	72	66	71	71	81	83	73	78	73	91	89	1,949

①－4　TEC-FORCE（リエゾン（非常駐））の派遣状況（11月）　（単位：人）

派遣先		派遣元	10月																							合　計
都道府県	市町村等		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
岩手県	県庁	東北地整	0	1	1	1	1	1	1	1																－
岩手県	県内市町村	東北地整	0	4	4	4	4	5	5	5																－
宮城県	県内市町村	東北地整	0	9	9	9	9	34	34	34																－
福島県	県内市町村	東北地整	0	12	12	12	12	41	41	41																－
栃木県	県内市町村	関東地整	7	5	5	5	7	7	7	7																－
茨城県	県内市町村	関東地整	8	6	6	6	13	13	13	13																－
群馬県	県内市町村	関東地整	0	4	4	4	12	12	12	12																－
千葉県	県内市町村	関東地整	13	8	8	8	38	38	38	36																－
埼玉県	県内市町村	関東地整	0	4	4	4	26	26	26	28																－
東京都	県内市町村	関東地整	0	0	0	0	11	11	11	11																－
神奈川県	県庁	関東地整	2	1	1	1	1	1	1	1																－
神奈川県	県内市町村	関東地整	4	4	4	4	6	6	6	7																－
山梨県	県庁	関東地整	0	0	0	0	1	1	1	1																－
山梨県	県内市町村	関東地整	0	0	0	0	12	12	12	12																－
長野県	県内市町村	関東地整	0	2	2	2	14	14	14	14																－
長野県	県内市町村	北陸地整	0	3	3	3	3	3	13	13																－
新潟県	県内市町村	北陸地整	0	2	2	2	2	2	5	5																－
人数小計			34	65	65	65	172	226	239	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106
派遣人数合計			90	108	107	106	209	259	271	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424
リエゾン派遣人数　合計			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,373

②－1　TEC-FORCE（JETT）の派遣状況（10月）　（単位：人）

派遣先		派遣元	10月																							合　計
都道府県	市町村等			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
北海道	北海道庁	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	渡島総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	上川総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	胆振総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	釧路総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	オホーツク総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	紋別市	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	宗谷総合振興局	札幌管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
北海道	十勝総合振興局	札幌管区気象台		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
青森県	青森県庁	仙台管区気象台		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
岩手県	岩手県庁	仙台管区気象台		0	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	0	1	0	0	2	0	2	0	34

岩手県	県内市町村	仙台管区気象台		0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
宮城県	宮城県庁	仙台管区気象台		0	2	4	4	2	1	2	2	3	3	1	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	41
宮城県	県内市町村	仙台管区気象台		0	0	0	0	0	3	11	9	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	57
山形県	山形県庁	仙台管区気象台		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
福島県	福島県庁	仙台管区気象台		0	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	42
福島県	県内市町村	仙台管区気象台		0	1	0	0	0	0	4	9	9	7	7	6	6	6	6	9	3	3	3	3	3	0	85
茨城県	茨城県庁	東京管区気象台		0	4	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	0	0	0	32
茨城県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
栃木県	栃木県庁	東京管区気象台		2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	0	0	1	1	0	1	27
栃木県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
群馬県	群馬県庁	東京管区気象台		0	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
群馬県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	2	0	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
埼玉県	埼玉県庁	東京管区気象台		0	0	0	3	0	2	2	2	2	2	1	2	4	2	2	2	2	1	2	2	1	1	35
埼玉県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	2	9	10	10	9	6	0	7	6	8	6	6	3	0	4	2	0	0	88
千葉県	千葉県庁	東京管区気象台		1	2	2	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	21
千葉県	県内市町村	東京管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	2	2	0	31
東京都	東京都庁	東京管区気象台		2	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	17
東京都	都内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	6	2	4	2	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24
神奈川県	神奈川県庁	東京管区気象台		2	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	19
神奈川県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県	新潟県庁	東京管区気象台		2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
新潟県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
富山県	富山県庁	東京管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
石川県	石川県庁	東京管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
福井県	福井県庁	東京管区気象台		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
山梨県	山梨県庁	東京管区気象台		0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
長野県	長野県庁	東京管区気象台		3	0	4	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	49
長野県	県内市町村	東京管区気象台		0	0	0	1	2	2	9	6	12	8	8	11	9	9	9	8	8	8	11	5	3	3	132
静岡県	静岡県庁	東京管区気象台		2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
静岡県	伊東市	東京管区気象台		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
愛知県	愛知県庁	東京管区気象台		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
三重県	三重県庁	東京管区気象台		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
滋賀県	滋賀県庁	大阪管区気象台		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
京都府	京都府庁	大阪管区気象台		2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
大阪府	大阪府庁	大阪管区気象台		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
兵庫県	兵庫県庁	大阪管区気象台		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
奈良県	奈良県庁	大阪管区気象台		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
鳥取県	鳥取県庁	大阪管区気象台		2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
広島県	広島県庁	大阪管区気象台		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
徳島県	徳島県庁	大阪管区気象台		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
香川県	香川県庁	大阪管区気象台		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
大分県	大分県庁	福岡管区気象台		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小計				33	59	39	34	16	42	60	69	67	44	33	49	40	39	40	43	34	29	44	24	20	13	871

②－２　TEC-FORCE（JETT）の派遣状況（11月）　（単位：人）

派遣先		派遣元	11月																							合　計
都道府県	市町村等		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
岩手県	岩手県庁	仙台管区気象台	0	0	0	0	1	0	0	1																2
宮城県	宮城県庁	仙台管区気象台	1	0	0	0	1	0	0	0																2
宮城県	県内市町村	仙台管区気象台	2	2	2	2	2	2	2	2																16
福島県	福島県庁	仙台管区気象台	2	1	1	1	1	1	1	3																11
栃木県	栃木県庁	東京管区気象台	0	0	0	0	0	0	0	1																1
埼玉県	埼玉県庁	東京管区気象台	1	0	0	0	0	1	0	0																2
千葉県	千葉県庁	東京管区気象台	1	0	0	0	1	0	0	0																2
神奈川県	神奈川県庁	東京管区気象台	1	0	0	0	0	0	0	0																1
長野県	長野県庁	東京管区気象台	2	2	2	2	2	2	2	2																16
長野県	県内市町村	東京管区気象台	2	2	0	0	2	2	1	2																11
小計			12	7	5	5	10	8	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
JETT派遣人数　合計																										935

③－１　TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣状況（10月）　（単位：人）

派遣先		派遣内容	派遣元	10月																					合計
都道府県	市町村等			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
青森県	JR 八戸線	被災状況の把握・輸送支援班	東北運輸局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	阿武隈急行	被災状況の把握、復旧調整状況等の確認	東北運輸局	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
岩手県	三陸鉄道	被災状況の把握、復旧調整状況等の確認	東北運輸局	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
福島県	福島県庁	支援物資の輸送・保管に係る調整	東北運輸局	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	19
福島県	郡山市	民間物資拠点施設確認・輸送支援班	東北運輸局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
福島県	いわき市	民間物資拠点施設確認・輸送支援班	東北運輸局	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
福島県	福島交通郡山支社	被災状況の把握・輸送支援班	東北運輸局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
福島県	JR 水郡線	復旧調整状況等の確認・輸送支援班	東北運輸局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
東京都	東武鉄道	被災状況の把握、復旧調整状況等	関東運輸局	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	箱根登山鉄道	被災状況の把握、復旧調整状況等	関東運輸局	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5
茨城県	JR東日本水戸支社	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
東京都・神奈川県	JR東日本八王子支社	被災状況の把握・輸送支援班	関東運輸局	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
茨城県	JR東日本水戸支社	被災状況の把握・輸送支援班	関東運輸局	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
茨城県	茨城交通	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

茨城県	茨城県バス協会	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
茨城県	茨城県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	3	2	2	1	2	1	4	1	2	4	0	0	0	1	1	1	0	25
栃木県	栃木県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	3	2	2	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15
群馬県	群馬県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
千葉県	千葉県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	15
埼玉県	埼玉県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	3	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	18
東京都	東京都庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
神奈川県	神奈川県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	8
山梨県	山梨県庁	代替バス確保の調整・輸送支援班	関東運輸局		0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
長野県	上田電鉄(上田市)	被災状況の把握、復旧調整状況等	北陸信越運輸局		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
長野県	しなの鉄道(上田市)	被災状況の把握、復旧調整状況等	北陸信越運輸局		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
東北地整	東北地整	先遣班	北海道開発局		0	0	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	107
東北地整	東北地整	広報班	北海道開発局		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
福島県	郡山市	応急対策班(排水1)	北海道開発局		0	0	0	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	0	0	53
福島県	相馬市	応急対策班(排水1)	北海道開発局		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	郡山市	応急対策班(排水2)	北海道開発局		0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
福島県	郡山市	応急対策班(路面清掃1)	北海道開発局		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
福島県	本宮市	応急対策班(路面清掃1)	北海道開発局		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	相馬市	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
宮城県	柴田町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	角田市	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	村田町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	応急対策班(給水)	北海道開発局		0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
福島県	本宮市	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	78
福島県	川俣町	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	郡山市	被災状況調査班(河川2)	北海道開発局		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川2)	北海道開発局		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	郡山市	被災状況調査班(河川3)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	須賀川市	被災状況調査班(河川4)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川4)	北海道開発局		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川5)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	伊達市	被災状況調査班(河川6)	北海道開発局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	50
福島県	川俣町	被災状況調査班(砂防)	北海道開発局		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路1)	北海道開発局		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
福島県	大玉村	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	二本松市	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	二本松市	被災状況調査班(道路3)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路3)	北海道開発局		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路4)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路5)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
宮城県	村田町	被災状況調査班(道路6)	北海道開発局		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路6)	北海道開発局		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
東北地整	東北地整	先遣班	中部地整		0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
東北地整	東北地整	広報班	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
岩手県	久慈市	被災状況調査班(河川1)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	44
岩手県	普代村	被災状況調査班(河川1)	中部地整		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	普代村	被災状況調査班(河川2)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
福島県	福島市	被災状況調査班(河川3)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	44
宮城県	岩沼市	被災状況調査班(河川4)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
岩手県	大槌町	被災状況調査班(河川5)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	16
福島県	福島市	被災状況調査班(河川5)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川6-2)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川6-3)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川6-4)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川7)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	24
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川8)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川9)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川10)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	宮古市	被災状況調査班(砂防1)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	44
岩手県	山田町	被災状況調査班(砂防2)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
宮城県	丸森町	被災状況調査班(砂防3-3)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	いわき市	被災状況調査班(砂防3-3)	中部地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(砂防3-4)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
福島県	いわき市	被災状況調査班(砂防3-4)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	伊達市	被災状況調査班(砂防4)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	伊達市	被災状況調査班(砂防5)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	田野畑村	被災状況調査班(道路1)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	44
岩手県	大槌町	被災状況調査班(道路2)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	44
岩手県	宮古市	被災状況調査班(道路2)	中部地整		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	釜石市	被災状況調査班(道路3)	中部地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路4)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
岩手県	山田町	被災状況調査班(道路5)	中部地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
岩手県	普代村	被災状況調査班(道路6)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路7)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

宮城県	角田市	被災状況調査班(道路8)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路8)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路9)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
岩手県	宮古市	被災状況調査班(道路10)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	28
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路11)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路12)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路13)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮城県	大崎市	応急対策班(排水2)	中部地整		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
宮城県	角田市	応急対策班(排水4)	中部地整		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
宮城県	大崎市	応急対策班(排水4)	中部地整		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大崎市	応急対策班(排水1)	中部地整		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
宮城県	大崎市	応急対策班(排水5)	中部地整		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
東北地整	東北地整	先遣班	中国地整		0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	46
宮城県	大崎市	応急対策班(排水1)	中国地整		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	52
宮城県	大崎市	応急対策班(排水2)	中国地整		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
宮城県	大崎市	高度技術指導班(道路)	中国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	18
東北地整	東北地整	連絡調整班	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
宮城県	大郷町	広報撮影班	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8
宮城県	丸森町	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
宮城県	角田市	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	村田町	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川2)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
岩手県	宮古市	被災状況調査班(河川2)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川2)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川3)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川3)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川4)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川5)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24
宮城県	角田市	被災状況調査班(河川6)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路1)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路2)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路2)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路3)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路3)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	矢吹町	被災状況調査班(道路4)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	郡山市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	いわき市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路5)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路6)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路7)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	24
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路7)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	−
福島県	郡山市	被災状況調査班(道路8)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	24
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路8)	近畿地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	−
東北地整	東北地整	先遣班	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川5)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	16
福島県	飯舘村	被災状況調査班(河川5)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0
福島県	相馬市	被災状況調査班(砂防4)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	25
福島県	飯舘村	被災状況調査班(砂防4)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	−
福島県	川内村	被災状況調査班(河川6)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	16
福島県	川内村	被災状況調査班(砂防5)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	5	5	5	5	5	25
福島県	いわき市	被災状況調査班(砂防2)	四国地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	32
東北地整	東北地整	先遣班	沖縄総合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
福島県	伊達市	被災状況調査班(河川1)	沖縄総合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
福島県	伊達市	被災状況調査班(道路1)	沖縄総合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
宮城県	県内全域	被災状況調査(ヘリ)	東北地整		0	0	2	3	2	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
福島県	県内全域	被災状況調査(ヘリ)	東北地整		0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	10
岩手県	県内全域	被災状況調査(ヘリ)	東北地整		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
宮城県	丸森町	現地司令部	東北地整		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
福島県	相馬市	高度技術指導班(建築)	東北地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
福島県	矢祭町	高度技術指導班(道路1)	東北地整		0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
福島県	矢祭町	高度技術指導班(道路2)	東北地整		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
宮城県	丸森町	高度技術指導班(道路3)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	丸森町	高度技術指導班(河川1)	東北地整		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
宮城県	石巻市	高度技術指導班(河川2)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
福島県	白石市	高度技術指導班(道路3)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
宮城県	丸森町	高度技術指導班(河川2)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	相馬市	応急対策班(排水1)	東北地整		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
宮城県	大崎市	応急対策班(排水2)	東北地整		0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
宮城県	大崎市	応急対策班(啓開)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	28
宮城県	丸森町	情報通信班1	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
福島県	福島市	情報通信班2	東北地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
宮城県	石巻市	被災状況調査班(港湾1)	東北地整		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	丸森町	被災状況調査班(砂防1)	東北地整		0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	61

福島県	矢吹町	被災状況調査班(河川1)	東北地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川1)	東北地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川1)	東北地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	角田市	被災状況調査班(河川2)	東北地整		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路2)	東北地整		0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
福島県	三春町	被災状況調査班(道路3)	東北地整		0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
福島県	伊達市	被災状況調査班(道路3)	東北地整		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
福島県	白河市	被災状況調査班(河川3)	東北地整		0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川3)	東北地整		0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	−
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路4)	東北地整		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路5)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
福島県	白河市	被災状況調査班(道路6)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
岩手県	宮古市	被災状況調査班(道路7)	東北地整		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関東地整管内	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	関東地整		0	0	5	2	5	4	5	0	0	1	3	0	5	0	0	5	4	2	0	0	0	41
茨城県	結城市	応急対策班(排水1)	関東地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	大子町	応急対策班(排水2)	関東地整		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	水戸市	応急対策班(排水3)	関東地整		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
栃木県	小山市	応急対策班(排水4)	関東地整		0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
栃木県	栃木市	応急対策班(排水5)	関東地整		0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
栃木県	佐野市	応急対策班(排水6)	関東地整		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
東京都	稲城市	応急対策班(排水7)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
山梨県	市川三郷町	応急対策班(排水8)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
群馬県	下仁田町	応急対策班(排水9)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
千葉県	千葉市	応急対策班(排水10)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
千葉県	柏市	応急対策班(排水11)	関東地整		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
神奈川県	平塚市	応急対策班(排水12)	関東地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	ふじみ野市	応急対策班(排水13)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	川越市	応急対策班(排水14)	関東地整		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	川島町	応急対策班(排水15)	関東地整		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
埼玉県	東松山市	応急対策班(排水16)	関東地整		0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
茨城県	常陸大宮市	応急対策班(排水17)	関東地整		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
神奈川県	川崎市	応急対策班(排水18)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
茨城県	筑西市	応急対策班(排水19)	関東地整		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	水戸市	応急対策班(排水20)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
千葉県	船橋市	応急対策班(排水21)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
千葉県	茂原市	応急対策班(排水22)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	6
千葉県	栄町	応急対策班(排水23)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6
千葉県	酒々井町	応急対策班(排水24)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
千葉県	佐倉市	応急対策班(排水25)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	12
千葉県	長柄町	道路班　1班	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	8	28
千葉県	佐倉市	河川班　1班	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	12
埼玉県	川越市	情報通信班1	関東地整		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
茨城県	常陸大宮市	情報通信班2	関東地整		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
埼玉県	さいたま市	情報通信班3	関東地整		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	常陸太田市	情報通信班4	関東地整		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	大子町	被災状況調査班(河川1)	関東地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	52
栃木県	栃木市	被災状況調査班(道路1)	関東地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(道路2)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	16	16	14	14	14	14	14	14	140
千葉県	茂原市	被災状況調査班(道路3)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
埼玉県	川越市	被災状況調査班(情通1)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	5	5	21
埼玉県	東松山市	高度技術指導班1	関東地整		0	0	0	0	7	7	7	7	7	6	6	12	12	12	12	12	8	4	8	8	8	143
茨城県	常陸大宮市	高度技術指導班2	関東地整		0	0	0	0	3	9	9	11	14	14	8	16	16	16	16	12	12	12	12	12	12	204
山梨県	甲府市	高度技術指導班3	関東地整		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	9	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	192
東京都	八王子市	高度技術指導班4	関東地整		0	0	0	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
神奈川県	横浜市	高度技術指導班5	関東地整		0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
長野県	長野市	高度技術指導班6	関東地整		0	0	0	0	0	6	8	8	8	8	8	16	16	16	16	14	16	16	16	16	16	204
茨城県	水戸市	高度技術指導班7	関東地整		0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	10	10	10	66
長野県	東御市	高度技術指導班8	関東地整		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	33
埼玉県	川越市	高度技術指導班9	関東地整		0	0	0	0	0	3	4	5	5	5	5	10	10	10	10	10	7	7	10	10	10	121
茨城県	常陸太田市	高度技術指導班10	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	12	14	14	12	14	14	14	14	14	146
神奈川県	相模原市	高度技術指導班11	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	12	12	10	12	12	12	12	12	124
長野県	南箕輪村	高度技術指導班12	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	高度技術指導班13	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
群馬県	嬬恋村	高度技術指導班14	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	16	40
神奈川県	箱根町	高度技術指導班15	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
埼玉県	小鹿野町	高度技術指導班16	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県	坂戸市	土砂排除現地調査班	関東地整		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
神奈川県	川崎市	応急対策班(路面清掃)	関東地整		0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
埼玉県	川越市	応急対策班(路面清掃)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
栃木県	佐野市	応急対策班(路面清掃)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	4
埼玉県	東松山市	応急対策班(路面清掃)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
千葉県	成田市	応急対策班(路面清掃)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
群馬県	神流町	被災状況調査班(砂防1)	関東地整		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	28
群馬県	下仁田町	被災状況調査班(砂防2)	関東地整		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	28
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(砂防3)	関東地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	2	2	2	14
埼玉県	川越市	被災状況調査班(機械1)	関東地整		0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
茨城県	水戸市	被災状況調査班(機械2)	関東地整		0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

千葉県	茂原市	被災状況調査班(機械3)	関東地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
東京都	東京湾	被災状況調査班(港湾1)	関東地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
関東地整管内	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	中部地整	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	6	0	2	4	0	4	1	0	0	4	32
関東地整管内	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	九州地整	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
関東地整管内	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
埼玉県	さいたま市	先遣班	近畿地整	0	3	3	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
埼玉県	さいたま市	連絡調整班	近畿地整	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	24
茨城県	大子町	被災状況調査班(河川1)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
栃木県	佐野市	被災状況調査班(河川2)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
茨城県	常陸河川国道事務所	被災状況調査班(河川3)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
茨城県	常陸河川国道事務所	被災状況調査班(河川4)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
埼玉県	荒川上流河川事務所	被災状況調査班(河川5)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
茨城県	常陸大宮市	被災状況調査班(河川6)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(河川6)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県	大子町	被災状況調査班(河川7)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
茨城県	常陸河川国道事務所	被災状況調査班(河川8)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(道路1)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	佐久市	被災状況調査班(道路2)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(道路2)	近畿地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	小諸市	被災状況調査班(道路2)	近畿地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	南相木村	被災状況調査班(道路3)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
山梨県	富士川町	被災状況調査班(道路4)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
山梨県	道志村	被災状況調査班(道路5)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
山梨県	小菅村	被災状況調査班(道路5)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	丹波山村	被災状況調査班(道路5)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	大月市	被災状況調査班(道路5)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県	佐野市	被災状況調査班(道路6)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
栃木県	小山市	被災状況調査班(道路6)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県	水戸市	被災状況調査班(道路7)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
神奈川県	津久井土木事務所	被災状況調査班(道路8)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	28
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防1)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防2)	近畿地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
山梨県	甲府河川国道事務所	被災状況調査班(砂防2)	近畿地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県	足利市	被災状況調査班(砂防3)	近畿地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
栃木県	佐野市	被災状況調査班(砂防3)	近畿地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(砂防4)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	28
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(砂防5)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	28
群馬県	富岡市	被災状況調査班(砂防6)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	28
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防7)	近畿地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24
埼玉県	さいたま市	広報撮影班	近畿地整	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
埼玉県	さいたま市	先遣班	中国地整	0	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	8	4	4	4	4	4	90
埼玉県	川越県土整備事務所	被災状況調査班(河川1)	中国地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
埼玉県	さいたま市	被災状況調査班(河川2)	中国地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
埼玉県	小川町	被災状況調査班(河川3)	中国地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
神奈川県	津久井治水センター	被災状況調査班(河川4)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	常陸河川国道事務所	被災状況調査班(河川5)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	高萩土木事務所	被災状況調査班(河川6)	中国地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	常陸太田工事事務所	被災状況調査班(河川7)	中国地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	大子町	被災状況調査班(河川8)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	32
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(河川8)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0
長野県	佐久市	被災状況調査班(河川9)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	32
長野県	上田市	被災状況調査班(河川9)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0
埼玉県	飯能県土整備事務所	被災状況調査班(河川10)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	32
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(河川10)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0
長野県	佐久市	被災状況調査班(河川11)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(河川11)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0
長野県	小布施町	被災状況調査班(河川12)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	32
千葉県	茂原市	被災状況調査班(河川12)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0
千葉県	大網白里市	被災状況調査班(河川12)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0
茨城県	常陸太田工事事務所	被災状況調査班(河川13)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	32
長野県	川上村	被災状況調査班(河川13)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0
茨城県	大子工務所	被災状況調査班(河川14)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	32
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川14)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0
千葉県	君津土木事務所	被災状況調査班(河川15)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	20
千葉県	市原土木事務所	被災状況調査班(河川16)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	20
千葉県	長柄町	被災状況調査班(河川17)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	20
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川18)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川19)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(道路1)	中国地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(道路2)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	川上村	被災状況調査班(道路3)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	上田市	被災状況調査班(道路4)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	東御市	被災状況調査班(道路4)	中国地整	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県	常陸大宮市	被災状況調査班(道路5)	中国地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
茨城県	大子町	被災状況調査班(道路6)	中国地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	北相木村	被災状況調査班(道路7)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(道路7)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0

長野県	佐久市	被災状況調査班(道路8)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
長野県	上田市	被災状況調査班(道路8)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
茨城県	日立市	被災状況調査班(道路9)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(道路9)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(道路10)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(道路10)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
茨城県	常陸太田市	被災状況調査班(道路11)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
茨城県	大子町	被災状況調査班(道路12)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
埼玉県	東松山市	被災状況調査班(道路12)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
千葉県	茂原市	被災状況調査班(道路13)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16
千葉県	長南町	被災状況調査班(道路14)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路15)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路16)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
埼玉県	東秩父村	被災状況調査班(砂防1)	中国地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(砂防2)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	32
千葉県	長南町	被災状況調査班(砂防3)	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	20
埼玉県	坂戸市	応急対策班(排水)	中国地整	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
茨城県	水戸土木事務所	応急対策班(排水)1-2班	中国地整	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
茨城県	水戸土木事務所	応急対策班(排水)4班	中国地整	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
茨城県	稲敷市	応急対策班(路面清掃)	中国地整	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	51
千葉県	船橋防災センター	応急対策班(路面清掃)	中国地整	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
埼玉県	さいたま市	広報班	中国地整	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	45
埼玉県	さいたま市	先遣班	四国地整	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
群馬県	下仁田町	被災状況調査班(道路3)	四国地整	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
群馬県	上野村	被災状況調査班(道路4)	四国地整	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
神奈川県	小田原土木センター	被災状況調査班(道路5)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(道路5)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0
神奈川県	真鶴町	被災状況調査班(道路6)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(道路6)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0
千葉県	佐倉市	被災状況調査班(道路7)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16
埼玉県	本庄市	被災状況調査班(道路8)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16
茨城県	水戸市	応急対策班(排水2)	四国地整	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	45
栃木県	栃木土木事務所	応急対策班(道路1)	四国地整	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21
栃木県	鹿沼土木事務所	応急対策班(道路1)	四国地整	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県	安足土木事務所	応急対策班(道路1)	四国地整	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県	鹿沼土木事務所	応急対策班(道路2)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	21
栃木県	安足土木事務所	応急対策班(道路2)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0
栃木県	安足土木事務所	応急対策班(道路3)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	21
栃木県	栃木土木事務所	応急対策班(道路4)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	14
栃木県	安足土木事務所	応急対策班(道路5)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12
栃木県	栃木土木事務所	応急対策班(道路6)	四国地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12
埼玉県	さいたま市	先遣班	九州地整	0	0	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	144
山梨県	早川町	被災状況調査班(河川1)	九州地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
山梨県	市川三郷町	被災状況調査班(河川1)	九州地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	甲斐市	被災状況調査班(河川1)	九州地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	上野原市	被災状況調査班(河川2)	九州地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
山梨県	大月市	被災状況調査班(河川2)	九州地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	都留市	被災状況調査班(河川2)	九州地整	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川3)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
山梨県	甲州市	被災状況調査班(河川4)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
山梨県	山梨市	被災状況調査班(河川4)	九州地整	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川4)	九州地整	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川5)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川6)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
群馬県	下仁田町	被災状況調査班(河川7)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	32
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川7)	九州地整	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
群馬県	下仁田町	被災状況調査班(河川8)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	32
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川8)	九州地整	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(河川9)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(河川10)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	川崎市	被災状況調査班(河川11)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(道路1)	九州地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(道路2)	九州地整	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
神奈川県	箱根町	被災状況調査班(道路3)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
神奈川県	小田原治水センター	被災状況調査班(道路4)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
群馬県	長野原町	被災状況調査班(道路5)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
群馬県	東吾妻町	被災状況調査班(道路6)	九州地整	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
群馬県	長野原町	被災状況調査班(道路7)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
群馬県	東吾妻町	被災状況調査班(道路8)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
群馬県	上野村	被災状況調査班(道路9)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	36
群馬県	上野村	被災状況調査班(道路10)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	36
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路11)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	36
山梨県	甲府河川国道事務所	被災状況調査班(道路12)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	0	40
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路13)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路14)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路15)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路16)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4

神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路17)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(砂防1)	九州地整		0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
埼玉県	秩父県土整備事務所	被災状況調査班(砂防2)	九州地整		0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防3)	九州地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(砂防4)	九州地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
神奈川県	津久井治水センター	被災状況調査班(砂防5)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(砂防6)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(砂防7)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
千葉県	千葉市緑土木	被災状況調査班(砂防8)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
神奈川県	小田原土木センター	被災状況調査班(砂防8)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	－
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防9)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(砂防10)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
埼玉県	坂戸市	応急対策班(排水1)	九州地整		0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
埼玉県	川島町	応急対策班(排水2)	九州地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
千葉県	佐倉市	応急対策班(排水3)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
千葉県	佐倉市	応急対策班(排水4)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	6
埼玉県	佐倉市	応急対策班(排水5)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	13
千葉県	船橋防災センター	応急対策班(排水5)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	－
埼玉県	長野市	応急対策班(清掃)	九州地整		0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	24
長野県	長野市	応急対策班(清掃2)	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	21
埼玉県	秩父県土整備事務所	広報班　1班	九州地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
神奈川県	箱根町	広報班　2班	九州地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
群馬県	東吾妻町	広報班　3班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
長野県	長野原町	広報班　3班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
長野県	長野市	広報班　3班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
神奈川県	相模原市	広報班　3班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
神奈川県	小田原市	広報班　4班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
群馬県	下仁田町	広報班　4班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	相模原市	広報班　5班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
埼玉県	秩父県土整備事務所	ロジ班　1班	九州地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
山梨県	市川三郷町	ロジ班　2班	九州地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
群馬県	嬬恋村	ロジ班　3班	九州地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
神奈川県	箱根町	ロジ班　4班	九州地整		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
群馬県	嬬恋村	ロジ班　5班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
群馬県	長野原町	ロジ班　6班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
群馬県	嬬恋村	ロジ班　6班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0
神奈川県	相模原市	ロジ班　7班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
群馬県	下仁田町	ロジ班　8班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16
群馬県	上野村	ロジ班　8班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
群馬県	中之条町	ロジ班　9班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16
群馬県	小田原市	ロジ班　9班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	開成町	ロジ班　9班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
群馬県	嬬恋村	ロジ班　9班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	相模原市	ロジ班　10班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16
神奈川県	開成町	ロジ班　10班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	小田原市	ロジ班　10班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
神奈川県	相模原市	ロジ班　11班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
千葉県	千葉市	ロジ班　12班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
千葉県	佐倉市	ロジ班　12班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	－
神奈川県	相模原市	ロジ班　13班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
千葉県	佐倉市	ロジ班　14班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
神奈川県	厚木市	ロジ班　15班	九州地整		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
関東地整	さいたま市	先遣班	中部地整		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27
埼玉県	坂戸市	応急対策班(排水3-2)	中部地整		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
神奈川県	川崎市	応急対策班(排水3-1)	中部地整		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	水戸市	応急対策班(排水3-2)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	水戸市	応急対策班(排水3-1)	中部地整		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	常陸大宮市	応急対策班(清掃6)	中部地整		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	13
茨城県	水戸市	応急対策班(清掃7)	中部地整		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
神奈川県	川崎市	港湾空港班(油回収)	九州地整		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
神奈川県	横浜市	先遣班(港湾)	九州地整		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
北陸地整	長野市	応急対策班(排水1)	近畿地整		0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	70
北陸地整	小布施町	応急対策班(排水1)	近畿地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	－
北陸地整	新潟市	先遣班	九州地整		0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
北陸地整	長野市	応急対策班(排水1)	九州地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24
北陸地整	小布施町	応急対策班(排水1)	九州地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
北陸地整	長野市	応急対策班(排水2)	九州地整		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24
北陸地整	小布施町	応急対策班(排水2)	九州地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
北陸地整	長野市	ロジ班	九州地整		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
北陸地整	小布施町	ロジ班	九州地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
北陸地整	新潟市	先遣班	四国地整		0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	33
北陸地整	長野市	応急対策班(排水1)	四国地整		0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	30
北陸地整	小布施町	応急対策班(排水1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	飯山市	被災状況調査班(河川1)	四国地整		0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	55
長野県	中野市	被災状況調査班(河川1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	南相木村	被災状況調査班(河川1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	被災状況調査班(河川1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

長野県	佐久市	被災状況調査班(河川2)	四国地整		0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	55
長野県	小諸市	被災状況調査班(河川2)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	被災状況調査班(河川2)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	被災状況調査班(河川3)	四国地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川3)	四国地整		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	南相木村	被災状況調査班(河川3)	四国地整		0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	被災状況調査班(河川4)	四国地整		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
新潟県	妙高市	被災状況調査班(道路1)	四国地整		0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
新潟県	妙高市	被災状況調査班(道路2)	四国地整		0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
長野県	上田市	被災状況調査班(砂防1)	四国地整		0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	44
長野県	佐久市	被災状況調査班(砂防1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(砂防1)	四国地整		0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県	上越市	応急対策班(排水1)	北陸地整		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
長野県	佐久市	応急対策班(排水2)	北陸地整		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
長野県	長野県内	被災状況調査(ヘリ)	北陸地整		0	0	4	2	5	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18
長野県	飯山市	応急対策班(路面清掃1)	北陸地整		0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
長野県	長野市	応急対策班(路面清掃2)	北陸地整		0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	4	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	27
長野県	上田市	応急対策班(路面清掃2)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	−
長野県	上田市	被災状況調査班(河川1)	北陸地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	東御市	被災状況調査班(河川1)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川1)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	長野市	被災状況調査班(河川2)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
長野県	長野市	被災状況調査班(河川3)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
長野県	長野市	被災状況調査班(河川4)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
長野県	長野市	被災状況調査班(河川5)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
長野県	長野市	現地司令部	北陸地整		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
新潟県	妙高市	被災状況調査班(道路1)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
新潟県	妙高市	被災状況調査班(道路2)	北陸地整		0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
長野県	上田市	被災状況調査班(砂防1)	北陸地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	44
長野県	長野市	被災状況調査班(砂防1)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
長野県	佐久市	被災状況調査班(砂防2)	北陸地整		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(砂防2)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	上田市	被災状況調査班(砂防2)	北陸地整		0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	菊川市	被災状況調査班(河川)	中部地整		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
静岡県	沼津市	応急対策班	中部地整		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
静岡県	長野県南部他	ヘリ調査	中部地整		0	0	4	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
中部地整	中部地整	先遣班	四国地整		0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
中部地整	中部地整	被災状況調査班(河川1)	四国地整		0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中部地整	中部地整	被災状況調査班(河川2)	四国地整		0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中部地整	中部地整	被災状況調査班(河川3)	四国地整		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
中部地整	中部地整	被災状況調査班(河川4)	四国地整		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
中部地整	中部地整	被災状況調査班(道路1)	四国地整		0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中部地整	中部地整	被災状況調査班(道路2)	四国地整		0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中部地整	中部地整	被災状況調査班(道路3)	四国地整		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
中部地整	中部地整	被災状況調査班(道路4)	四国地整		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
中部地整	中部地整	被災状況調査班(砂防1)	四国地整		0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
中部地整	中部地整	応急対策班(排水1)	四国地整		0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
中部地整	中部地整	応急対策班(排水2)	四国地整		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
沼津河川国道事務所	沼津市	応急対策班(排水3)	四国地整		0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
沼津河川国道事務所	沼津市	ロジ班	四国地整		0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
中部地整	中部地整	先遣班	九州地整		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
群馬県	富岡市	高度技術指導班	国総研		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
群馬県	富岡市	高度技術指導班	土木研究所		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
千葉県	千葉市	高度技術指導班	国総研		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
福島県	須賀川市	高度技術指導班	国総研		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
長野県	長野市	高度技術指導班	国総研		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
茨城県	水戸市	高度技術指導班	国総研		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
長野県ほか5都県	千曲川地区ほか9地区	被害状況調査班(航空測量)	国土地理院		0	0	2	2	2	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	19
長野県	千曲川地区	被害状況調査班(UAV)	国土地理院		0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合計					0	32	247	383	527	577	605	609	607	644	665	641	645	640	615	591	593	589	594	588	593	10,985

③－2　TEC-FORCE(リエゾン以外)の派遣状況(11月)　　(単位:人)

派遣先		派遣内容	派遣元	11月																					合計
都道府県	市町村等			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
青森県	JR 八戸線	被災状況の把握・輸送支援班	東北運輸局	2	0	0	0	0	0	0	0															2
茨城県	鹿島臨海鉄道	被災状況の把握・輸送支援班	関東運輸局	0	0	0	0	2	0	0	0															2
東北地整	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	東北地整	0	0	0	0	0	0	5	0															5
東北地整	東北地整	先遣班	北海道開発局	4	4	4	4	4	4	4	4															32
福島県	相馬市	応急対策班(排水1)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	*															−
福島県	郡山市	応急対策班(路面清掃1)	北海道開発局	3	3	3	3	3	3	3	0															21
福島県	本宮市	応急対策班(路面清掃1)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	0															−
福島県	相馬市	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局	3	0	0	0	0	0	0	0															3
宮城県	柴田町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0															−
宮城県	角田市	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0															−
宮城県	村田町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0															−
宮城県	丸森町	応急対策班(路面清掃2)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0															−
宮城県	丸森町	応急対策班(給水)	北海道開発局	3	3	3	3	3	3	3	3															24

福島県	本宮市	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局	5	0	0	0	0	0	0	0														5
福島県	川俣町	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川1)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	郡山市	被災状況調査班(河川2)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川2)	北海道開発局	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	郡山市	被災状況調査班(河川3)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	須賀川市	被災状況調査班(河川4)	北海道開発局	4	4	4	4	4	4	4	4														32
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川4)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	*														-
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川5)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	伊達市	被災状況調査班(河川6)	北海道開発局	5	0	0	0	0	0	0	0														5
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路1)	北海道開発局	4	4	4	5	5	5	5	4														36
福島県	大玉村	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	二本松市	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	*														-
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路2)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	*														-
福島県	二本松市	被災状況調査班(道路3)	北海道開発局	4	5	5	5	5	5	5	4														38
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路3)	北海道開発局	*	*	*	*	*	*	*	*														-
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路4)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路5)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	村田町	被災状況調査班(道路6)	北海道開発局	4	0	0	0	0	0	0	0														4
東北地整	東北地整	先遣班	中部地整	5	4	4	4	4	2	2	2														27
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川8)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川8)	中部地整	*	*	*	*	*	*	*	*														0
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川9)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川9)	中部地整	*	*	*	*	*	*	*	*														0
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川10)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川10)	中部地整	*	*	*	*	*	*	*	*														0
宮城県	丸森町	被災状況調査班(砂防3-3)	中部地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	丸森町	被災状況調査班(砂防3-4)	中部地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	伊達市	被災状況調査班(砂防4)	中部地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	伊達市	被災状況調査班(砂防5)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	南相馬市	被災状況調査班(砂防5)	中部地整	*	*	*	*	*	*	*	*														0
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路4)	中部地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路11)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路12)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路13)	中部地整	4	4	4	4	4	4	4	4														32
宮城県	大崎市	応急対策班(排水2)	中部地整	1	0	0	0	0	0	0	0														1
東北地整	東北地整	先遣班	中国地整	2	2	2	2	2	2	0	0														12
宮城県	大崎市	応急対策班(排水1)	中国地整	1	1	1	1	1	1	0	0														6
東北地整	東北地整	連絡調整班	近畿地整	4	4	4	4	4	2	2	2														26
宮城県	丸森町	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整	2	2	2	2	2	0	0	0														10
宮城県	角田市	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整	*	*	*	*	*	0	0	0														-
宮城県	村田町	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整	*	*	*	*	*	0	0	0														-
福島県	須賀川市	応急対策班(路面清掃1)	近畿地整	*	*	*	*	*	0	0	0														-
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川1)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川1)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川2)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
岩手県	宮古市	被災状況調査班(河川2)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	丸森町	被災状況調査班(河川2)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	大郷町	被災状況調査班(河川3)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川3)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川4)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川5)	近畿地整	0	4	4	4	4	4	4	4														28
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路1)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路1)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路2)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路2)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
宮城県	大郷町	被災状況調査班(道路3)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	丸森町	被災状況調査班(道路3)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	矢吹町	被災状況調査班(道路4)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	郡山市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	いわき市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路4)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路5)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路6)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
宮城県	角田市	被災状況調査班(道路7)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路7)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	郡山市	被災状況調査班(道路8)	近畿地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	南相馬市	被災状況調査班(道路8)	近畿地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路9)	近畿地整	0	4	4	4	4	4	4	4														28
東北地整	東北地整	先遣班	四国地整	3	0	0	0	0	0	0	0														3
福島県	相馬市	被災状況調査班(砂防4)	四国地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	飯舘村	被災状況調査班(砂防4)	四国地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
福島県	川内村	被災状況調査班(砂防5)	四国地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
福島県	いわき市	被災状況調査班(砂防2)	四国地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
岩手県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
岩手県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
岩手県	管内自治体	被災状況調査(道路)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29

岩手県	管内自治体	応急対策	東北地整	0	5	5	4	3	2	2	2														23
岩手県	管内自治体	技術支援	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
宮城県	丸森町	現地司令部	東北地整	3	3	3	0	0	0	0	0														9
宮城県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
宮城県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
宮城県	管内自治体	被災状況調査(道路)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
宮城県	管内自治体	応急対策	東北地整	0	5	5	4	3	2	2	2														23
宮城県	管内自治体	技術支援	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
宮城県	丸森町	情報通信班1	東北地整	3	3	3	3	3	0	0	0														15
福島県	福島市	情報通信班2	東北地整	2	2	2	2	2	0	0	0														10
福島県	矢吹町	被災状況調査班(河川1)	東北地整	4	4	4	4	4	4	4	0														28
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川1)	東北地整	*	*	*	*	*	*	*	0														－
福島県	南相馬市	被災状況調査班(河川1)	東北地整	*	*	*	*	*	*	*	0														－
福島県	白河市	被災状況調査班(河川3)	東北地整	4	4	4	4	4	4	4	0														28
福島県	相馬市	被災状況調査班(河川3)	東北地整	*	*	*	*	*	*	*	0														－
福島県	相馬市	被災状況調査班(道路5)	東北地整	4	4	4	4	4	4	4	0														28
宮城県	石巻市	被災状況調査等	東北地整	0	1	1	1	1	1	1	1														7
宮城県	仙台市	被災状況調査等	東北地整	0	3	3	3	3	0	0	0														12
福島県	福島市	被災状況調査等	東北地整	0	7	6	6	6	3	3	2														33
福島県	須賀川市	被災状況調査等	東北地整	0	3	3	3	3	3	3	0														18
宮城県	伊達市	被災状況調査等	東北地整	0	3	3	3	3	3	3	0														18
福島県	郡山市	被災状況調査等	東北地整	0	3	3	3	3	3	3	0														18
福島県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
福島県	管内自治体	被災状況調査(河川)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
福島県	管内自治体	被災状況調査(道路)	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
福島県	管内自治体	応急対策	東北地整	0	5	5	4	3	2	2	2														23
福島県	管内自治体	技術支援	東北地整	0	5	5	4	4	3	3	5														29
千葉県	佐倉市	応急対策班(排水25)	関東地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
千葉県	長柄町	道路班　1班	関東地整	8	0	0	0	0	0	0	0														8
千葉県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
千葉県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
千葉県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
千葉県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
千葉県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(道路2)	関東地整	14	0	0	0	0	0	0	0														14
埼玉県	川越市	被災状況調査班(情通1)	関東地整	5	0	0	0	0	0	0	0														5
埼玉県	東松山市	高度技術指導班1	関東地整	8	4	4	4	0	0	0	0														20
茨城県	常陸大宮市	高度技術指導班2	関東地整	12	2	2	2	2	2	2	0														24
茨城県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
茨城県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
茨城県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
茨城県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
茨城県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
栃木県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
栃木県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
栃木県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
栃木県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
栃木県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
山梨県	甲府市	高度技術指導班3	関東地整	16	0	0	0	1	1	1	1														20
山梨県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
山梨県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
山梨県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
山梨県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
山梨県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
長野県	長野市	高度技術指導班6	関東地整	16	5	5	4	6	4	4	4														48
茨城県	水戸市	高度技術指導班7	関東地整	10	5	5	5	4	4	4	4														41
長野県	東御市	高度技術指導班8	関東地整	10	0	0	0	2	2	2	2														18
埼玉県	川越市	高度技術指導班9	関東地整	10	1	1	1	6	0	5	6														30
長野県	東御市	高度技術指導班10	関東地整	1	0	1	0	0	6	6	0														14
埼玉県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
埼玉県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
埼玉県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
埼玉県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	4	4	4														29
埼玉県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
茨城県	常陸太田市	高度技術指導班10	関東地整	14	0	0	0	2	0	0	0														16
神奈川県	相模原市	高度技術指導班11	関東地整	12	0	0	0	2	2	2	0														18
神奈川県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
神奈川県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
神奈川県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
神奈川県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
神奈川県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
群馬県	嬬恋村	高度技術指導班14	関東地整	16	0	0	0	4	4	4	2														30
埼玉県	小鹿野町	高度技術指導班16	関東地整	5	0	0	0	0	0	0	0														5
栃木県	佐野市	応急対策班(路面清掃)	関東地整	1	1	1	1	1	1	1	2														9
千葉県	成田市	応急対策班(路面清掃)	関東地整	2	2	2	2	2	0	0	0														10
千葉県	茂原市	応急対策班(路面清掃)	関東地整	0	0	0	0	2	2	2	0														6
千葉県	茂原市	被災状況調査班(道路)	関東地整	0	0	0	0	0	4	4	4														12

群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(砂防3)	関東地整	2	0	0	0	0	0	2	2														6
群馬県	富岡市	高度技術指導班17	関東地整	0	0	0	0	1	0	0	0														1
群馬県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
群馬県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
群馬県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
群馬県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	3	3	3														26
群馬県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
長野県	管内自治体	被災状況調査(河川)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
長野県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
長野県	管内自治体	被災状況調査(道路)	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	5														31
長野県	管内自治体	応急対策	関東地整	0	5	5	4	3	4	4	4														29
長野県	管内自治体	技術支援	関東地整	0	5	5	4	4	4	4	6														32
関東地整管内	管内全域	被災状況調査(ヘリ)	四国地整	3	0	0	0	0	0	0	0														3
埼玉県	さいたま市	先遣班	中国地整	5	5	5	5	5	5	5	0														35
千葉県	君津土木事務所	被災状況調査班(河川15)	中国地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
千葉県	佐倉市	被災状況調査班(河川15)	中国地整	*	*	*	0	0	0	0	0														0
千葉県	市原土木事務所	被災状況調査班(河川16)	中国地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川16)	中国地整	*	*	*	0	0	0	0	0														0
千葉県	長柄町	被災状況調査班(河川17)	中国地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
千葉県	長生土木事務所	被災状況調査班(河川17)	中国地整	*	*	*	0	0	0	*	0														0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川17)	中国地整	*	*	*	0	0	0	*	0														0
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(河川17)	中国地整	*	*	*	0	0	0	*	0														0
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川18)	中国地整	4	4	4	4	4	0	0	0														20
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川19)	中国地整	4	4	4	4	4	0	0	0														20
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(河川19)	中国地整	*	*	*	*	*	0	*	0														0
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川20)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	0														16
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川21)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	0														16
群馬県	嬬恋村	被災状況調査班(河川22)	中国地整	0	0	0	4	4	4	4	0														16
千葉県	茂原市	被災状況調査班(道路13)	中国地整	4	4	4	4	0	0	0	0														16
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路13)	中国地整	*	*	*	*	0	0	*	0														0
千葉県	長南町	被災状況調査班(道路14)	中国地整	4	4	4	4	4	0	0	0														20
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路14)	中国地整	*	*	*	*	*	0	*	0														0
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路15)	中国地整	4	4	4	4	4	0	0	0														20
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路16)	中国地整	4	4	4	4	4	0	0	0														20
千葉県	長南町	被災状況調査班(砂防3)	中国地整	4	4	4	4	0	0	0	0														16
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防3)	中国地整	*	*	*	*	0	0	*	0														0
長野県	佐久穂町	被災状況調査班(砂防3)	中国地整	*	*	*	*	0	0	*	0														0
茨城県	稲敷市	応急対策班(路面清掃)	中国地整	3	3	3	0	0	0	0	0														9
千葉県	船橋防災センター	応急対策班(路面清掃)	中国地整	*	*	0	0	0	0	0	0														-
埼玉県	さいたま市	先遣班	四国地整	3	3	3	3	3	0	0	0														15
千葉県	佐倉市	被災状況調査班(道路7)	四国地整	4	4	4	4	0	0	0	0														16
千葉県	茂原市	被災状況調査班(道路7)	四国地整	*	*	*	*	0	0	*	0														0
埼玉県	本庄市	被災状況調査班(道路8)	四国地整	4	4	4	4	0	0	0	0														16
埼玉県	東松山県土整備事務所	被災状況調査班(道路8)	四国地整	*	*	*	*	0	0	*	0														0
栃木県	安足土木事務所	応急対策班(道路5)	四国地整	3	3	3	3	3	0	0	0														15
栃木県	栃木土木事務所	応急対策班(道路6)	四国地整	3	3	0	0	0	0	0	0														6
埼玉県	さいたま市	先遣班	九州地整	8	8	8	8	4	4	4	0														44
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(河川9)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(河川10)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
千葉県	大網白里市	被災状況調査班(河川11)	九州地整	4	4	4	4	4	4	4	0														28
群馬県	上野村	被災状況調査班(道路9)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0														0
群馬県	上野村	被災状況調査班(道路10)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0														0
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路11)	九州地整	0	0	0	0	0	0	0	0														0
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路13)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(道路14)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路15)	九州地整	4	4	4	4	4	4	0	0														24
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路16)	九州地整	4	4	4	4	4	4	0	0														24
神奈川県	厚木土木事務所	被災状況調査班(道路17)	九州地整	4	4	4	4	4	4	0	0														24
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(砂防7)	九州地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
千葉県	千葉市緑土木	被災状況調査班(砂防8)	九州地整	4	0	0	0	0	0	0	0														4
神奈川県	小田原土木センター	被災状況調査班(砂防8)	九州地整	*	0	0	0	0	0	0	0														-
神奈川県	相模原市	被災状況調査班(砂防9)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
神奈川県	県西土木事務所	被災状況調査班(砂防10)	九州地整	4	4	4	0	0	0	0	0														12
埼玉県	佐倉市	応急対策班(排水5)	九州地整	2	0	0	0	0	0	0	0														2
長野県	長野市	応急対策班(清掃2)	九州地整	3	0	0	0	0	0	0	0														3
神奈川県	相模原市	広報班　5班	九州地整	2	2	2	2	0	0	0	0														8
神奈川県	相模原市	ロジ班　11班	九州地整	2	2	2	0	0	0	0	0														6
千葉県	千葉市	ロジ班　12班	九州地整	2	2	2	0	0	0	0	0														6
神奈川県	相模原市	ロジ班　13班	九州地整	2	2	2	0	0	0	0	0														6
千葉県	佐倉市	ロジ班　14班	九州地整	2	2	2	2	2	2	0	0														12
神奈川県	厚木市	ロジ班　15班	九州地整	2	2	2	2	2	2	2	0														14
北陸地整	長野市	応急対策班(排水1)	近畿地整	2	2	2	2	2	0	0	0														10
北陸地整	小布施町	応急対策班(排水1)	近畿地整	*	*	*	*	*	0	0	0														-
長野県	長野市	応急対策班(路面清掃2)	北陸地整	2	2	2	2	2	2	2	2														16
長野県	上田市	応急対策班(路面清掃2)	北陸地整	*	*	*	*	*	*	*	*														-
長野県	長野市	被災状況調査班(河川2)	北陸地整	5	5	5	4	4	4	4	4														35
長野県	長野市	被災状況調査班(河川3)	北陸地整	5	5	5	4	4	4	4	4														35

長野県	長野市	被災状況調査班(河川4)	北陸地整	5	5	5	3	3	0	0	0														21
長野県	長野市	被災状況調査班(河川5)	北陸地整	5	5	5	0	0	0	0	0														15
長野県	長野市	現地司令部	北陸地整	3	3	3	1	1	1	1	1														14
長野県	管内自治体	被災状況調査(河川)	北陸地整	0	5	5	5	5	5	5	5														35
長野県	管内自治体	被災状況調査(砂防)	北陸地整	0	0	0	3	3	5	5	5														21
長野県	管内自治体	被災状況調査(道路)	北陸地整	0	0	0	3	3	4	4	5														19
千葉県	千葉市	高度技術指導班	国総研	3	0	0	0	0	0	0	0														3
福島県	須賀川市	高度技術指導班	国総研	3	0	0	0	0	0	0	0														3
長野県	長野市	高度技術指導班	国総研	1	0	0	0	0	0	0	0														1
茨城県	水戸市	高度技術指導班	国総研	2	0	0	0	0	0	0	0														2
小計				550	568	565	468	453	390	385	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757
合計																									14,742

「＊」は、１つの班で複数の自治体で活動していることを示す。
（班名は「派遣内容」の欄に記載。）

○災害対策用機械等出動状況【のべ 10,629台・日派遣（10/10～）】

・北海道開発局、東北地整、関東地整、北陸地整、中部地整、近畿地整、中国地整、四国地整、九州地整より排水ポンプ車201台、照明車64台、対策本部車9台、待機支援車5台、土のう造成機1台、散水車13台、散水車(給水装置付)1台、路面清掃車12台、歩道清掃車1台、側溝清掃車4台、排水管清掃車4台、Ku-SAT3台、衛星通信車1台を派遣中 （8日 6:00時点）

派遣先			機械名	派遣元	出動理由	台数	状況	期間
都道府県	市町村等	地先等						
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	2	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	北海道開発局	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	丸森町	丸森町内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/4
宮城県	村田町	村田町内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
宮城県	角田市	角田市内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	相馬市	相馬市内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	2	活動中	10/16 ～
福島県	鏡石町	鏡石町内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/5
福島県	郡山市	郡山市内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	2	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	郡山市	郡山市内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
宮城県	丸森町	丸森町内	側溝清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/4
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	側溝清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
宮城県	丸森町	丸森町内	側溝清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	鏡石町	鏡石町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/15 ～ 11/5
福島県	郡山市	郡山市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	郡山市	郡山市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/15 ～ 10/29
宮城県	丸森町	丸森町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/2
福島県	鏡石町	鏡石町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/5
宮城県	丸森町	丸森町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/4
宮城県	角田市	角田市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
宮城県	丸森町	丸森町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
宮城県	角田市	角田市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	2	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	相馬市	相馬市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	活動中	10/16 ～
宮城県	仙台市	仙台市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	2	撤収	10/16 ～ 10/29
福島県	郡山市	郡山市内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	5	撤収	10/16 ～ 10/29
宮城県	丸森町	丸森町内	散水車	北海道開発局	給水支援	2	撤収	10/17 ～ 11/4
宮城県	丸森町	丸森町内	散水車	北海道開発局	給水支援	1	活動中	10/17 ～
宮城県	丸森町	丸森町内	散水車	北海道開発局	給水支援	1	撤収	10/17 ～ 11/7
宮城県	丸森町	丸森町内	散水車	北海道開発局	給水支援	1	撤収	10/17 ～ 11/4
福島県	鏡石町	鏡石町内	路面清掃車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 11/5
福島県	鏡石町	鏡石町内	散水車	北海道開発局	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 11/5
福島県	伊達市	伊達防災除雪ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/11 ～
福島県	伊達市	伊達防災除雪ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/11 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/11 ～
福島県	本宮市	本宮防災ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	須賀川市	和田浜尾遊水地	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	須賀川市	和田浜尾遊水地	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	丸森町		排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	仙台市	仙台河川国道事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～

宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/12 ～
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	相馬市	相馬市役所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	丸森町		照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/12 ～
宮城県	岩沼市	押分排水機場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	大崎市	鹿島台出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	いわき市	平維持出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
山形県	戸沢村	蔵岡災害対策車ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
山形県	戸沢村	蔵岡災害対策車ST	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
山形県	南陽市	南陽災害対策車ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	鏡石町	阿武隈川	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/12 ～
宮城県	大崎市	鹿島台出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
秋田県	能代市	能代河川国道事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
岩手県	花巻市	石鳥谷水辺プラザ	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
山形県	寒河江市	寒河江災害対策車車庫	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
秋田県	由利本荘市	子吉川防災ST	待機支援車	東北地整	後方支援	1	待機中	10/13 ～
山形県	大石田町	大石田災対機械ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
岩手県	一関市	千厩川	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	郡山市	郡山出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
秋田県	由利本荘市	子吉川防災ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	南相馬市	原町維持出張所	対策本部車	東北地整	後方支援	1	撤収	10/13 ～ 11/6
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	東北地整	夜間作業支援	2	待機中	10/13 ～
宮城県	丸森町		待機支援車	東北地整	後方支援	1	活動中	10/13 ～
秋田県	大仙市	丸子川左岸	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	登米市	東和町	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	大崎市	三本木河川防災ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
福島県	矢吹町	中沖左岸	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
福島県	田村町	R49(57.6kp)	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 10/18
宮城県	丸森町		照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/14 ～
福島県	須賀川市	浜尾遊水地	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/14 ～
福島県	二本松市	上竹一丁目	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/14 ～
福島県	須賀川市	浜尾遊水地	対策本部車	東北地整	後方支援	1	活動中	10/15 ～
福島県	鏡石町	河原	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/15 ～
福島県	福島市	松川町	土のう造成機	東北地整	浸水対策支援	1	待機中	10/16 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	丸森町	丸森町役場	対策本部車	東北地整	後方支援	1	活動中	10/16 ～
宮城県	栗原市	築館地内	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	撤収	10/17 ～ 10/18
宮城県	大崎市	三本木防災センター	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/21 ～
岩手県	一関市	川崎防災ST	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
山形県	酒田市	飽海出張所	排水ポンプ車	東北地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
宮城県	大崎市	鹿島台出張所	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/20 ～
福島県	伊達市	滝川右岸	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/24 ～
福島県	桑折町	佐久間川	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	活動中	10/24 ～
福島県	須賀川市	須賀川防災ST	照明車	東北地整	夜間作業支援	2	待機中	10/24 ～
福島県	玉川村	阿武隈川右岸	対策本部車	東北地整	後方支援	1	活動中	10/25 ～
福島県	伊達市	霊山ST	照明車	東北地整	夜間作業支援	1	待機中	10/24 ～
福島県	玉川村	竜崎滝沢	待機支援車	東北地整	後方支援	1	活動中	10/25 ～
福島県	南相馬市	原町維持出張所	対策本部車	東北地整	後方支援	1	撤収	10/30 ～ 11/6
岩手県	久慈市	久慈市内	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/25 ～
福島県	相馬市	西山地区	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/19 ～
宮城県	丸森町	鳥屋地内	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/18
福島県	相馬市	相馬市内	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/19 ～ 10/21
岩手県	普代村	普代村内	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/18
福島県	玉川村	村道	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/16 ～
福島県	郡山市	市道 田ノ保下下タ河原線	散水車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/22
岩手県	普代村	普代村内	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/18
福島県	玉川村	村道	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/16 ～
岩手県	久慈市	久慈市内	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/25 ～
福島県	福島市	R4	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	活動中	10/14 ～
宮城県	丸森町	鳥屋地内	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/18
福島県	郡山市	市道 田ノ保下下タ河原線	路面清掃車	東北地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/22
神奈川県	大磯町	R1西湘バイパス	待機支援車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/10 ～ 10/18
山梨県	甲府市	甲府河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～

東京都	日野市	平山地先	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
埼玉県	川島町	梅の木貯水池	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/14
埼玉県	東松山市	都幾川	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/17 ～
埼玉県	川島町	梅の木貯水池	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/14
埼玉県	東松山市	九十九川水門	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/16 ～ 10/26
埼玉県	川越市	荒川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
埼玉県	上尾市	宮下排水樋管	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/15
埼玉県	東松山市	都幾川	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	活動中	10/17 ～
栃木県	足利市	渡良瀬川河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
栃木県	足利市	渡良瀬川河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
栃木県	佐野市	菊沢川排水機場	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
埼玉県	吉見町	道の駅よしみ	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
埼玉県	久喜市	利根川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
埼玉県	吉見町	道場橋	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/15
茨城県	水戸市	那珂機場	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
神奈川県	横浜市	京浜河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
茨城県	水戸市	常陸河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
茨城県	水戸市	常陸河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
山梨県	甲府市	甲府河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
神奈川県	大磯町	R1西湘バイパス	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 10/18
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
茨城県	水戸市	那珂機場	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
埼玉県	川越市	荒川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
栃木県	足利市	渡良瀬川河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
群馬県	甘楽郡	下仁田地先	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
茨城県	水戸市	常陸河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
茨城県	水戸市	常陸河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
山梨県	甲府市	甲府河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
山梨県	市川三郷町	高田排水機場	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
茨城県	松戸市	那珂機場	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
埼玉県	東松山市	都幾川	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
茨城県	城里町	水戸北IC	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/15
山梨県	甲府市	甲府河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
埼玉県	久喜市	利根川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
神奈川県	横浜市	京浜河川国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
茨城県	常総市	高野救急排水施設	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
茨城県	常総市	篠山救急排水施設	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
茨城県	常総市	篠山救急排水施設	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
茨城県	筑西市	小貝川右岸63.6k	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 10/15
茨城県	常総市	高野救急排水施設	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	待機中	10/25 ～
埼玉県	久喜市	利根川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
茨城県	潮来市	潮来出張所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	2	待機中	10/13 ～
埼玉県	久喜市	利根川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
埼玉県	久喜市	利根川上流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	香取市	利根川下流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	野田市	江戸川河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
茨城県	城里町	水戸北IC	照明車	関東地整	夜間作業支援	5	撤収	10/14 ～ 10/17
埼玉県	東松山市	都幾川	対策本部車	関東地整	後方支援	1	活動中	10/14 ～
埼玉県	東松山市	都幾川	待機支援車	関東地整	後方支援	1	活動中	10/14 ～
茨城県	常陸大宮市	久慈川	対策本部車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/16 ～ 10/28
茨城県	常陸大宮市	久慈川	待機支援車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/16 ～ 10/28
茨城県	常陸大宮市	久慈川	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/16 ～ 10/28
千葉県	松戸市	関東技術事務所	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	待機中	10/16 ～
山梨県	大月市	R20	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	活動中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	対策本部車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/17 ～ 10/28
茨城県	常陸太田市	浅川右岸	待機支援車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/17 ～ 10/29
茨城県	常陸太田市	浅川右岸	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/17 ～ 10/29
茨城県	常陸太田市	浅川右岸	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/17 ～ 10/29
山梨県	大月市	R20	対策本部車	関東地整	後方支援	1	活動中	10/17 ～
山梨県	大月市	R20	待機支援車	関東地整	後方支援	1	活動中	10/17 ～
東京都	千代田区	東京国道事務所	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/18 ～
神奈川県	川崎市	川崎市民ミュージアム	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/18 ～ 10/30
茨城県	常総市	篠山救急排水施設	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	1	待機中	10/18 ～
茨城県	常総市	高野救急排水施設	排水ポンプ車	関東地整	内水排除	2	待機中	10/18 ～
長野県	長野市	上ノ屋	照明車	関東地整	夜間作業支援	2	活動中	10/19 ～
千葉県	香取市	利根川下流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	事前配備	1	待機中	10/21 ～
千葉県	野田市	江戸川河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	事前配備	1	待機中	10/21 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	関東地整	事前配備	1	待機中	10/21 ～
東京都	北区	荒川下流河川事務所	排水ポンプ車	関東地整	事前配備	1	待機中	10/21 ～
千葉県	松戸市	関東技術事務所	排水ポンプ車	関東地整	事前配備	1	待機中	10/21 ～
埼玉県	川越市	荒川上流河川事務所	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	待機中	10/21 ～
茨城県	常陸太田市	浅川右岸	対策本部車	関東地整	後方支援	1	活動中	10/22 ～
茨城県	常陸大宮市	久慈川	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/24 ～ 10/28
千葉県	高根町	R126	照明車	関東地整	夜間作業支援	1	撤収	10/25 ～ 10/28
千葉県	高根町	R126	対策本部車	関東地整	後方支援	1	撤収	10/26 ～ 10/28
東京都	江戸川区	平井基地	路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	2	撤収	10/15 ～ 10/18
東京都	江戸川区	平井基地	散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/15 ～ 10/18

東京都	目黒区	舟戸基地	側溝清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/15 ～ 10/18
東京都	目黒区	舟戸基地	排水管清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/15 ～ 10/18
東京都	品川区	八潮基地	路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/17
千葉県	千葉市	若葉車両基地	路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/17
東京都	品川区	八潮基地	散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/17
千葉県	千葉市	若葉車両基地	散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/17
山梨県	甲府市	甲府河川国道事務所	散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/17 ～ 10/17
長野県	長野市	大字赤沼地先	側溝清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	10/18 ～
長野県	長野市	大字赤沼地先	排水管清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 10/28
埼玉県	川越市	大字下老袋地先	側溝清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 10/24
埼玉県	川越市	大字下老袋地先	排水管清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 10/24
栃木県	佐野市		路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	2	活動中	10/18 ～
埼玉県	川越市	大字下老袋地先	散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 10/24
埼玉県	川越市		散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/18 ～ 10/24
栃木県	佐野市		路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	10/20 ～ 10/29
栃木県	佐野市		路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	10/24 ～
栃木県	佐野市		側溝清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	10/24 ～
栃木県	佐野市		排水管清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	10/24 ～
長野県	長野市	大字赤沼地先	排水管清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	10/28 ～
長野県	長野市		散水車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	11/5 ～
千葉県	茂原市		路面清掃車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	11/5 ～ 11/6
千葉県	茂原市		散水車	関東地整	路面清掃作業	1	撤収	11/5 ～ 11/6
栃木県	佐野市		散水車	関東地整	路面清掃作業	1	活動中	11/6 ～
福島県	会津美里町	阿賀川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	会津美里町	大石樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
福島県	会津坂下町	阿賀川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	会津坂下町	広瀬樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
福島県	会津坂下町	阿賀川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
福島県	喜多方市	山崎排水樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	魚沼市	四日町排水樋管	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	魚沼市	四日町排水樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	南魚沼市	今町	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 10/15
長野県	長野市	穂保地先	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 11/7
新潟県	長岡市	信濃川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	小千谷市	表沢川樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	魚沼市	城之古	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/15 ～ 10/15
新潟県	長岡市	信濃川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	小千谷市	茶郷川樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/14
新潟県	長岡市	信濃川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	上越市	高田河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	上越市	下源入向屋敷樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	上越市	高田河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	上越市	古川排水樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	上越市	高田河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	上越市	戸野目川・面川合流部	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
新潟県	上越市	高田河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
新潟県	上越市	正善寺川排水樋管	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
長野県	長野市	千曲川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
長野県	長野市	千曲川河川事務所	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/12 ～
長野県	長野市	千曲川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	東御市	本海野	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	活動中	10/13 ～
長野県	飯山市	蓮地先	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	佐久市		照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	活動中	10/13 ～
長野県	飯山市	今井川樋門	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	撤収	10/13 ～ 10/13
長野県	飯山市	今井川樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 10/13
新潟県	新潟市	阿賀川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
新潟県	阿賀野市	下里地先	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 10/13
長野県	飯山市	蓮地先	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	飯山市	蓮地先	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
新潟県	長岡市	西蔵王	照明車	北陸地整	夜間作業支援	2	撤収	10/13 ～ 10/14
新潟県	長岡市	天神	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 10/15
新潟県	長岡市	JR橋右岸	照明車	北陸地整	夜間作業支援	2	撤収	10/13 ～ 10/15
長野県	長野市	浅川排水樋門	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	3	待機中	10/12 ～
長野県	長野市	長沼排水機場	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	2	待機中	10/12 ～
長野県	長野市	三念沢雨水ポンプ場	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
石川県	金沢市	金沢河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	4	待機中	10/12 ～
新潟県	新潟市	新潟防災センター	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
長野県	長野市	浅川排水樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	資源再生センター	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/12 ～
長野県	東御市		照明車	北陸地整	夜間作業支援	2	活動中	10/12 ～
長野県	長野市	クリーンピア千曲	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/23
長野県	長野市	旧カネボウ工場跡地	照明車	北陸地整	夜間作業支援	4	撤収	10/12 ～ 10/19
富山県	富山市	富山河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	資源再生センター	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 11/1
富山県	富山市	富山河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/12 ～
富山県	富山市	磯川樋門	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
富山県	富山市	富山河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/15 ～

長野県	長野市	資源再生センター	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
長野県	飯山市	蓮地先	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	飯山市	蓮地先	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	千曲市	磯部地先	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/18 ～
長野県	長野市	篠ノ井小森地先	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	2	待機中	10/21 ～
新潟県	新潟市	新潟防災センター	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
新潟県	村上市	羽越河川国道事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
新潟県	新潟市	信濃川下流河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	2	待機中	10/21 ～
新潟県	長岡市	信濃川河川事務所	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
富山県	富山市	富山防災センター	排水ポンプ車	北陸地整	内水排除	1	待機中	10/21 ～
長野県	長野市	長沼排水機場	照明車	北陸地整	夜間作業支援	1	待機中	10/23 ～
長野県	小布施町	小布施ハイウェイオアシス	対策本部車	北陸地整	後方支援	1	活動中	10/28 ～
長野県	長野市	浅川排水機場	照明車	北陸地整	夜間作業支援	2	活動中	11/1 ～
静岡県	三島市	三島市役所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	2	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	三島市	三島市役所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	三島市	R1(110.9kp)	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/13 ～ 10/18
静岡県	函南町	新田地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	2	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	函南町	新田地先	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	沼津市	大平地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	菊川市	下平川地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/13
三重県	伊勢市	五十鈴川支流矢田川	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
静岡県	菊川市	江川救急内排水機場	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	菊川市	牛渕川11.5k	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/12
静岡県	静岡市	西島地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	牧之原市	坂口谷川	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	牧之原市		照明車	中部地整	夜間作業支援	2	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	伊豆の国市	宗光寺	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
三重県	志摩市	大王町地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	2	撤収	10/12 ～ 10/13
三重県	志摩市	小俣町地先	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
三重県	津市	三重河川国道事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
岐阜県	岐阜市	木曽川上流河川事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
岐阜県	岐阜市	木曽川上流河川事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	2	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	沼津市	沼津河川国道事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/12
静岡県	沼津市	沼津河川国道事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	2	撤収	10/11 ～ 10/13
三重県	尾鷲市	尾鷲維持出張所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/13
三重県	尾鷲市	尾鷲維持出張所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/13
静岡県	静岡市	静岡河川国道事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	焼津市		排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
静岡県	焼津市		照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
岐阜県	岐阜市	木曽川上流河川事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	2	撤収	10/12 ～ 10/13
長野県	喬木村	佐久間排水樋管	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
長野県	飯田市	松尾浄化センター	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
宮城県	角田市	江尻排水機場	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	3	撤収	10/14 ～ 10/21
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	大崎市	鹿島第出張所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	5	待機中	10/15 ～
宮城県	大崎市	鹿島台出張所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	3	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/15 ～
宮城県	大崎市	鹿島第出張所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/14 ～
宮城県	角田市	江尻排水機場	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 10/21
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/14 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	2	待機中	10/15 ～
宮城県	大崎市	鹿島台出張所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	大崎市	鹿島第出張所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	大崎市	鹿島第出張所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	待機中	10/15 ～
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	2	撤収	10/14 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	排水ポンプ車	中部地整	内水排除	3	撤収	10/14 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	照明車	中部地整	夜間作業支援	1	撤収	10/14 ～ 10/21
茨城県	常陸大宮市	常陸大宮土木事務所	路面清掃車	中部地整	路面清掃作業	2	活動中	10/16 ～
茨城県	常陸大宮市	常陸大宮土木事務所	散水車	中部地整	路面清掃作業	1	活動中	10/16 ～
茨城県	城里町	水戸土木事務所	路面清掃車	中部地整	路面清掃作業	2	活動中	10/16 ～
茨城県	城里町	水戸土木事務所	散水車	中部地整	路面清掃作業	2	活動中	10/16 ～
茨城県	水戸市	水戸土木事務所	排水管清掃車	中部地整	路面清掃作業	1	活動中	10/16 ～
和歌山県	新宮市	相筋	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/12
和歌山県	新宮市	あけぼの	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/12
三重県	紀宝町	大里	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	撤収	10/11 ～ 10/12
三重県	紀宝町	大里	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/12
三重県	紀宝町	成川	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/12

三重県	伊賀市	浅子川排水樋門	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/12
京都府	井手町	上之浜樋門	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/13
和歌山県	串本町	姫	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
和歌山県	新宮市	あけぼの	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/13
和歌山県	串本町	姫地先	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/18 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	小布施町	小布施橋	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	撤収	10/13 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
長野県	小布施町	小布施橋	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	撤収	10/13 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	待機中	10/13 ～
長野県	小布施町	浅川排水機場	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/21
長野県	小布施町	小布施橋	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	2	撤収	10/14 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
長野県	長野市	沖雨水ポンプ場	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
長野県	小布施町	小布施橋	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
長野県	長野市	若里：日赤病院横	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/21
長野県	長野市	日赤病院横	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	長野市	日赤病院横	照明車	近畿地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
長野県	小布施町	道の駅　オアシスおぶせ	対策本部車	近畿地整	後方支援	1	活動中	10/13 ～
長野県	小布施町	浅川排水機場	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/21
和歌山県	新宮市	市田川排水機場	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/21 ～ 10/22
三重県	紀宝町	大里輪中堤上流	排水ポンプ車	近畿地整	内水排除	1	撤収	10/21 ～ 10/22
千葉県	船橋市	船橋防災センター	側溝清掃車	近畿地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	側溝清掃車	近畿地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	側溝清掃車	近畿地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/31
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	散水車	近畿地整	路面清掃作業	1	撤収	10/20 ～ 10/29
福島県	須賀川市	須賀川市内	散水車	近畿地整	路面清掃作業	2	撤収	10/20 ～ 11/4
宮城県	多賀城市	東北技術事務所	散水車	近畿地整	路面清掃作業	2	撤収	10/19 ～ 10/29
千葉県	船橋市	船橋防災センター	側溝清掃車	近畿地整	路面清掃作業	1	撤収	10/30 ～ 11/2
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	川越市	越辺川、小畦川	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	さいたま市	関東地方整備局	対策本部車	中国地整	後方支援	1	活動中	10/11 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	3	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	2	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
宮城県	石巻市	大森追波川格納庫	照明車	中国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/13 ～
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	2	撤収	10/11 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	撤収	10/13 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	5	撤収	10/14 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	中国地整	内水排除	1	撤収	10/14 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	照明車	中国地整	夜間作業支援	2	撤収	10/14 ～ 10/22
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	照明車	中国地整	夜間作業支援	2	撤収	10/11 ～ 10/22
千葉県	船橋市	船橋防災センター	散水車	中国地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	君津市	君津土木事務所	散水車	中国地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	散水車	中国地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	路面清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
千葉県	君津市	君津土木事務所	路面清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
千葉県	君津市	君津土木事務所	路面清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
千葉県	船橋市	船橋防災センター	路面清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水管清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	待機中	10/16 ～
茨城県	船橋市	船橋防災センター	排水管清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水管清掃車	中国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
千葉県	松戸市	関東技術事務所	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	2	待機中	10/11 ～

千葉県	松戸市	関東技術事務所	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	1	待機中	10/11 ～
千葉県	松戸市	関東技術事務所	照明車	四国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/11 ～
千葉県	松戸市	関東技術事務所	照明車	四国地整	夜間作業支援	1	待機中	10/14 ～
長野県	小布施町	浅川第一・第二・第三排水機場	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	2	撤収	10/12 ～ 10/21
長野県	小布施町	浅川第一・第二・第三排水機場	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	3	撤収	10/13 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	照明車	四国地整	夜間作業支援	2	撤収	10/14 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	2	撤収	10/13 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	排水ポンプ車	四国地整	内水排除	10	撤収	10/13 ～ 10/21
茨城県	水戸市	霞ヶ浦導水那珂機場	照明車	四国地整	夜間作業支援	4	撤収	10/13 ～ 10/21
栃木県	栃木市	栃木土木事務所	側溝清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/3
栃木県	栃木市	栃木土木事務所	排水管清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/3
栃木県	栃木市	栃木土木事務所	路面清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/3
栃木県	栃木市	栃木土木事務所	散水車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/3
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	排水管清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/6
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	側溝清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/6
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	路面清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	散水車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/29
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	側溝清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/6
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	排水管清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/6
栃木県	鹿沼市	鹿沼土木事務所	路面清掃車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/23
栃木県	佐野市	安足土木事務所安蘇庁舎	散水車	四国地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/6
長野県	飯山市	道の駅　花の駅　千曲川	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/21
長野県	長野市	赤沼雨水排水機場	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/21
長野県	長野市	赤沼雨水排水機場	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/25
長野県	飯山市	道の駅　花の駅　千曲川	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/26
長野県	飯山市	道の駅　花の駅　千曲川	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	撤収	10/12 ～ 10/25
長野県	長野市	赤沼雨水排水機場	照明車	九州地整	夜間作業支援	2	撤収	10/12 ～ 10/21
長野県	長野市	道の駅　花の駅　千曲川	照明車	九州地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/21
長野県	飯山市	道の駅　花の駅　千曲川	照明車	九州地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/28
長野県	飯山市	道の駅　花の駅　千曲川	照明車	九州地整	夜間作業支援	1	撤収	10/12 ～ 10/23
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	2	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	2	待機中	10/14 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
千葉県	船橋市	船橋防災センター	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/14 ～
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
埼玉県	滑川町	国営武蔵丘陵森林公園出張所	排水ポンプ車	九州地整	内水排除	1	待機中	10/13 ～
東京都	日野市	日野出張所	散水車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/20
長野県	長野市	豊野地区	散水車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
東京都	日野市	日野出張所	路面清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/20
東京都	日野市	日野出張所	路面清掃車	九州地整	路面清掃作業	2	撤収	10/16 ～ 10/20
長野県	長野市	豊野地区	側溝清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
長野県	長野市	豊野地区	排水管清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
長野県	長野市	豊野地区	路面清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
長野県	長野市	豊野地区	排水管清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 11/1
長野県	長野市	豊野地区	排水管清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	撤収	10/16 ～ 10/30
茨城県	大子町		歩道清掃車	九州地整	路面清掃作業	1	活動中	10/19 ～
福島県	丸森町	丸森町役場	衛星通信車	東北地整	映像受信	1	撤収	10/15 ～ 11/4
福島県	矢吹町	矢吹町中沖	Ku-SAT	東北地整	映像受信	1	撤収	10/16 ～ 10/25
福島県	須賀川市	浜尾	Ku-SAT	東北地整	映像伝送	1	撤収	10/16 ～ 10/25
福島県	矢吹町	矢吹町役場	衛星通信車	東北地整	映像受信	1	撤収	10/15 ～ 10/30
福島県	丸森町	内川・新川合流	Ku-SAT	東北地整	映像伝送	1	撤収	10/18 ～ 11/4
福島県	鏡石町	鏡石町役場	衛星通信車	東北地整	映像受信	1	撤収	10/15 ～ 10/30
福島県	伊達市	梁川町滝川右岸	Ku-SAT	東北地整	映像伝送	1	稼働中	10/27 ～
福島県	福島市	郷野目濁川左岸	Ku-SAT	東北地整	映像伝送	1	稼働中	10/25 ～
福島県	玉川村	玉川村役場	衛星通信車	東北地整	映像受信	1	稼働中	10/26 ～
福島県	桑折町	伊達崎	Ku-SAT	東北地整	映像伝送	1	稼働中	10/28 ～
茨城県	水戸市	飯富町地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/14 ～ 10/15
茨城県	水戸市	飯富町地先	衛星通信車	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/16
茨城県	常陸大宮市	富岡地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/31
茨城県	常陸大宮市	野口地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/29
茨城県	常陸大宮市	塩原地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/24
茨城県	常陸大宮市	下町地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/19 ～ 10/24
茨城県	常陸大宮市	下伊勢畑地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/19 ～ 10/24
茨城県	常陸太田市	小貫地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/17 ～ 10/26
茨城県	那珂市	下江戸地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/19 ～ 10/24
埼玉県	川越市	平塚新田地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/14 ～ 10/24
埼玉県	東松山市	早俣地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 11/1
埼玉県	東松山市	正代地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/24

千葉県	茂原市	法目	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/26 ～ 10/29
千葉県	佐倉市	田町	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/26 ～ 10/27
東京都	日野市	石田地先	Ku-SAT	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/17 ～ 10/28
長野県	長野市	穂保	衛星通信車	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/12 ～ 11/2
長野県	長野市	大字村山	衛星通信車	関東地整	映像伝送	1	撤収	10/13 ～ 10/13
長野県	長野市	南赤沼	Ku-SAT	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/15 ～ 10/15
長野県	長野市	赤沼	Ku-SAT	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/16 ～ 10/28
長野県	飯山市	常磐	Ku-SAT	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/12 ～ 10/30
長野県	中野市	岩井	Ku-SAT	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/12 ～ 10/16
長野県	上田市	諏訪形	Ku-SAT	北陸地整	映像伝送	1	撤収	10/14 ～ 11/3
台数（派遣実績）						624		

4. 気象庁の対応

○大雨特別警報を以下の地域に発表

・静岡県（10/12 15:30発表　10/12 22:20解除）

・神奈川県（10/12 15:30発表　10/13 00:20解除）

・東京都（10/12 15:30発表　10/12 23:55解除）

・埼玉県（10/12 15:30発表　10/13 00:40解除）

・群馬県（10/12 15:30発表　10/13 00:10解除）

・山梨県（10/12 15:30発表　10/12 23:01解除）

・長野県（10/12 15:30発表　10/13 03:20解除）

・茨城県（10/12 19:50発表　10/13 02:20解除）

・栃木県（10/12 19:50発表　10/13 02:20解除）

・新潟県（10/12 19:50発表　10/13 03:20解除）

・福島県（10/12 19:50発表　10/13 04:00解除）

・宮城県（10/12 19:50発表　10/13 05:45解除）

・岩手県（10/13 00:40発表　10/13 08:40解除）

○気象庁災害対策連絡会議（10/10 11:20）・気象庁災害対策本部会議（10/11 13:00、10/13 12:30、10/15 13:10、10/16 14:50、10/17 13:00、10/18 13:10、10/21 13:10、10/25 13:10、11/1 13:10）

○記者会見（10/9 14:00、10/11 11:00、10/12 16:30・20:50、10/13　01:40）

○各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会やホットライン等の実施により地方公共団体の防災対応を支援。

○ JETT（気象庁防災対応支援チーム）を以下の32都道府県の地方公共団体へ派遣（10月10日から）

（派遣先：北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、広島県、徳島県、香川県、大分県　のべ935人）

※TEC-FORCEの内数

○ 千葉県市原市で発生した突風に関して、気象庁機動調査班（JMA-MOT）を現地に派遣して突風をもたらした現象を調査（10/13:1班4名）。調査の結果、突風の種類は竜巻と推定、風速は約55m/sと推定される（日本版改良藤田スケールでJEF2に該当）。

○台風第19号に関するポータルサイト（気象警報等の防災気象情報を集約）を開設（10/13）。英語版でも提供開始（10/15）。

○被災地における大雨に備えた対応

・各地の気象台より、注意喚起する気象情報を発表。ツイッターも活用し注意喚起。地域ごとの気象支援資料を提供中。

・各地の気象台より被災自治体や河川管理者等へ、JETT（気象庁防災対応支援チーム）や電話により、詳細な雨量予測等の気象解説を実施。

・洪水警報の基準を引き下げて運用中。

・関係省庁等へ解説資料を送付し、注意喚起。

・地方整備局と連携し、管区気象台等において記者会見を実施し警戒を呼びかけ。

○気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。

5. 海上保安庁の対応

○ 体制

10/9　11:10 第三管区海上保安本部台風19号警戒本部設置

10/10 09:00 海上保安庁対策室設置

10/12 15:30 海上保安庁対策本部に改組

第三管区海上保安本部対策本部に改組

第二、九管区海上保安本部対策室設置

19:50 第二、九管区海上保安本部対策本部に改組

○ 投入勢力

巡視船艇　1隻【延べ716隻】

航空機　　1機【延べ166機】

特殊救難隊　6名【延べ224名】

機動救難士　4名【延べ194名】

機動防除隊　0名【延べ24名】
リエゾン　0名【延べ86名】
〇被害状況等
（1）被害状況【4件】
・高知県四万十市初崎漁港転覆事案
・和歌山県東牟婁郡串本町動鳴気漁港転覆事案
・北海道苫小牧勇払沖サーファー漂流事案
・東扇島パナマ船籍J号海難事案
（2）吊り上げ救助【3件（40名）】
・佐渡真野湾機関故障船情報（10名）
・宮城県丸森町孤立者救助事案（14名）
・長野県千曲川孤立者救助事案（16名）
（3）生活支援関連【4件】
・釜石市からの要請に基づく巡視船による給水支援活動（17日（2,160ℓ））
・福島海上保安部庁舎で入浴支援実施（17日～25日）
［17日～25日の実績：入浴支援34名、給水支援3名（70ℓ）］
・福島県相馬市相馬港にて巡視船により入浴支援、給水支援を実施（18日～21日）
［18日～21日の実績：入浴支援409名、給水支援296名（7,220ℓ）、自衛隊給水車への給水：4台（20,000ℓ）］
・福島海上保安部リエゾンより福島県新地町役場に対しミネラルウォーター（96ℓ※2ℓペットボトル入り）を提供
（4）その他【19件】
・茨城県鹿島港沖外国船籍機関故障事案
・鎌倉材木座海岸沖サーファー漂流事案
・佐渡島真野湾機関故障船情報　※再掲
・東京都城南島油タンカー漂流事案
・三重県鳥羽市菅島急患搬送事案
・静岡県沼津市内浦湾ヨット漂流情報
・東京都浦安市沖ボート漂流情報
・愛知県田原市サーファー漂流事案
・静岡県熱海市初島沖無人ボート漂流
・和歌山県串本町紀伊大島シュノーケリング行方不明
・茨城県水戸市孤立者救助事案
・茨城県大洗アクアワールド沖漁船漂流事案
・神奈川県茅ケ崎市柳島海岸沖サーファー漂流事案
・静岡県御殿場市行方不明者捜索事案
・宮城県丸森町消防隊員搬送依頼
・福島県沖で無人小型船舶漂流事案
・愛知県渥美半島沖無人小型船舶漂流事案
・福島県相馬市行方不明者情報
・千葉県茂原市行方不明者情報

6. 国土地理院の対応

〇国土地理院災害対策本部会議（10/11　13:30、18:45、10/13　05:56、11:44、18:15、20:00、10/15　19:45、10/16　19:30、10/17　19:50、10/18　19:20、10/24　11:00、10/26　10:00）
〇測量用航空機「くにかぜ」は空中写真撮影を実施（千曲川地区、多摩川地区、都幾川地区、那珂川地区、久慈川地区、大子地区、丸森地区、佐倉地区、茂原地区、千葉市緑区）（10/13, 16, 17, 20, 21, 26　3名）
〇協定に基づく緊急空中写真撮影を実施(阿武隈川地区、吉田川地区)(10/13)
〇北陸地方整備局の依頼によりUAVチームが千曲川地区の撮影を実施（10/13,14　4名）
〇関東地方整備局の依頼により浸水推定段彩図（那珂川）を作成し関係機関へ提供（10/16）
〇空中写真（垂直写真（速報）、斜め写真、正射画像（速報））及び浸水推定段彩図（速報）、UAV動画（千曲川地区）、被災前後の比較（空中写真）、斜面崩壊・堆積分布図を関係機関に提供及びHP公開（10/13,14,15,16,17,18,21,23,24,26,27,28,30）

7. 国土技術政策総合研究所等の対応

〇国土技術政策総合研究所災害対策本部会議を開催（10/11　11:00、18:00　10/13 11:00　17:15　10/14 19:15　10/15 19:00 10/16 18:35　10/17 19:00 10/18 18:15 10/19 16:35 10/20 16:30 10/23 17：05 10/21 17:45　10/25 18:00　10/28 10:20 10/30 17:15 11/1 16:55 11/5 16:25 11/7 18:25）

○土木研究所　非常支援体制（10/11 9:30）

災害対策本部を設置（10/13 13:00）、災害対策本部会議を開催（10/15 8:45）

○建築研究所　非常支援体制（10/11 9:30）

○国土技術政策総合研究所等より、以下の通り専門家を派遣

・国土技術政策総合研究所

派遣先		派遣内容	派遣元	10																	11			合　計
都道府県	市町村等			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
長野県	長野市・上田市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
群馬県	富岡市	土砂崩れ	国土技術政策総合研究所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
千葉県	市原市	竜巻被害	国土技術政策総合研究所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
福島県・宮城県	須賀川市・大郷町	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
神奈川県	横浜市	強風被害	国土技術政策総合研究所	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
宮城県	丸森町	土砂崩れ	国土技術政策総合研究所	0	0	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
長野県	東御市	橋台流出	国土技術政策総合研究所	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
埼玉県	川越市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
茨城県	常陸大宮市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
山梨県	大月市	橋脚復旧助言	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
群馬県	嬬恋村	床固群調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	南箕輪村	橋台調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
福島県	国見町	下水処理復旧助言	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	常陸太田市	河川復旧助言	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
茨城県	常陸太田市	越水調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
宮城県	丸森町	道路調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	秩父市	道路調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
長野県	長野市	越水調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	川越市	越水調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
神奈川県	箱根町	道路調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	筑西市	道路調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	相模原市	土砂崩れ	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
和歌山県	串本町	道路調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
宮城県	丸森町	洪水調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
福島県	郡山市	橋梁調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
福島県	須賀川市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
長野県	長野市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
茨城県	水戸市	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
千葉県	千葉市	土砂崩れ	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
茨城県	大子町	橋梁調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
千葉県	市原市	河川復旧助言	国土技術政策総合研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

・国土技術政策総合研究所_2

派遣先		派遣内容	派遣元	11																				合　計
都道府県	市町村等			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
宮城県	丸森町	土砂崩れ	国土技術政策総合研究所	0	1	1	1	0																3
福島県・宮城県	須賀川市・大郷町	堤防調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	1	0																1
茨城県	水戸市	橋梁調査	国土技術政策総合研究所	0	0	0	4	0																4

・土木研究所

派遣先		派遣内容	派遣元	10																	11			合　計
都道府県	市町村等			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
長野県	長野市・上田市	堤防調査	土木研究所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
群馬県	富岡市	土砂崩れ	土木研究所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
福島県・宮城県	須賀川市・大郷町	堤防調査	土木研究所	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
長野県	東御市	橋台流出	土木研究所	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
埼玉県	川越市	堤防調査	土木研究所	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
宮城県	丸森町	土砂崩れ	土木研究所	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
山梨県	大月市	橋脚復旧助言	土木研究所	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
群馬県	嬬恋村	土砂崩れ	土木研究所	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
長野県	南箕輪村	橋台調査	土木研究所	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
茨城県	常陸大宮市	堤防調査	土木研究所	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
宮城県	丸森町	道路調査	土木研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
神奈川県	箱根町	道路調査	土木研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
茨城県	筑西市	道路調査	土木研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
茨城県	水戸市	堤防調査	土木研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

・建築研究所

派遣先		派遣内容	派遣元	10																	11			合　計
都道府県	市町村等			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
千葉県	市原市	竜巻被害	建築研究所	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

神奈川県	横浜市	強風被害	建築研究所	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

8. 所管施設等の状況

○河川（11月8日　6:00現在）

■被害状況（台風19号）

＜国管理河川＞

1）一般被害

整備局等	水　系	河　川	市町村	地　点		浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				左右岸	KP	原因	床上（約戸）	床下（約戸）	原因	全壊（約戸）	半壊（約戸）	原因	面積（約ha）	
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	須賀川市（すかがわし）	右岸	95.6	越水	調査中					約3,400ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※県管理区間の浸水面積と重複するものも含む		浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	須賀川市（すかがわし）	右岸	97.4	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	須賀川市（すかがわし）	左岸	98.6	決壊	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	須賀川市（すかがわし）	左岸	103.4	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	右岸	82.6	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	左岸	81.2	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	右岸	87.6	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	左岸	81.4	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	左岸	82	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	右岸	81.2	調査中								浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	右岸	83.8	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	左岸	86.6	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	郡山市（こおりやまし）	右岸	92.4	溢水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	玉川村（たまかわむら）	右岸	108.8	溢水	5	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	左岸	68.6	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	右岸	64.4	溢水	0	3						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	左岸	68.0	内水	50	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	右岸	69.8	溢水	5	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	右岸	70.0	溢水	2	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	右岸	70.6	溢水	1	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	本宮市（もとみやし）	右岸	71.4	溢水	2	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	二本松市（にほんまつし）	右岸	54.4	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	二本松市（にほんまつし）	左岸	56.0	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	二本松市（にほんまつし）	左岸	57.0	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	桑折町（こおりまち）	左岸	12.0	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	左岸	4.0	越水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	右岸	6.6	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	右岸	6.8	内水	8	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	右岸	7.0	内水	11	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	右岸	8.4	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	左岸	12.0	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	右岸	17.0	内水	0	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	左岸	18.4	内水	10	50						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	左岸	19.2	内水	0	1						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	伊達市（だてし）	左岸	20.4	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	福島市（ふくしまし）	右岸	23.6	内水	調査中							浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	福島市（ふくしまし）	右岸	24.0	内水	3	0						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	福島市（ふくしまし）	左岸	28.3	内水	0	3						浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	福島市（ふくしまし）	左岸	22.2	内水	0	2						道路の浸水 L=3,000m、W=8m 浸水解消
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川上流（あぶくまがわじょうりゅう）	福島市（ふくしまし）	右岸	25.0	溢水	0	0						浸水解消

東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせ がわ 広瀬川	だて し 伊達市	右岸	1.0	内水	6	0						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせ がわ 広瀬川	だて し 伊達市	右岸	1.4	内水	100	0						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせ がわ 広瀬川	だて し 伊達市	右岸	1.6	内水	120	0						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせ がわ 広瀬川	だて し 伊達市	右岸	1.8	内水	0	7						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	くにみまち 国見町	左岸	9.80	内水	調査中							浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町	左岸	29.40	調査中						約9,200ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※県管理区間の浸水面積と重複するものも含む		浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町	右岸	33.2	調査中								浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町	右岸	33.4	調査中								浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町	右岸	33.2	内水	5	5						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町	右岸	32.8	内水	5	5						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	左岸	27.6	内水	100	100						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	右岸	22.6	調査中								浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	右岸	25.0	内水	調査中							道路の浸水 L=2.4m W=8m 浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	左岸	26.0	内水	50	50						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	右岸	22.4	内水	1	0						道路の浸水 L=100m W=6m 浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	右岸	22.2	内水	1	0						道路の浸水 L=500m W=6m 浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	左岸	27.6	内水	50	50						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	かくだ し 角田市	右岸	22.4	内水	1	0						道路の浸水 L=300m W=5m 浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	しばたまち 柴田町	左岸	13.0	調査中								浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	いわぬまし 岩沼市	左岸	16.2	内水	調査中							浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しろいしがわ 白石川	いわぬまし 岩沼市	右岸	0.4	内水	0	10						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しろいしがわ 白石川	いわぬまし 岩沼市	右岸	0.6	内水	0	5						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しろいしがわ 白石川	いわぬまし 岩沼市	右岸	0.2	内水	0	12						浸水解消
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわかりゅう 阿武隈川下流	わたりちょう 亘理町	右岸	6.0	調査中								浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	とみや し 富谷市	右岸	31.2	調査中						約5,700ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※県管理区間の浸水面積と重複するものも含む		浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	30.0	調査中								浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	右岸	18.8	調査中								浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	右岸	21.4	調査中								浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	11.4	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	まつしままち 松島町	左岸	12.4	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	14.8	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	右岸	20.0	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	左岸	20.9	決壊	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	右岸	21.9	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	23.5	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさとまち 大郷町	右岸	24.0	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	31.7	溢水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさきし 大崎市	右岸	10.2	内水	0	1						浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	おおさきし 大崎市	右岸	11.2	内水	0	1						浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	まつしままち 松島町	右岸	13.6	内水	0	1						浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみや し 富谷市	右岸	2.8	越水	調査中							浸水解消
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	まつしままち 松島町	右岸	12.4	調査中								浸水解消
東北	きたかみがわ 北上川	いわい がわ 磐井川	いちのせきし 一関市	右岸	2.6	内水	0	30				内水	5.0	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわじょうりゅう 最上川上流	ながい し 長井市	左岸	185.45	内水	調査中					内水	12.5	浸水解消

東北	もがみがわ 最上川	もがみがわちゅうりゅう 最上川中流	おおいしだ まち 大石田町	右岸	53.8	内水	調査中				内水	1	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわちゅうりゅう 最上川中流	しんじょうし 新庄市	右岸	25.4	内水	調査中				内水	0.5	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわちゅうりゅう 最上川中流	おおいしだ まち 大石田町	右岸	53.8	内水	調査中				内水	1	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわちゅうりゅう 最上川中流	しんじょうし 新庄市	右岸	25.4	内水	調査中				内水	0.5	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわちゅうりゅう 最上川中流	おばなざわし 尾花沢市	左岸	42.0	内水	調査中				内水	1.0	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	わだがわ 和田川	なんようし 南陽市	右岸	2.2	内水	0	1			内水	0.3	浸水解消
東北	もがみがわ 最上川	わだがわ 和田川	なんようし 南陽市	右岸	2.4	内水	0	0			内水	0.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	からすがわ 烏川	たかさきし 高崎市	右岸	3.6	内水	8	25			内水	6.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	のだし 野田市	右岸	98.2	溢水	1	0			溢水	1.5	浸水解消
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	右岸	0.4	決壊	240	30			決壊	160.0	浸水解消
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	ひがしまつやまし 東松山市	左岸	7.6	決壊	240	30			決壊	160.0	浸水解消
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	かわごえし 川越市	右岸	0.0	決壊	137	258			決壊	1900.0	浸水解消
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	左岸	6.5	越水	240	30			越水	0.5	浸水解消
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	せたがやく 世田谷区	左岸	17.9	溢水	調査中				溢水	0.7	浸水解消
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	かわさきし 川崎市	右岸	6.0	内水	道路冠水のみ				内水	1.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	ひぬまがわ 涸沼川	おおあらいまち 大洗町	右岸	2.0	内水	0	54			内水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	ひぬま かわ 涸沼川	おおあらいまち 大洗町	右岸	6.0	溢水					溢水	0.5	浸水解消
関東	くじがわ 久慈川	さとがわ 里川	ひたちおおた し 常陸太田市	左岸	5.5	溢水	0	0			溢水	10.0	浸水解消
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたち おおた し 常陸太田市	左岸	22.5	溢水	417	79			溢水	0.5	浸水解消
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	25.5	決壊					決壊	1600.0	浸水解消
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	27.0	決壊							浸水解消
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	右岸	25.5	決壊	6	1			決壊	40.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なすからすやまし 那須烏山市	右岸	61.5	越水	23	1			越水	21.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なすからすやまし 那須烏山市	右岸	68.5	内水	32	2			内水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかし 那珂市	右岸	28.6	決壊	22	7			決壊	90.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	みとし 水戸市	左岸	19.5	溢水	135	114			溢水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	みとし 水戸市	右岸	3.6	内水	25	23			内水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	40.0	決壊	110	25			決壊	10.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	右岸	41.2	決壊	8	1			決壊	20.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	もぎ ちょう 茂木町	右岸	51.6	越水	9	0			越水	6.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかがわ まち 那珂川町	左岸	73.5	越水	0	0			越水	2.0	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なすからすやまし 那須烏山市	左岸	60.0	溢水	143	6			溢水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なすからすやまし 那須烏山市	左岸	68.3	溢水	7	2			溢水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかし 那珂市	右岸	23.0	内水	387	36			内水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちなか市	左岸	6.0	溢水	75	45			溢水	0.5	浸水解消
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちなか市、水戸市	左岸	8.0	内水					内水	50.0	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	しもづまし 下妻市	左岸	33.4	内水	0	0			内水	0.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	やちよ まち 八千代町	右岸	35.3	内水	0	0			内水	0.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	ちくせいし 筑西市	左岸	45.5	溢水	0	15			溢水	2.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	ちくせいし 筑西市	左岸	44.3	内水	0	0			内水	0.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	ゆうきし 結城市	右岸	43.0	内水	1	2			内水	0.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	ゆうきし 結城市	右岸	44.0	内水	1	0			内水	3.0	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	しもづまし 下妻市	右岸	43.0	内水	0	0		0	0	内水	28.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	右岸	64.0	内水	3	0				内水	4.0	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	左岸	61.8	内水	0	0		0	0	内水	20.0	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	左岸	54.6	内水	0	0		0	0	内水	8.7	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	左岸	56.8	内水	0	0		0	0	内水	5.5	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	左岸	55.6	内水	0	0		0	0	内水	1.6	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	つくば市	左岸	43.2	内水	0	0		0	0	内水	0.6	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	右岸	61.8	内水	0	0				内水	0.3	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	右岸	61.1	内水	0	0		0	0	内水	0.1	浸水解消
関東	とねがわ 利根川	こかいがわ 小貝川	ちくせいし 筑西市	左岸	60.0	内水	0	0		0	0	内水	0.1	浸水解消

関東	利根川	小貝川	筑西市	左岸	58.8	内水	0	0		0	0	内水	2.0	浸水解消
関東	利根川	小貝川	つくば市	左岸	37.7	内水	0	0		0	0	内水	10.0	浸水解消
関東	利根川	小貝川	常総市	右岸	43.0	内水	0	0		0	0	内水	0.2	浸水解消
関東	利根川	小貝川	つくば市	左岸	38.7	内水	0	0		0	0	内水	6.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	63.0	溢水	136	11				溢水	60.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	66.5	溢水						溢水	21.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	70.0	溢水	0	0				溢水	13.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	那珂川町	左岸	75.0	溢水	0	0				溢水	9.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	茂木町	右岸	53.0	溢水	30	8				溢水	2.0	浸水解消
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	18.5	溢水	25	3				溢水	0.5	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	2.3	溢水	調査中					溢水	1.8	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	15.0	溢水	調査中					溢水	13.0	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	3.4	溢水	調査中					溢水	0.8	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	4.5	溢水	調査中					溢水	40.0	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	9.9	溢水	3	5				溢水	117.0	浸水解消
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	7.8	溢水	1	12				溢水	12.0	浸水解消
関東	利根川	利根川	神栖市	左岸	1.1	溢水	調査中					溢水	150.0	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	右岸	24.7	内水	192（市全体）	434（市全体）	内水	0	192（市全体）	内水	40	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	25.0	内水			内水			内水	100	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	25.5	内水			内水			内水	340	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	32.8	内水			内水			内水	10	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	33.9	内水			内水			内水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	33.9	内水			内水			内水	1ha未満	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	35.0	内水			内水			内水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左岸	37.3	内水			内水			内水	50	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	中野市	右岸	39.0	内水	83（市全体）	38（市全体）	内水	0	0	内水	10	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	中野市	右岸	40.0	内水			内水			内水	30	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	中野市	右岸	49.0	越水			越水			越水	50	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	中野市	左岸	49.0	内水			内水			内水	60	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	中野市	右岸	49.5	越水			越水			越水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	58K	決壊	3305（市全体）	1781（市全体）	決壊	786（市全体）	797（市全体）	決壊	950	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	小布施町	右岸	56.0	越水	33	24	越水	5	28	越水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	須坂市	右岸	58.5	越水	189（市全体）	95（市全体）	越水	1（市全体）	188（市全体）	越水	190	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	須坂市	右岸	61.5	内水			内水			内水	30	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	長野市	右岸	65.0	内水	3305（市全体）	1781（市全体）	内水	786（市全体）	797（市全体）	内水	40	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	長野市	右岸	67.7	内水			内水			内水	2	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	75.8	越水			越水			越水	70	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	長野市	右岸	76.8	内水			内水			内水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	千曲市	右岸	77.5	越水	475（市全体）	1202（市全体）	越水	0	0	越水	30	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	千曲市	右岸	82.0	内水			内水			内水	1未満	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	千曲市	右岸	84.5	内水			内水			内水	20	浸水解消
北陸	信濃川	千曲川	上田市	右岸	107.0	越水	28（市全体）	92（市全体）	越水	1	10（市全体）	越水	40	浸水解消
北陸	信濃川	犀川	長野市	左岸	64.5	内水	3305（市全体）	1781（市全体）	内水	786（市全体）	797（市全体）	内水	1未満	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左岸	44.0	溢水	0	3				溢水	約15ha	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	右岸	45.0	溢水	0	3				溢水	約30ha	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	右岸	47.3	溢水	0	0				溢水	約5ha	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左岸	51.0	溢水	0	0				溢水	約15ha	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	右岸	51.5	溢水	0	6				溢水	約50ha	浸水解消
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左岸	53.5	溢水	0	0				溢水	約40ha	浸水解消
北陸	関川	関川	上越市	右岸	9.0	内水	3	59				内水	1	浸水解消

北陸	関川	関川	上越市	左岸	5.2	内水	0	3				内水	0.05	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左岸	5.0							内水	31	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	喜多方市	右岸	5.2							内水	4	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	喜多方市	右岸	6.0							内水	2	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左岸	6.0							内水	2	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左岸	7.8							内水	96	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左岸	11.4							内水	7	浸水解消
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左岸	13.4	内水	0	5				内水	2	浸水解消
北陸	阿賀野川	日橋川	喜多方市	右岸	0.4							内水	126	浸水解消
北陸	阿賀野川	日橋川	湯川村	左岸	2.2							内水	17	浸水解消
北陸	阿賀野川	日橋川	湯川村	左岸	3.0							内水	11	浸水解消
北陸	阿賀野川	湯川	会津若松市	左岸	0.2	内水	1	0				内水	1	浸水解消
中部	狩野川	狩野川	清水町	左岸	7.8	溢水	1 河道内	1 河道内				溢水	0.2	浸水解消
中部	狩野川	狩野川	清水町	左岸	5.5	溢水	1 河道内					溢水	0.06	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	右岸	9.2							内水	0.5	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	右岸	10.6							内水	1.4	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	右岸	16.2							内水	0.3	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	左岸	9.9							内水	0.4	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	左岸	10.6							内水	2.2	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	左岸	15.0							内水	0.2	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	左岸	15.3							内水	0.4	浸水解消
中部	菊川	菊川	菊川市	左岸	16.4	内水	0	1				内水	0.5	浸水解消
中部	菊川	菊川	掛川市	右岸	6.4							内水	5.5	浸水解消
中部	菊川	牛淵川	菊川市	左岸	11.5							越水	0.7	浸水解消
中部	菊川	牛淵川	菊川市	左岸	4.3	内水	0	16				内水	2.0	浸水解消
中部	菊川	丹野川	菊川市	左岸	0.2							内水	0.8	浸水解消

2）河川管理施設等被害

整備局等	水　系	河　川	市町村	地　点		被 害 状 況		対　策　状　況
				左右岸	KP	状　態	数量（約）	
東北	鳴瀬川	吉田川	東松島市	左岸	4.2	法崩れ	L=100m	応急対策済
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	東松島市	左岸	0.0～2.2	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	11.9	河岸洗掘	L49m、W5m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	美里町	左岸	13.7	法崩れ	L17m、W1m	応急対策済
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	15.3	法崩れ	L5m、W11m	応急対策済
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	左岸	11.5～15.7	塵芥堆積	V=1,300m3	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	15.7	河岸洗掘	L81m、W2m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	16.1	河岸洗掘	L10m、W5m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	16.9	河岸洗掘	L150m、W1m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	18.7	河岸洗掘	L411m、W1m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	20.0	河岸洗掘	L112m、W3m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	20.1	河岸洗掘	L192m、W3m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	21.9	河岸沈下、クラック	L=10m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	22.3	護岸沈下	L=6m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	美里町	左岸	23.0	法崩れ	L2m、W1.5m	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	23.5	塵芥堆積	V=9,500m3	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	25.5	その他	１箇所	河川標識破損、対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	美里町	左岸	27.7	法崩れ	L1m、W3m、10箇所	応急対策済
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	左岸	29.3	坂路法崩れ	L7m、W6m	応急対策済
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	30.3～40.7	塵芥堆積	V=5,000m3	対策検討中
東北	鳴瀬川	鳴瀬川	大崎市	右岸	37.3	堤防洗掘	L60m、W1m	対策検討中

東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.0	護岸欠損	6m2	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.1	法崩れ	L40m、W13m	24日18時緊急復旧完了
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.3	土砂流出	L20m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.3	その他	1箇所	転落防止柵破損、対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.4	法崩れ	L32m、W12m	24日18時緊急復旧完了
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	左岸	39.7	河岸洗掘	L6m、W6m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	40.0	堤防洗掘	L30m、W5m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	40.1	堤防洗掘	L10m、W5m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	左岸	40.7	法崩れ	L7m、W6m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	おおさきし 大崎市	右岸	38.0	堤防クラック	L1.5m、W0.1m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	0.4	土砂流出	A=43,200m2	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	ひがしまつしまし 東松島市	左右岸	5.6	護岸洗掘	L=200m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	8.4	法崩れ	L＝279m	10/18 20:00より緊急復旧。 10/31 17:00緊急復旧完了。
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	1.6	護岸洗掘	L=400m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	2.6	護岸洗掘	L=40m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	2.8	護岸洗掘	L=20m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	3.0	護岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	3.2	護岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	3.4	護岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	3.5	護岸洗掘	L=200m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	4.4	法崩れ	W=2m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	5.1	法崩れ	W=1m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	左岸	20.9	決壊	L100m	10/13 12:00より緊急復旧着手。10/18仮堤防盛土完了。 10/27日17:00緊急復旧完了。
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	右岸	16.0	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	右岸	17.4	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	右岸	19.8	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	右岸	21.0	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	右岸	21.9	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	左岸	17.6	天端舗装損傷	L=90m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	4.4	法崩れ	L2m、W2m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	まつしままち 松島町	右岸	7.2	漏水	9箇所	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	まつしままち 松島町	右岸	9.6	その他	2箇所	量水標破損、対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	9.8	法崩れ	L4m、W1m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	11.2	堤防洗掘	L20m、W1m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	11.6	土砂堆積	V=60m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	まつしままち 松島町	左岸	11.8	堤防洗掘	L3m、W1m	経過観察
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	12.2	法崩れ	L15m、W2m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	まつしままち 松島町	左岸	13.0	護岸沈下	L=65m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	まつしままち 松島町	左岸	13.2	河岸洗掘	L59m、W1m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	14.8	法崩れ	L=40m	10/14 22:00より緊急復旧中。 28日11時緊急復旧完了。
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	16.2	堤防洗掘	L6m、W2m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	16.8	法崩れ	L11m、W8m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさとちょう 大郷町	左岸	21.1	土砂堆積	L=500m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	24.0	法崩れ	L=32m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	24.1	法崩れ	L=3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	24.1	塵芥堆積	V=2,700m3	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	24.3	堤防洗掘	L3m、W3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	25.3	法崩れ	L9m、W2m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	27.9	その他	1箇所	落合水位観測所（架台破損）、応急対策中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	30.5	管理用通路洗掘	L150m、W3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	30.5	河岸洗堀・護岸欠損	L=33m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	30.7	法崩れ	L=105m	応急対策済

東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	30.9	法崩れ	L=35m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	31.1	法崩れ	L40m、W3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	31.1	法崩れ	L=21m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	右岸	31.1	土砂流出	L=330m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	31.2	護岸洗掘	L=20m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	31.3	土砂流出	L=300m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	たいわちょう 大和町	左岸	31.3	護岸洗掘	L=20m、W=5m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	たいわちょう 大和町	左岸	0.4	堤防洗掘	L10m、W3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみやし 富谷市	左岸	2.2	護岸洗掘	L3m、W1m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	たいわちょう 大和町	右岸	2.2	護岸洗掘	L7m、W3m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	たいわちょう 大和町	右岸	2.2	法崩れ	L3m、W2m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	たいわちょう 大和町	右岸	2.2	土砂流出	L=50m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみやし 富谷市	右岸	2.8	法崩れ	L1m、W1m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみやし 富谷市	右岸	2.7	管理用通路洗掘	L=170m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみやし 富谷市	右岸	3.2	土砂流出	L=300m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけばやしがわ 竹林川	とみやし 富谷市	右岸	3.4	表堤防法崩れ	L10m、W1m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たいわちょう 大和町	左岸	1.0	護岸洗掘	L=15m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たいわちょう 大和町	右岸	1.0	護岸洗掘	L=40m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たいわちょう 大和町	右岸	1.2	護岸洗掘	L=70m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たいわちょう 大和町	右岸	1.6	管理用通路洗掘	L=150m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たいわちょう 大和町	右岸	1.8	堤防洗掘	L=23m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	おおひらむら 大衡村	右岸	3.2	管理用通路洗掘	L=250m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	くらつぼがわ 鞍坪川	ひがしまつしまし 東松島市	左岸	1.0	堤防クラック	L14m、W0.02m、1本	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	くらつぼがわ 鞍坪川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	1.0	法崩れ	L10m、W2m	対策検討中
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	11.2	法崩れ	L85m、W4m	応急対策済
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだがわ 吉田川	おおさきし 大崎市	左岸	11.2	法崩れ	L55m、W7m	応急対策済
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	とめし 登米市	右岸	48.0	河岸洗掘	L=100m	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	とめし 登米市	右岸	38.4	塵芥堆積	V=100m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	2.8	塵芥堆積	V=200m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	ひがしまつしまし 東松島市	右岸	4.0	塵芥堆積	V=900m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	ふたまたがわ 二股川	とめし 登米市	右岸	0.0	河岸洗掘	L=20m	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きゅうきたかみがわ 旧北上川	いしのまきし 石巻市	右岸	7.8	塵芥堆積	V=10m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きゅうきたかみがわ 旧北上川	いしのまきし 石巻市	左岸	16.6	法崩れ	L8m、W7m	応急対策済
東北	きたかみがわ 北上川	きゅうきたかみがわ 旧北上川	いしのまきし 石巻市	左岸	19.4	法崩れ	L17m、W6m	応急対策済
東北	きたかみがわ 北上川	きゅうきたかみがわ 旧北上川	いしのまきし 石巻市	左岸	11.8	塵芥堆積	V=50m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	きゅうきたかみがわ 旧北上川	いしのまきし 石巻市	左右岸	34.0	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川	わくやちょう 涌谷町	左岸	4.8	塵芥堆積	V=200m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川	わくやちょう 涌谷町	右岸	5.8	堤防洗掘	L1m、W1m	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川	わくやちょう 涌谷町	右岸	6.6	法崩れ	L20m、W3m	応急対策済
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川	わくやちょう 涌谷町	左岸	9.4	土砂堆積	V=30m3	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川	おおさきし 大崎市	右岸	26.0	堤防洗掘	L30m、W10m	対策検討中
東北	きたかみがわ 北上川	しんえあいがわ 新江合川	おおさきし 大崎市	左岸	4.6	法崩れ	L=10m、W=2m	応急対策済
東北	きたかみがわ 北上川	しんえあいがわ 新江合川	おおさきし 大崎市	左岸	4.2	堤防クラック	L=20m	応急対策済
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	左岸	4.0	堤防洗掘	L11m、W4m	応急対策済
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	左岸	4.4	堤防洗掘	L9m、W20m	応急対策済
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	4.8	堤防洗掘	L=60m	応急対策済
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	左岸	7.1	護岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	11.0	護岸洗掘	L=130m	対策検討中
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	15.6	塵芥堆積	V=100m3	対策検討中
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	16.2	その他	1箇所	量水標破損、対策検討中
東北	あぶくまかわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	16.2	塵芥堆積	V=100m3	対策検討中
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわじょうりゅう 阿武隈川上流	だてし 伊達市	右岸	10.6	塵芥堆積	V=1000m3	対策検討中

東北	阿武隈川	阿武隈川上流	伊達市	右岸	12.4	塵芥堆積	V=1,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	伊達市	右岸	14.0	塵芥堆積	V=2000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	国見町	左岸	10.9	漏水	10箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	19.0	堤防洗掘	L50m、W5m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	29.0	護岸洗掘	L75m、W7m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	24.8	法崩れ	L15m、W5m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	19.3	護岸洗掘	L=216m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	27.0	河岸洗掘	L=135m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	27.2	護岸洗掘	L13m、W5m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	29.4	河岸洗掘	L53m、W8m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	25.0	河岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	25.1	護岸洗掘	L=58m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	29.7	河岸洗掘	L=129m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	左岸	23.9	河岸洗掘	L=165m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	左岸	25.0	河岸洗掘	L=100m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	右岸	26.4	その他	2箇所	転落防止柵破損、応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	100.4	堤防洗掘	L180m、W4m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	101.6	堤防洗掘	L=38m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	玉川村	右岸	108.8	護岸洗掘	L=47m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	玉川村	右岸	108.8	CCTV破損	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	98.6	決壊	L50m	10/14 15:00より緊急復旧着手。10/18仮堤防盛土完了。引き続き緊急復旧中。
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	二本松市	右岸	56.8	河岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	66.8	護岸洗掘	L2m、W2m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	67.4	堤防洗堀 法崩れ	L10m、W7m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	67.2	護岸洗掘	L=99m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	67.6	護岸洗掘	L=57m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	68.8	樋管ゲート破損	1箇所	応急対策中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	69.2	堤防洗掘	L=52m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	70.3	河岸洗掘	L=110m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	70.5	河岸洗掘	L=80m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	70.8	河岸洗掘	L=20m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	71.2	河岸洗掘	L=80m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	71.4	護岸洗掘	L=100m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	右岸	72.1	河岸洗掘	L=40m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	本宮市	左岸	81.6	樋門水路洗堀	L=20m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	85.3	河岸洗掘	L=100m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	102.8	樋門水路洗堀	L=49m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	103.4	堤防洗堀	L20m、W7m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	104.7	河岸洗掘	L=124m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	105.1	河岸洗掘	L=23m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	106.0	河岸洗掘	L=15m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	106.1	河岸洗掘	L=25m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	106.2	河岸洗掘	L=75m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	106.3	河岸洗掘	L=75m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	106.5	河岸洗掘	L=195m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	106.9	河岸洗掘	L=35m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	107.8	河岸洗掘	L=66m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	107.9	河岸洗掘	L=30m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	82.0	堤防洗掘	L=20m	応急対策中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	83.8	CCTV破損	17箇所	応急対策中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	82.5	CCTV破損	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	左岸	87.8	護岸洗掘	L5m、W3m	応急対策済

東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	81.0	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	左岸	82.2	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	82.2	塵芥堆積	V=2,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	82.4	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	83.8	塵芥堆積	V=2,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	85.4	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	86.6	塵芥堆積	V=2,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	89.0	塵芥堆積	V=2,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	97.4	塵芥堆積	V=500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	左岸	91.0	その他	2箇所	転落防止柵破損、応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	97.6	漏水	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	二本松市	右岸	50.4	護岸洗掘	L=100m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	101.4	護岸洗掘	L=17m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	101.4	護岸洗掘	L=10m	対策検討中
東北	阿武隈川	社川	棚倉町	右岸		その他	1箇所	小金石水位観測所（水位計被災）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	右岸	103.3	その他	1箇所	小作田水位観測所（局舎浸水）、応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	須賀川市	左岸	98.2	その他	1箇所	須賀川水位観測所（避雷設備被災）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	92.3	その他	1箇所	御代田水位観測所（量水標破損）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	福島市	左岸	27.6	その他	1箇所	福島水位観測所（量水標破損）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川上流	郡山市	右岸	83.8	その他	1箇所	阿久津水位観測所（局舎浸水）、応急対策済
東北	阿武隈川	移川	二本松市	左岸		その他	1箇所	移川水位観測所（局舎浸水、量水標破損）、対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	右岸		その他	1箇所	上名倉水位観測所（水位計被災）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	岩沼市	右岸	13.4	漏水	10箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	右岸	30.0	漏水	1箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	右岸	31.6	法崩れ	L2m、W2m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	右岸	32.4	漏水	3箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	亘理町	右岸	7.8	法崩れ	L7.5m、W5.6m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	亘理町	右岸	13.2	法崩れ	L2m、W1m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	亘理町	右岸	10.2～10.4	その他	8箇所	転落防止柵破損、応急対策中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	亘理町	右岸	5.4	漏水	1箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	亘理町	左右岸	0.0～11.0	塵芥堆積	V=62,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	18.0	法崩れ	L15m、W10m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	17.2	法崩れ	L12m、W8m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左岸	39.6	その他	1箇所	山田水位観測所（水位計、CCTV被災）、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	右岸	34.6	その他	1箇所	量水標破損、対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左岸	36.6	漏水	1箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左岸	37.0	漏水	1箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	右岸	34.2	法崩れ	L2m、W5m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	右岸	34.4	法崩れ	L35m、W8m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左右岸	31.0～40.0	塵芥堆積	V=11,000m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	18.0	漏水	13箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	右岸	22.8	その他	2箇所	転落防止柵・量水標破損、応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	20.8	漏水	2箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左右岸	14.0～31.0	塵芥堆積	V=4,800m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	岩沼市	左岸	5.0	漏水	2箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	岩沼市	左岸	0.8～7.6	塵芥堆積	V=5,500m3	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	柴田町	左岸	15.4	河岸洗掘	L7m、W2m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	17.4	法崩れ	L12m、W7m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	角田市	左岸	27.2	法崩れ	L0.3m、W0.3m	応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左岸	34.0	堤防洗掘	L20m、W6m	対策検討中
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	右岸	37.2	その他	1箇所	丸森水位観測所（水位計被災）、応急対策済
東北	阿武隈川	阿武隈川下流	丸森町	左岸	48.2	その他	1箇所	耕野水位観測所（水位計被災）、対策検討中

東北	阿武隈川	広瀬川	伊達市	右岸	1.4	堤防洗掘	L2m、W1m	応急対策済
東北	阿武隈川	広瀬川	伊達市	左岸	0.8	その他	1箇所	転落防止柵破損、応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	右岸	0.2	漏水	2箇所	応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	1.4	その他	1箇所	量水標破損、対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	1.8	根固流出	L=20m	応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	1.9	法崩れ	L=20m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	2.8	堤防洗掘	L=5m	応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	11.9	床固洗堀	L50m、W60m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	12.8	床固洗堀	W=15m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	5.4	堤防洗掘	L6m、W3m	応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	7.4	帯工洗堀	L40m、W10m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	8.6	帯工洗掘	L10m、W30m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	右岸	2.4	根固流出	L=50m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	1.4	河岸洗掘	L=200m	応急対策済
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左岸	7.2	河岸洗掘	L=200m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	3.8	帯工洗掘	L48m、W10m	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	6.0	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	6.4	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	7.1	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	7.8	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	8.2	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	9.1	床固洗堀	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	9.3	帯工洗掘	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	左右岸	9.5	床固洗堀	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	荒川	福島市	右岸	4.1	法崩れ	L=7m	応急対策済
東北	阿武隈川	笹原川	郡山市	左岸	0.7	樋管ゲート破損	1箇所	対策検討中
東北	阿武隈川	笹原川	郡山市	右岸	0.7	河岸洗掘	L=50m	対策検討中
東北	阿武隈川	笹原川	郡山市	左岸	0.9	河岸洗掘	L=70m	対策検討中
東北	阿武隈川	笹原川	郡山市	右岸	1.2	堤防洗堀	L=100m	応急対策済
東北	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川市	右岸	3.4	その他	1箇所	西川水位観測所（水位計被災）、対策検討中
東北	阿武隈川	杉田川	二本松市	左岸	0.7	河岸洗掘	L=200m	対策検討中
東北	阿武隈川	白石川	柴田町	右岸	0.2	塵芥堆積	V=600m3	対策検討中
東北	名取川	名取川	仙台市	右岸	0.0	その他	7箇所	転落防止柵、車止め、看板破損、対策検討中
東北	名取川	名取川	仙台市	右岸	7.4	法崩れ	L=8m	応急対策済
東北	名取川	名取川	仙台市	左岸	5.4～5.6	塵芥堆積	V=150m3	応急対策中
東北	名取川	名取川	名取市	右岸	0.0～3.2	塵芥堆積	V=4,900m3	応急対策中
東北	名取川	名取川	仙台市	左岸	7.0	法崩れ	L5m、W3m	応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	左右岸	1.0	護岸洗掘	L=1,000m	応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	左右岸	1.0	土砂堆積	A=200m2	応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	左右岸	1.0～2.0	その他	5箇所	手すり破損、応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	左岸	2.0	護岸洗掘	L40m、W4m	応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	右岸	1.6	護岸洗掘	L5m、W5m	応急対策済
東北	名取川	笊川	仙台市	左右岸	0.6～3.2	塵芥堆積	V=700m3	応急対策中
東北	名取川	広瀬川	仙台市	左岸	0.0～3.7	塵芥堆積	V=50m3	応急対策中
東北	名取川	広瀬川	名取市	右岸	0.2～2.8	塵芥堆積	V=2,000m3	応急対策中
東北	名取川	広瀬川	仙台市	右岸	2.8	その他	1箇所	手すり破損、応急対策済
東北	子吉川	石沢川	由利本荘市	左岸	0.0	塵芥堆積	V=2,300m3	対策検討中
東北	雄物川	雄物川	横手市	左岸	77.0	護岸洗掘	L=322m	対策検討中
東北	雄物川	雄物川	横手市	左岸	91.7	護岸洗掘	L=108m	対策検討中
東北	雄物川	雄物川	横手市	右岸	92.8	護岸洗掘	L=331m	対策検討中
東北	雄物川	雄物川	羽後町	左岸	94.4	根固流出	L=208m	対策検討中
東北	最上川	最上川上流	長井市	右岸	177.9	護岸洗掘	L=80m	対策検討中

東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ じょうりゅう 最上川上流	ながいし 長井市	左岸	178.8	護岸洗掘	L=50m	対策検討中
関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	めいわまち 明和町	左岸	151.0	漏水	1箇所	応急復旧済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	12.8	漏水	1箇所	応急復旧済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	さいたまし さいたま市	左岸	40.0	その他	1箇所	堤防坂路：崩壊応急対応済み
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	右岸	0.4	決壊	L=110m	10/14に現地着手、10/19に仮堤防完了。引き続き緊急復旧中
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	ひがしまつやまし 東松山市	左岸	7.6	決壊	L=20m	10/13に現地着手、10/17に仮堤防完了。10/19緊急復旧完了
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	かわごえし 川越市	右岸	0.0	決壊	L=110m	10/14に現地着手、10/20に仮堤防完了。10/24緊急復旧完了
関東	くじかわ 久慈川	くじかわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	25.5	決壊	L=600m	10/13に現地着手、10/17に仮堤防完了。11/5緊急復旧完了
関東	くじかわ 久慈川	くじかわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	27.0	決壊	L=64m	10/13に現地着手、10/18に仮堤防完了。10/21緊急復旧完了
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	左岸	40.0	決壊	L=200m	10/14に現地着手、10/28緊急復旧工事完了
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	右岸	41.2	決壊	L=100m	10/14に現地着手、10/21に仮堤防完了。11/4緊急復旧完了
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかし 那珂市	右岸	28.6	決壊	L=250m	10/14に現地着手、10/28緊急復旧工事完了
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	右岸	25.5	決壊	L=40m	10/24緊急復旧工事完了
関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	こうざきまち 神崎町	右岸	51.0	基盤漏水	1箇所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	きりゅうがわ 桐生川	きりゅうし 桐生市	右岸	7.3	河岸侵食	50m	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	きりゅうし 桐生市	右岸	48.8	河岸侵食	300m	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	きりゅうし 桐生市	左岸	49.2	河岸侵食	150m	応急復旧済み
関東	たまがわ 多摩川	あさかわ 浅川	はちおうじし 八王子市	右岸	11.8	河岸侵食	25.5m	応急対策済み
関東	ふじがわ 富士川	かまなしがわ 釜無川	にらさきし 韮崎市	右岸	82.3	河岸洗堀	700m	10/16より現地着手、10/26応急対策完了
関東	ふじがわ 富士川	かまなしがわ 釜無川	かいし 甲斐市	左岸	78.9	河岸洗堀	600m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	ひのし 日野市	右岸	41.3	堤防洗堀	14.8m	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	ひたち とねがわ 常陸利根川	かみすし 神栖市	右岸	3.6	護岸損壊	170m	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	左岸	68.0	水位標変形	一箇所	経過観察中
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	右岸	82.3	光ケーブル覆管露出	10m	応急対策実施中
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	ひがしまつやまし 東松山市	左岸	7.2	川裏法面洗堀	20m	応急対応実施済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	かわじままち 川島町	右岸	55.3	堤防洗堀	300m	応急対応済み
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	右岸	0.6	川裏堤防洗掘	300m	応急対応実施済
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	右岸	5.9	堤防浸食	20m	応急対応実施済
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	あきるのし あきる野市	右岸	50.8	河岸洗堀	調査中	水位低下後現地調査実施、調査後応急復旧予定
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	2.3	桟橋流出	1箇所	経過観察
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	ふちゅうし 府中市	左岸	30.6	河岸洗堀	200m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	いなぎし 稲城市	右岸	29.2	河岸洗堀	48m	応急対策済み
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	右岸	25.5	堤防洗堀	20m	応急復旧済み
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	もてぎまち 茂木町	右岸	51.6	堤防洗堀・越水	L=800m	応急対策実施済み （カラーコーンによる進入防止対策済み）
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかがわまち 那珂川町	右岸	79.5	護岸損傷	200m	応急復旧済み
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	みとし 水戸市	右岸	21.0	法崩れ	L=40m	対応検討中
関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	ばんどうし 坂東市	左岸	106.0	漏水	1カ所	応急対策実施済み（釜段）
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	かぞし 加須市	右岸	6.3	漏水	1カ所	調査の結果対策不要
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	じょうそうし 常総市	左岸	20.0	漏水	1カ所	対策済み（絞り水）
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	じょうそうし 常総市	右岸	11.0	漏水	1カ所	対策済み（絞り水）
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	左岸	6.5	越水	400m	応急対応実施済
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なかがわまち 那珂川町	左岸	73.5	越水	L=300m	応急対策済み
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	なすからすやまし 那須烏山市	左岸	68.3	溢水	L=100m	応急対策実施済み （カラーコーンによる進入防止対策済み）
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	ひたちおおたし 常陸太田市	左岸	22.5	溢水	L=160m	応急復旧実施済み
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひたちなかし ひたちなか市	左岸	12.8	漏水	1カ所	応急復旧済み
関東	なかがわ 那珂川	ひぬまかわ 涸沼川	おおあらいまち 大洗町	右岸	6	溢水	L=360m	応急復旧済み
関東	なかがわ 那珂川	ひぬまかわ 涸沼川	みとし 水戸市	左岸	7.6	漏水	1カ所	応急対策済み
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	みとし 水戸市	右岸	5.8	低水護岸流出・吸出し	1カ所	応急復旧済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	かつしかく 葛飾区	左岸	11.0	その他	1箇所	緊急用河川敷道路損傷　応急対策済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	きたく 北区	右岸	20.7	その他	1箇所	LED投光器転倒　　応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	かわさきし 川崎市	右岸	21.2	河岸洗堀	200m	応急対策済み

関東	多摩川	多摩川	狛江市	左岸	23.4	護岸損壊	340m	応急対策済み
関東	多摩川	多摩川	調布市	左岸	28.6	その他	1箇所	水制流出:経過観察
関東	荒川	越辺川	坂戸市	右岸	3.6	堤防法崩れ・すべり	1箇所	川裏法滑り 応急対応準備中
関東	富士川	笛吹川	中央市	左岸	8.3	河岸洗堀	28m	応急対策済み
関東	富士川	笛吹川	甲府市	右岸	11.5	河岸洗堀	30m	応急対策済み
関東	富士川	笛吹川	笛吹市	右岸	18.2	河岸洗堀	100m	応急対策済み
関東	富士川	笛吹川	笛吹市	左岸	19.3	河岸洗堀	30m	応急対策完了
関東	富士川	笛吹川	山梨市	左岸	22.3	河岸洗堀	30m	応急対策済み
関東	富士川	釜無川	南アルプス市	右岸	77.4	河岸洗堀	100m	応急対策完了
関東	富士川	釜無川	南アルプス市	右岸	70.7	河岸洗堀	300m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	常総市	右岸	19.1	漏水	一カ所	対策済み(絞り水)
関東	利根川	南摩川	鹿沼市	右岸	ー	河岸洗堀	300m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	戸田市	左岸	33.5	その他	200m	第一調節池流入堤隆起 立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	熊谷市	左岸	76.4	護岸損壊	15m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	熊谷市	左岸	78.4	護岸損壊	100m	立入禁止・注意喚起措置準備中
関東	荒川	荒川	深谷市	右岸	87.0	護岸損壊	300m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	深谷市	左岸	89.4	護岸損壊	220m	応急対策済み
関東	利根川	鰐川	潮来市	右岸	1.5	護岸損壊	256m	応急復旧済み
関東	利根川	小貝川	つくば市	左岸	31.6	その他	1カ所	水位観測所損傷(応急措置済み)
関東	利根川	小貝川	つくば市	左岸	39.8	その他	1カ所	樋門 転落防止策損傷(簡易柵の設置済み)
関東	利根川	小貝川	常総市	右岸	23.2	漏水	1カ所	解決済み
関東	利根川	鬼怒川	上三川	右岸	63.9	河岸洗堀	150m	対応検討中
関東	利根川	鬼怒川	上三川	右岸	63.4	護岸損壊	70m	対応検討中
関東	利根川	飯沼川	坂東市	右岸	2.5	堤防法崩れ・すべり	30m	応急復旧済み
関東	荒川	荒川	上尾市	左岸	51.2	護岸損壊	7m	応急対応実施済
関東	利根川	鬼怒川	宇都宮市	左岸	76.7	河岸洗堀	300m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	小山市	右岸	49.0	護岸崩落・背面洗堀	65m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	筑西市	左岸	46.5	河岸洗堀	30m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	下妻市	左岸	31.8	転落防止柵損傷	11m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	下妻市	左岸	32.4	転落防止柵損傷	27m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	常総市	左岸	20.8	堤防法崩れ	1カ所	応急対策済み
関東	利根川	田川	小山市	右岸	1.1	転落防止柵損傷	11m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	川口市	左岸	24.1	手摺り損傷	10m	応急復旧済み
関東	荒川	荒川	川越市	左岸	43.6外	天然河岸崩落	2カ所	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	鴻巣市	左岸	65.6	川表坂路法面洗堀	5m	応急対応実施済
関東	荒川	高麗川	坂戸市	右岸	6.5	護岸欠損	7m	施設管理者にて対応検討中
関東	荒川	入間川	川島町	左岸	5.5	川表法面陥没	30m	応急対応実施済
関東	荒川	荒川	志木市	右岸	37.2	管理用通路洗堀	12m	応急対応実施済
関東	利根川	綾瀬川	草加市	左岸	15.8	パネル落下	約4m2	応急復旧済み
関東	利根川	江戸川	松戸市・流山市	左岸	18.5～28.5	塵芥	約4,000m3	応急対策済み
関東	利根川	江戸川	市川市	左岸	12.1～14.1	塵芥	約1,500m3	応急対策済み
関東	利根川	江戸川	葛飾区	右岸	16.5～17.2	塵芥	約100m3	応急対策済み
関東	利根川	江戸川	葛飾区	右岸	19.2	塵芥	約100m3	応急対策済み
関東	利根川	江戸川	松戸市	左岸	21.5	排水機場漏水	1800m	応急復旧済み
関東	多摩川	多摩川	調布市	中岸	27.6	水位計流出	1箇所	仮復旧(1系統)完了
関東	利根川	鬼怒川	結城市	右岸	41.5	護岸流出	5.0m	対策検討中
関東	利根川	鬼怒川	筑西市	左岸	37.7	漏水	1箇所	対策済
関東	富士川	富士川	富士市	右岸	10.7	ケーブル断線	1箇所	10/28ケーブル取替実施済み
関東	富士川	富士川	富士市	右岸	11.9	河岸洗堀	150m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	東京都北区	右岸	22.6	河岸洗堀・木柵崩落	183m	立入防止措置実施済み
関東	荒川	荒川	東京都北区	右岸	22.1	河岸洗堀・木柵崩落	122m	立入防止措置実施済み
関東	荒川	荒川	東京都北区	右岸	23.0	河岸洗堀・木柵崩落	185m	立入防止措置実施済み

関東	荒川	荒川	東京都板橋区	右岸	28.0	手摺りの破損	L=8m	注意喚起措置実施済み
関東	荒川	荒川	川口市	左岸	21.5	フェンス破損	L=10m	立入防止措置実施済み
関東	荒川	荒川	川口市	左岸	21.5	土砂の堆積	L20m、W20m	浄化導水稼働停止
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	63.0	溢水	L=2000m	応急対策実施済み （カラーコーンによる進入防止対策済み）
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	66.5	溢水	L=500m	応急対策実施予定 （川裏法滑り　応急対応準備中）
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	70.0	溢水	L=200m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那珂川町	左岸	75.0	溢水	L=1200m	応急対策実施済み （カラーコーンによる車止め対策済み）
関東	那珂川	那珂川	茂木町	左岸	54.5	河岸洗堀	40m	応急対策実施予定 （袋詰根固め設置予定）
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	82.0	河岸洗堀	1500m	応急対策実施済み （カラーコーンにより進入防止対策済み）
関東	荒川	荒川	川口市	左岸	22.6	河岸洗堀	200m	応急対応実施済み
関東	荒川	荒川	川口市	左岸	22.9	河岸洗堀	200m	応急対応実施済み
関東	荒川	荒川	戸田市	左岸	32.0	管理橋路面変形	1箇所	応急対策済み
関東	荒川	荒川	さいたま市	左岸	38.8	天然河岸法崩れ	計60m	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	さいたま市	左岸	40.3	法崩れ	1.4㎡	応急対応済み
関東	荒川	都幾川	東松山市	右岸	5.5	河岸洗堀	L＝30m	応急対応準備中
関東	荒川	都幾川	東松山市	左岸	5.7	法崩れ	L＝100m	応急対応準備中
関東	利根川	渡良瀬川	足利市	右岸	40.0	袋詰根固め流出	L＝140m	経過観察
関東	利根川	渡良瀬川	足利市	右岸	38.5	河岸洗堀	L＝200m	経過観察
関東	利根川	烏川	高崎市	右	3.8	堤防法崩れ・すべり	400m	応急対策済み
関東	利根川	鏑川	藤岡市	左	0.2	護岸損壊	150m	応急対策済み
関東	利根川	烏川	玉村町	左	0.8	その他	1箇所	水位計流出　対応検討中
関東	荒川	荒川	足立区	左岸	11.8	フェンス破損	L=10m	注意喚起措置実施済み
関東	富士川	笛吹川	甲府市	左岸	11.5	河岸洗堀	5Om	応急対策済み
関東	富士川	笛吹川	甲府市	左岸	9.1	河岸洗堀	150m	応急対策済み
関東	利根川	江戸川	五霞町	右岸	59.4	河岸洗堀	40m	応急復旧済み
関東	多摩川	秋川	あきる野市	中岸	2.9	水位計流出	1箇所	水位低下後に本復旧工法についてを検討
関東	荒川	荒川	さいたま市	左岸	34.4	天端舗装損傷	31m	亀裂補修済。段差注意喚起看板設置済。
関東	荒川	荒川	朝霞市	右岸	33.6	低水護岸損傷	40m	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	さいたま市	左岸	37.6	河岸洗堀	60m	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	さいたま市	右岸	38.0	河岸洗堀	60m	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	荒川	荒川	鴻巣市	左岸	70.2	堤防洗堀	400m	応急対応実施済
関東	荒川	入間川	川越市	左岸	1.2	河岸洗堀	40m	対応検討中
関東	荒川	都幾川	東松山市	右岸	2.2	河岸洗堀	調査中	対応検討中
関東	荒川	荒川	志木市	右岸	36.0	護岸損壊	調査中	被害拡大の恐れがないため、本復旧まで現状とする。
関東	荒川	荒川	朝霞市	右岸	32.8	裏法面陥没	400m	応急対応実施済
関東	利根川	利根川	神崎町	右岸	51.0	漏水	1カ所	対策済み（月の輪工法）
関東	荒川	荒川	吉見町	右岸	57.0	法面浸食	0.75m	応急対応実施済
関東	荒川	荒川	熊谷市	右岸	81.2	法面洗堀	50m	対応検討中
関東	荒川	荒川	鴻巣市	左岸	65.6	堤防洗堀	50m	応急対応実施済
関東	利根川	利根川	本庄市	右岸	181.7	河岸洗堀	1000m	応急復旧済み
関東	利根川	碓氷川	安中市	右	ー	その他	100m	（指定区間）水位計損傷　対応検討中
関東	利根川	利根川	伊勢崎市	左岸	185.0	河岸洗掘	100m	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	本庄市	右岸	179.2	低水護岸破損	100m	経過観察
関東	利根川	利根川	熊谷市	右岸	167.3	河岸洗掘	400m	経過観察
関東	利根川	利根川	太田市	左岸	172.6	河岸洗掘	1箇所	経過観察
関東	利根川	早川	太田市	右岸	1.5	河岸洗掘	1000m	経過観察
関東	利根川	利根川	熊谷市	右岸	164.8	高水敷洗掘	1カ所	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	深谷市	右岸	169.6	堤防洗掘	10m	経過観察
関東	利根川	利根川	太田市	左岸	168.2	堤防川裏侵食	15m	経過観察

関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	あびこし 我孫子市	右岸	85.7	手すり破損	1カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	うずま がわ 巴波川	とちぎし 栃木市	左岸	0.5	堤防侵食	3カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	左岸	13.2	水路護岸損壊	1カ所	経過観察
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	左岸	12.7	堤脚水路洗掘	2カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	左岸	12.7	配線電柱基礎洗掘	1カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	左岸	13.0	柵破損	3カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	右岸	4.7	フェンス・護岸破損	1カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	とちぎし 栃木市	右岸	9.6	柵破損	1カ所	応急復旧済み
関東	とねがわ 利根川	うすい がわ 碓氷川	あんなかし 安中市	右岸	10.5	護岸崩落	1カ所	対応中
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市	右岸	5.6	法尻付近洗堀	4m	応急対応準備中
関東	あらかわ 荒川	こまがわ 高麗川	さかどし 坂戸市	左岸	0.0	堤防洗堀	5m	対応検討中
関東	あらかわ 荒川	こまがわ 高麗川	さかどし 坂戸市	左岸	2.6	低水護岸取付部めくれ	20m	施設管理者にて対応検討中
関東	あらかわ 荒川	こまがわ 高麗川	さかどし 坂戸市	左岸	2.4	低水護岸背面盛土胴洗掘	20m	対応検討中
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	いたばしく 板橋区	左岸	24.9	フェンス破損	L=18m	応急対応実施済み
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	右岸	81.1	河岸洗堀	200m	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	左岸	81.9	河岸洗堀外	220m	対応検討中
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	右岸	68.6	河岸洗堀	200m	対応検討中
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	うつのみやし 宇都宮市	右岸	78.6	河岸洗堀	300m	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	かんながわ 神流川	かみかわまち 神川町	中岸	6.8	河床洗堀	1箇所	JRによる応急復旧中
関東	とねがわ 利根川	あきやまがわ 秋山川	かみかわまち 神川町	左岸	1.0	低水護岸破損	23m	応急対応済み
関東	たまがわ 多摩川	あさかわ 浅川	はちおうじ し 八王子市	右岸	11.4	河岸洗堀	110m	現地調査中
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	かわさきし 川崎市	右岸	13.6	河岸洗堀	100m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	せたがやく 世田谷区	左岸	19.4	河岸洗堀	120m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	たまし 多摩市	右岸	34.0	河岸洗堀	150m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	かわさきし 川崎市	右岸	20.0	河岸洗堀	30m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	7.2	河岸洗堀	100m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	いなぎし 稲城市	右岸	31.0	河岸洗堀	150m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	ふちゅうし 府中市	左岸	35.2	河岸洗堀	40m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	ふっさし 福生市	左岸	49.6	河岸洗堀	22m	現地調査中
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おうめし 青梅市	左岸	58.2	その他	18m	現地調査中
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	さいたま市	左岸	39.6	堤防法崩れ	60m	応急対策済み
関東	あらかわ 荒川	いるまがわ 入間川	かわごえし 川越市	左岸	14.0	管理用通路洗堀	5箇所	立入禁止・注意喚起措置実施済
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	さかどし 坂戸市	右岸	0.3	受変電設備流出等	10箇所	応急復旧中
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	はとやままち 鳩山町	左岸	13.8	河岸洗堀	50m	対応検討中
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	12.6	護岸洗堀	40	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	あしかがし 足利市	左岸	42.0	かごマット流出	33m	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	あしかがし 足利市	左岸	40.0	袋詰根固め流出	140m	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	あしかがし 足利市	右岸	38.5	河岸洗堀	200m	応急対策済み
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	あしかがし 足利市	右岸	34.6	河岸洗堀	50m	応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	2.5	設備損傷	1門	羽田第二水門機側操作盤不具合　応急対策済み
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	おおたく 大田区	左岸	4.1	設備損傷	1カ所	六郷水門内水位計損傷　復旧方法検討中
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	はむらし 羽村市	右岸	53.6	設備損傷	2カ所	草花第一・二樋管遠方制御機能不具合発生。復旧方法検討中
関東	ふじがわ 富士川	ふじがわ 富士川	ふじし 富士市	右岸	5.8	河岸洗堀	1000m	応急対策済み
関東	ふじがわ 富士川	ふじがわ 富士川	ふじし 富士市	左岸	5.0	河岸洗堀	600m	応急対策済み
関東	ふじがわ 富士川	ふじがわ 富士川	ふじのみやし 富士宮市	左岸	10.0	河岸洗堀	100m	応急対策済み
関東	ふじがわ 富士川	ふじがわ 富士川	ふじし 富士市	左岸	3.8	河岸洗堀	20m	応急対策済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	きたく 北区	右岸	21.0	流水による損傷	1カ所	応急対応済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	とだ 戸田市～かつしかひがし 葛飾区	左岸	5.8	流水によるゴミ・泥漂着	約3500㎥	応急対応済み
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	いたばしく 板橋区～すみだく 墨田区	右岸	10.3	流水によるゴミ・泥漂着	約2100㎥	応急対応済み
関東	とねがわ 利根川	えどがわ 江戸川	かすかべし 春日部市	右岸	46.7	漂流ゴミ	約16m3	首都圏外郭放水路　各立抗　塵芥収集済
関東	とねがわ 利根川	えどがわ 江戸川	かすかべし 春日部市	右岸	46.7	設備漏水	1箇所	庄和排水機場　雨漏り　機械設備養生済み
関東	とねがわ 利根川	えどがわ 江戸川	のだし 野田市	左岸	57.3	河岸洗堀	85m	応急対応済み

関東	利根川	江戸川	野田市	左岸	54.8	河岸洗堀	28m	応急対応済み
関東	利根川	江戸川	野田市	左岸	47.5	漂着ゴミ	約1000m3	応急対応済み
関東	利根川	江戸川	野田市	左岸	35.3	漂着ゴミ	約1000m3	応急対応済み
関東	利根川	江戸川	三郷市	右岸	23.5	漂着ゴミ	約70m3	三郷排水機場　塵芥収集済
関東	多摩川	多摩川	羽村市	左岸	55.8	河岸洗堀	調査中	対策検討中
関東	富士川	富士川	身延町	左岸	38.3	河岸洗堀	30m	応急対策済み
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	19.0	河岸洗堀	66m	対策検討中
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	16.5	法崩れ	L=6.5m	応急対策済み(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置)
関東	久慈川	山田川	常陸太田市	右岸	2.0	河岸洗堀	20m	応急復旧実施予定
関東	那珂川	櫻川	水戸市	左岸	2.0	護岸洗堀	L=123m	応急対策済み
関東	那珂川	櫻川	水戸市	右岸	2.0	護岸洗堀	L=143m	応急対策済み
関東	那珂川	櫻川	水戸市	右岸	3.0	護岸破損	L=118m	応急対策済み
関東	那珂川	櫻川	水戸市	左岸	3.0	護岸破損	L=67m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	8.5	護岸破損	96m	応急対策済み
関東	那珂川	涸沼川	大洗町	右岸	4.5	その他（護岸落ち込み）	L=183m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	茂木町	左岸	49.2	河岸洗堀	180m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那珂川町	右岸	84.5	河岸洗堀	470m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	63.9	低水護岸損傷	20m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	印西市	右岸	73.1	河岸洗堀	320m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	成田市	右岸	54.3	河岸洗堀	350m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	11.4	河岸洗堀	160m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	銚子市	右岸	7.9	河岸洗堀	400m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	香取市	左岸	38.6	河岸洗堀	100m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	神栖市	左岸	5.4	河岸洗堀	180m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	神栖市	左岸	16.1	河岸洗堀	150m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	神栖市	左岸	16.6	河岸洗堀	250m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	稲敷市	左岸	42.6	河岸洗堀	200m	応急対策済み
関東	久慈川	久慈川	那珂市	左岸	10.5	護岸ブロック流出	65m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	那珂川町	右岸	83.5	護岸裏洗堀及び崩壊	300m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	左岸	63.8	旧堤防の洗堀	10m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	61.5	堤防洗堀	101.4m	応急対策済み
関東	久慈川	久慈川	那珂市	右岸	7.0	堤防洗堀	46m	対応検討中
関東	久慈川	里川	常陸太田市	左岸	6.3	堤防洗堀	21m	応急対策済み
関東	久慈川	里川	常陸太田市	左岸	6.5	堤防洗堀	27m	応急対策済み
関東	久慈川	里川	常陸太田市	左岸	8.8	護岸背面の洗堀	13.7m	対応検討中
関東	久慈川	里川	常陸太田市	右岸	0.8	積雪の護岸ブロック陥没	1カ所	対応検討中
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	26.3	堤防洗堀	15.7m	対応検討中
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	27.9	堤防洗堀	9.7m	対応検討中
関東	久慈川	山田川	常陸太田市	右岸	6.0	護岸背面の洗堀	14m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	8.2	護岸破損	175m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	常陸大宮市	左岸	39.6	堤防洗堀	10.4m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	22.2	堤防洗堀	10.1m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	19.6	堤防洗堀	4.9m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	19.8	堤防洗堀	6.2m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那珂川町	右岸	82.5	護岸裏洗堀及び崩壊	47m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	20.5	堤防洗堀	8m	応急復旧実施予定
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	19.5	堤防洗堀	9m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	19.8	堤防洗堀	20m	応急復旧実施中（10/30完了予定）
関東	那珂川	那珂川	城里町	左岸	38.1	河岸洗堀	20m	対応検討中
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	左岸	64.5	河岸洗堀	60m	応急対策実施中
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	70.6	河岸洗堀	120m	対応検討中
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	27.5	堤防洗堀	20m	応急復旧実施予定

関東	利根川	江戸川	松戸市	左岸	24.5	松戸排水機場雨漏り	1カ所	松戸排水機場　雨漏り　電気設備養生済
関東	利根川	渡良瀬川	みどり市	右岸	55.9	水位計損傷	1カ所	対応検討中　水位は観測出来る状況
関東	利根川	渡良瀬川	足利市	左岸	35.7	水位計損傷	1カ所	対応検討中　水位は観測出来る状況
関東	利根川	旗川	足利市	右岸	0.4	水位計損傷	1カ所	対応検討中
関東	利根川	鬼怒川	常総市	右岸	21.0	水位計損傷	1カ所	対応検討中
関東	利根川	鬼怒川	常総市	左岸	8.6	その他	1カ所	高野救急排水施設の主ポンプ用自家発電機故障　排水ポンプ車を配置済
関東	荒川	荒川	江戸川区	右岸	4.8	河岸洗堀	343m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	墨田区	右岸	8.5	河岸洗堀	168m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	足立区	右岸	12.5	河岸洗堀	７１ｍ	応急対策済み
関東	荒川	荒川	川口市	右岸	19.8	河岸洗堀	395m	応急対策済み
関東	荒川	荒川	戸田市	左岸	24.6	河岸洗堀	329m	応急対策済み
関東	利根川	利根川	野田市	右岸	97.0	河岸洗堀	100m	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	境町	左岸	121.0	その他	1カ所	船着き場突堤　洗堀　応急復旧済み
関東	利根川	利根川	明和町	左岸	151.0	防護柵破損	40m	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	熊谷市	右岸	162.0	河岸洗堀	1,000	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	大泉町	左岸	163.0	防護柵破損	36m	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	太田市	左岸	173.5	河岸洗堀	300m	応急復旧済み
関東	利根川	利根川	本庄市	右岸	180.0	河岸洗堀	500m	応急復旧済み
関東	利根川	渡良瀬川	古河市	左岸	5.0	堤防侵食	1269m	応急復旧済み
関東	利根川	小山川	深谷市	右岸	25.7	河岸洗堀	200m	応急復旧済み
関東	利根川	渡良瀬川	足利市	右岸	34.5	H鋼の傾斜	1カ所	対応検討中
関東	那珂川	涸沼川	水戸市	左岸	3.5	その他（水衝洗	L=100m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	那珂町	左岸	22.0	堤防洗堀	25m	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	常陸大宮市	右岸	40.9	堤防洗堀	112m	応急対策済み
関東	利根川	烏川	高崎市	左岸	9.2	護岸損傷	400m	対策検討中
関東	利根川	烏川	高崎市	右岸	5.0	護岸損傷	36m	立入禁止措置実施済。対策検討中
関東	利根川	烏川	高崎市	右岸	17.0	護岸損傷	20m	応急対策済み
関東	利根川	神流川	藤岡市	左岸	7.2	河岸洗堀	200m	対策検討中
関東	利根川	烏川	玉村町	左岸	4.0	ロガ-ボックス水没	1台	対策検討中
関東	多摩川	多摩川	羽村市	左岸	53.2	河岸洗堀	１箇所	現地調査中
関東	利根川	常陸川	神栖市	左岸	3.2	堤脚水路損傷	調査中	現地調査中
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	19.7	観測施設被災	１箇所	対策検討中
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	左岸	57.1	観測施設被災	１箇所	応急対策済み
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	18.7	河岸洗堀	20m	応急対策済み
関東	久慈川	久慈川	常陸太田市	左岸	16.5	その他	１箇所	樋管機側操作盤故障（手動操作で対応可能 ）
関東	那珂川	那珂川	ひたちなか市	左岸	10.5	その他	１箇所	排水施設故障　排水ポンプ車手配済み
関東	那珂川	那珂川	水戸市	左岸	17.5	その他	１箇所	除塵機故障　（ポンプ操作は支障なし）
関東	那珂川	那珂川	水戸市	右岸	20.5	その他	１箇所	飯富第二排水樋管伝送機故障　対応検討中
関東	那珂川	那珂川	那須烏山市	右岸	60.0	その他	１箇所	向田排水樋管樋管機側操作盤故障　（手動操作で対応可能）
関東	久慈川	久慈川	常陸大宮市	右岸	30.2	護岸損傷	80m	応急対策済み
関東	利根川	鬼怒川	さくら市	左岸	85.5	河岸欠損	1,100	応急対策済み
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	58K	決壊	L=70m	10/13 7:10現地着手、10/17仮堤防完了。10/30緊急復旧完了。
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	57K+300	堤防法崩れ・すべり	60m	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	57K+400	堤防法崩れ・すべり	60m	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	57K+750	堤防洗堀	30m	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	62K	その他	倒木3本	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	69K	堤体漏水	小規模	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	79K-30K	堤防法崩れ・すべり	L=15m B=5m	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左岸	79K	堤防法崩れ・すべり	L=10m B=5m	応急対策済
北陸	信濃川	千曲川	千曲市	左岸	91K	護岸損壊	300m	応急復旧済
北陸	信濃川	千曲川	千曲市	左岸	92K	蛇籠欠損	L=200m	応急復旧済

北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さかきまち 坂城町	左岸	94K	堤防法崩れ・すべり	50m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左岸	103K	蛇籠流出	L=50m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左岸	104K	堤防法崩れ・すべり	L=300m	緊急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左	104K	橋梁流失	－	対策検討中
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左	106K	その他	倒木1本	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左	107K	堤防法崩れ・すべり	L=50m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	右	33.5K	堤体漏水	2ヵ所	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	なかのし 中野市	右	49K-200	堤防法崩れ・すべり	20m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	すざかし 須坂市	右	56.5K+100	堤防法崩れ・すべり	L=2～7m(5ヵ所)	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	77.4K	その他	倒木1本	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	77.5K	堤防法崩れ・すべり	15m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	77.5K	堤防法崩れ・すべり	14m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	77.5K+300	堤防法崩れ・すべり	10m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	78K+100	堤防法崩れ・すべり	3m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	87K	護岸剥離	L=170m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	右	97.75K+50	堤防法崩れ・すべり	80m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	左	34K～34.5K	堤体漏水	10ヵ所	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	左	37K+50	河岸洗掘	L=50m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	左	40K-10～10	堤防法崩れ・すべり	L=20m H=5.0m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	右	105K+850	護岸損壊	L=20m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	右	107K	護岸損壊	L=20m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	左	108.5K	その他	ブロック積L=5m 布団篭L=20m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	左	89.5K	護岸損壊	L=50m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さかき まち 坂城町	右	96K～96.25K	河岸侵食	L=100m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	右	104.75K	護岸損壊	L=20m	応急復旧中
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	右	106K	護岸損壊	L=600m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ながの し 長野市	左	76K-105	蛇籠流出	L=10m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくま し 千曲市	右	88.75K	裏法崩れ	L=1m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだ し 上田市	左	103.75K	樋門流出	－	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながの し 長野市	右	0K-50	根固流出	L=200m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながの し 長野市	右	0K-180	河岸侵食	L=100m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながの し 長野市	右	3.5K-50	護岸損壊	L=15m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながの し 長野市	左	6.5K	護岸損壊	L=100m	経過観察中
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながの し 長野市	左	10.0K+400	河岸侵食	L=20m	対策準備中
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながのし 長野市	右	6.25K	その他	倒木2本	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながのし 長野市	右	0.0K-180	蛇籠流出	L=10m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながのし 長野市	右	7.0K	護岸欠損	L=100m	経過観察中
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながのし 長野市	右	7.0K	根固流出	L=700m	経過観察中
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	あずみの し 安曇野市	左	55K	蛇籠流出	L=120m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	あずみの し 安曇野市	左	62.5K	根固流出	L=200m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	あずみの し 安曇野市	右	64K	根固流出	L=210m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	あずみの し 安曇野市	右	68K	根固流出	L=120m	応急復旧中
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	まつもとし 松本市	右	68.5K	根固流出	L=180m	応急対策済
北陸	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	まつもとし 松本市	右	69K	護岸欠損	L=100m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	おぢやし 小千谷市	右	37.0km	護岸崩壊	260m	応急復旧中
北陸	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	おぢやし 小千谷市	左右	51.75km	浮子投下装置流出	1式	対策検討中
北陸	しなのがわ 信濃川	うおの がわ 魚野川	みなみうおぬまし 南魚沼市	左	25.65km	堤防欠損	180m	緊急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	うおの がわ 魚野川	ながおか 長岡市	右	3.75km	護岸崩壊	255m	経過観察中
北陸	しなのがわ 信濃川	うおの がわ 魚野川	みなみうおぬまし 南魚沼市	左	27.65km	根固流出	205m	経過観察中
北陸	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	ながおかし 長岡市	右	15.3km	漏水	50m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	ながおかし 長岡市	左	12.6km	漏水	50m	応急復旧済
北陸	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	とおかまちし 十日町市	右	56.5Km	根固流出	200m	経過観察中

北陸	信濃川	信濃川	十日町市	左	59.2Km	護岸崩壊	57m	応急復旧中
北陸	信濃川	信濃川	十日町市	左	65.5km	護岸崩壊	281m	応急復旧中
北陸	信濃川	信濃川	十日町市	左	67.0km	護岸崩壊	77m	応急復旧中
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左	47.0km	護岸崩壊	62m	応急復旧中
北陸	信濃川	信濃川	長岡市	左	21.25km	護岸崩壊	100m	対策検討中
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左	35.0km	護岸崩壊	212m	対策検討中
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左	36.0km	護岸崩壊	106m	対策検討中
北陸	関川	関川	上越市	左岸	6.4	河岸侵食	240m	経過観察
北陸	阿賀野川	阿賀野川	新潟市	左岸	0.4	護岸損壊	80m	応急対策完了
北陸	阿賀野川	阿賀野川	五泉市	左岸	28.2	護岸損壊	40m	応急対策中
北陸	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野市	ー	29.4	床固ﾌﾞﾛｯｸ流出	調査中	経過観察中
北陸	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野市	右岸	30.6	護岸損壊	145m	対策検討中
北陸	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野市	右	24.8	基盤漏水	1箇所	応急対策完了
北陸	阿賀野川	阿賀川	喜多方市	右岸	8.6	根固め水制流出	290m	応急対策済
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津若松市	右岸	19.6	河岸侵食	300m	応急対策済
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津若松市	右岸	25.2	根固め水制流出	360m	応急対策済
中部	安倍川	安倍川	静岡市	左岸	4.0	高水敷洗掘	V=125m3	対策検討中
中部	安倍川	安倍川	静岡市	左岸	13.5～13.9	自然河岸侵食	L=420m	対策検討中
中部	安倍川	安倍川	静岡市	左岸	14.0	低水護岸損傷	L=20m	対策検討中
中部	狩野川	黄瀬川	長泉町	左岸	2.2	取付護岸損傷	L=20m	応急対策済
中部	櫛田川	櫛田川	松阪市	左岸	1.2	低水護岸損傷	L=50m	対策検討中
中部	狩野川	狩野川	沼津市	左岸	2.3	低水護岸損傷	L=10m	復旧済
中部	狩野川	大場川	函南町	左岸	1.6	排水機場 ポンプ故障	1台	排水ポンプ車配備
中部	天竜川	三峰川	伊那市	右岸	2.8	低水護岸・根固損傷	L=100m	対策検討中
中部	天竜川	三峰川	伊那市	左岸	3.4	低水護岸・根固損傷	L=290m	対策検討中
中部	天竜川	三峰川	伊那市	左岸	4.2	低水護岸・根固損傷	L=90m	対策検討中
中部	天竜川	三峰川	伊那市	右岸	4.8	低水護岸・根固損傷	L=210m	対策検討中
中部	天竜川	三峰川	伊那市	右岸	5.2	低水護岸・根固損傷	L=120m	対策検討中

＜都道府県管理河川＞

1）一般被害

都道府県	水系	河川	市町村	浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				原因	床上（約戸）	床下（約戸）	原因	全壊（約戸）	半壊（約戸）	原因	面積（約ha）	
青森県	馬淵川	馬淵川	南部町							溢水	約52ha	浸水解消
岩手県	関口川	関口川	山田町							溢水	無し	浸水解消
岩手県	織笠川	織笠川	山田町	溢水		2				溢水	6.7	浸水解消
岩手県	織笠川	馬指野川	山田町							溢水	3.8	浸水解消
岩手県	久慈川	久慈川	久慈市	内水	134	110				溢水	4.1	浸水解消
岩手県	久慈川	鳥谷川	久慈市							溢水・内水等	調査中	浸水解消
岩手県	久慈川	小屋畑川	久慈市	溢水・内水等	128	114				溢水・内水等	3	浸水解消
岩手県	宇部川	宇部川	野田村	溢水・内水等	13	74				溢水・内水等	1.2	浸水解消
岩手県	宇部川	秋田川	野田村	内水		8				溢水	0.32	浸水解消
岩手県	宇部川	明内川	野田村							溢水・内水等	調査中	浸水解消
宮城県	阿武隈川	雉子尾川	丸森町							約9,200ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※国管理河川の浸水範囲に含む		国道113号通行止め、浸水解消
宮城県	阿武隈川	内川	丸森町									10戸28人孤立、浸水解消
宮城県	阿武隈川	新川	丸森町									浸水解消
宮城県	阿武隈川	五福谷川	丸森町									浸水解消
宮城県	阿武隈川	半田川	角田市									浸水解消
宮城県	阿武隈川	高倉川	角田市									浸水解消
宮城県	阿武隈川	新川	村田町							越水	調査中	浸水解消
宮城県	阿武隈川	斎川	白石市							決壊	調査中	浸水解消

宮城県	阿武隈川	森の川	蔵王町							越水	調査中	浸水解消
宮城県	鳴瀬川	渋井川	大崎市	決壊	22					決壊	65ha	浸水解消
宮城県	鳴瀬川	身洗川	大和町							約5,700ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※国管理河川の浸水範囲に含む		浸水解消
宮城県	鳴瀬川	小西川	大和町							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	鳴瀬川	名蓋川	大崎市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	鳴瀬川	名蓋川	加味町							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	南沢川	登米市							溢水	調査中	国道45号通行止め、浸水解消
宮城県	北上川	高木川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	内の原川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	日向川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	西沢川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	加茂川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	照越川	栗原市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	荒川	栗原市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	石貝川	登米市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	熊谷川	栗原市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	瀬峰川	栗原市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	善光寺川	栗原市							越水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	馬鞍川	石巻市							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	富士川	石巻市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	北上川	水沼川	石巻市							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	大沢川	大沢川	女川町							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	八幡川	八幡川	南三陸町							溢水	調査中	浸水解消
宮城県	砂押川	砂押川	利府町							決壊	調査中	浸水解消
宮城県	七北田川	七北田川	仙台市							溢水	調査中	浸水解消
山形県	最上川	吉野川	南陽市	内水	3戸以下	8戸以下	河岸浸食		1	内水	6ha	浸水解消
山形県	最上川	野呂川	山形市	溢水		2戸				溢水	6ha	浸水解消
山形県	最上川	小鮎貝川	白鷹町							内水	4ha	浸水解消
山形県	最上川	市の沢川	大江町	溢水		1戸				溢水	2ha	浸水解消
山形県	最上川	和田川	高畠町	越水	1戸	1戸				越水	270ha	浸水解消
山形県	最上川	砂川	高畠町	内水	14戸	2戸				内水	14ha	浸水解消
山形県	最上川	犬川・黒川	川西町	内水	25戸	5戸				越水	40ha	浸水解消
山形県	最上川	誕生川・芳福寺川	川西町	内水	1戸	4戸				内水	19ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	阿武隈川	鏡石町	決壊	調査中	調査中				約500ha 決壊、越水、溢水、内水を含む		浸水解消
福島県	阿武隈川	阿武隈川	玉川村									浸水解消
福島県	阿武隈川	阿武隈川	矢吹町									浸水解消
福島県	阿武隈川	鈴川	鏡石町									浸水解消
福島県	阿武隈川	広瀬川	伊達市							決壊	31.5ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	小国川	伊達市	越水	調査中	調査中				越水	14.7ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	三百川	川俣町	越水	調査中	調査中				越水	5.8ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	滝川	伊達市							決壊	100ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	佐久間川	桑折町							決壊	49.4ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	東根川	伊達市	越水	調査中	調査中				越水	150.3ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	濁川	福島市	決壊	調査中	調査中				決壊	2.7ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	大森川	福島市	越水	調査中	調査中				越水	調査中	浸水解消
福島県	阿武隈川	安達太田川	二本松市							越水	2.1ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	小浜川	二本松市							越水	2.0ha	浸水解消
福島県	阿武隈川	安達太良川	本宮市	決壊	調査中	調査中				決壊	33.3ha	浸水解消

福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	ふじた がわ 藤田川	こおりやまし 郡山市							約3,400ha 決壊、越水、溢水、内水を含む ※国管理河川の浸水範囲に含む		浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	やたがわ 谷田川	こおりやまし 郡山市	越水	調査中	調査中						浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	おおせ がわ 逢瀬川	こおりやまし 郡山市	越水	調査中	調査中				越水	153ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	やしろがわ 社川	しらかわし 白河市	決壊	2戸					決壊	60.3ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	やしろがわ 社川	たなぐらまち 棚倉町	決壊	3戸					決壊	25.3ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	やしろがわ 社川	いしかわまち 石川町							決壊	243.5ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	やしろがわ 社川	あさかわまち 浅川町	越水	25戸	9戸				決壊	359.5ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	きたす がわ 北須川	いしかわまち 石川町	越水	調査中	調査中				越水	63.4ha	浸水解消
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	ふじのがわ 藤野川	しらかわし 白河市							決壊	8ha	浸水解消
福島県	あがのがわ 阿賀野川	ふじかわ 藤川	あいづみさとまち 会津美里町							決壊	3.7ha	浸水解消
福島県	み たきがわ 三滝川	み たきがわ 三滝川	しんちまち 新地町							決壊	10.9ha	浸水解消
福島県	じぞう がわ 地蔵川	しいのきがわ 椎木川	そうまし 相馬市	越水	調査中	調査中				越水	調査中	浸水解消
福島県	にっけし がわ 日下石川	にっけし がわ 日下石川	そうまし 相馬市	越水	調査中	調査中				越水	調査中	浸水解消
福島県	まのがわ 真野川	かみまの がわ 上真野川	みなみそうまし 南相馬市							決壊	3.5ha	浸水解消
福島県	うだがわ 宇多川	うだがわ 宇多川	そうまし 相馬市	決壊	調査中	調査中				約1512ha 決壊、越水、溢水、内水を含む		浸水解消
福島県	こいずみがわ 小泉川	こいずみがわ 小泉川	そうまし 相馬市									浸水解消
福島県	にいだ がわ 新田川	にいだ がわ 新田川	みなみそうまし 南相馬市							越水	調査中	浸水解消
福島県	にいだ がわ 新田川	みずなしがわ 水無川	みなみそうまし 南相馬市	決壊	調査中	調査中				決壊	7.4ha	浸水解消
福島県	にいだ がわ 新田川	ささぶ がわ 笹部川	みなみそうまし 南相馬市							越水	調査中	浸水解消
福島県	にいだ がわ 新田川	きたかわ 北川	みなみそうまし 南相馬市	越水	調査中	調査中				越水	調査中	浸水解消
福島県	おおたがわ 太田川	おおたがわ 太田川	みなみそうまし 南相馬市	決壊	調査中	調査中				決壊	8.5ha	浸水解消
福島県	お だかがわ 小高川	おだか がわ 小高川	みなみそうまし 南相馬市							決壊	148ha	浸水解消
福島県	お だかがわ 小高川	かわふさがわ 川房川	みなみそうまし 南相馬市									浸水解消
福島県	お だかがわ 小高川	まえかわ 前川	みなみそうまし 南相馬市	越水	調査中	調査中				越水	調査中	浸水解消
福島県	うけど がわ 請戸川	たかせがわ 高瀬川	なみえまち 浪江町							越水	調査中	浸水解消
福島県	いでがわ 井出川	いでがわ 井出川	ならはまち 楢葉町							越水	3.9ha	浸水解消
福島県	きどがわ 木戸川	ならぶ がわ 楢生川	ならはまち 楢葉町							越水	1.4ha	浸水解消
福島県	おおひさがわ 大久川	おおひさがわ 大久川	いわきし いわき市							越水	9.2ha	浸水解消
福島県	なつい がわ 夏井川	なつい がわ 夏井川	いわきし いわき市	決壊	調査中	調査中				決壊	539ha	浸水解消
福島県	なつい がわ 夏井川	よしま がわ 好間川	いわきし いわき市							決壊	133ha	浸水解消
福島県	なつい がわ 夏井川	しんかわ 新川	いわきし いわき市	越水	調査中	調査中				越水	68ha	浸水解消
福島県	さめがわ 鮫川	さめがわ 鮫川	いわきし いわき市							決壊	44.4ha	浸水解消
茨城県	くじが わ 久慈川	くじが わ 久慈川	だいごまち 大子町	越水	432	124	越水	32	400	越水	3	浸水解消
茨城県	くじ かわ 久慈川	おしかわ 押川	だいご まち 大子町	越水	1	0	越水	0	1	越水	0.4	浸水解消
茨城県	くじが わ 久慈川	くじが わ 久慈川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	決壊	調査中	調査中	決壊	調査中	調査中	決壊	106	浸水解消
茨城県	くじが わ 久慈川	さとがわ 里川	ひたちおおたし 常陸太田市	決壊	7	4	決壊	0	7	決壊	11	浸水解消
茨城県	くじが わ 久慈川	さとがわ 里川	ひたちおおたし 常陸太田市	決壊	4	0	決壊	0	4	決壊		浸水解消
茨城県	くじが わ 久慈川	あさかわ 浅川	ひたちおおたし 常陸太田市	決壊	184※	61※	決壊	10※	174※	決壊	197	浸水解消　※久慈川決壊分も含む
茨城県	おおきたかわ 大北川	おおきたかわ 大北川	きたいばらきし 北茨城市	溢水	5※	10※	溢水	0※	5※	溢水	調査中	浸水解消　※支流の溢水も含む
茨城県	なかがわ 那珂川	にしだ かわ 西田川	みとし 水戸市	溢水	調査中	調査中	溢水	調査中	調査中	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	ふじい がわ 藤井川	みとし 水戸市	決壊	調査中	調査中	決壊	調査中	調査中	決壊	168	成沢町　浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	ふじい がわ 藤井川	みとし 水戸市	決壊	調査中	調査中	決壊	調査中	調査中	決壊		藤井町　浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	いしかわがわ 石川川	みとし 水戸市	越水	調査中	調査中	越水	調査中	調査中	越水	調査中	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	なかまるがわ 中丸川	ひたちなかし ひたちなか市	越水	0	0	越水	0	0	越水	調査中	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	おがわ 緒川	ひたちおおみやし 常陸大宮市	越水	調査中	調査中	越水	調査中	調査中	越水	調査中	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	はやと がわ 早戸川	ひたちなかし ひたちなか市	越水	111※	265※	越水	0※	88※	越水	調査中	浸水解消　※那珂川越水も含む
茨城県	なかがわ 那珂川	ひぬま がわ 涸沼川	かさまし 笠間市	越水	0	0	越水	0	0	越水	調査中	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	かつらがわ 桂川	しろさとまち 城里町	越水	3	8	越水	0	3	越水	30(概算)	浸水解消
茨城県	なかがわ 那珂川	しおこ がわ 塩子川	しろさとまち 城里町	越水	1	1	越水	0	1	越水	1(概算)	浸水解消

茨城県	那珂川	大谷川	鉾田市	越水	1	8	越水	0	1	越水	18.5	浸水解消
茨城県	那珂川	田野川	水戸市	越水	調査中	調査中	越水	調査中	調査中	越水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	将門川	常総市	溢水	調査中	調査中	溢水	調査中	調査中	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	八間堀川	下妻市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	北台川	下妻市	越水	0	0	越水	0	0	越水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	糸繰川	下妻市	越水	0	0	越水	0	0	越水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	桜川	つくば市	溢水	0	11	溢水	0	0	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	西谷田川	つくば市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	真木川	つくばみらい市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	調査中	浸水解消
茨城県	利根川	田川	結城市	越水	3	1	越水	0	4	越水	調査中	浸水解消
群馬県	利根川	石田川	太田市							越水	約0.6ha	浸水解消
群馬県	利根川	新谷田川放水路	千代田町	溢水	2	22				溢水	40.9	浸水解消
群馬県	利根川	休泊川	大泉町	溢水	61	62				溢水	6.25	浸水解消
栃木県	利根川	秋山川	佐野市	決壊	約2,700					決壊	370	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	秋山川	佐野市	決壊						決壊		応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	旗川	佐野市	溢水						溢水	調査中	浸水解消
栃木県	利根川	小曽戸川	佐野市	溢水						溢水	調査中	浸水解消
栃木県	利根川	田川	宇都宮市	溢水	約2,200					溢水	0.1以下	浸水解消
栃木県	利根川	田川	下野市	越水	0	0				越水	0.1以下	浸水解消
栃木県	利根川	行川	日光市	溢水	1	0				溢水	11	浸水解消
栃木県	利根川	田川	日光市	溢水	0	3				溢水	0.1以下	浸水解消
栃木県	利根川	武子川	日光市	溢水	0	0				溢水	2	浸水解消
栃木県	利根川	赤堀川	日光市	溢水	1	0				溢水	2	浸水解消
栃木県	利根川	湯西川	日光市	溢水	2	0				溢水	0.1以下	浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	溢水	0	0				溢水	15	浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊	約6,000					決壊	40	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊						決壊	15	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊						決壊	25	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊						決壊	130	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊	約30					決壊	15	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊	約50					決壊	25	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	粟野川	鹿沼市	溢水	約210					溢水	49	浸水解消
栃木県	利根川	巴波川	栃木市	溢水	約2,500					溢水	0.1	浸水解消
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	決壊	1	0	決壊	0	1	決壊	37	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	決壊	0	0	決壊	0	0	決壊	4	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	決壊	0	0	決壊	0	0	決壊	22	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	2	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	越水	1	0	越水	0	0	越水	13	浸水解消
栃木県	那珂川	江川	那須烏山市	溢水	1	1	溢水	0	1	溢水	61	浸水解消
栃木県	那珂川	湯坂川	大田原市	溢水	8	1	溢水	0	0	溢水	0.4	浸水解消
栃木県	那珂川	奈良川	那須町	溢水	2	4	溢水	0	2	溢水	19	浸水解消
栃木県	那珂川	蛇尾川	大田原市	決壊	0	0				決壊	66	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	姿川	宇都宮市	溢水	92	40				溢水	調査中	浸水解消
栃木県	利根川	籾井木川	小山市	溢水	約30	約10				溢水	67	浸水解消
栃木県	利根川	豊穂川	小山市	溢水	約160	約170				溢水	0.1以下	浸水解消
栃木県	利根川	思川	小山市	越水	0	1				越水	35	浸水解消
栃木県	利根川	思川	鹿沼市	決壊	約140					決壊	54	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	思川	鹿沼市	決壊						決壊	75	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	思川	鹿沼市	決壊						決壊		応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	黒川	壬生町	決壊	5	19				決壊	12	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	黒川	壬生町	決壊						決壊		応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	武名瀬川	上三川町	溢水	0	0				溢水	0	浸水解消

栃木県	利根川	尾名川	足利市	越水	225	92				越水	424	浸水解消
栃木県	利根川	出流川	足利市	決壊	14	0				決壊		応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	出流川	足利市	越水	11	16				越水	186	浸水解消
栃木県	利根川	旗川	足利市	溢水	43	48				溢水		浸水解消
栃木県	利根川	姥川	足利市	溢水	1	3				溢水	4	浸水解消
栃木県	利根川	彦間川	佐野市	溢水	0	0				溢水	0.1	浸水解消
栃木県	利根川	荒井川	鹿沼市	決壊	0	0				決壊	20	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	三杉川	栃木市	決壊	3	2				決壊	75	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	中川	矢板市	決壊	0	0				決壊	31	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	中川	矢板市	決壊	3	0				決壊	67	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	中川	矢板市	決壊	0	0				決壊		応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	内川	さくら市	決壊	0	0				決壊	3	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	内川	さくら市	溢水	0	0				溢水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	江川	さくら市	溢水	1	0				溢水	10	浸水解消
栃木県	那珂川	百村川	大田原市	決壊	0	0				決壊	1.1	応急復旧中、浸水解消
栃木県	利根川	新川	下野市	決壊	0	0				決壊	5	応急復旧中、浸水解消
栃木県	利根川	黒川	壬生町	決壊	1	1				決壊	3	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	柏倉川	栃木市	溢水	0	0				溢水	40	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	名草川	足利市	越水	0	0				越水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	名草川	足利市	溢水	0	0				溢水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	名草川	足利市	越水	0	4				越水	14	浸水解消
栃木県	利根川	清水川	足利市	溢水	4	5				溢水	2	浸水解消
栃木県	利根川	小俣川	足利市	溢水	0	0				溢水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	松田川	足利市	溢水	0	0				溢水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	利根川	松田川	足利市	溢水	0	0				溢水	0.1以下	応急復旧完了、浸水解消
栃木県	那珂川	逆川	茂木町	溢水	9	0	溢水	4	5	溢水	19	浸水解消
栃木県	那珂川	木須川	茂木町	溢水	3	0	溢水	0	3	溢水	7	浸水解消
埼玉県	荒川	荒川	長瀞町	溢水	2	0				溢水	0.2ha	浸水解消
埼玉県	荒川	江川	桶川市	溢水	0	8				溢水	40.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	江川	上尾市	溢水	12	0				溢水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	不老川	入間市	溢水	3	4				溢水	10.3ha	浸水解消
埼玉県	荒川	不老川	狭山市	溢水	0	0				溢水	0.5ha	浸水解消
埼玉県	荒川	新河岸川	川越市	溢水	0	0				溢水	0.12ha	浸水解消
埼玉県	荒川	越辺川	越生町	溢水	2	8				溢水	2.8ha	浸水解消
埼玉県	荒川	越辺川	毛呂山町	越水	10	21				越水	23.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	大谷木川	毛呂山町	溢水	0戸	0戸				溢水	2.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	毛呂川	毛呂山町	溢水	0戸	0戸				溢水	1.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	葛川	毛呂山町	溢水	0戸	0戸				溢水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	市野川	小川町	内水	0戸	0戸				内水	調査中	浸水解消
埼玉県	利根川	藤治川	深谷市	溢水	0	0				溢水	12.6ha	浸水解消
埼玉県	荒川	柳瀬川	所沢市	溢水	0	0				溢水	0.1ha	浸水解消
埼玉県	荒川	柳瀬川	所沢市	溢水	0	0				溢水	0.1ha	浸水解消
埼玉県	荒川	高麗川	日高市	溢水	4戸	1戸				溢水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	入間川	入間市	溢水	0戸	1戸				溢水	0.1ha	浸水解消
埼玉県	荒川	飯盛川	坂戸市	越水	4	17				越水	250.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	飯盛川	坂戸市	越水	0	0				溢水	0.1ha	浸水解消
埼玉県	荒川	高麗川	飯能市	溢水	8戸	10戸				溢水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	入間川	飯能市	溢水	5戸	10戸				溢水	5.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	葛川	坂戸市	越水	66	34				越水	25.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市大宮区	溢水	0	0				溢水	1.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市緑区	溢水	0	0				溢水	8.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	都幾川	東松山市	決壊	5戸	20戸				決壊	70.0ha	浸水解消

埼玉県	荒川	新江川	東松山市	決壊	5戸	13戸				決壊	220.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	槻川	小川町	溢水	16	73				溢水	52.4ha	浸水解消
埼玉県	利根川	忍川	行田市	溢水	78戸	192戸				溢水	70.ha	浸水解消
埼玉県	利根川	元荒川	鴻巣市	溢水	0	4				溢水	30.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	備前堀川	久喜市	溢水	0	0				溢水	5.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	姫宮落川	宮代町	溢水	0	0				溢水	6.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	庄兵衛堀川	久喜市	溢水	0	0				溢水	70.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	綾瀬川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	0.3ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	1.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	4.5ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	3.5ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	3.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	3.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	0.5ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	17.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	4.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	3.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川(加田屋川)	さいたま市	溢水	0	0				溢水	30.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川(加田屋川)	さいたま市	溢水	0	0				溢水	15.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川(加田屋川)	さいたま市	溢水	0	0				溢水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	入間川	飯能市	溢水	9戸	1戸				溢水	5.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	入間川	飯能市	溢水	0戸	5戸				溢水	2.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	姫宮落川	白岡市	越水	0	0				越水	10.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	九十九川	東松山市	越水	50	15				溢水	0.0ha	浸水解消
埼玉県	利根川	福川	熊谷市	－	0	0				越水	5.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	溢水	0	0				溢水	3.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	荒川	長瀞町	溢水	3	0				溢水	0.2ha	浸水解消
埼玉県	荒川	赤平川	秩父市	溢水	7戸	3戸				溢水	0.6ha	浸水解消
埼玉県	利根川	赤堀川	北本市	溢水	0	0				溢水	1.0ha	浸水解消
埼玉県	荒川	横瀬川	秩父市	溢水	3戸	0				溢水	0.05ha	浸水解消
埼玉県	荒川	横瀬川	秩父市	溢水	0	0				溢水	0.4ha	浸水解消
埼玉県	荒川	菖蒲川	戸田市	溢水	1戸	0戸				溢水	2.0ha	浸水解消
東京都	荒川	成木川	青梅市							溢水	調査中	浸水解消
東京都	多摩川	南浅川	八王子市							溢水	調査中	浸水解消
東京都	多摩川	谷沢川	世田谷区							溢水	調査中	浸水解消
東京都	多摩川	浅川	八王子市							溢水	調査中	浸水解消
東京都	多摩川	秋川	あきる野市							溢水	調査中	浸水解消
東京都	荒川	柳瀬川	東村山市							溢水	調査中	浸水解消
東京都	荒川	奈良橋川	東大和市							溢水	調査中	浸水解消
神奈川県	多摩川	平瀬川	川崎市	溢水	60戸	0				溢水	2.1ha	浸水解消
神奈川県	早川	早川	箱根町							溢水	調査中	浸水解消
神奈川県	早川	芦ノ湖	箱根町							溢水	調査中	浸水解消
神奈川県	相模川	串川	相模原市							溢水	調査中	浸水解消
神奈川県	境川	境川	町田市	溢水	1戸					溢水	0.1ha以下	浸水解消
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	溢水						溢水	調査中	浸水解消
神奈川県	引地川	引地川	藤沢市	溢水		1戸				溢水	調査中	浸水解消
山梨県	富士川	大道川	身延町	溢水		1戸				溢水	0.2ha	浸水解消
山梨県	富士川	間門川	甲府市							内水	約0.2ha	浸水解消
山梨県	富士川	鳴沢川	市川三郷町							溢水	約3ha	浸水解消
山梨県	富士川	島尻川	南部町	溢水		3戸				溢水	0.2ha	浸水解消
山梨県	富士川	西川	南アルプス市							溢水	約1ha	浸水解消
新潟県	阿賀野川	阿賀野川	阿賀町	越水	28	6					調査中	浸水解消

新潟県	くわどりがわ 桑取川	くわどりがわ 桑取川	じょうえつし 上越市	溢水		3					調査中	浸水解消
新潟県	せきかわ 関川	やしろがわ 矢代川	じょうえつし 上越市							決壊	1	浸水解消・応急対策済
新潟県	しなのがわ 信濃川	しなのがわ 信濃川	つなんまち 津南町	越水							調査中	浸水解消
新潟県	しなのがわ 信濃川	じょうど かわ 浄土川	ながおかし 長岡市	溢水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	かわかみむら 川上村	橋梁被災							調査中	県道梓山海ノ口線通行止(浸水無し)
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さくほまち 佐久穂町	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	とうみし 東御市	道路洗掘							調査中	丸子東部インター線　橋台背面洗掘(浸水無し)
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	とうみし 東御市								調査中	緊急復旧中　護岸崩落　海野バイパス 海野宿橋落橋　浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さくし 佐久市				護岸崩落	2			調査中	店舗＋家屋半分流出　応急復旧済(浸水無し)
長野県	しなのがわ 信濃川	なめつがわ 滑津川	さくし 佐久市	越水							調査中	JRが橋台復旧中　応急実施中 浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	かたかいがわ 片貝川	さくし 佐久市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	よしざわがわ 吉沢川	さくし 佐久市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	どろがわ 泥川	かるいざわまち 軽井沢町	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	なかざわがわ 中沢川	さくし 佐久市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	よだがわ 依田川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	ゆかわ 湯川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	たけし がわ 武石川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	さんがわ 産川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	おねがわ 尾根川	うえだし 上田市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	さわやまがわ 沢山川	ちくまし 千曲市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	さらしながわ 更級川	ちくまし 千曲市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	やぎざわ がわ 八木沢川	すざかし 須坂市	越水		1					調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	あさかわ 浅川	ながのし 長野市	越水							調査中	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	おみ がわ 麻績川	おみむら 麻績村							決壊	4	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	しががわ 志賀川	さくし 佐久市							決壊	1	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	なめづがわ 滑津川	さくし 佐久市							決壊	15	浸水解消
長野県	しなのがわ 信濃川	さんねんざわ 三念沢	ながのし 長野市							決壊	950※	浸水解消　※国管理河川（千曲川）の浸水範囲に含む
長野県	しなのがわ 信濃川	さらがわ 皿川	いいやまし 飯山市							決壊	0.2	浸水解消
静岡県	はまかわ 浜川	はまかわ 浜川	しずおかし 静岡市	内水	34	79				内水	約2.2ha	静岡市管理：道路冠水解消済み
静岡県	あべかわ 安倍川	まりこ がわ 丸子川	しずおかし 静岡市	内水								浸水解消
静岡県	やぎさわ おおがわ 八木沢大川	やぎさわ おおがわ 八木沢大川	いずし 伊豆市	内水	4	5				溢水・内水	約0.1ha	浸水解消
静岡県	かのがわ 狩野川	と さわがわ 戸沢川	いず くにし 伊豆の国市	溢水	306	282				溢水・内水	約10ha	浸水解消
静岡県	かのがわ 狩野川	どうがわ 洞川	いず くにし 伊豆の国市	溢水								
静岡県	かのがわ 狩野川	どうがわ 堂川	いず くにし 伊豆の国市	溢水								
静岡県	かのがわ 狩野川	にらやまふるかわ 韮山古川	いず くにし 伊豆の国市	溢水								
静岡県	かのがわ 狩野川	そうこうじ がわ 宗光寺川	いず くにし 伊豆の国市	溢水								
静岡県	かのがわ 狩野川	かんなみかんのがわ 函南観音川	かんなみちょう 函南町	溢水	255	125				溢水・内水	約10ha	浸水解消
静岡県	かのがわ 狩野川	かきさわがわ 柿沢川	かんなみちょう 函南町	内水								
静岡県	いのうざわ がわ 稲生沢川	いのうざわ がわ 稲生沢川	しもだ し 下田市	溢水	6	45				溢水	約1.5ha	浸水解消
静岡県	きくがわ 菊川	とみた がわ 富田川	きくがわし 菊川市	溢水	24	123				溢水・内水	約38ha	浸水解消
静岡県	きくがわ 菊川	くろさわ がわ 黒沢川	きくがわし 菊川市	溢水								浸水解消
静岡県	きくがわ 菊川	え かわ 江川	きくがわし 菊川市	溢水								浸水解消
静岡県	きくがわ 菊川	にしかたかわ 西方川	きくがわし 菊川市	内水								浸水解消
静岡県	おおた がわ 太田川	あびな がわ 海老名川	かけがね 掛川市	溢水	6	20				溢水・内水	約0.01ha	浸水解消
静岡県	おおた がわ 太田川	おきの がわ 沖之川	ふくろいし 袋井市	溢水	5	54				溢水・内水	約0.8ha	浸水解消
静岡県	かのがわ 狩野川	おおひらえがわ (準)大平江川	ぬまづし 沼津市	溢水	39	125				溢水・内水	約10ha	浸水解消
静岡県	さ ぐちやがわ 坂口谷川	さ ぐちやがわ 坂口谷川	まきのはらし 牧之原市	内水	13	87				溢水・内水	約10ha	浸水解消
静岡県	かつまた がわ 勝間田川	かつまた がわ 勝間田川	まきのはらし 牧之原市	溢水								
静岡県	はぎま がわ 萩間川	はぎま がわ 萩間川	まきのはらし 牧之原市	溢水								

静岡県	高草川	高草川	焼津市	溢水							約6ha	
静岡県	瀬戸川	石脇川	焼津市	溢水							約68ha	
静岡県	小石川	小石川	焼津市	溢水							約152ha	
静岡県	栃山川	黒石川	焼津市	内水	221	522				溢水・内水	約3ha	浸水解消
静岡県	栃山川	木屋川	焼津市	溢水							約205ha	
静岡県	栃山川	成案寺川	焼津市	内水							約122ha	
静岡県	志太田中川	志太田中川	焼津市	内水							約39ha	
静岡県	那賀川	岩科川	松崎町	内水	7	11				溢水	約1.7ha	浸水解消
静岡県	狩野川	大場川	三島市	内水	4	67				内水	約0.1ha	浸水解消
静岡県	黄瀬川	黄瀬川	御殿場市	内水+溢水	6	4				溢水・内水	約0.1ha	浸水解消
静岡県	狩野川	須川	小山町	内水+溢水	8	4				溢水・内水	約0.1ha	浸水解消
静岡県	狩野川	境川	清水町	内水+溢水	4	4				溢水・内水	約0.1ha	浸水解消
静岡県	狩野川	深良川	裾野市	内水+溢水		3				溢水・内水	約0.1ha	浸水解消
三重県	宮川	(準)矢田川	伊勢市	内水	合計20					内水	約17ha	浸水解消
三重県	宮川	横輪川	伊勢市							外水	0.1ha	浸水解消

2)河川管理施設等被害

都道府県	水 系	河 川	市町村	被害状況		対策状況
				状 態	件数	
岩手県	大槌川	大槌川	大槌町	河岸侵食	1	応急対策済
岩手県	久慈川	小屋畑川	久慈市	河岸侵食	1	応急復旧中(市施工)
宮城県	阿武隈川	新川	丸森町	漏水	1	応急対策済
宮城県	阿武隈川	新川	丸森町	決壊	4	国の権限代行により復旧済
宮城県	阿武隈川	内川	丸森町	決壊	10	国の権限代行により復旧済
宮城県	阿武隈川	五福谷川	丸森町	決壊	4	国の権限代行により復旧済
宮城県	阿武隈川	斎川	白石市	決壊	1	応急復旧中
宮城県	阿武隈川	半田川	角田市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	阿武隈川	高倉川	角田市	決壊	1	応急復旧中
宮城県	鳴瀬川	渋井川	大崎市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	鳴瀬川	身洗川	大和町	決壊	1	応急復旧済
宮城県	鳴瀬川	小西川	大和町	決壊	1	応急復旧済
宮城県	鳴瀬川	名蓋川	大崎市	決壊	2	応急復旧済
宮城県	鳴瀬川	名蓋川	加美町	決壊	1	応急復旧済
宮城県	砂押川	砂押川	利府町	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	照越川	栗原市	決壊	2	応急復旧済
宮城県	北上川	荒川	栗原市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	石貝川	登米市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	熊谷川	栗原市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	富士川	石巻市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	水沼川	石巻市	決壊	1	応急復旧済
宮城県	北上川	瀬峰川	栗原市	決壊	1	応急復旧済
山形県	最上川	吉野川	南陽市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	最上川	大滝川	高畠町	護岸損壊	2	応急対応済
山形県	最上川	大樽川	米沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	最上川	屋代川	高畠町	護岸損壊	6	応急対応済
山形県	最上川	羽黒川	米沢市	護岸損壊	3	応急対応済
山形県	最上川	奈良坂川	高畠町	護岸損壊	4	応急対応済
山形県	最上川	砂川	高畠町	護岸損壊	4	応急対応不要
山形県	最上川	誕生川	高畠町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	最上川	小黒川	高畠町	護岸損壊	4	応急対応済
山形県	最上川	土会川	高畠町	護岸損壊	2	応急対応不要
山形県	最上川	上有無川	高畠町	護岸損壊	1	応急対応済

山形県	もがみ がわ 最上川	しもありなしかわ 下有無川	たかはたまち 高畠町	護岸損壊	6	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	てんのうがわ 天王川	よねざわし 米沢市	護岸損壊	4	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おもの かわ 鬼面川	よねざわし 米沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	いなこ がわ 稲子川	よねざわし 米沢市	護岸損壊	5	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	もがみ がわ 最上川	よねざわし 米沢市	護岸損壊	5	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おおた がわ 太田川	よねざわし 米沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	いぬかわ 犬川	かわにしまち 川西町	護岸損壊	5	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	こうや さわがわ 高野沢川	かわにしまち 川西町	護岸損壊	2	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	くろかわ 黒川	かわにしまち 川西町	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	あし みずかわ 足水川	おぐにまち 小国町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	さくらがわ 桜川	おぐにまち 小国町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おきたま しらかわ 置賜白川	ながい し 長井市	護岸損壊	4	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	もり のこしがわ 森残川	おぐにまち 小国町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おそたにがわ 遅谷川	いいで まち 飯豊町	護岸損壊	2	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おきたま のがわ 置賜野川	いいで まち 飯豊町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	まえさわ がわ 前沢川	おぐにまち 小国町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	くさおか かわ 草岡川	ながい し 長井市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	あらかわ 荒川	おぐにまち 小国町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	よねざわ がわ 米沢川	しらたかまち 白鷹町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	あかまつがわ 赤松川	おおくらむら 大蔵村	護岸損壊	3	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	すなこ さわ がわ 砂子沢川	とざわむら 戸沢村	護岸損壊	2	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	まつはし がわ 松橋川	ふながたまち 舟形町	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	さわうち がわ 沢内川	とざわむら 戸沢村	護岸損壊	3	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	にごりさわがわ 濁沢川	とざわむら 戸沢村	護岸損壊	2	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	ふじた ざわがわ 藤田沢川	おおくらむら 大蔵村	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	とちやま がわ 栃山川	とざわむら 戸沢村	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	もがみ おぐに がわ 最上小国川	もがみまち 最上町	護岸損壊	2	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	みつさわ かわ 満沢川	もがみまち 最上町	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	まみがさき がわ 馬見ヶ崎川	やまがたし 山形市	護岸損壊	3	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	まえかわ 前川	かみのやまし 上山市	護岸損壊	2	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	すかわ 須川	やまがたし 山形市	護岸損壊	2	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	りゅうざんがわ 竜山川	やまがたし 山形市	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	はなかわ 花川	やまがたし 山形市	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	のろがわ 野呂川	やまがたし 山形市	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	むらやま たかせがわ 村山高瀬川	やまがたし 山形市	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	かしわぎ がわ 柏木川	かみのやまし 上山市	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	おぼろげがわ 朧気川	おばなざわし 尾花沢市	護岸損壊	4	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	にゅうがわ 丹生川	おばなざわし 尾花沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	あかい がわ 赤井川	おばなざわし 尾花沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	なかさわがわ 中沢川	おばなざわし 尾花沢市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	おぐに さわがわ 小国沢川	むらやまし 村山市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	みだれがわ 乱川	ひがしねし 東根市	護岸損壊	1	応急対応済
山形県	もがみ がわ 最上川	つきぬのかわ 月布川	おおえまち 大江町	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	みずさわ がわ 水沢川	にしかわまち 西川町	護岸損壊	1	応急対応不要
山形県	もがみ がわ 最上川	ゆ の かわ 熊野川	さがえし 寒河江市	護岸損壊	1	応急対応済
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	やぶきまち 矢吹町	決壊	3	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	かがみいしまち 鏡石町	決壊	2	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	たまかわむら 玉川村	決壊	1	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせ がわ 広瀬川	だてし 伊達市	決壊	1	応急復旧済
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	おぐに がわ 小国川	だてし 伊達市	河岸崩落	1	応急対策中
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	たきかわ 滝川	だてし 伊達市	決壊	1	国の権限代行により復旧済
福島県	あぶくまがわ 阿武隈川	さくまがわ 佐久間川	こおりまち 桑折町	決壊	2	国の権限代行により復旧済

福島県	阿武隈川	濁川	福島市	決壊	1	国の権限代行により復旧済
福島県	阿武隈川	大森川	福島市	漏水	1	応急対応済
福島県	阿武隈川	安達太良川	本宮市	決壊	1	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	阿武隈川	藤田川	郡山市	決壊	1	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	阿武隈川	逢瀬川	郡山市	漏水	1	応急対策中
福島県	阿武隈川	谷田川	郡山市	決壊	2	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	阿武隈川	社川	白河市	決壊	5	応急復旧済
福島県	阿武隈川	社川	棚倉町	決壊	3	応急復旧済
福島県	阿武隈川	社川	石川町	決壊	1	応急復旧済
福島県	阿武隈川	社川	浅川町	決壊	3	応急復旧済
福島県	阿武隈川	藤野川	白河市	決壊	1	応急復旧済
福島県	阿賀野川	藤川	会津美里町	決壊	1	応急復旧済
福島県	三滝川	三滝川	新地町	決壊	1	応急復旧済
福島県	真野川	上真野川	南相馬市	決壊	1	応急復旧済
福島県	宇多川	宇多川	相馬市	決壊	3	応急復旧済
福島県	小泉川	小泉川	相馬市	決壊	1	応急復旧済
福島県	新田川	水無川	南相馬市	決壊	1	応急復旧済
福島県	太田川	太田川	南相馬市	決壊	1	応急復旧済
福島県	小高川	小高川	南相馬市	決壊	2	応急復旧済
福島県	小高川	前川	南相馬市	河岸崩落	1	応急対応済
福島県	小高川	川房川	南相馬市	決壊	1	応急復旧済
福島県	夏井川	夏井川	いわき市	決壊	5	応急復旧済
福島県	夏井川	好間川	いわき市	決壊	1	応急復旧済
福島県	阿武隈川	鈴川	鏡石町	決壊	2	国の権限代行により復旧工事実施中
福島県	鮫川	鮫川	いわき市	決壊	1	応急復旧済
茨城県	那珂川	藤井川	水戸市	決壊	2	応急復旧済
茨城県	那珂川	藤井川	城里町	護岸崩壊	1	応急復旧完了
茨城県	那珂川	西田川	水戸市	法面崩落	2	応急復旧完了
茨城県	那珂川	片庭川	笠間市	河岸浸食	1	応急復旧完了
茨城県	那珂川	緒川	常陸大宮市	護岸崩壊	8	応急復旧完了
茨城県	那珂川	緒川	常陸大宮市	河岸侵食	3	応急復旧完了
茨城県	那珂川	二反田川	笠間市	河岸侵食	2	対策検討中
茨城県	那珂川	涸沼川	笠間市	河岸侵食	1	対策検討中
茨城県	那珂川	東川	城里町	河岸侵食	1	対策検討中
茨城県	久慈川	久慈川	常陸大宮市	決壊	1	国の権限代行により復旧済
茨城県	久慈川	久慈川	常陸大宮市	護岸崩壊	4	応急復旧完了
茨城県	久慈川	久慈川	常陸大宮市	河岸侵食	4	応急復旧完了
茨城県	久慈川	久慈川	大子町	護岸損壊	3	応急復旧完了
茨城県	久慈川	里川	常陸太田市	決壊	2	応急復旧済
茨城県	久慈川	里川	常陸太田市	護岸崩壊	3	応急復旧完了
茨城県	久慈川	里川	常陸太田市	河岸侵食	2	応急復旧完了
茨城県	久慈川	浅川	常陸太田市	決壊	1	国の権限代行により復旧済
茨城県	久慈川	浅川	大子町	護岸崩壊	1	対策検討中
茨城県	久慈川	滝川	大子町	河岸侵食	1	対策検討中
茨城県	久慈川	押川	大子町	河岸浸食	4	応急復旧完了
茨城県	久慈川	大野川	大子町	河岸浸食	1	対策検討中
茨城県	久慈川	玉川	常陸大宮市	河岸侵食	2	対策検討中
茨城県	花貫川	花貫川	高萩市	護岸崩壊	1	応急復旧完了
茨城県	花貫川	花貫川	高萩市	河岸侵食	2	応急復旧完了
茨城県	大北川	花園川	北茨城市	護岸崩壊	1	応急復旧完了
茨城県	大北川	花園川	北茨城市	河岸侵食	3	応急復旧完了
茨城県	大北川	木皿川	北茨城市	護岸崩壊	1	対策検討中

茨城県	大北川	根古屋川	北茨城市	護岸崩壊	1	対策検討中
茨城県	塩田川	塩田川	北茨城市	護岸崩壊	1	対策検討中
茨城県	里根川	里根川	北茨城市	護岸崩壊	1	対策検討中
茨城県	利根川	逆川	つくば市	護岸崩壊	1	対策検討中
茨城県	利根川	桜川	つくば市	河岸侵食	2	対策検討中
茨城県	利根川	西仁連川	坂東市	漏水	2	応急復旧完了
茨城県	利根川	東仁連川	坂東市	漏水	1	応急復旧完了
茨城県	利根川	東仁連川	八千代町	漏水	1	応急復旧完了
群馬県	利根川	粕川	前橋市	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川	藤沢川	前橋市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	赤城白川	前橋市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	荒砥川	前橋市	護岸損壊	3	応急対策中
群馬県	利根川	利根川	前橋市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	利根川	渋川市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	天竜川	渋川市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	沼尾川	渋川市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	粕川	伊勢崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	韮川	伊勢崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	早川	伊勢崎市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	大沢川	吉井町	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	烏川	高崎市	護岸損壊	7	対策検討中
群馬県	利根川	井野川	高崎市	護岸損壊	6	対策検討中
群馬県	利根川	碓氷川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	染谷川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	早瀬川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	大沢川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	鏑川	高崎市	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川	唐沢川	高崎市	護岸損壊	6	対策検討中
群馬県	利根川	粕沢川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	粕川	高崎市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	一貫堀川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	八束川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	西谷川	高崎市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	矢田川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	申田川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	荒久沢川	高崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	榛名白川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	牛池川	高崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	碓氷川	安中市	護岸損壊	8	対策検討中
群馬県	利根川	猫沢川	安中市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	増田川	安中市	護岸損壊	5	対策検討中
群馬県	利根川	柳瀬川	安中市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	九十九川	安中市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	霧積川	安中市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	天引川	甘楽町	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	鏑川	富岡市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	鏑川	甘楽町	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	鏑川	下仁田町	護岸損壊	8	対策検討中
群馬県	利根川	南牧川	下仁田町	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	南牧川	南牧村	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	市野萱川	富岡市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	青倉川	下仁田町	護岸損壊	1	対策検討中

群馬県	利根川（とねがわ）	涸沢川（かさわがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	野上川（のがみがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	雄川（おがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	雄川（おがわ）	甘楽町（かんらまち）	護岸損壊	11	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	横瀬川（よこせがわ）	下仁田町（しもにたまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	下川（くだかわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	下川（くだかわ）	甘楽町（かんらまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	岩染川（いわぞめがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	栗山川（くりやまがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	桑本川（くわもとがわ）	下仁田町（しもにたまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	高田川（たかだがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	7	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	小坂川（こさかがわ）	下仁田町（しもにたまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	星尾川（ほしおがわ）	南牧村（なんもくむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	赤谷川（あかやがわ）	甘楽町（かんらまち）	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	浅香入川（あさかいりがわ）	富岡市（とみおかし）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	大塩沢川（おおしおさわがわ）	南牧村（なんもくむら）	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	底瀬川（そこせがわ）	南牧村（なんもくむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	庭谷川（にわやがわ）	甘楽町（かんらまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	白倉川（しらくらがわ）	甘楽町（かんらまち）	護岸損壊	12	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	道平川（どうだいらがわ）	下仁田町（しもにたまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	大仁田川（おおにたがわ）	南牧村（なんもくむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	鮎川（あゆかわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	神流川（かんながわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	神流川（かんながわ）	神流町（かんなまち）	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	神流川（かんながわ）	上野村（うえのむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	鏑川（かぶらがわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	三名川（さんながわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	9	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	境川（さかいがわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	三波川（さんばがわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	大沢川（おおさわがわ）	藤岡市（ふじおかし）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	塩沢川（しおざわがわ）	神流町（かんなまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	温川（ぬるがわ）	東吾妻町（ひがしあがつままち）	護岸損壊	8	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	干俣川（ほしまたがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	蟻川（ありかわ）	中之条町（なかのじょうまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	熊川（くまかわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	10	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	小熊川（こぐまがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	見城川（けんじょうがわ）	東吾妻町（ひがしあがつままち）	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	胡桃沢川（くるみさわがわ）	中之条町（なかのじょうまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	吾妻川（あがつまがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	20	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	吾妻川（あがつまがわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	6	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	小宿川（こやどがわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	上沢渡川（かみさわたりがわ）	中之条町（なかのじょうまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	深沢川（ふかさわがわ）	東吾妻町（ひがしあがつままち）	護岸損壊	7	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	須郷沢川（すごうさわがわ）	東吾妻町（ひがしあがつままち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	大横川（おおよこがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	地蔵川（じぞうがわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	遅沢川（おそざわがわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	桃瀬川（ももせがわ）	中之条町（なかのじょうまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	湯尻川（ゆじりがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	10	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	片蓋川（かたふたがわ）	長野原町（ながのはらまち）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	万座川（まんざがわ）	嬬恋村（つまごいむら）	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川（とねがわ）	名久田川（なくだがわ）	中之条町（なかのじょうまち）	護岸損壊	2	対策検討中

群馬県	利根川	名久田川	高山村	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	役原川	高山村	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	四釜川	沼田市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	発知川	沼田市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	赤谷川	みなかみ町	護岸損壊	6	対策検討中
群馬県	利根川	須川川	みなかみ町	護岸損壊	5	対策検討中
群馬県	利根川	湯桧曽川	みなかみ町	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	片品川	片品村	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	一ノ瀬川	片品村	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	小川	片品村	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	大川	太田市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	聖川	太田市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	高沢川	桐生市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	山田川	桐生市	護岸損壊	4	対策検討中
群馬県	利根川	桐生川	桐生市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	早川	桐生市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	黒川	桐生市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	板倉川	板倉町	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	早川	伊勢崎市	護岸損壊	2	対策検討中
群馬県	利根川	韮川	伊勢崎市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	三波川	藤岡市	護岸損壊	3	対策検討中
群馬県	利根川	聖川	太田市	護岸損壊	1	対策検討中
群馬県	利根川	大箇野川	板倉町	護岸損壊	1	対策検討中
栃木県	那珂川	中川	矢板市	決壊	3	応急復旧済
栃木県	那珂川	内川	矢板市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=80m
栃木県	那珂川	内川	さくら市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	那珂川	内川	さくら市	護岸損壊	2	応急復旧済　L=490m
栃木県	那珂川	百村川	大田原市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	那珂川	蛇尾川	大田原市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	那珂川	蛇尾川	大田原市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=80m
栃木県	那珂川	荒川	さくら市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=35m
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	決壊	3	応急復旧済
栃木県	那珂川	荒川	那須烏山市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=500m
栃木県	那珂川	熊川	那須塩原市	護岸損壊	1	本復旧工事検討中
栃木県	那珂川	蛇尾川	那須塩原市	護岸損壊	1	本復旧工事検討中
栃木県	那珂川	逆川	茂木町	護岸損壊	1	応急復旧済　L=189m
栃木県	那珂川	三蔵川	那須町	護岸損壊	1	応急復旧済　L=60m
栃木県	那珂川	奈良川	那須町	護岸損壊	1	応急復旧済　L=220m
栃木県	利根川	秋山川	佐野市	決壊	2	応急復旧済
栃木県	利根川	秋山川	佐野市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=250m
栃木県	利根川	黒川	壬生町	決壊	3	応急復旧済
栃木県	利根川	黒川	壬生町	護岸損壊	2	応急復旧済　L=200m
栃木県	利根川	黒川	鹿沼市	護岸損壊	7	応急復旧済　L=1740m
栃木県	利根川	荒井川	鹿沼市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	利根川	三杉川	栃木市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	利根川	田川	宇都宮市	護岸損壊	7	応急復旧済　L=1200m
栃木県	利根川	田川	日光市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=20m
栃木県	利根川	田川	下野市	護岸損壊	2	応急復旧済　L=250m
栃木県	利根川	田川	上三川町	護岸損壊	3	応急復旧中　L=950m
栃木県	利根川	山田川	宇都宮市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=40m
栃木県	利根川	姿川	宇都宮市	護岸損壊	2	応急復旧中　L=240m
栃木県	利根川	武子川	鹿沼市	護岸損壊	4	応急復旧済　L=630m

栃木県	利根川	武子川	日光市	護岸損壊	2	応急復旧中　L=135m
栃木県	利根川	行川	鹿沼市	護岸損壊	3	応急復旧済　L=596m
栃木県	利根川	行川	日光市	護岸損壊	6	応急復旧済　L=626m
栃木県	利根川	西黒川	日光市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=16m
栃木県	利根川	思川	鹿沼市	決壊	3	応急復旧済
栃木県	利根川	思川	栃木市	護岸損壊	6	応急復旧済　L=1550m
栃木県	利根川	大芦川	鹿沼市	護岸損壊	5	応急復旧中　L=760m
栃木県	利根川	粟野川	鹿沼市	護岸損壊	3	応急復旧済　L=805m
栃木県	利根川	永野川	鹿沼市	護岸損壊	1	本復旧工事検討中
栃木県	利根川	永野川	栃木市	決壊	6	応急復旧済
栃木県	利根川	永野川	栃木市	護岸損壊	6	応急復旧済　L=668m
栃木県	利根川	逆川	栃木市	護岸損壊	3	応急復旧済　L=146m
栃木県	利根川	藤川	栃木市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=29m
栃木県	利根川	柏倉川	栃木市	護岸損壊	3	応急復旧済　L=150m
栃木県	利根川	南摩川	鹿沼市	護岸損壊	2	応急復旧中　L=200m
栃木県	利根川	出流川	足利市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	利根川	出流川	足利市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=120m
栃木県	利根川	出流川	栃木市	護岸損壊	2	応急復旧済　L=65m
栃木県	利根川	袋川	足利市	護岸損壊	2	応急復旧済　L=50m
栃木県	利根川	名草川	足利市	護岸損壊	2	応急復旧済　L=130m
栃木県	利根川	松田川	足利市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=40m
栃木県	利根川	小俣川	足利市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=30m
栃木県	利根川	旗川	佐野市	護岸損壊	1	本復旧工事検討中
栃木県	利根川	小曽戸川	佐野市	護岸損壊	1	応急復旧済　L=80m
栃木県	利根川	新川	下野市	決壊	1	応急復旧済
栃木県	利根川	富沢川	塩谷町	護岸損壊	1	応急復旧済　L=50m
埼玉県	利根川	小山川	美里町	護岸損壊	4	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	志戸川	美里町	土羽崩れ	3	応急復旧工事中、本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	姫宮落川	宮代町	裏法面土留めの傾倒、漏水	1	応急復旧工事完了、本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	小山川	本庄市	護岸損壊	5	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	槻川	小川町	護岸損壊	1	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	都幾川	東松山市	決壊	1	応急復旧済
埼玉県	荒川	新江川	東松山市	決壊	1	応急復旧済
埼玉県	荒川	不老川	狭山市	護岸損壊	4	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討
埼玉県	荒川	不老川	入間市	河岸侵食	1	応急復旧工事完了、速やかに修繕予定
埼玉県	荒川	兜川	小川町	護岸損壊	1	応急復旧工事完了
埼玉県	荒川	成木川	飯能市	護岸損壊	2	応急復旧工事完了
埼玉県	荒川	高麗川	日高市	護岸損壊	5	応急復旧工事中、本復旧工事工法検討中、速やかに修繕予定
埼玉県	荒川	高麗川	飯能市	護岸損壊	3	災害査定対応中
埼玉県	荒川	入間川	飯能市	護岸損壊	11	応急復旧工事完了、災害査定対応中
埼玉県	荒川	越辺川	越生町	護岸損壊	6	応急復旧工事完了、工法等検討中
埼玉県	荒川	大谷木川	毛呂山町	護岸損壊	3	災害査定対応中
埼玉県	荒川	小森川	小鹿野町	護岸損壊	3	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	横瀬川	秩父市	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	赤平川	小鹿野町	土砂流出	3	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	黒目川	朝霞市	護岸損壊	1	応急復旧工事完了、本復旧設計中
埼玉県	荒川	黒目川	新座市	護岸損壊	2	応急復旧工事完了、本復旧設計中
埼玉県	荒川	北川	飯能市	護岸損壊	1	応急復旧工事完了、災害査定対応中
埼玉県	荒川	入間川	入間市	護岸損壊	1	本復旧工事完了
埼玉県	荒川	霞川	入間市	護岸損壊	4	応急復旧工事予定、災害査定対応中
埼玉県	荒川	芝川	さいたま市	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	黒目川	朝霞市	その他	1	本復旧工事中

埼玉県	荒川	柳瀬川	所沢市	護岸損壊	2	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	入間川	入間市	その他	1	本復旧工事準備中
埼玉県	荒川	入間川	狭山市	調査中	1	本復旧工法検討中
埼玉県	荒川	南小畔川	日高市	堤防法崩れ	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	唐沢	飯能市	護岸損壊	1	本復旧工事完了
埼玉県	荒川	柳田川	越生町	護岸損壊	1	復旧工事完了
埼玉県	荒川	中藤川	飯能市	護岸損壊	2	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	小畔川	日高市	法面崩壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	龍ケ谷川	越生町	河岸侵食	1	応急復旧工事完了、本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	槻川	東秩父村	護岸損壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	横瀬川	横瀬町	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	九十九川	東松山市	法面崩壊	1	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	長留川	小鹿野町	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	天神川	美里町	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	女堀川	本庄市	護岸損壊	4	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	小平川	本庄市	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	太田部川	秩父市	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	和田吉野川	熊谷市	法面崩壊	1	応急復旧工事完了
埼玉県	荒川	和田川	熊谷市	法面崩壊	2	本復旧工事工法検討中
埼玉県	利根川	福川	熊谷市	堤防亀裂、陥没	1	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討中
埼玉県	利根川	志戸川	深谷市	護岸損壊	3	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	荒川	深谷市	護岸損壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	荒川	皆野町	その他	1	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	稲取川	本庄市	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	大棚川	秩父市	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	神流川	神川町	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	定峰川	秩父市	護岸損壊	4	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	曽沢	横瀬町	河岸崩壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	利根川	姫宮落川	白岡市	漏水	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	不老川	川越市	護岸損壊	1	応急復旧工事中、本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	吉田川	秩父市	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	荒川	秩父市	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	市野川	川島町	法面崩れ	1	応急復旧工事完了、本復旧工法等検討
埼玉県	荒川	都幾川	東松山市	護岸損壊	2	応急復旧工事完了
埼玉県	荒川	都幾川	ときがわ町	護岸損壊	1	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	新江川	川島町	法面崩れ	1	応急復旧工事完了、本復旧工事工法検討中
埼玉県	利根川	青毛堀川	久喜市	表法面崩れ	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	荒川	皆野町	護岸損壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	高麗川	坂戸市	遊歩道破損	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	利根川	藤治川	深谷市	護岸損壊	2	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	中津川	秩父市	斜面崩壊	1	本復旧工事設計中
埼玉県	荒川	三沢川	皆野町	護岸崩壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	三沢川	皆野町	護岸崩壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	宿谷川	日高市	護岸崩壊	1	本復旧工事工法検討中
埼玉県	荒川	葛川	毛呂山町	護岸崩壊	1	本復旧工事工法検討中
東京都	多摩川	秋川	あきる野市	護岸崩壊	1	応急復旧工事中
東京都	多摩川	秋川	あきる野市	河岸浸食	4	応急復旧工事中
東京都	多摩川	浅川	八王子市	河岸浸食	3	応急復旧工事中
東京都	多摩川	南浅川	八王子市	河岸浸食	1	応急復旧工事中
東京都	多摩川	平井川	日の出町	護岸崩壊	1	応急復旧工事中
神奈川県	境川	境川	大和市	護岸損傷	1	L=20m、土のう積み等による応急復旧予定
神奈川県	境川	境川	大和市	護岸損傷	1	L＝20m　応急復旧予定

神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	さがみはらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	まちだし 町田市	護岸崩壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	まちだし 町田市	護岸崩壊	1	L=8.5m、応急仮復旧予定
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	まちだし 町田市	護岸崩壊	1	L=15m、応急仮復旧予定
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	さがみはらし 相模原市	転落防止柵損壊他	1	遊水地フェンス倒壊、管理用通路舗装破損、 応急仮復旧予定
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川	よこはまし 横浜市	管理建屋屋根破損	1	屋根・太陽光パネル破損　応急対策済み
神奈川県	さかいがわ 境川	こまつ がわ 小松川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩落	1	L=3m、通行止め実施、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩落	1	L=50m、立入禁止措置、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=40m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=20m、対策検討中、道路管理者と調整
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=40m、立入禁止措置、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=20m、立入禁止措置、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=13.8m、立入禁止措置、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸クラック	1	L=10m、対策検討中
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=10m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=100m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=30m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=80m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=11.7m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=45.6m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	2	L=10m、L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=50m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=100m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=31m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=2m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=25m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=50m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=50m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=35m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=100m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	転落防止柵損壊	3	L=9m、立入禁止措置、対策検討中
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	転落防止柵損壊	1	対策検討中
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	転落防止柵損壊	1	L=14m、対策検討中
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	管理用通路損壊	1	3m×1.5m　立ち入り禁止措置
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	管理用通路陥没	1	立入禁止措置
神奈川県	さがみ がわ 相模川	くし かわ 串川	さがみ はらし 相模原市	護岸背面陥没	1	L=7.8m　対策検討中
神奈川県	かなめがわ 金目川	かなめ がわ 金目川	ひらつかし 平塚市	護岸損傷	1	L=20m、大型土のうによる応急対応
神奈川県	かなめがわ 金目川	かなめ がわ 金目川	はだのし 秦野市	護岸崩壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	かなめがわ 金目川	かなめ がわ 金目川	はだのし 秦野市	護岸崩壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	こあゆ がわ 小鮎川	あつぎし 厚木市	護岸崩落	1	L=80m、応急復旧予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	こあゆ がわ 小鮎川	あつぎし 厚木市	護岸損壊	1	応急工事実施予定
神奈川県	さがみ がわ 相模川	どうし がわ 道志川	さがみ はらし 相模原市	護岸崩壊	1	L=165m、応急仮復旧予定
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	さかわがわ 酒匂川	やまきたまち 山北町	護岸崩壊	1	L=30m、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	さかわがわ 酒匂川	やまきたまち 山北町	護岸崩壊	1	L=50m、通行止め実施、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	さかわがわ 酒匂川	やまきたまち 山北町	護岸崩壊	1	L=70m、片岸通行規制
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	うちかわ 内川	みなみあしがらし 南足柄市	護岸崩壊	1	L=300m、通行止め実施、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	むしさわがわ 虫沢川	まつだ まち 松田町	護岸崩壊	1	L=20m、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	なかつがわ 中津川	まつだ まち 松田町	河岸浸食	1	L=50m、通行止め実施、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	なかむらがわ 中村川	ふじさわがわ 藤沢川	なかい まち 中井町	護岸崩壊	1	L=20m、大型土のうによる応急復旧予定
神奈川県	はやかわ 早川	はやかわ 早川	おだわらし 小田原市	護岸損壊	1	対策検討中
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	しじゅうはっせ がわ 四十八瀬川	はだのし 秦野市	護岸崩壊	1	L=50m、応急復旧予定

神奈川県	酒匂川	四十八瀬川	秦野市	河岸浸食	1	L=60m、応急復旧予定
神奈川県	酒匂川	四十八瀬川	秦野市	河岸浸食	1	L=15m、大型土のうによる復旧予定
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	河岸浸食	1	L=13.2m、H=7m、応急仮復旧予定
神奈川県	早川	早川	箱根町	河岸浸食	1	経過観察
神奈川県	早川	早川	箱根町	護岸崩壊	1	L=3.0m、土嚢による復旧予定
神奈川県	相模川	小鮎川	厚木市	護岸崩壊	1	L=60m、経過観察
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	護岸崩壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	護岸崩壊	1	L=128m、立入禁止措置
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	管理用通路破損	1	L=10m、経過観察
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	転落防止柵破損	1	L=30m、経過観察
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	管理用通路破損	1	L=30m、経過観察
神奈川県	相模川	相模川	厚木市	遊歩道側面洗堀	1	L=100m、経過観察
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	天然河岸崩落	1	V＝36,000m3、応急仮復旧予定
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	魚道損壊	1	1箇所、経過観察
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	護岸損壊	1	L=10m、応急仮復旧予定
神奈川県	金目川	金目川	秦野市	護岸損壊	1	L=20m、応急仮復旧予定
神奈川県	金目川	金目川	秦野市	護岸損壊	1	L=15m、応急仮復旧予定
神奈川県	酒匂川	世附川	山北町	魚道損壊	1	立入禁止措置　復旧方法検討中
神奈川県	酒匂川	世附川	山北町	転落防止柵破損	1	立入禁止措置
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	水位局流出	1	被害調査中
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	立入禁止看板破損	1	被害調査中
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	自動水温測定装置	1	被害調査中
神奈川県	相模川	相模川	相模原市	湖岸崩落	1	A＝約100m2　大型土嚢積みによる復旧予定
神奈川県	相模川	相模川	愛川町	護岸崩壊	1	L＝5m、応急復旧予定
神奈川県	早川	早川	箱根町	護岸崩壊	1	L＝40m、立入禁止措置、
神奈川県	相模川	串川	相模原市	護岸崩壊	1	L=15.5m、対策検討中
神奈川県	金目川	金目川	秦野市	護岸崩壊	1	L=5m、応急復旧予定
神奈川県	酒匂川	河内川	山北町	護岸崩壊	1	L=100m、被害調査中
神奈川県	酒匂川	酒匂川	山北町	鋼板破損	1	L=200m、被害調査中
神奈川県	酒匂川	河内川	山北町	河岸浸食	1	L=25m、応急復旧予定
神奈川県	酒匂川	河内川	山北町	護岸損傷	1	L=13m、被害調査中
神奈川県	酒匂川	洞川	南足柄市	護岸損傷	1	L=2m、被害調査中
神奈川県	酒匂川	皆瀬川	山北町	河岸浸食	1	被害調査中
神奈川県	酒匂川	河内川	山北町	護岸崩壊	1	被害調査中
神奈川県	酒匂川	河内川	山北町	護岸崩壊	1	被害調査中
神奈川県	酒匂川	四十八瀬川	秦野市	護岸崩壊	1	L=60m、被害調査中
神奈川県	森戸川	森戸川	小田原市	護岸崩壊	1	L=40m、立入禁止措置、被害調査中
神奈川県	山王川	山王川	小田原市	護岸崩壊	1	立入禁止措置　復旧方法検討中
神奈川県	千歳川	千歳川	湯川町	根固め工流出	1	復旧方法検討中
神奈川県	相模川	道志川	相模原市	護岸崩壊	1	L=13.5m 復旧方法検討中
神奈川県	相模川	道志川	横浜市	護岸崩壊	1	L=20m　復旧方法検討中
神奈川県	相模川	萩野川	厚木市	護岸クラック	1	L=60m 復旧方法検討中
神奈川県	相模川	小鮎川	清川村	護岸崩壊	1	L=50m 復旧方法検討中
神奈川県	相模川	串川	相模原	護岸背面流出	1	L=12.3m　復旧方法検討中
神奈川県	相模川	串川	相模原	護岸変状	1	L=10.5m 復旧方法検討中
神奈川県	酒匂川	狩川	南足柄市	河積阻害	1	復旧方法検討中
神奈川県	酒匂川	皆瀬川	山北町	護岸崩壊	1	大型土嚢による応急復旧
神奈川県	酒匂川	皆瀬川	山北町	護岸崩壊	1	L=15m 大型土嚢による応急復旧予定
神奈川県	早川	早川	箱根町	護岸崩壊	1	L=3m　復旧方法検討中
神奈川県	早川	早川	箱根町	護岸法面崩壊	1	L=20m　復旧方法検討中
山梨県	富士川	御勅使川	南アルプス市	護岸損壊	1	L=90m、応急対策済
山梨県	富士川	亀沢川	甲斐市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済

山梨県	ふじがわ 富士川	かまなしがわ 釜無川	にらさきし 韮崎市	護岸損壊	1	L=35m、応急復旧中
山梨県	ふじがわ 富士川	かまなしがわ 釜無川	にらさきし 韮崎市	護岸損壊	1	L=150m、応急復旧完了
山梨県	ふじがわ 富士川	かぶとがわ 甲川	ほくとし 北杜市	護岸損壊	1	L=60m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ふるそまがわ 古杣川	ほくとし 北杜市	護岸損壊	1	L=52m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	しおかわ 塩川	ほくとし 北杜市	護岸損壊	1	L=80m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	しおかわ 塩川	ほくとし 北杜市	護岸損壊	1	L=25m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おじろ がわ 尾白川	ほくとし 北杜市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ぴんぐし がわ ぴんぐし川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	2	L=40m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ぴんぐし がわ ぴんぐし川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=30m、応急復旧中
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	やまなしし 山梨市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=45m、応急復旧中
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=35m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	おもかわ 重川	こうしゅうし 甲州市	護岸洗掘	1	L=15m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	もんじゅがわ 文殊川	こうしゅうし 甲州市	護岸洗掘	1	L=50m、応急復旧中
山梨県	ふじがわ 富士川	もんじゅがわ 文殊川	こうしゅうし 甲州市	護岸洗掘	1	L=50m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	たくさがわ 田草川	こうしゅうし 甲州市	護岸洗掘	1	L=35m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	たくさがわ 田草川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=40m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	たくさがわ 田草川	こうしゅうし 甲州市	護岸洗掘	1	L=35m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ひかわ 日川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ふえふきがわ 笛吹川	こうしゅうし 甲州市	護岸損壊	1	L=60m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	かねかわ 金川	ふえふきし 笛吹市	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	さかいがわ 境川	ふえふきし 笛吹市	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	あしかわ 芦川	ふえふきし 笛吹市	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	あしかわ 芦川	ふえふきし 笛吹市	護岸洗掘	1	L=70m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ほうざんがわ 鳳山川	ふえふきし 笛吹市	護岸損壊	1	L=15m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	みたらいがわ 御手洗川	ふえふきし 笛吹市	護岸損壊	1	L=60m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	つづみがわ 鼓川	やまなしし 山梨市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	つづみがわ 鼓川	やまなしし 山梨市	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	つづみがわ 鼓川	やまなしし 山梨市	護岸洗掘	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	はやかわ 早川	はやかわちょう 早川町	護岸損壊	1	L=60m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	はやかわ 早川	はやかわちょう 早川町	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	はやかわ 早川	はやかわちょう 早川町	護岸損壊	1	L=40m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	はやかわ 早川	はやかわちょう 早川町	護岸損壊	1	L=130m、応急対策済
山梨県	ふじかわ 富士川	ふなやまかわ 船山川	なんぶちょう 南部町	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	ふくしがわ 福士川	なんぶちょう 南部町	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	しまじりがわ 島尻川	なんぶちょう 南部町	河道埋塞	1	L=150m、応急対策済
山梨県	ふじがわ 富士川	とひのさわがわ 戸樋之沢川	なんぶちょう 南部町	護岸損壊	1	L=15m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	たまがわ 多摩川	たばやまむら 丹波山村	河岸崩落	1	L=100m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	たまがわ 多摩川	たばやまむら 丹波山村	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	かつらがわ 桂川	つるし 都留市	護岸損壊	1	L=100m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	かつらがわ 桂川	つるし 都留市	護岸損壊	1	L=65m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	あきやまかわ 秋山川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=23m、応急工事準備中
山梨県	さがみがわ 相模川	あきやまかわ 秋山川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=10m、応急工事準備中
山梨県	さがみがわ 相模川	あきやまかわ 秋山川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=70m、応急復旧済
山梨県	さがみがわ 相模川	あてらさわがわ 安寺沢川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=15m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	つるかわ 鶴川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=60m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	つるかわ 鶴川	こすげむら 小菅村	護岸損壊	1	L=40m、応急対策済
山梨県	さがみがわ 相模川	なかまがわ 仲間川	うえのはらし 上野原市	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済

山梨県	相模川	小沢川	大月市	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	相模川	葛野川	大月市	護岸損壊	1	L=50m、応急復旧完了
山梨県	相模川	葛野川	大月市	護岸損壊	1	L=80m、応急対策済
山梨県	相模川	浅川川	大月市	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸損壊	1	L=14m、応急対策済
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸損壊	1	L=20m、応急工事準備中
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸洗掘	1	L=40m、応急対策済
山梨県	相模川	笹子川	大月市	護岸洗掘	1	L=40m、応急対策済
山梨県	相模川	真木川	大月市	護岸損壊	1	L=40m、応急対策済
山梨県	相模川	朝日川	都留市	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	相模川	朝日川	都留市	護岸損壊	1	L=45m、応急工事準備中
山梨県	相模川	菅野川	都留市	護岸損壊	1	L=7m、応急対策済
山梨県	相模川	大幡川	都留市	護岸洗掘	1	L=60m、応急対策済
山梨県	相模川	鹿留川	都留市	護岸損壊	1	L=12m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=80m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=10m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=120m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=80m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=50m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=80m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=20m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=35m、応急対策済
山梨県	相模川	道志川	道志村	護岸損壊	1	L=30m、応急対策済
新潟県	信濃川	魚野川	南魚沼市	決壊	1	応急復旧済
新潟県	信濃川	魚野川	南魚沼市	護岸損壊	2	応急対策済
新潟県	信濃川	城之入川	南魚沼市	護岸損壊	1	応急対策済
新潟県	信濃川	田沢川	長岡市	護岸損壊	1	応急対策済
新潟県	信濃川	渋海川	長岡市	護岸損壊	1	応急対策済
新潟県	信濃川	信濃川	津南町	護岸損壊	4	応急対策済
新潟県	信濃川	七川	十日町市	護岸損壊	4	応急対策済
新潟県	信濃川	清津川	十日町市	護岸損壊	4	対応検討中
新潟県	関川	小黒川	上越市	護岸損壊	1	応急対策済
新潟県	関川	別所川	上越市	護岸損壊	1	応急対策済
新潟県	関川	矢代川	上越市	決壊	1	応急復旧済
新潟県	関川	矢代川	上越市	護岸損壊	5	対応検討中
新潟県	関川	長沢川	妙高市	その他	1	応急対策済
新潟県	阿賀野川	阿賀野川	阿賀町	堤防法崩れ・すべり	3	対応検討中
新潟県	能生川	能生川	糸魚川市	護岸損壊	1	対応検討中
新潟県	境川	境川	糸魚川市	護岸損壊	2	対応検討中
新潟県	早川	早川	糸魚川市	護岸損壊	1	対応検討中
新潟県	田海川	田海川	糸魚川市	護岸損壊	1	対応検討中
新潟県	前川	前川	糸魚川市	護岸損壊	6	対応検討中
新潟県	桑取川	桑取川	上越市	護岸損壊	4	応急対策済
新潟県	名立川	名立川	上越市	護岸損壊	5	応急対策済
富山県	笹川	笹川	朝日町	護岸損壊	1	応急対応済
富山県	横江宮川	横江宮川	小矢部市	護岸損壊	2	応急対応済
富山県	谷内川	谷内川	砺波市	護岸裏陥没	1	応急対応済

富山県	じんづうがわ 神通川	いだがわ 井田川	とやまし 富山市	護岸損壊	1	応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あまがわ 雨川	さくし 佐久市	護岸損壊	12	応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	みなみまきむら 南牧村	護岸損壊	1	応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	とうみし 東御市	護岸崩落	1	緊急復旧済　国の権限代行により復旧工事実施中
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	とうみし 東御市	護岸崩落	1	国の権限代行により復旧工事実施予定
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	とうみし 東御市	護岸崩落	12	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さくし 佐久市	護岸損壊	2	応急復旧済　国の権限代行により復旧工事実施中
長野県	しなのがわ 信濃川	あいきがわ 相木川	こうみまち 小海町	護岸損壊	1	応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	こもろし 小諸市	護岸崩落	6	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	しががわ 志賀川	さくし 佐久市	決壊	1	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	かたかいがわ 片貝川	さくし 佐久市	護岸浸食	10	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よだがわ 依田川	うえだし 上田市	護岸崩落	11	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	かなばらがわ 金原川	とうみし 東御市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ゆかわ 湯川	うえだし 上田市	護岸崩落	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	たけしがわ 武石川	うえだし 上田市	護岸崩落	24	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	かんがわ 神川	うえだし 上田市	護岸崩落	10	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	だいもんがわ 大門川	ながわまち 長和町	護岸崩落	11	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おみがわ 麻績川	おみむら 麻績村	護岸破損	1	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	おみがわ 麻績川	おみむら 麻績村	決壊	2	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	さくほまち 佐久穂町	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済　国の権限代行により復旧工事実施中
長野県	しなのがわ 信濃川	やがわ 谷川	さくし 佐久市	護岸崩落	15	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	たごがわ 田子川	さくし 佐久市	護岸崩落	3	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	おかだがわ 岡田川	ながのし 長野市	護岸崩落	1	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	あいだがわ 会田川	まつもとし 松本市	護岸欠損	10	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ほふくじがわ 保福寺川	まつもとし 松本市	護岸欠損	14	現地調査済　1箇所応急実施中　ほか応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	めとばがわ 女鳥羽川	まつもとし 松本市	護岸欠損	4	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	こそぶがわ 小曽部川	しおじりし 塩尻市	護岸欠損	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おみがわ 麻績川	いくさかむら 生坂村	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おみがわ 麻績川	ちくほくむら 筑北村	護岸欠損	6	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	かなくまがわ 金熊川	いくさかむら 生坂村	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あさかがわ 安坂川	ちくほくむら 筑北村	護岸欠損	15	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あいだがわ 会田川	あずみのし 安曇野市	護岸欠損	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あいだがわ 会田川	あずみのし 安曇野市	河床低下	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	にごりさわがわ 濁沢川	あずみのし 安曇野市	護岸崩壊	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	さわやまがわ 沢山川	ちくましし 千曲市	堤防欠損	3	現地調査済　応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	おざわがわ 雄沢川	ちくましし 千曲市	護岸損壊	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おざわがわ 雄沢川	ちくましし 千曲市	異常埋塞	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よませがわ 夜間瀬川	なかのし 中野市	護岸欠損	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よませがわ 夜間瀬川	やまうちまち 山ノ内町	護岸欠損	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ながさわがわ 長沢川	いいやまし 飯山市	護岸欠損	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	くわながわ 桑名川	いいやまし 飯山市	護岸欠損	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	さむかわ 寒川	いいやまし 飯山市	護岸欠損	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	みさわがわ 三沢川	いいやまし 飯山市	護岸欠損	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	きよかわ 清川	いいやまし 飯山市	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	でがわ 出川	いいやまし 飯山市	護岸決壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	護岸決壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	さらがわ 皿川	いいやまし 飯山市	決壊	1	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	かくまがわ 角間川	やまうちまち 山ノ内町	護岸倒壊	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	たるかわ 樽川	きじまだいらむら 木島平村	護岸欠損	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	まぐせがわ 馬曲川	きじまだいらむら 木島平村	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あかたきがわ 赤滝川	のざわおんせんむら 野沢温泉村	護岸崩壊	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ゆざわがわ 湯沢川	のざわおんせんむら 野沢温泉村	護岸崩壊	5	現地調査済　応急対応済

長野県	しなのがわ 信濃川	しくみ　がわ 志久見川	さかえむら 栄村	護岸崩壊	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	きたの　がわ 北野川	さかえむら 栄村	異常埋塞	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	きたの　がわ 北野川	さかえむら 栄村	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あましろがわ 天代川	さかえむら 栄村	護岸崩壊	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おおまきがわ 大巻川	さかえむら 栄村	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	やぎざわ　がわ 八木沢川	すざか し 須坂市	護岸崩落	4	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	やぎざわ　がわ 八木沢川	たかやまむら 高山村	護岸崩落	4	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	まつかわ 松川	すざかし 須坂市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	まつかわ 松川	おぶせまち 小布施町	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	はいの がわ 灰野川	すざか し 須坂市	崩土除去	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	なろう　がわ 奈良川	すざか し 須坂市	護岸崩落	10	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	どど　がわ 百々川	すざか し 須坂市	護岸崩落	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	せ にがわ 仙仁川	すざか し 須坂市	護岸崩落	6	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あゆかわ 鮎川	すざか し 須坂市	護岸崩落	6	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ひじりがわ 聖川	ながのし 長野市	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	さいがわ 犀川	ながのし 長野市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	せきかわ 関川	ふるみ　がわ 古海川	しなのまち 信濃町	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	まだらおがわ 斑尾川	いいづなまち 飯綱町	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ほしな　がわ 保科川	ながのし 長野市	護岸崩落	6	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ほしな　がわ 保科川	ながのし 長野市	異常埋塞	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あかの だ がわ 赤野田川	ながのし 長野市	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あかの だ がわ 赤野田川	ながのし 長野市	異常埋塞	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ひるかわ 蛭川	ながのし 長野市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ふじさわがわ 藤沢川	ながのし 長野市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あさかわ 浅川	ながのし 長野市	護岸崩落	10	現地調査済　1箇所応急実施中　ほか応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	あさかわ 浅川	ながのし 長野市	設備被災	1	現地調査済　応急復旧済み
長野県	しなのがわ 信濃川	あさかわ 浅川	おぶせまち 小布施町	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	さんねんざわ 三念沢	ながのし 長野市	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	さんねんざわ 三念沢	ながのし 長野市	決壊	1	応急復旧済
長野県	しなのがわ 信濃川	たこ　がわ 田子川	ながのし 長野市	築堤侵食	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	くつかけがわ 沓掛川	あおきむら 青木村	護岸欠損	7	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	かんがわ 神川	うえだし 上田市	河床洗掘	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	かんがわ 神川	うえだし 上田市	異常埋塞	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	しょざわがわ 所沢川	とうみし 東御市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	しょざわがわ 所沢川	とうみし 東御市	護岸崩落	14	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	しぶさわがわ 渋沢川	うえだし 上田市	護岸崩落	4	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よだがわ 依田川	ながわ まち 長和町	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よだがわ 依田川	ながわ まち 長和町	護岸崩落	18	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おおも ざわがわ 大茂沢川	ながわ まち 長和町	護岸崩落	5	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ひがしさわがわ 東沢川	ながわ まち 長和町	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ほんざわがわ 本沢川	ながわ まち 長和町	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	だいもんがわ 大門川	ながわ まち 長和町	河床低下	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	おいかわ 追川	ながわ まち 長和町	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	うちむらがわ 内村川	うえだし 上田市	護岸崩落	19	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	うちむらがわ 内村川	うえだし 上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	うちむらがわ 内村川	うえだし 上田市	異常埋塞	1	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	よ り　がわ 余里川	うえだし 上田市	護岸崩落	5	現地調査済　1箇所応急実施中　ほか応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ごんべえ　がわ 権兵エ川	うえだし 上田市	護岸崩落	9	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	ほらがわ 洞川	うえだし 上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	も ざわがわ 茂沢川	うえだし 上田市	護岸崩落	10	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	みやま さわがわ 深山沢川	うえだし 上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	しなのがわ 信濃川	みやま さわがわ 深山沢川	うえだし 上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済

長野県	信濃川	産川	上田市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	室賀川	上田市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	尾根川	上田市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	黄金沢川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	矢出沢川	上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	矢出沢川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	瀬沢川	上田市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	浦野川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	千曲川	上田市	水制流出	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	千曲川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	塩川沢川	上田市	護岸崩落	6	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	霊泉寺川	上田市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	渋沢川	上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	傍陽川	上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	傍陽川	上田市	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	洗馬川	上田市	護岸崩落	5	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	洗馬川	上田市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	半田入谷川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	真田角間川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	和熊川	上田市	護岸崩落	4	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	矢の沢川	上田市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	湧玉川	小諸市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	繰矢川	小諸市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	蛇堀川	小諸市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	田子川	佐久市	異常埋塞	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	田子川	佐久市	護岸崩落	12	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	曽原川	佐久市	護岸崩落	2	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	志賀川	佐久市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	湯川	佐久市	護岸崩壊	9	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	鹿曲川	佐久市	護岸崩壊	15	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	細小路川	佐久市	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	八丁地川	佐久市	護岸崩壊	10	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	香坂川	佐久市	護岸崩壊	6	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	片貝川	佐久市	河床洗掘	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	大沢川	佐久市	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	大沢川	佐久市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	倉沢川	佐久市	護岸崩壊	3	現地調査済　1箇所応急中　ほか応急対策済
長野県	信濃川	小宮山川	佐久市	河床洗掘	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	小宮山川	佐久市	異常埋塞	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	布施川	佐久市	河床洗掘	4	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	布施川	佐久市	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	石突川	佐久市	護岸崩壊	4	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	濁川	佐久市	護岸崩壊	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	志賀川	佐久市	護岸崩壊	26	現地調査済　1箇所応急中　ほか応急対策済
長野県	信濃川	霞川	佐久市	護岸崩壊	10	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	吉沢川	佐久市	護岸崩壊	9	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	瀬早川	佐久市	護岸崩壊	5	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	八重久保川	佐久市	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	千曲川	佐久市	護岸崩壊	23	現地調査済　1箇所応急実施中　ほか応急対策済
長野県	信濃川	千曲川	小海町	護岸崩壊	7	現地調査済　2箇所応急復旧中　ほか応急対応済　3箇所国の権限代行により復旧工事実施中
長野県	信濃川	相木川	小海町	護岸崩壊	4	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	曽原川	佐久穂町	護岸崩壊	3	現地調査済　応急復旧済

長野県	信濃川	千曲川	佐久穂町	護岸崩壊	6	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	余地川	佐久穂町	護岸崩壊	20	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	千曲川	川上村	護岸崩壊	5	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	黒沢川	川上村	護岸崩壊	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	前川	川上村	護岸崩壊	1	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	千曲川	南牧村	護岸崩壊	4	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	南相木川	南相木村	護岸崩壊	15	応急対応済
長野県	信濃川	相木川	北相木村	護岸崩壊	28	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	湯川	軽井沢町	護岸崩壊	2	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	茂沢川	軽井沢町	護岸崩壊	6	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	泥川	軽井沢町	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	矢ケ崎川	軽井沢町	護岸崩壊	2	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	発地川	軽井沢町	護岸崩壊	10	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	繰矢川	御代田町	護岸崩壊	1	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	湯川	御代田町	護岸崩壊	6	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	濁川	御代田町	護岸崩落	6	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	芦田川	立科町	護岸崩壊	43	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	赤沢川	立科町	護岸崩壊	9	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	番屋川	立科町	護岸崩壊	14	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	滑津川	佐久市	護岸崩落	23	現地調査済　応急対策済
長野県	信濃川	滑津川	佐久市	決壊	1	応急復旧済
長野県	信濃川	宮川	佐久市	護岸崩壊	10	現地調査済　1箇所応急中　ほか応急対策済
長野県	信濃川	中沢川	佐久市	護岸崩壊	5	現地調査済　1箇所応急中　ほか応急対策済
長野県	信濃川	小相沢川	東御市	異常閉塞	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	小相沢川	東御市	護岸崩落	2	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	笠石川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	成沢川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	三分川	東御市	護岸崩落	2	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	求女川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	祢津東川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	針ノ木川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	西沢川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	大石沢川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	平沢川	東御市	護岸崩落	2	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	鹿曲川	東御市	護岸崩落	10	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	芦田川	東御市	護岸崩落	2	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	番屋川	東御市	護岸崩落	1	現地調査済　応急復旧済
長野県	信濃川	中津川	栄村	護岸崩壊	1	現地調査済　応急実施中
長野県	信濃川	千曲川	野沢温泉村	護岸崩落	1	国の権限代行により復旧工事実施予定
長野県	信濃川	千曲川	野沢温泉村	護岸崩落	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	夜間瀬川	中野市	護岸崩落	3	国の権限代行により復旧工事実施予定
長野県	信濃川	穴沢川	松本市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	矢久川	松本市	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	真引川	中野市	護岸欠損	2	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	神田川	長野市	護岸崩落	1	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	栗生川	南相木村	護岸崩落	3	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	抜井川	佐久穂町	護岸崩落	39	現地調査済　応急対応済
長野県	信濃川	伊沢川	山ノ内町	護岸崩壊	3	現地調査済　応急対応済
静岡県	狩野川	柿木川	伊豆市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	柿木川	伊豆市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	入洞川	伊豆市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	狩野川	長野川	伊豆市	護岸損壊	1	対策検討中

静岡県	小土肥大川	小土肥大川	伊豆市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	修善寺川	伊豆市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	新野川	新野川	御前崎市	護岸損壊	3	対策検討中
静岡県	新野川	横舟川	御前崎市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	鮎沢川	鮎沢川	小山町	護岸損壊	7	応急復旧済
静岡県	鮎沢川	須川	小山町	護岸損壊	3	対策検討中
静岡県	菊川	上小笠川	掛川市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	東大谷川	東大谷川	掛川市	護床沈下	1	対策検討中
静岡県	太田川	逆川	掛川市	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	太田川	原野谷川	掛川市	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	狩野川	来光川	函南町	護岸損壊	8	応急復旧済
静岡県	菊川	富田川	菊川市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	菊川	西方川	菊川市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	菊川	菊川	菊川市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	黄瀬川	御殿場市	護岸損壊	8	対策検討中
静岡県	安倍川	安倍川	静岡市葵区	河道閉塞	4	対策検討中
静岡県	安倍川	浅間沢川	静岡市葵区	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	興津川	興津川	静岡市清水区	護岸損壊	4	対策検討中
静岡県	波多内川	波多内川	静岡市清水区	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	大井川	相賀谷川	島田市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	深良川	裾野市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	入田川	裾野市	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	狩野川	佐野川	裾野市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	狩野川	大場川	裾野市	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	狩野川	黄瀬川	長泉町	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	富士川	沼川	沼津市	護岸損壊	2	対策検討中
静岡県	天竜川	杉川	浜松市天竜区	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	天竜川	不動川	浜松市天竜区	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	白田川	白田川	東伊豆町	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	富士川	砂沢川	富士市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	富士川	血流川	富士市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	菅ヶ谷川	菅ヶ谷川	牧之原市	護岸損壊	3	対策検討中
静岡県	萩間川	萩間川	牧之原市	護岸損壊	4	応急復旧済
静岡県	萩間川	白井川	牧之原市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	萩間川	部ヶ谷川	牧之原市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	須々木川	須々木川	牧之原市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	勝間田川	三栗川	牧之原市	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	狩野川	三島山田川	三島市	護岸損壊	3	対策検討中
静岡県	狩野川	大場川	三島市	護岸損壊	1	対策検討中
静岡県	湯日川	湯日川	吉田町	護岸損壊	1	応急復旧済
静岡県	浜川	浜川	静岡市	排水機場水位計流出	1	応急復旧済
三重県	市木川	市木川	御浜町	導流堤損壊	2	対策検討中
三重県	宮川	雨渕川	伊勢市	護岸損壊	1	応急復旧中
三重県	宮川	横輪川	伊勢市	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	加茂川	鳥羽河内川	鳥羽市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	宮川	朝熊川	伊勢市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	磯部川	野川	志摩市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	金沢川	金沢川	鈴鹿市	護岸損壊	1	応急復旧済
三重県	相川	天神川	津市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	淀川	名張川	津市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	宮川	藤川	大紀町	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	淀川	鞆田川	伊賀市	護岸損壊	2	対策検討中

三重県	よどがわ 淀川	つげ がわ 柘植川	いが し 伊賀市	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	あいだ がわ 愛田川	いが し 伊賀市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	ひ じ き がわ 比自岐川	いが し 伊賀市	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	はっとりがわ 服部川	いが し 伊賀市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	おやま がわ 小山川	いが し 伊賀市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	たかさごがわ 高砂川	いが し 伊賀市	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	ひらた がわ 平田川	いが し 伊賀市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	ば の がわ 馬野川	いが し 伊賀市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	きづ がわ 木津川	いが し 伊賀市	護岸損壊	2	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	たきがわ 滝川	なばりし 名張市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	よどがわ 淀川	おりと がわ 折戸川	なばりし 名張市	護岸損壊	1	対策検討中
三重県	おろしがわ 尾呂志川	おろしがわ 尾呂志川	みはまちょう 御浜町	護岸損壊	1	応急復旧済

■国管理河川の出水状況

1）現在、**氾濫危険水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

2）現在、**避難判断水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

3）現在、**氾濫注意水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

4）**氾濫危険水位**を超えたが現在下回った河川　　**13　水系　39　河川**

整備局等	水　系	河　　川						
東北	なるせ がわ 鳴瀬川	よしだ がわ 吉田川	なるせ がわ 鳴瀬川	ぜんかわ 善川	たけばやしがわ 竹林川			
東北	あぶくま がわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	あらかわ 荒川	しゃかどう がわ 釈迦堂川				
東北	もがみ がわ 最上川	もがみ がわ 最上川						
関東	とねがわ 利根川	なかがわ 中川	きぬがわ 鬼怒川	とねがわ 利根川	からすがわ 烏川	あきやまがわ 秋山川	やば がわ 矢場川	おもいがわ 思川
		あやせがわ 綾瀬川						
関東	たまがわ 多摩川	あさかわ 浅川	たまがわ 多摩川	おおぐりがわ 大栗川				
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	いるまがわ 入間川	ときがわ 都幾川	こまがわ 高麗川	こ あぜがわ 小畔川		
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	ひぬま がわ 涸沼川	さくらがわ 桜川	ふじい がわ 藤井川			
関東	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	サトガワ 里川					
北陸	しなのがわ 信濃川	うおのがわ 魚野川	ちくまがわ 千曲川	しなのがわ ちゅうりゅ 信濃川中流				
北陸	せきかわ 関川	せきかわ 関川						
北陸	あがのがわ 阿賀野川	あがのがわ 阿賀野川						
中部	かのがわ 狩野川	きせ がわ 黄瀬川	かのがわ 狩野川					
中部	きくがわ 菊川	きくがわ 菊川	うしぶちがわ 牛淵川					

5）**避難判断水位**を超えたが現在下回った河川　　**11　水系　16　河川**

整備局等	水　系	河　　川						
東北	なとり がわ 名取川	なとり がわ 名取川						
関東	とねがわ 利根川	うずま がわ 巴波川	わたらせがわ 渡良瀬川	こかいがわ 小貝川	きりゅうがわ 桐生川			
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川						
関東	つるみがわ 鶴見川	つるみがわ 鶴見川						
関東	くじがわ 久慈川	やまだがわ 山田川						
関東	サガミガワ 相模川	サガミガワ 相模川						
関東	ふじがわ 富士川	ふじがわ 富士川						
北陸	あがのがわ 阿賀野川	あが かわ 阿賀川	にっぱしがわ 日橋川					
中部	かのがわ 狩野川	だいば がわ 大場川						
中部	くもずがわ 雲出川	なかむらがわ 中村川	はぜ がわ 波瀬川					
近畿	よどがわ 淀川	なばりがわ 名張川						

6）**氾濫注意水位**を超えたが現在下回った河川　　**18　水系　24　河川**

整備局等	水　系							
東北	馬淵川	馬淵川						
東北	北上川	北上川	磐井川	江合川	旧北上川			
東北	米代川	米代川						
東北	雄物川	雄物川						
東北	子吉川	子吉川						
東北	最上川	須川						
関東	利根川	鏑川	江戸川	神流川				
北陸	阿賀野川	湯川						
北陸	荒川	荒川						
北陸	信濃川	犀川						
北陸	小矢部川	小矢部川						
北陸	庄川	庄川						
北陸	神通川	熊野川						
中部	菊川	下小笠川						
中部	狩野川	来光川						
中部	安倍川	安倍川						
中部	天竜川	天竜川						
中部	櫛田川	櫛田川	佐奈川					

■都道府県管理河川の出水状況

1）現在、**氾濫危険水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

2）**氾濫危険水位**を超えたが現在下回った河川　　**83　水系　157　河川**

都道府県	水　系	河　　川						
青森県	馬淵川	熊原川	馬淵川					
青森県	明神川	明神川						
岩手県	北上川	松川	衣川					
岩手県	馬淵川	馬淵川	安比川					
岩手県	甲子川	甲子川						
岩手県	津軽石川	津軽石川						
岩手県	久慈川	夏井川						
岩手県	宇部川	宇部川						
岩手県	普代川	普代川						
岩手県	小本川	小本川						
岩手県	関口川	関口川						
岩手県	気仙川	大股川	気仙川					
岩手県	大槌川	大槌川						
岩手県	盛川	盛川						
宮城県	名取川	増田川	旧笊川					
宮城県	大川	大川						
宮城県	阿武隈川	小田川						
宮城県	鳴瀬川	吉田川	渋井川					
宮城県	七北田川	七北田川						
宮城県	北上川	旧迫川	小山田川	瀬峰川	萱刈川	大水門川	西川	田尻川
宮城県	－	芋埣川	南沢川					
秋田県	雄物川	福部内川						
山形県	最上川	屋代川	砂川	京田川	藤島川	黒川		
福島県	阿武隈川	今出川	釈迦堂川	大滝根川	社川			
福島県	－	阿武隈川	大森川	逢瀬川				
福島県	久慈川	久慈川						

福島県	こいずみがわ 小泉川	こいずみがわ 小泉川						
福島県	うだがわ 宇多川	うだがわ 宇多川						
福島県	にいだ がわ 新田川	にいだ がわ 新田川						
福島県	おだか がわ 小高川	おだか がわ 小高川						
福島県	さめかわ 鮫川	さめかわ 鮫川						
福島県	なつい がわ 夏井川	しんかわ 新川	にいだ　がわ 仁井田川	なつい がわ 夏井川	うし　なついがわ 右支夏井川	よしまがわ 好間川		
福島県	うけど がわ 請戸川	たかせ がわ 高瀬川	うけど がわ 請戸川					
福島県	ふじわらがわ 藤原川	ふじわらがわ 藤原川						
福島県	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川						
福島県	あがのがわ 阿賀野川	ふなつがわ 舟津川						
茨城県	とねがわ 利根川	さくらがわ 桜川	にしにれかわ 西仁連川					
茨城県	くじがわ 久慈川	くじがわ 久慈川	さとがわ 里川	おしかわ 押川	あさかわ 浅川			
茨城県	おおきたかわ 大北川	はなぞのがわ 花園川	おおきたかわ 大北川					
茨城県	じゅうおがわ 十王川	じゅうおがわ 十王川						
茨城県	せきね がわ 関根川	せきね がわ 関根川						
栃木県	とね　がわ 利根川	あきやまがわ 秋山川	ながの がわ 永野川	たがわ 田川	すががわ 姿川	くろかわ 黒川	おもいがわ 思川	うずまがわ 巴波川
栃木県	なかがわ 那珂川	あらかわ 荒川						
群馬県	とねがわ 利根川	たかだ がわ 高田川	かぶわ 鏑川	いの　がわ 井野川	きりゅうがわ 桐生川	はやかわ 早川	いしだ がわ 石田川	とねがわ 利根川
群馬県	–	へびかわ 蛇川						
埼玉県	あらかわ 荒川	しんがし　がわ 新河岸川	いちの かわ 市野川	かもがわ 鴨川	こうぬまがわ 鴻沼川	しばかわ 芝川	くろめ がわ 黒目川	
埼玉県	とねがわ 利根川	からさわがわ 唐沢川	ふくかわ 福川	にいががわ 新方川	もとあらかわ 元荒川			
千葉県	こ いとがわ 小糸川	こ いとがわ 小糸川						
神奈川県	さがみ がわ 相模川	さがみ がわ 相模川	おぎの がわ 荻野川	たまがわ 玉川	め く じりがわ 目久尻川	くしかわ 串川		
神奈川県	はやかわ 早川	はやかわ 早川	あしのこ 芦ノ湖					
神奈川県	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川						
神奈川県	ひきじ がわ 引地川	ひきじ がわ 引地川						
神奈川県	かなめ がわ 金目川	かなめがわ 金目川	うたかわ 歌川					
神奈川県	さんのうがわ 山王川	さんのうがわ 山王川						
神奈川県	もりど がわ 森戸川	もりど がわ 森戸川						
神奈川県	たまがわ 多摩川	ひらせ がわ 平瀬川						
神奈川県	さかわ がわ 酒匂川	こうち がわ 河内川	かりかわ 狩川	ひさりがわ 尺里川				
神奈川県	かなめ がわ 金目川	うたかわ 歌川						
東京都	あらかわ 荒川	しゃくじい　がわ 石神井川	かんだがわ 神田川					
東京都	めぐろ がわ 目黒川	めぐろ がわ 目黒川						
東京都	たまがわ 多摩川	のがわ 野川						
東京都	さかいがわ 境川	さかいがわ 境川						
山梨県	ふじがわ 富士川	にごがわ 濁川						
新潟県	しなのがわ 信濃川	うおのがわ 魚野川	おおたがわ 太田川	くろかわ 黒川				
新潟県	あがのがわ 阿賀野川	あがのがわ 阿賀野川						
新潟県	かきざきがわ 柿崎川	かきざきがわ 柿崎川						
新潟県	せきかわ 関川	やしろがわ 矢代川	ほくらがわ 保倉川					
三重県	よどがわ 淀川	きづがわ 木津川						
三重県	こんごうかわ 金剛川	あたご かわ 愛宕川						
三重県	かもがわ 加茂川	かもがわ 加茂川						
三重県	みやがわ 宮川	いすず　がわ 五十鈴川						
静岡県	ふじがわ 富士川	たかはしかわ 高橋川						
静岡県	かのがわ 狩野川	しゅぜんじ がわ 修善寺川	だいば がわ 大場川	らいこうがわ 来光川				
静岡県	おおたがわ 太田川	さかがわ 逆川						
静岡県	てんりゅうがわ 天竜川	あんま がわ 安間川						
静岡県	まごめ がわ 馬込川	まごめ がわ 馬込川	ほうがわ 芳川					
静岡県	ゆ い がわ 湯日川	ゆ い がわ 湯日川						
静岡県	さ ぐちや がわ 坂口谷川	さ ぐちや がわ 坂口谷川						

静岡県	はぎま がわ 萩間川	はぎま がわ 萩間川						
静岡県	ともえがわ 巴川	ともえがわ 巴川						
静岡県	おきつ がわ 興津川	おきつ がわ 興津川						
静岡県	とちやまがわ 栃山川	き や がわ 木屋川						
静岡県	かつま たがわ 勝間田川	かつま たがわ 勝間田川						
静岡県	いはら がわ 庵原川	いはら がわ 庵原川						
長野県	てんりゅうがわ 天竜川	かみかわ 上川						
長野県	しなのがわ 信濃川	どどがわ 百々川	よだがわ 依田川	さわやまがわ 沢山川	ちくまがわ 千曲川			
奈良県	き かわ 紀の川	にうがわ 丹生川						

■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理河川＞

整備局等	水 系	河 川	市町村	地 点		排水P車出動状況		水防活動状況
				左右岸	KP	出動数 （台）	稼働 状況	
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	ふくしまし 福島市	左	23.4	1	稼働終了	福島第1樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	くにみ まち 国見町			1	稼働終了	国見町下水処理センター
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	ふくしまし 福島市	右	26.3	1	稼働終了	堀切川樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	だてし 伊達市	左	4.4	1	稼働終了	五十沢樋門
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	こおりやまし 郡山市	左	88.4	1	稼働終了	落合堀樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	にほんまつし 二本松市	左	57	1	稼働終了	榎戸樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	すかがわし 須賀川市	左	97.1	1	稼働終了	昭和町樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	こおりやまし 郡山市	左	81.7	1	稼働終了	水穴樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	こおりやまし 郡山市	右	85.4	1	稼働終了	安原第一樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あらかわ 荒川	ふくしまし 福島市			1	稼働終了	新川水門
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま がわ 阿武隈川	ふくしまし 福島市	左	97.5	1	稼働終了	釈迦堂樋管
東北	ふくしまけん 福島県	うだがわ 宇田川	そうまし 相馬市			3	稼働終了	
東北	きたかみがわ 北上川	いわい がわ 磐井川	いちのせきし 一関市			1	稼働終了	銅谷排水樋門
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ かりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町			1	稼働終了	
東北	なとりがわ 名取川	ざるがわ 笊川	せんだいし 仙台市			1	稼働終了	笊川水門
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ かりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町			1	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		そうまし 相馬市			1	稼働終了	
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しろいしがわ 白石川	しばたまち 柴田町			1	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		かくだし 角田市			2	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		おおひらむら 大衡村			1	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		おおさとちょう 大郷町			1	稼働終了	吉田川右岸
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	だてし 伊達市			1	稼働終了	
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ 最上川	とざわむら 戸沢村			2	稼働終了	角間沢排水樋管
東北	もがみがわ 最上川	すかわ 須川	やまがたし 山形市	右	8.5	1	稼働終了	志戸田排水樋管
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ 最上川	なんようし 南陽市	右	189.3	1	稼働終了	鬼神川水門
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ 最上川	たかはたまち 高畠町	右	198.3	2	稼働終了	糠野目排水樋管
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ 最上川	かわにしまち 川西町	左	189.4	1	稼働終了	羽山第2樋管
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくま かわ 阿武隈川	くにみ まち 国見町			1	稼働終了	県北浄化センター
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	おおさきし 大崎市			1	稼働終了	大江川排水機場
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川				2	稼働終了	横川排水機場
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川				1	稼働終了	横川排水機場
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川	もとみやし 本宮市	左	67.8	1	稼働終了	
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ かりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町			1	稼働終了	稼働終了
東北	もがみがわ 最上川	すかわ 須川	やまがたし 山形市	右	8.5	1	稼働終了	王川排水樋門
東北	もがみがわ 最上川	ふじしまかわ 藤島川	みかわまち 三川町			1	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		たまかわむら 玉川村			1	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		そうまし 相馬市			2	稼働終了	

東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ　かりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町			1	稼働終了	稼働終了
東北	みやぎけん （宮城県）		むらたまち 村田町			1	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		こおりやまし 郡山市			1	稼働終了	
東北	きたかみがわ 北上川	せんまやがわ 千厩川	いちのせきし 一関市			1	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		むらたまち 村田町			1	稼働終了	
東北	きたかみがわ 北上川	いわい　がわ 磐井川	いちのせきし 一関市			1	稼働終了	銅谷排水樋門
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ　がわ 吉田川	たいわちょう 大和町			1	稼働終了	三ヶ内排水機場
東北	なるせがわ 鳴瀬川	しぶい　かわ 渋井川	おおさきし 大崎市			2	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		おおさきし 大崎市			1	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		おおさとちょう 大郷町			5	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		おおさとちょう 大郷町			2	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		いしのまきし 石巻市			3	稼働終了	
東北	おものがわ 雄物川	まるこ　がわ 丸子川	だいせんし 大仙市			1	稼働終了	
東北	きたかみがわ 北上川	さてつ　がわ 砂鉄川	いちのせきし 一関市			1	稼働終了	
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ　かりゅう 阿武隈川下流	まるもりまち 丸森町			2	稼働終了	稼働終了
東北	みやぎけん （宮城県）		おおさきし 大崎市			1	稼働終了	百間堀排水樋管
東北	ふくしまけん （福島県）		かがみいしまち 鏡石町			4	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		やぶきまち 矢吹町			3	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		すかがわし 須賀川市			2	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		くりはらし 栗原市			1	稼働終了	
東北	ふくしまけん （福島県）		もとみやし 本宮市			2	稼働終了	
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ　がわ 吉田川	おおさきし 大崎市			14	稼働終了	
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしだ　がわ 吉田川	まつしままち 松島町			11	稼働終了	
東北	みやぎけん （宮城県）		せんだいし 仙台市			2	稼働終了	
関東	ふじがわ 富士川	ふえふきがわ 笛吹川	ふえふきし 笛吹市			1	撤収	
関東	ふじがわ 富士川	ふえふきがわ 笛吹川	こうふ　し 甲府市			1	撤収	柏排水機場
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	ひがしまつやまし 東松山市	左	7.5	3	撤収	九十九川水門→道の駅よしみ
関東	あらかわ 荒川	あらかわ 荒川	あげおし 上尾市	左	51	1	撤収	宮下排水樋管
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	さのし 佐野市			2	撤収	菊沢川排水機場
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡良瀬川	さのし 佐野市			1	撤収	三杉川排水機場
関東	たまがわ 多摩川	たまがわ 多摩川	かわさきし 川崎市			1	撤収	三沢川水門
関東	なかがわ 那珂川	ふじい　がわ 藤井川	みと　し 水戸市			7	撤収	西田川水門
関東	あらかわ 荒川	こ　あぜがわ 小畦川	かわごえし 川越市			1	撤収	下小坂排水樋管
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	さかど　し 坂戸市			4	撤収	道場橋
関東	あらかわ 荒川	ときがわ 都幾川	ひがしまつやまし 東松山市			1	完了	
関東	あらかわ 荒川	おっぺがわ 越辺川	ひがしまつやまし 東松山市			1	撤収	九十九川水門
関東			なめがわまち 滑川町			6	待機中	武蔵丘陵森林公園（九州地整6台）
関東			あしかがし 足利市			7	待機中	渡良瀬川河川事務所（九州地整ポンプ車5台、関東地整2台）
関東			くきし 久喜市			5	待機中	利根川上流河川事務所（関東地整5台）
関東			かわごえし 川越市			4	待機中	荒川上流河川事務所（関東地整4台）
関東			ちくせいし 筑西市			5	待機中	下館河川事務所（関東地整5台）
関東			みとし 水戸市			4	待機中	常陸河川国道事務所（関東地整4台）
関東			まつどし 松戸市			18	待機中	関東技術事務所 他（関東地整18台）
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	みと　し 水戸市			11	待機中	那珂機場（関東地整3台、四国地整3台、九州地整5台）
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくまし 千曲市	右	77.2	1	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくま　し 千曲市	右	82.0	1	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ちくま　し 千曲市	右	57.0	1	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ながのし 長野市	左	53.5	1	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	左	33.5	2	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	いいやまし 飯山市	左	25.5	1	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ながのし 長野市	左	55.0	3	撤収	
北陸	しなのがわ 信濃川	ちくまがわ 千曲川	ながのし 長野市	左	54.0	4	待機中	

北陸	信濃川	千曲川	長野市	左	58.0	3	撤収	
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左	56.3	2	待機中	
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左	76.0	2	待機中	
北陸	信濃川	千曲川	飯山市	左	30.0	7	撤収	
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左	54.5	2	撤収	
北陸	信濃川	千曲川	長野市	左	55.5	1	撤収	
北陸	神通川	井田川	富山市	右岸	7.0	1	完了	磯川樋門
北陸	信濃川	魚野川	魚沼市	右	12.8	1	撤退	
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	右	34.4	1	撤退	
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左	34.7	1	撤退	長岡市　左岸5.6kpへ
北陸	信濃川	信濃川	小千谷市	左	32.3	1	撤退	
北陸	信濃川	信濃川	長岡市	左	5.6	1	撤退	
北陸	関川	関川	上越市	右岸	8.8	1	撤退	古川排水樋門 直轄の体制（ポンプ車1台＋5名） 市の体制（ポンプ車1台、大型ポンプ車1台、10名で作業
北陸	阿賀野川	阿賀川	喜多方市	右	5.2	1	撤退	山崎排水樋管の排水作業を実施 消防車11台、可搬ポンプ8台、水防団111名による排水補助作業を実施
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左	7.6	1	撤退	広瀬排水樋管の排水作業を実施
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津坂下町	左	13.6	1	撤退	細工名地区の排水作業を実施 消防団による排水補助作業を実施
北陸	阿賀野川	阿賀川	会津美里町	左	26.4	1	撤退	大石排水樋管の排水作業を実施
中部	狩野川	狩野川	伊豆の国市	右岸	20	1	撤収	稼働終了
中部	狩野川	大場川	三島市	右岸	0	2	撤収	稼働終了
中部	狩野川	柿沢川	伊豆の国市	右岸	0	2	撤収	稼働終了
中部	菊川	黒沢川	菊川市	左岸	0	1	撤収	稼働終了
中部	宮川	汁谷川	伊勢市	右岸	0	1	撤収	稼働終了
中部	菊川	牛渕川	菊川市	左岸	4	1	撤収	稼働終了
近畿	淀川	服部川	伊賀市	右岸	1.8	1	撤収	稼働終了
近畿	淀川	木津川（下流）	井手町	右岸	15.0	1	撤収	稼働終了

＜都道府県管理河川＞

都道府県	水　系	河　川	市町村	排水P車出動状況		水防活動状況
				出動数（台）	稼働状況	
山梨県	富士川	鳴沢川	市川三郷町	1	撤退	撤退
山梨県	富士川	五明川	南アルプス市	1	撤退	撤退
群馬県	利根川	鏑川	下仁田市	1	撤収	
栃木県	利根川	杣井木	小山市	2	撤退	
栃木県	利根川		佐野市	1	撤収	
栃木県	利根川		藤岡町	1	撤退	
茨城県	利根川		結城市	2	撤収	
茨城県	利根川		大子町	1	撤収	
茨城県	那珂川		水戸市	27	撤収	
茨城県	那珂川		ひたちなか市	2	撤収	貸付
茨城県	那珂川		城里町	1	撤収	貸付
茨城県	久慈川	久慈川	常陸大宮市	2	撤収	
茨城県	久慈川	久慈川	筑西市	1	撤収	
埼玉県	荒川	新河岸川	ふじみ野市	1	撤収	
埼玉県	荒川	新河岸川	川越市	1	撤収	
埼玉県			坂戸市	1	撤収	
千葉県			千葉市	2	撤収	
神奈川県	多摩川	多摩川	川崎市	1	撤収	

神奈川県		その他	平塚市	1	撤収	
東京都	多摩川	谷戸川	稲城市	1	撤収	
新潟県	関川	正善寺川	上越市	1	撤退	直轄の体制（ポンプ車1台＋5名）
新潟県	関川	戸野目川	上越市	1	撤退	戸野目川面川合流部 直轄の体制（ポンプ車1台＋5名） 県の体制（12名で作業）
新潟県	関川	戸野目川	上越市	1	撤退	戸野目川下源入 直轄の体制（ポンプ車1台＋5名）
新潟県	阿賀野川	阿賀野川	阿賀町	1	撤退	
新潟県	阿賀野川	阿賀野川	阿賀町	1	撤退	阿賀町谷沢地先で13日5：40より排水作業を実施中 13日12：35に排水作業終了
長野県	信濃川	今井川	飯山市	3	撤退	13日19：00排水作業終了
長野県	信濃川	広井川	飯山市	1	撤退	13日11：00排水作業終了
長野県	信濃川	皿川	飯山市	3	撤退	14日3：00排水作業終了
静岡県	富士川	富士川	富士市	1	撤収	現地到着：10:50 、12:30～21:10
静岡県	浜川	浜川	静岡市	1	撤収	現地到着： 9:20 、11:00～20:25
静岡県	坂口谷川	坂口谷川	牧之原市	1	撤収	現地到着：10:00 、12:30～13日2:00
静岡県	瀬戸川	石脇川	焼津市	1	撤収	現地到着_12日15:30 、稼働時間12日18:40～21:40
静岡県	狩野川	(準)大平江川	沼津市	1	撤収	現地到着：13日 12:30 、働時間13日14:30～16:00
三重県			志摩市	1	撤収	現地到着_12日14:30 、稼働時間15:25～ 7:00
三重県			志摩市	1	撤収	現地到着_12日15:35 、稼働時間12日16:25～7:00 現地到着_12日22:20、稼働時間13日0:00～7:00

○水防団による水防活動の実施状況

＜国管理河川＞

11　水系　54　団体

整備局等	水　系	団体数
東北	子吉川	1
東北	最上川	4
東北	阿武隈川	14
関東	鶴見川	1
関東	相模川	1
関東	利根川	2
北陸	信濃川	18
北陸	阿賀野川	8
中部	菊川	2
中部	安倍川	2
近畿	淀川	1

＜都道府県管理河川＞

17　団体

都道府県	団体数
岩手	11
新潟	6

■避難勧告及び避難指示状況

＜緊急速報メール配信状況＞

整備局	水　系	河　川	観測所	配信情報 （LV.4、5（越流or決壊））	日時	対象市区町村	備　考
東北	鳴瀬川	吉田川	粕川	LV4	10/13 2:28	宮城県　大和町、大郷町、松島町	
東北	鳴瀬川	吉田川	粕川	LV5決壊	10/13 8:55	宮城県　大和町、大郷町、松島町	
東北	鳴瀬川	吉田川	鹿島台	LV4	10/13 4:48	宮城県　大和町、大郷町、松島町	
東北	鳴瀬川	竹林川	新田橋	LV5越流	10:12 23:40	宮城県　大和町、大郷町、富谷市	

東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、釈迦堂川	須賀川	LV4	10/12 23:27	福島県　玉川村、須賀川市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、釈迦堂川	須賀川	LV5越流	10/13 0:30	福島県　玉川村、須賀川市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、笹原川	阿久津	LV4	10/12 22:55	福島県　郡山市、本宮市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、笹原川	阿久津	LV5越流	10/13 1:09	福島県　郡山市、本宮市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、笹原川	阿久津	LV5越流	10/13 2:02	福島県　郡山市、本宮市	郡山市石渕町地先
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）	本宮	LV4	10/13 0:27	福島県　本宮市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）	本宮	LV5越流	10/13 2:03	福島県　本宮市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）	二本松	LV4	10/13 1:08	福島県　二本松市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（上流）、松川、摺上川	福島	LV4	10/12 23:26	福島県　福島市	
東北	阿武隈川	阿武隈川	伏黒	LV4	10/13 0:28	福島県　桑折町、国見町、伊達市	
東北	阿武隈川	阿武隈川	伏黒	LV5越流	10/13 7:00	福島県　桑折町、国見町、伊達市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（下流）、白石川	笠松	LV4	10/13 3:21	宮城県　丸森町、角田市、柴田町、亘理町、岩沼市、山元町、名取市	
東北	阿武隈川	阿武隈川（下流）	丸森	LV4	10/13 2:26	宮城県　丸森町、角田市	
東北	阿武隈川	荒川	八木田	LV4	10/12 22:52	福島県　福島市	
東北	最上川	最上川	糠野目	LV4	10/12 23:09	山形県　米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市	
東北	最上川	最上川	小出	LV4	10/13 5:06	山形県　長井市、朝日町、白鷹町	
関東	久慈川	久慈川	富岡	LV4	10/12 23:36	茨城県　常陸太田市、常陸大宮市、那珂市	
関東	久慈川	久慈川	富岡	LV5越流	10/13 5:51	茨城県　常陸太田市、常陸大宮市、那珂市	
関東	久慈川	久慈川	榊橋	LV4	10/13 3:56	茨城県　日立市、常陸太田市、東海村	
関東	久慈川	久慈川	富岡	LV5越流	10/13 6:59	茨城県　常陸太田市、常陸大宮市、那珂市	
関東	那珂川	那珂川	小口	LV4	10/12 23:51	栃木県　大田原市、那須烏山市、茂木町、市貝町、那珂川町	
関東	那珂川	那珂川	野口	LV4	10/13 1:43	茨城県　常陸大宮市、那珂市、城里町	
関東	那珂川	那珂川	水府橋	LV4	10/13 2:40	茨城県　茨城町、大洗町	
関東	利根川	利根川（上流）	栗橋	LV4	10/13 1:10	茨城県　古河市、常総市、坂東市、五霞町、境町 群馬県　板倉町、明和町、千代田町、邑楽町 埼玉県　さいたま市見沼区、緑区、岩槻区、加須市、春日部市、羽生市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町 東京都　足立区、葛飾区、江戸川区	

関東	利根川	利根川（上流）	芽吹橋	LV4	10/13 9:10	茨城県　古河市、常総市、坂東市、五霞町、境町 群馬県　板倉町、明和町、千代田町、邑楽町 埼玉県　さいたま市見沼区、緑区、岩槻区、加須市、春日部市、羽生市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町 東京都　足立区、葛飾区、江戸川区	
関東	利根川	利根川（下流）	横利根	LV4	10/13 18:57	茨城県　龍ケ崎市、潮来市、稲敷市、神栖市 千葉県　銚子市、成田市、印西市、白井市、香取市、栄町、神崎町	
関東	利根川	綾瀬川	谷古宇	LV4	10/12 23:06	埼玉県　越谷市、八潮市 東京都　足立区、葛飾区	
関東	利根川	思川	乙女	LV4	10/13 0:01	茨城県　古河市、境町 栃木県　栃木市、小山市、野木町	
関東	利根川	鬼怒川	川島	LV4	10/13 1:36	茨城県　結城市、下妻市、常総市、筑西市、八千代町 栃木県　小山市	
関東	荒川	荒川	熊谷	LV4	10/12 16:57	埼玉県　さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、南区、緑区、岩槻区、熊谷市、行田市、加須市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、川島町、吉見町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町 東京都　足立区	
関東	荒川	荒川	治水橋	LV4	10/13 2:22	埼玉県　さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、川越市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都　千代田区、台東区、北区、荒川区、板橋区、足立区	
関東	荒川	入間川	小ヶ谷	LV4	10/12 17:38	埼玉県　さいたま市西区、川越市、富士見市、坂戸市、ふじみ野市	
関東	荒川	入間川	菅間	LV4	10/12 21:39	埼玉県　さいたま市西区、川越市、富士見市、坂戸市、ふじみ野市、川島町 東京都　北区、板橋区	
関東	荒川	越辺川	入西	LV5決壊	10/13 10:07	埼玉県　川越市、東松山市、坂戸市、毛呂山町、川島町、鳩山町	
関東	荒川	高麗川	坂戸	LV4	10/12 17:36	埼玉県　川越市、坂戸市、毛呂山町	
関東	荒川	都幾川	野本	LV4	10/12 15:42	埼玉県　川越市、東松山市、坂戸市、川島町	
関東	荒川	都幾川	野本	LV5越流	10/12 20:10	埼玉県　川越市、東松山市、坂戸市、川島町	
関東	荒川	都幾川	野本	LV5決壊	10/13 10:07	埼玉県　川越市、東松山市、坂戸市、川島町	
関東	多摩川	多摩川	石原	LV4	10/12 16:16	東京都　世田谷区、府中市、調布市、日野市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 神奈川県　川崎市中原区、高津区、多摩区	

関東	多摩川	多摩川	田園調布（上）	LV4	10/12 17:00	東京都　品川区、世田谷区 神奈川県　横浜市鶴見区、川崎市川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区	
関東	多摩川	多摩川	調布橋	LV4	10/12 17:01	東京都　八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、日野市、国立市、福生市、多摩市、羽村市、あきる野市	
関東	多摩川	多摩川	調布橋	LV4	10/12 18:00	東京都　八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、日野市、国立市、福生市、多摩市、羽村市、あきる野市	
関東	多摩川	浅川	浅川橋	LV4	10/12 15:57	東京都　八王子市、日野市、多摩市	
北陸	信濃川	千曲川	生田	LV4	10/12 18:21	上田市、中野市、坂城町	
北陸	信濃川	千曲川	杭瀬下	LV4	10/12 18:45	長野市、須坂市、中野市、千曲市	
北陸	信濃川	魚野川	小出	LV4	10/12 21:34	魚沼市、南魚沼市	
北陸	信濃川	千曲川	杭瀬下	LV5越流	10/12 22:59	長野市、須坂市、中野市、千曲市	
北陸	信濃川	千曲川	立ヶ花	LV4	10/13 0:02	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、木島平村	
北陸	信濃川	信濃川	小千谷	LV4	10/13 0:34	長岡市、小千谷市、見附市、弥彦村	
北陸	信濃川	千曲川	立ヶ花	LV5越流	10/13 1:18	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、木島平村	
北陸	信濃川	千曲川	立ヶ花	LV5越流	10/13 2:07	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、木島平村	
北陸	信濃川	千曲川	立ヶ花	LV5越流	10/13 3:12	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、木島平村	
北陸	信濃川	千曲川	立ヶ花	LV5決壊（越流）	10/13 3:29	長野市、須坂市、中野市、飯山市、小布施町、木島平村	10/13 6:00 訂正プレス
北陸	阿賀野川	阿賀野川	満願寺（右岸）	LV4	10/13 7:38	北区、江南区、阿賀野市	
北陸	阿賀野川	阿賀野川	馬下	LV4	10/13 8:17	北区、江南区、五泉市、阿賀野市	
北陸	信濃川	信濃川	大河津	LV4	10/13 10:04	南区、西区、西蒲区、燕市、見附市、長岡市、弥彦村	
北陸	信濃川	信濃川	長岡	LV4	10/13 11:44	見附市、長岡市、弥彦村	
中部	菊川	菊川	加茂	LV.4	10/12 16:08	菊川市、掛川市	
中部	狩野川	狩野川	徳倉	LV.4	10/12 19:44	沼津市、三島市、清水町、函南町、伊豆の国市	

■被害状況（低気圧の接近に伴う大雨）

＜国管理河川＞

1）一般被害

被害情報なし

2）河川管理施設等被害

整備局等	水　系	河　川	市町村	地　点		被害状況		対　策　状　況
				左右岸	KP	状　態	数量（約）	
関東	利根川（とねがわ）	利根川（とねがわ）	栄町（さかえまち）	右岸	61.4	堤防裏法崩れ	10m	応急対策済み
関東	利根川（とねがわ）	利根川（とねがわ）	河内町（かわうちちょう）	左岸	64.3	堤防裏法崩れ	3m	応急対策済み
関東	利根川（とねがわ）	小貝川（こかいがわ）	竜ヶ崎市（りゅうがさきし）	左岸	5.0	堤防洗堀	2ヶ所	応急対策済み

＜都道府県管理河川＞

1）一般被害

都道府県	水系	河川	市町村	浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				原因	床上（約戸）	床下（約戸）	原因	全壊（約戸）	半壊（約戸）	原因	面積（約ha）	
宮城県	阿武隈川	高倉川	角田市							越水	2.3	浸水解消
宮城県	阿武隈川	新川	丸森町	越水	36戸					越水	14	浸水解消
福島県	夏井川	夏井川	いわき市	越水	0	0	越水	0	0	越水	0.3	浸水解消
福島県	夏井川	宮川	いわき市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	約0.1	浸水解消
福島県	大久川	大久川	いわき市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	0.1	浸水解消
福島県	小泉川	小泉川	相馬市	調査中						越水	171	浸水解消
福島県	新田川	水無川	南相馬市	越水	0	0	越水	0	0	越水	0.2	浸水解消
茨城県	久慈川	亀作川	常陸太田市	溢水	0	2	溢水	0	0	溢水	3	浸水解消済
茨城県	那珂川	逆川	水戸市	内水	調査中	調査中	内水	調査中	調査中	内水	1.6	浸水解消済
茨城県	利根川	乙戸川	牛久市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	65	浸水解消済
茨城県	利根川	巴川	鉾田市	溢水	1	1	溢水	0	0	溢水	100	浸水解消済
茨城県	利根川	女沼川	古河市	越水	0	0	越水	0	0	越水	1	浸水解消済
千葉県	利根川	大津川	柏市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	2	浸水解消済
千葉県	利根川	大津川	柏市	内水	0	0	内水	0	0	内水	0.3	浸水解消済
千葉県	利根川	香西川	香取市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	33	浸水解消済
千葉県	利根川	黒部川	香取市	内水	0	0	内水	0	0	内水	10	浸水解消済
千葉県	利根川	鹿島川	佐倉市	溢水	10	10	溢水	0	0	溢水	900	浸水解消済
千葉県	利根川	高崎川	佐倉市	溢水	5	31	溢水	0	0	溢水		浸水解消済
千葉県	利根川	高崎川	佐倉市	内水			内水	0	0	内水		浸水解消済
千葉県	一宮川	一宮川	茂原市 外	溢水	25	37	溢水	調査中	調査中	溢水	460	浸水解消済
千葉県	一宮川	豊田川	茂原市	溢水	6	5	溢水	調査中	調査中	溢水	70	浸水解消済
千葉県	一宮川	豊田川	長柄町	溢水	50	14	溢水	調査中	調査中	溢水	10	浸水解消済
千葉県	一宮川	鶴枝川	茂原市	溢水	調査中	調査中	溢水	調査中	調査中	溢水	20	浸水解消済
千葉県	一宮川	瑞沢川	睦沢町	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	15	浸水解消済
千葉県	村田川	村田川	千葉市緑区越智町 外	溢水	2	8	溢水	0	0	溢水	2.2	浸水解消済
千葉県	村田川	神崎川	市原市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	5	浸水解消済
千葉県	村田川	瀬又川	市原市高田	溢水	1	0	溢水	0	0	溢水	1	浸水解消済
千葉県	小櫃川	小櫃川	君津市寺沢	溢水	0	2	溢水	0	0	溢水	1	浸水解消済
千葉県	小櫃川	小櫃川	君津市栗坪	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	0.5	浸水解消済
千葉県	小糸川	小糸川	君津市大井	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	1	浸水解消済
千葉県	小糸川	小糸川	君津市上	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	1	浸水解消済
千葉県	小糸川	小糸川	君津市行馬	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	1	浸水解消済
千葉県	夷隅川	夷隅川	大多喜町	内水	0	0	内水	0	0	内水	0.8	浸水解消済
千葉県	夷隅川	夷隅川	勝浦市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	5	浸水解消済
千葉県	都川	都川	千葉市	溢水	5	0	溢水	0	0	溢水	37	浸水解消済
千葉県	三原川	三原川	南房総市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	0.2	浸水解消済
千葉県	作田川	作田川	山武市	溢水	60	41	溢水	調査中	調査中	溢水	30	浸水解消済
千葉県	木戸川	木戸川	山武市	溢水			溢水	調査中	調査中	溢水	3	浸水解消済
千葉県	南白亀川	小中川	大網白里市 茂原市	内水	29	57	内水	調査中	調査中	内水	450	浸水解消済
千葉県	養老川	養老川	市原市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	5	浸水解消済
埼玉県	荒川	江川	桶川市、上尾市	溢水	0	0	溢水	0	0	溢水	13	浸水解消済

2）河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	被害状況		対策状況
				状態	件数	
茨城県	利根川	新利根川	稲敷市	河岸侵食	11	応急復旧完了
茨城県	利根川	新利根川	河内町	河岸侵食	1	本復旧検討中

茨城県	利根川	破竹川	稲敷市	河岸侵食	1	応急復旧完了
茨城県	那珂川	逆川	水戸市	河岸侵食	1	応急復旧完了
茨城県	那珂川	中丸川	ひたちなか市	河岸侵食	1	応急復旧中
茨城県	利根川	千代田堀川	常総市	河岸侵食	2	応急復旧完了
千葉県	養老川	養老川	市原市　他	護岸崩落	4	応急対策実施中
千葉県	養老川	平蔵川	市原市	河岸侵食	3	応急対策実施中
千葉県	養老川	浦白川	市原市	護岸損壊	1	応急対策完了
千葉県	村田川	村田川	市原市	護岸崩落	2	応急対策完了
千葉県	栗山川	高谷川	芝山町	護岸崩落	1	応急対策完了
千葉県	南白亀川	小中川	茂原市　他	河岸侵食	3	応急対策完了
千葉県	作田川	作田川	山武市	護岸崩落	2	応急対策完了
千葉県	真亀川	真亀川	九十九里町	護岸崩落	1	応急対策完了
千葉県	夷隅川	夷隅川	いすみ市	護岸崩落	3	応急対策実施中
千葉県	加茂川	加茂川	鴨川市	護岸崩落	2	応急対策実施中
千葉県	金山川	金山川	鴨川市	護岸崩落	7	応急対策実施中
千葉県	曽呂川	曽呂川	鴨川市	護岸崩落	3	応急対策実施中
千葉県	温石川	温石川	南房総市	護岸崩落	5	応急対策実施中
千葉県	平久里川	滝川	南房総市	河岸侵食	1	応急対策完了
千葉県	平久里川	山名川	南房総市	護岸損傷	2	応急対策実施中
千葉県	汐入川	汐入川	館山市	河岸侵食	1	応急対策実施中
千葉県	瀬戸川	瀬戸川	南房総市	河岸侵食	2	応急対策実施中
千葉県	丸山川	丸山川	南房総市	河岸侵食	1	応急対策実施中
千葉県	小櫃川	小櫃川	木更津市　他	護岸崩落	2	応急対策実施中
千葉県	小櫃川	御原川	君津市	護岸崩落	3	応急対策完了
千葉県	小櫃川	松川	袖ケ浦市	河岸侵食	2	応急対策完了
千葉県	小櫃川	七曲川	木更津市	河岸侵食	2	応急対策検討中
千葉県	小櫃川	武田川	木更津市	河岸侵食	3	応急対策検討中
千葉県	小櫃川	平川	木更津市	河岸侵食	2	応急対策検討中
千葉県	小糸川	小糸川	君津市	護岸崩落	2	応急対策完了
千葉県	湊川	湊川	富津市	護岸損傷	1	応急対策完了
千葉県	一宮川	一宮川	茂原市　他	河岸侵食	9	応急対策実施中
千葉県	一宮川	水上川	長柄町　他	護岸損傷	3	応急対策実施中
千葉県	一宮川	鶴枝川	茂原市	河岸侵食	2	応急対策実施中
千葉県	一宮川	埴生川	長南町	河岸侵食	8	応急対策検討中
千葉県	一宮川	佐坪川	長南町	河岸侵食	6	応急対策検討中
千葉県	一宮川	小生田川	長南町	河岸侵食	4	応急対策検討中
千葉県	一宮川	瑞沢川	睦沢町	河岸侵食	2	応急対策検討中
千葉県	一宮川	阿久川	茂原市	河岸侵食	4	応急対策検討中
千葉県	一宮川	長楽寺川	睦沢町	河岸侵食	1	応急対策検討中
千葉県	一宮川	三途川	長南町	護岸崩落	2	応急対策検討中
埼玉県	荒川	新河岸川	川越市	漏水	1	応急対策完了
埼玉県	利根川	志戸川	美里町	堤防洗掘	1	応急対策実施中

■国管理河川の出水状況

1）現在、**氾濫危険水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

2）現在、**避難判断水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

3）現在、**氾濫注意水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

4）**氾濫危険水位**を超えたが現在下回った河川　　**1　水系　2　河川**

整備局等	水　系	河　　川						
関東	荒川（あらかわ）	越辺川（おっぺがわ）	都幾川（ときがわ）					

5）**避難判断水位**を超えたが現在下回った河川　　**2　水系　2　河川**

整備局等	水　系	河　　川						
東北	阿武隈川（あぶくまがわ）	阿武隈川（あぶくまがわ）						
関東	久慈川（くじがわ）	久慈川（くじがわ）						

6）**氾濫注意水位**を超えたが現在下回った河川　　**3　水系　3　河川**

整備局等	水　系	河　　川						
関東	利根川（とねがわ）	手賀川（てが　がわ）						
関東	荒川（あらかわ）	荒川（あらかわ）						
中部	庄内川（しょうないがわ）	矢田川（やだ　がわ）						

■都道府県管理河川の出水状況

1）現在、**氾濫危険水位**を超えている河川　　**0　水系　0　河川**

2）**氾濫危険水位**を超えたが現在下回った河川　　**19　水系　22　河川**

都道府県	水　系	河　　川						
福島県	小高川（おだか がわ）	小高川（おだか がわ）						
福島県	小泉川（こいずみがわ）	小泉川（こいずみがわ）						
福島県	夏井川（なつい がわ）	新川（しんかわ）	仁井田川（にいだがわ）					
福島県	藤原川（ふじわらがわ）	藤原川（ふじわらがわ）						
福島県	新田川（にいだ がわ）	新田川（にいだ がわ）						
千葉県	加茂川（かもがわ）	加茂川（かもがわ）						
千葉県	村田川（むらたがわ）	村田川（むらたがわ）						
千葉県	養老川（ようろうがわ）	養老川（ようろうがわ）						
千葉県	小堰川（おびつがわ）	小堰川（おびつがわ）						
千葉県	利根川（とねがわ）	高崎川（たかさきがわ）						
千葉県	夷隅川（いすみがわ）	夷隅川（いすみがわ）						
千葉県	一宮川（いちのみやがわ）	一宮川（いちのみやがわ）						
千葉県	小糸川（こいとがわ）	小糸川（こいとがわ）						
千葉県	作田川（さくたがわ）	作田川（さくたがわ）						
茨城県	関根川（せきねがわ）	関根川（せきねがわ）						
茨城県	大北川（おおきたがわ）	大北川（おおきたがわ）	花園川（はなぞのがわ）					
茨城県	十王川（じゅうおうがわ）	十王川（じゅうおうがわ）						
茨城県	久慈川（くじがわ）	里川（さとがわ）	茂宮川（もみやがわ）					
愛知県	境川（さかいがわ）	逢妻女川（あいづまめがわ）						

■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理河川＞

整備局等	水　系	河　川	市町村	地　点		排水P車出動状況		水防活動状況
				左右岸	KP	出動数（台）	稼働状況	
関東	鬼怒川（きぬがわ）	鬼怒川（きぬがわ）	常総市（じょうそうし）	左	8.5	3	撤収	高野救急排水機場
関東	鬼怒川（きぬがわ）	鬼怒川（きぬがわ）	常総市（じょうそうし）	右	21.25	2	撤収	篠山救急排水機場
関東	荒川（あらかわ）	都幾川（ときがわ）	東松山市（ひがしまつやまし）	右	0.4	1	待機中	

＜都道府県管理河川＞

都道府県	水　系	河　川	市町村	排水P車出動状況		水防活動状況
				出動数（台）	稼働状況	
宮城県	阿武隈川	高倉川	角田市	2	撤収	江尻排水機場
宮城県		梅田川	仙台市	1	撤収	宮城野区田子排水機場
宮城県		七北田川	仙台市	1	撤収	宮城野区蒲生排水機場
福島県	小泉川	小泉川	相馬市	3	撤収	
福島県	夏井川	夏井川	いわき市	1	撤収	
宮城県	阿武隈川	高倉川	角田市	2	撤収	江尻排水機場
宮城県		梅田川	仙台市	1	撤収	宮城野区田子排水機場
宮城県		七北田川	仙台市	1	撤収	宮城野区蒲生排水機場
福島県	小泉川	小泉川	相馬市	3	撤収	
福島県	夏井川	夏井川	いわき市	1	撤収	
埼玉県	荒川	新河岸川	ふじみ野市	1	撤収	10/25　12:25～18:50　稼働
埼玉県	荒川	新河岸川	川越市	1	撤収	10/25　14:20～18:50　稼働
埼玉県	荒川	九十九川	東松山市	1	撤収	九十九水門
埼玉県	荒川	江川	上尾市	1	撤収	10/25　20:15～ 10/26 6:30　稼動
埼玉県	荒川	葛川	坂戸市	1	撤収	
埼玉県			東松山市	3	待機中	武蔵丘陵森林公園（九州地整3台）
茨城県			水戸市	3	待機中	常陸河川国道事務所　那珂機場（関東地整3台）
千葉県			東金市	5	撤収	道の駅みのりの郷（九州地整5台）
千葉県			茂原市	1	撤収	川中島下水処理場（関東地整1台）
千葉県			茂原市	1	撤収	道目木ポンプ場（九州地整1台）
千葉県			佐倉市	3	撤収	鹿島橋（九州地整3台）
千葉県			栄町	4	撤収	印旛水門（関東地整1台、四国地整3台）
千葉県			酒々井町	1	撤収	酒々井出張所（関東地整1台）
千葉県			船橋市	16	待機中	船橋防災センター（関東地整3台、九州地整13台）
千葉県			松戸市	3	待機中	関東技術事務所（四国地整3台）
千葉県		鹿島川	佐倉市	1	撤収	鹿島橋上流左岸（関東地整1台）
千葉県		赤目川	茂原市	2	撤収	赤目川付近（九州地整2台） 茂原市、大網白里市の浸水解消のため

○国管理河川のホットライン実施状況

1　水系　　1　市町村　　1　回

整備局等	水　系	河川事務所	市町村	回数
東北	阿武隈川	福島河川国道	須賀川市	1

○管理ダム

【台風第19号】

■ダム洪水貯留操作状況

＜洪水貯留操作を実施中のダム＞

0ダム　（うち国土交通省管理 0ダム、水資源機構管理 0ダム、道府県管理 0ダム）

1）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

2）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

3）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

＜洪水貯留操作を実施したダム＞

146ダム （うち国土交通省管理 28ダム、水資源機構管理 11ダム、道府県管理 107ダム）

1）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名	ダム名	備考
北上川	四十四田	
北上川	田瀬	
北上川	湯田	
北上川	鳴子	
北上川	御所	
名取川	釜房	
最上川	白川（直轄）	
最上川	寒河江	
雄物川	玉川（直轄）	
阿武隈川	七ヶ宿	
阿武隈川	三春	
赤川	月山	
阿武隈川	摺上川	
利根川	相俣	
利根川	薗原	
利根川	五十里	
利根川	川俣	
利根川	川治	
利根川	湯西川	
荒川	二瀬	
相模川	宮ヶ瀬	
信濃川	大町	
阿賀野川	大川（直轄）	
信濃川	三国川	
荒川	横川	
天竜川	美和	
天竜川	小渋	
千代川	殿	

2）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名	ダム名	備考
利根川	矢木沢	
利根川	下久保	
利根川	草木	
利根川	奈良俣	
木曽川	味噌川	
淀川	室生	
淀川	青蓮寺	
淀川	高山	
淀川	布目	
荒川	浦山	
荒川	滝沢	

3）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名	ダム名	備考
岩木川	飯詰	
堤川	下湯	
新井田川	世増	
北上川	入畑	
久慈川	滝（岩手県）	
甲子川	日向	
綾里川	綾里川	
盛川	鷹生	
北上川	花山	
鳴瀬川	漆沢	
鳴瀬川	南川	
名取川	大倉	

名取川	樽水	
七北田川	七北田	
北上川	化女沼	
鳴瀬川	宮床	
砂押川	惣の関	
伊里前川	払川	
雄物川	皆瀬	
雄物川	岩見	
米代川	森吉	
米代川	萩形	
米代川	早口	
最上川	蔵王	
最上川	前川	
最上川	神室	
最上川	留山川	
鮫川	高柴	
鮫川	四時	
真野川	真野	
夏井川	小玉	
阿賀野川	東山	
阿武隈川	堀川	
夏井川	こまち	
木戸川	木戸	
那珂川	藤井川	
久慈川	竜神	
那珂川	飯田	
大北川	水沼	
花貫川	花貫	
十王川	十王	
大北川	小山	
那珂川	西荒川	
那珂川	塩原	
那珂川	寺山	
那珂川	東荒川	
利根川	中禅寺	
利根川	松田川	
利根川	三河沢	
利根川	霧積	
利根川	桐生川	
利根川	道平川	
利根川	塩沢	
利根川	四万川	
利根川	大仁田	
荒川	有間	
利根川	権現堂調節池	
荒川	合角	
養老川	高滝	
相模川	城山	
酒匂川	三保	
富士川	広瀬	
富士川	塩川	
相模川	深城	
信濃川	刈谷田川	
信濃川	破間川	
信濃川	笠堀	
阿賀野川	早出川	
鯖石川	鯖石川	
国府川	大野川	
久知川	久知川	
信濃川	大谷	
信濃川	城川	
三面川	奥三面	
柿崎川	柿崎川	

信濃川	広神	
信濃川	湯川	
信濃川	古谷	
信濃川	内村	
信濃川	豊丘	
信濃川	余地	
天竜川	横川	
天竜川	箕輪	
神通川	室牧	
神通川	熊野川	
庄川	和田川	
小矢部川	城端	
角川	角川	
白岩川	白岩川	
小川	朝日小川	
片貝川	布施川	
庄川	境川	
神通川	久婦須川	
小川	舟川	
犀川	犀川	
手取川	大日川	
大聖寺川	九谷	
町野川	北河内	
犀川	辰巳	
伊東大川	奥野	
青野川	青野大師	
太田川	太田川	
雲出川	君ヶ野	
淀川	滝川	
九頭竜川	龍ヶ鼻	
大和川	天理	
大和川	白川	

【低気圧の接近に伴う大雨】

■ダム洪水貯留操作状況

＜洪水貯留操作を実施中のダム＞

0ダム （うち国土交通省管理 0ダム、水資源機構管理 0ダム、道府県管理 0ダム）

1）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

2）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

3）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

＜洪水貯留操作を実施したダム＞

13ダム （うち国土交通省管理 2ダム、水資源機構管理 1ダム、道府県管理10ダム）

1）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名	ダム名	備考
阿武隈川	摺上川	
相模川	宮ヶ瀬	

2）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名	ダム名	備考
荒川	浦山	

3)道府県管理ダム(河川管理施設のダム)

水系名	ダム名	備考
鳴瀬川	南川	
名取川	樽水	
真野川	真野	
木戸川	木戸	
小櫃川	亀山	
養老川	高滝	
矢那川	矢那川	
小櫃川	片倉	
天竜川	横川	
古座川	七川	

○土砂災害

【台風第19号】

■土砂災害発生状況 884件

1) 土石流等

都道府県名		市町村名		箇所名	人的被害			人家被害		
					死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
岩手県	74件	山田町	6件	田ノ浜沢他	−	−	−	−	−	21戸
		釜石市	24件	佐須他	−	−	−	−	−	1戸
		宮古市	21件	白浜他	−	−	−	7戸	16戸	55戸
		普代村	6件	普代他	−	−	−	−	−	2戸
		岩泉町	5件	中島他	−	−	−	−	−	1戸
		久慈市	1件	夏井	−	−	−	−	−	−
		大槌町	5件	赤浜他	−	−	−	−	−	−
		田野畑村	6件	明戸他	−	−	−	−	2戸	−
宮城県	185件	仙台市	2件	向泉寺沢他	−	−	−	−	−	−
		石巻市	15件	河北町他	−	−	−	−	−	−
		登米市	9件	津山町他	−	−	−	−	1戸	−
		気仙沼市	1件	唐桑町	−	−	−	−	−	−
		加美町	4件	鹿原他	−	−	−	−	−	−
		川崎町	7件	下石丸他	−	−	−	−	−	−
		丸森町	147件	廻倉他	4名	1名	−	−	−	−
福島県	11件	南相馬市	1件	原町区大原	−	−	1名	1戸	−	−
		棚倉町	1件	大平岩	−	−	−	−	−	1戸
		伊達市	3件	梁川町他	−	−	−	−	−	−
		いわき市	3件	川前町他	−	−	−	−	−	2戸
		天栄村	1件	膳棚村	−	−	−	−	−	−
		川内村	2件	上川内	−	−	−	−	−	1戸
栃木県	8件	鹿沼市	7件	下粕尾他	−	−	−	−	−	3戸
		宇都宮市	1件	下小池町	−	−	−	−	−	1戸
群馬県	45件	前橋市	6件	粕川町他	−	−	−	−	−	−
		安中市	1件	松井田町	−	−	−	−	−	−
		嬬恋村	14件	田代他	−	−	−	1戸	−	−
		藤岡市	2件	上日野	1名	−	−	1戸	−	1戸
		東吾妻町	7件	岩下他	−	−	−	−	−	−
		下仁田町	1件	西野牧	−	−	−	−	−	−
		甘楽町	1件	天引	−	−	−	−	−	−
		片品村	2件	褶渕他	−	−	−	−	−	−
		神流町	5件	神ケ原他	−	−	−	−	−	−
		上野村	4件	新羽他	−	−	−	−	−	−
		みなかみ町	2件	阿能川他	−	−	−	−	−	−
茨城県	2件	桜川市	1件	真壁町	−	−	−	−	−	−
		常陸太田市	1件	上高倉町	−	−	−	−	−	−
東京都	5件	青梅市	1件	沢井	−	−	−	−	−	−
		八王子市	4件	上恩方町他	−	−	−	−	−	6戸

神奈川県	30件	箱根町	7件	須沢他	－	－	－	－	－	－
		相模原市	14件	緑区	－	－	－	－	2戸	－
		小田原市	1件	久野	－	－	－	－	－	－
		南足柄市	3件	広町他	－	－	－	－	－	－
		山北町	5件	谷ケ他	－	－	－	－	－	－
山梨県	1件	北杜市	1件	武川町	－	－	－	－	－	－
長野県	23件	長野市	1件	五区	－	－	－	－	－	－
		上田市	9件	茂沢他	－	－	－	1戸	7戸	－
		佐久市	2件	岩下他	－	－	－	－	－	－
		長和町	2件	小茂谷他	－	－	－	－	4戸	－
		佐久穂町	4件	小久保他	－	－	－	1戸	16戸	－
		山ノ内町	1件	平穏	－	－	－	－	－	－
		小谷村	1件	中土中谷東	－	－	－	－	－	－
		野沢温泉村	1件	豊郷	－	－	－	－	－	－
		筑北村	2件	玉根他	－	－	－	－	－	－
新潟県	11件	上越市	3件	北谷他	－	－	－	－	－	－
		妙高市	4件	猪野山他	－	－	－	－	－	－
		糸魚川市	2件	梶山他	－	－	－	－	－	－
		南魚沼市	1件	宮野下	－	－	－	－	－	－
		佐渡市	1件	立間	－	－	－	－	－	－
静岡県	3件	小山町	2件	小山他	－	－	－	－	－	－
		伊豆市	1件	加殿	－	－	－	－	－	－
合計	398件				5名	1名	1名	12戸	48戸	95戸

２）地すべり

都道府県名		市町村名		箇所名	人的被害			人家被害		
					死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
群馬県	1件	富岡市	1件	内匠	3名	－	3名	1戸	5戸	－
埼玉県	3件	小鹿野町	1件	飯田	－	－	－	－	－	－
		秩父市	2件	別所他	－	－	－	－	－	－
神奈川県	3件	南足柄市	1件	矢倉沢	－	－	－	－	－	－
		箱根町	2件	強羅他	－	－	－	－	－	－
静岡県	1件	掛川市	1件	上西郷	－	－	－	－	－	－
長野県	5件	松本市	1件	社宮寺	－	－	－	－	－	－
		長野市	1件	弘崎	－	－	－	－	－	－
		安曇野市	1件	金井沢	－	－	－	－	－	－
		飯山市	2件	滝の脇他	－	－	－	－	－	－
新潟県	31件	佐渡市	2件	中佐為他	－	－	－	－	－	－
		妙高市	8件	鳥屋他	－	－	－	－	－	－
		上越市	12件	川井沢他	－	－	－	－	－	1戸
		糸魚川市	4件	堂沢他	－	－	－	－	－	－
		十日町市	4件	真田甲他	－	－	－	－	－	－
		小千谷市	1件	南荷頃	－	－	－	－	－	－
合計	44件				3名	－	3名	1戸	5戸	1戸

３）がけ崩れ

都道府県名		市町村名		箇所名	人的被害			人家被害		
					死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
岩手県	23件	釜石市	3件	片岸	－	－	1名	－	－	2戸
		岩泉町	1件	本茂師3号	－	－	－	－	－	－
		田野畑村	6件	鳥越他	－	－	－	－	－	－
		宮古市	6件	築地他	1名	－	－	2戸	－	3戸
		久慈市	1件	小久慈町	－	－	－	－	－	－
		一関市	1件	蔵主沢	－	－	－	－	－	－
		山田町	5件	豊間根	－	－	－	－	－	8戸
		岩沼市	1件	畑向山	－	－	－	－	－	－
		気仙沼市	2件	本町2丁目他	－	－	－	－	－	－
		仙台市	39件	松波町他	－	－	－	－	－	1戸

宮城県	107件	石巻市	5件	河南町他	－	－	－	－	－	1戸
		東松島市	5件	上沢目他	－	－	－	－	－	－
		大崎市	5件	松山他	－	－	－	－	－	－
		多賀城市	1件	笠神	－	－	－	－	－	－
		塩竈市	1件	宮町	－	－	－	－	－	－
		白石市	9件	大鷹沢他	－	－	－	－	－	－
		大河原町	1件	大谷原町	－	－	－	－	－	－
		南三陸町	1件	志津川大森	－	－	－	－	－	－
		柴田町	1件	槻木西	－	－	－	－	－	－
		七ヶ浜町	2件	吉田浜他	－	－	－	－	－	－
		丸森町	31件	筆甫他	1名	－	－	－	－	－
		川崎町	3件	支倉滝前他	－	－	－	－	－	－
山形県	3件	山形市	3件	飯田他	－	－	－	－	－	1戸
新潟県	3件	糸魚川市	2件	仙納他	－	－	－	－	－	－
		妙高市	1件	長沢	－	－	－	－	－	－
福島県	82件	福島市	7件	佐原他	－	－	1名	－	1戸	－
		二本松市	5件	百目木他	2名	－	－	1戸	2戸	－
		相馬市	6件	山上字落合	－	－	－	－	－	2戸
		南相馬市	5件	小高区	－	－	－	－	－	1戸
		白河市	9件	八竜神他	1名	－	－	3戸	2戸	5戸
		いわき市	22件	内郷内町他	－	－	－	－	－	1戸
		田村市	4件	常葉町	－	－	－	－	－	3戸
		広野町	2件	折木	－	－	－	－	－	1戸
		伊達市	5件	梁川町	－	－	－	－	2戸	－
		鮫川村	1件	赤坂東野	－	－	－	－	－	1戸
		川俣町	1件	東大清水	－	－	－	－	－	1戸
		小野町	1件	上出羽庭赤木	－	－	－	－	－	1戸
		郡山市	1件	田村町	－	－	－	－	－	－
		棚倉町	1件	山際字屋敷前	－	－	－	－	－	－
		三春町	5件	過足字岩ノ入他	－	－	－	－	－	1戸
		石川町	1件	双里	－	－	－	－	－	－
		天栄村	1件	湯本	－	－	－	－	－	－
		平田村	1件	上蓮田	－	－	－	－	－	－
		葛尾村	2件	野川他	－	－	－	－	－	－
		川内村	2件	下川内	－	－	－	－	－	－
神奈川県	57件	相模原市	20件	緑区	1名	2名	2名	9戸	1戸	1戸
		横浜市	7件	栄区他	－	－	－	－	－	－
		平塚市	1件	万田	－	－	－	－	－	－
		箱根町	14件	強羅他	－	－	1名	－	－	3戸
		横須賀市	2件	西浦賀他	－	－	－	－	－	－
		川崎市	2件	麻生区	－	－	－	－	－	－
		秦野市	2件	東田原	－	－	－	－	－	－
		藤沢市	1件	西俣野	－	－	－	－	－	－
		南足柄市	2件	矢倉沢	－	－	－	－	－	－
		真鶴町	1件	岩	－	－	－	－	－	－
		山北町	5件	川西他	－	－	－	－	－	1戸
静岡県	38件	静岡市	4件	清水区他	－	－	－	1戸	－	－
		島田市	1件	伊太	－	－	－	－	－	－
		裾野市	1件	今里	－	－	－	－	－	－
		藤枝市	1件	岡部	－	－	－	－	－	－
		牧之原市	1件	西山寺	－	－	－	－	－	－
		伊東市	1件	磯部	－	－	－	－	－	－
		伊豆市	6件	上白岩他	－	－	－	－	－	2戸
		掛川市	4件	伊達方他	－	－	－	－	－	－
		伊豆の国市	1件	浮橋	－	－	－	－	1戸	－
		御殿場市	1件	深沢	－	－	－	－	－	－
		三島市	1件	加茂	－	－	－	－	－	1戸
		小山町	3件	新柴他	－	－	－	－	－	1戸

		函南町	5件	平井他	－	－	－	2戸	－	－
		菊川市	8件	富田他	－	－	－	－	－	－
茨城県	9件	阿見町	1件	青宿	－	－	－	－	－	－
		小見玉市	1件	小川	－	－	－	－	－	－
		日立市	3件	入四間沢他	－	－	－	－	－	1戸
		石岡市	1件	半田	－	－	－	－	－	－
		桜川市	2件	真壁町他	－	－	－	－	－	－
		常陸大宮市	1件	油河内	－	－	－	－	－	－
栃木県	28件	栃木市	4件	岩舟町他	－	－	1名	－	2戸	2戸
		佐野市	3件	田沼町他	－	－	－	－	－	2戸
		宇都宮市	6件	東戸祭1丁目他	－	－	－	－	－	1戸
		鹿沼市	4件	下粕尾他	－	－	－	－	－	1戸
		真岡市	1件	三谷	－	－	－	－	－	－
		塩谷町	1件	鳥羽新田	－	－	－	－	－	－
		那珂川町	1件	健武	－	－	－	－	－	－
		足利市	3件	助戸大橋町	－	－	－	－	－	－
		茂木町	4件	北高岡他	－	－	－	－	－	3戸
		大田原市	1件	南方	－	－	－	－	－	－
群馬県	21件	富岡市	2件	南蛇井他	－	－	－	－	－	－
		安中市	2件	下後閑他	－	－	－	－	－	－
		下仁田町	1件	平滑	－	－	－	1戸	－	－
		神流町	3件	船子他	－	－	－	－	－	－
		南牧村	1件	千原	－	－	－	－	－	－
		嬬恋村	10件	鎌原他	－	－	－	－	－	－
		上野村	2件	勝山他	－	－	－	2戸	－	－
東京都	18件	八王子市	3件	上恩方町他	－	－	－	－	－	2戸
		多摩市	1件	連光寺1丁目	－	－	－	－	－	－
		稲城市	2件	百村他	－	－	－	－	－	－
		町田市	1件	相原町	－	－	－	－	－	－
		武蔵村山市	1件	中藤	－	－	－	－	－	－
		青梅市	2件	日向和田他	－	－	－	－	－	1戸
		あきる野市	2件	戸倉他	－	－	－	－	－	－
		東大和市	1件	蔵敷一丁目	－	－	－	－	－	1戸
		奥多摩町	2件	氷川	－	－	－	－	1戸	－
		日の出町	1件	大久野	－	－	－	－	－	1戸
		檜原村	2件	下元蔵他	－	－	－	－	－	3戸
千葉県	2件	勝浦市	2件	鵜原他	－	－	－	－	－	－
埼玉県	21件	秩父市	3件	定峰他	－	－	－	－	－	－
		和光市	1件	白子	－	－	－	－	－	1戸
		入間市	1件	新久	－	－	－	－	－	－
		越生市	1件	小杉	－	－	－	－	－	－
		小川町	2件	木部他	－	－	－	－	－	－
		ときがわ町	1件	大附	－	－	－	－	－	－
		東秩父村	6件	大内沢他	－	－	－	－	－	－
		小鹿野町	1件	河原沢	－	－	－	－	－	－
		美里町	1件	白石	－	－	－	－	－	－
		寄居町	2件	秋山他	－	－	－	－	－	－
		皆野町	2件	金沢他	－	－	－	2戸	2戸	－
山梨県	10件	上野原市	3件	秋山他	－	－	－	1戸	1戸	－
		道志村	4件	下善之木他	－	－	－	－	－	1戸
		大月市	1件	鳥沢宮谷	－	－	－	－	－	1戸
		富士吉田市	1件	上暮地	－	－	－	－	－	1戸
		身延町	1件	小田船原	－	－	－	－	－	－
長野県	15件	長野市	1件	尻欠	－	－	－	－	－	－
		飯山市	1件	大川	－	－	－	－	－	－
		佐久市	7件	入沢口他	－	－	－	－	2戸	3戸
		上田市	1件	腰越	－	－	－	－	5戸	－
		軽井沢町	1件	森泉山	－	－	－	－	－	1戸

		御代田町	1件	児玉	−	−	−	−	−	−
		佐久穂町	1件	宿岩	−	−	−	−	−	1戸
		南牧村	1件	大芝	−	−	−	−	−	−
		麻績村	1件	女渕	−	−	−	−	−	−
石川県	1件	珠洲市	1件	上戸町	−	−	−	−	−	1戸
秋田県	1件	矢島町	1件	小田	−	−	−	−	−	−
青森県	1件	八戸市	1件	日計	−	−	−	−	−	−
三重県	1件	津市	1件	美杉町	−	−	−	−	−	−
和歌山県	1件	那智勝浦町	1件	口色川	−	−	−	−	−	−
合計	442件				6名	2名	6名	24戸	22戸	70戸

【低気圧の接近に伴う大雨】

■土砂災害発生状況 67件

1）地すべり

都道府県名		市町村名		箇所名	人的被害			人家被害		
					死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
千葉県	1件	鴨川市	1件	天面						
合計	1件				名	名	名	戸	戸	戸

2）がけ崩れ

都道府県名		市町村名		箇所名	人的被害			人家被害		
					死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
福島県	7件	いわき市	7件	常磐湯本町他	−	−	1名	1戸	−	3戸
茨城県	19件	鹿嶋市	1件	津賀	−	−	−	−	−	−
		潮来市	1件	堀之内	−	−	−	−	−	−
		取手市	2件	下高井他	−	−	−	−	−	−
		龍ケ崎市	2件	半田町他	−	−	−	−	−	−
		かすみがうら市	5件	加茂他	−	−	−	−	−	−
		行方市	1件	白浜	−	−	−	−	−	−
		北茨城市	3件	華川町他	−	−	−	−	−	−
		牛久市	1件	城中町	−	−	−	−	−	−
		茨城町	2件	網掛他	−	−	−	−	−	−
		城里町	1件	阿波山	−	−	−	−	−	−
千葉県	39件	習志野市	1件	片岸	−	−		−	−	−
		鴨川市	1件	太海浜	−	−	−	−	−	−
		南房総市	1件	和田町小川	−	−	−	−	1戸	−
		市原市	4件	辰巳台他	1名	−	−	−	−	−
		勝浦市	2件	部原他	−	−	−	−	−	−
		千葉市	11件	緑区他	3名	名	−	3戸	−	1戸
		匝瑳市	1件	入山崎	−	−	−	−	−	−
		東金市	4件	東金他	−	−	−	−	−	−
		成田市	4件	土屋他	−	−	−	−	−	−
		印西市	1件	萩原	−	−	−	−	−	−
		香取市	2件	府馬他	−	−	−	−	−	−
		大網白里市	1件	南玉	−	−	−	−	−	3戸
		栄町	4件	安食他	−	−	−	−	−	−
		御宿町	1件	須賀	−	−	−	−	−	−
		多古町	1件	南借当	−	−	−	−	−	−
岐阜県	1件	多治見市	1件	金岡町	−	−	−	−	−	−
合計	66件				4名	名	1名	4戸	1戸	7戸

■土砂災害警戒情報の発表状況

【台風第19号】

1）土砂災害警戒情報　19都道府県　437市区町村に発表

全て解除済み

都道府県	市町村	発表日時	解除日時
青森県	階上町	10月13日01:20	10月13日10:15

青森県	八戸市	10月13日01:30	10月13日10:15
青森県	南部町	10月13日02:50	10月13日07:50
青森県	十和田市	10月13日03:00	10月13日06:40
青森県	おいらせ町	10月13日03:00	10月13日07:50
青森県	三戸町	10月13日03:00	10月13日06:40
青森県	五戸町	10月13日03:00	10月13日07:50
青森県	田子町	10月13日03:00	10月13日06:40
青森県	新郷村	10月13日03:00	10月13日06:40
青森県	平川市	10月13日03:20	10月13日05:46
岩手県	一関市	10月12日20:40	10月13日13:40
岩手県	釜石市	10月12日21:05	10月13日18:25
岩手県	宮古市	10月12日21:20	10月14日00:10
岩手県	田野畑村	10月12日21:20	10月14日00:10
岩手県	大船渡市	10月12日21:30	10月13日13:40
岩手県	大槌町	10月12日21:30	10月13日16:45
岩手県	山田町	10月12日21:30	10月13日19:55
岩手県	岩泉町	10月12日21:30	10月14日00:40
岩手県	陸前高田市	10月12日22:20	10月13日13:40
岩手県	普代村	10月12日22:40	10月13日18:25
岩手県	久慈市	10月12日22:50	10月13日18:25
岩手県	野田村	10月12日22:50	10月13日16:45
岩手県	奥州市	10月12日23:00	10月13日07:05
岩手県	平泉町	10月12日23:00	10月13日07:05
岩手県	住田町	10月12日23:00	10月13日07:05
岩手県	遠野市	10月12日23:10	10月13日07:05
岩手県	洋野町	10月12日23:30	10月13日18:25
岩手県	盛岡市	10月13日00:30	10月13日07:05
岩手県	葛巻町	10月13日01:30	10月13日11:25
岩手県	八幡平市	10月13日01:50	10月13日09:45
岩手県	滝沢市	10月13日01:50	10月13日09:45
岩手県	軽米町	10月13日02:05	10月13日09:45
岩手県	二戸市	10月13日02:20	10月13日11:25
岩手県	九戸村	10月13日02:50	10月13日09:45
岩手県	一戸町	10月13日02:50	10月13日09:45
岩手県	雫石町	10月13日03:10	10月13日09:45
宮城県	白石市	10月12日15:20	10月13日11:55
宮城県	丸森町	10月12日15:20	10月13日13:10
宮城県	角田市	10月12日16:50	10月13日11:55
宮城県	蔵王町	10月12日16:50	10月13日10:15
宮城県	大河原町	10月12日16:50	10月13日10:15
宮城県	七ヶ宿町	10月12日17:50	10月13日06:00
宮城県	村田町	10月12日17:50	10月13日10:15
宮城県	柴田町	10月12日17:50	10月13日11:20
宮城県	山元町	10月12日17:50	10月13日10:15
宮城県	仙台市東部	10月12日19:10	10月13日13:10
宮城県	仙台市西部	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	石巻市	10月12日19:10	10月13日15:20
宮城県	塩竈市	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	名取市	10月12日19:10	10月13日13:10
宮城県	多賀城市	10月12日19:10	10月13日10:15
宮城県	岩沼市	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	登米市	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	東松島市	10月12日19:10	10月13日14:10
宮城県	大崎市東部	10月12日19:10	10月13日14:10
宮城県	富谷市	10月12日19:10	10月13日11:55
宮城県	川崎町	10月12日19:10	10月13日07:05
宮城県	亘理町	10月12日19:10	10月13日09:30
宮城県	松島町	10月12日19:10	10月13日14:10
宮城県	七ヶ浜町	10月12日19:10	10月13日06:00
宮城県	利府町	10月12日19:10	10月13日13:10

宮城県	大和町東部	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	大和町西部	10月12日19:10	10月13日10:15
宮城県	大郷町	10月12日19:10	10月13日13:10
宮城県	大衡村	10月12日19:10	10月13日09:30
宮城県	色麻町	10月12日19:10	10月13日10:15
宮城県	加美町	10月12日19:10	10月13日11:20
宮城県	涌谷町	10月12日19:10	10月13日11:55
宮城県	美里町	10月12日19:10	10月13日13:10
宮城県	女川町	10月12日19:10	10月13日11:55
宮城県	南三陸町	10月12日19:10	10月13日11:55
宮城県	気仙沼市	10月12日20:05	10月13日09:30
宮城県	栗原市東部	10月12日20:05	10月13日09:30
宮城県	大崎市西部	10月12日20:05	10月13日07:05
宮城県	栗原市西部	10月12日22:00	10月13日07:05
山形県	米沢市	10月12日17:10	10月13日10:35
山形県	山形市	10月12日19:45	10月13日13:25
山形県	上山市	10月12日19:45	10月13日13:25
山形県	高畠町	10月12日19:45	10月13日10:35
山形県	川西町	10月12日19:45	10月13日09:35
山形県	小国町	10月12日19:45	10月13日09:35
山形県	飯豊町	10月12日19:45	10月13日09:35
山形県	長井市	10月12日20:45	10月13日05:15
山形県	東根市	10月12日20:45	10月13日13:25
山形県	尾花沢市	10月12日20:45	10月13日13:25
山形県	南陽市	10月12日20:45	10月13日06:45
山形県	天童市	10月12日21:45	10月13日08:15
山形県	山辺町	10月12日21:45	10月13日06:45
山形県	中山町	10月12日21:45	10月13日06:45
山形県	鶴岡市南部	10月12日22:45	10月13日15:20
山形県	寒河江市	10月12日22:45	10月13日06:45
山形県	河北町	10月12日22:45	10月13日08:15
山形県	朝日町	10月12日22:45	10月13日05:15
山形県	大江町	10月12日22:45	10月13日05:15
山形県	大石田町	10月12日22:45	10月13日10:35
山形県	最上町	10月12日22:45	10月13日08:15
山形県	白鷹町	10月12日22:45	10月13日05:15
山形県	鶴岡市北部	10月12日23:25	10月13日13:25
山形県	村山市	10月12日23:25	10月13日08:15
山形県	舟形町	10月12日23:25	10月13日08:15
山形県	大蔵村	10月12日23:25	10月13日08:15
山形県	新庄市	10月13日00:10	10月13日05:15
山形県	戸沢村	10月13日00:10	10月13日06:45
山形県	酒田市飛島	10月13日01:15	10月13日05:15
福島県	相馬市	10月12日15:05	10月13日14:20
福島県	南相馬市	10月12日15:05	10月13日14:20
福島県	飯舘村	10月12日15:05	10月13日09:57
福島県	郡山市	10月12日15:30	10月13日10:55
福島県	いわき市	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	白河市	10月12日15:30	10月13日10:55
福島県	須賀川市	10月12日15:30	10月13日09:57
福島県	二本松市	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	田村市	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	伊達市	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	桑折町	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	国見町	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	川俣町	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	天栄村	10月12日15:30	10月13日06:30
福島県	西郷村	10月12日15:30	10月13日08:27
福島県	棚倉町	10月12日15:30	10月13日09:57
福島県	塙町	10月12日15:30	10月13日08:27

福島県	鮫川村	10月12日15:30	10月13日09:57
福島県	石川町	10月12日15:30	10月13日04:35
福島県	玉川村	10月12日15:30	10月13日08:27
福島県	平田村	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	浅川町	10月12日15:30	10月13日08:27
福島県	古殿町	10月12日15:30	10月13日09:57
福島県	三春町	10月12日15:30	10月13日10:55
福島県	小野町	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	広野町	10月12日15:30	10月13日06:30
福島県	楢葉町	10月12日15:30	10月13日06:30
福島県	川内村	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	大熊町	10月12日15:30	10月13日10:55
福島県	浪江町	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	葛尾村	10月12日15:30	10月13日14:20
福島県	檜枝岐村	10月12日16:57	10月13日04:35
福島県	南会津町	10月12日16:57	10月13日04:35
福島県	富岡町	10月12日16:57	10月13日04:35
福島県	双葉町	10月12日16:57	10月13日04:35
福島県	新地町	10月12日16:57	10月13日10:55
福島県	福島市	10月12日17:49	10月13日14:20
福島県	会津若松市	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	郡山市湖南	10月12日17:49	10月13日06:30
福島県	本宮市	10月12日17:49	10月13日09:57
福島県	大玉村	10月12日17:49	10月13日06:30
福島県	天栄村湯本	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	下郷町	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	只見町	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	北塩原村	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	猪苗代町	10月12日17:49	10月13日06:30
福島県	柳津町	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	三島町	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	昭和村	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	会津美里町	10月12日17:49	10月13日04:35
福島県	泉崎村	10月12日17:49	10月13日06:30
福島県	鏡石町	10月12日19:07	10月13日04:35
福島県	中島村	10月12日19:07	10月13日04:35
福島県	矢吹町	10月12日19:28	10月13日04:35
福島県	磐梯町	10月12日22:20	10月13日04:35
福島県	矢祭町	10月12日22:20	10月13日04:35
福島県	喜多方市	10月12日23:27	10月13日04:35
福島県	西会津町	10月12日23:27	10月13日04:35
福島県	会津坂下町	10月12日23:27	10月13日04:35
茨城県	日立市	10月12日15:25	10月13日07:50
茨城県	石岡市	10月12日15:25	10月13日04:25
茨城県	常陸太田市	10月12日15:25	10月13日07:50
茨城県	高萩市	10月12日15:25	10月13日07:00
茨城県	北茨城市	10月12日15:25	10月13日07:00
茨城県	笠間市	10月12日15:25	10月13日04:25
茨城県	常陸大宮市	10月12日15:25	10月13日07:00
茨城県	桜川市	10月12日15:25	10月13日04:25
茨城県	城里町	10月12日15:25	10月13日04:25
茨城県	大子町	10月12日15:25	10月13日07:00
茨城県	つくば市	10月12日16:20	10月13日04:25
茨城県	土浦市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	牛久市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	守谷市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	筑西市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	かすみがうら市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	つくばみらい市	10月12日21:30	10月13日04:25
茨城県	水戸市	10月12日22:05	10月13日04:25

茨城県	常総市	10月12日22:05	10月13日04:25
茨城県	那珂市	10月12日22:05	10月13日04:25
茨城県	坂東市	10月12日22:05	10月13日04:25
茨城県	小美玉市	10月12日22:05	10月13日04:25
茨城県	茨城町	10月12日22:05	10月13日04:25
栃木県	日光市	10月12日14:45	10月13日05:55
栃木県	鹿沼市	10月12日15:25	10月13日04:25
栃木県	那須塩原市	10月12日15:50	10月13日03:25
栃木県	足利市	10月12日16:40	10月13日06:15
栃木県	佐野市	10月12日16:40	10月13日06:15
栃木県	栃木市	10月12日17:20	10月13日04:25
栃木県	那須町	10月12日17:20	10月13日04:25
栃木県	宇都宮市	10月12日18:45	10月13日05:00
栃木県	大田原市	10月12日18:45	10月13日03:25
栃木県	矢板市	10月12日18:45	10月13日04:25
栃木県	さくら市	10月12日18:45	10月13日05:00
栃木県	塩谷町	10月12日18:45	10月13日04:25
栃木県	高根沢町	10月12日19:05	10月13日04:25
栃木県	那珂川町	10月12日19:05	10月13日02:40
栃木県	那須烏山市	10月12日19:45	10月13日02:40
栃木県	芳賀町	10月12日19:45	10月13日02:40
栃木県	茂木町	10月12日20:45	10月13日02:40
栃木県	真岡市	10月12日21:10	10月13日02:40
栃木県	益子町	10月12日21:10	10月13日02:40
栃木県	市貝町	10月12日22:10	10月13日02:40
群馬県	藤岡市	10月12日09:50	10月13日08:05
群馬県	富岡市	10月12日09:50	10月13日06:33
群馬県	上野村	10月12日09:50	10月13日04:21
群馬県	南牧村	10月12日09:50	10月13日05:43
群馬県	安中市	10月12日10:23	10月13日04:21
群馬県	神流町	10月12日10:23	10月13日02:50
群馬県	下仁田町	10月12日10:23	10月13日05:43
群馬県	甘楽町	10月12日10:23	10月13日05:43
群馬県	高崎市	10月12日12:40	10月13日02:50
群馬県	嬬恋村	10月12日13:01	10月13日08:05
群馬県	長野原町	10月12日14:52	10月13日04:21
群馬県	東吾妻町	10月12日15:10	10月13日04:21
群馬県	草津町	10月12日15:38	10月13日04:21
群馬県	桐生市	10月12日16:12	10月13日02:50
群馬県	みどり市	10月12日16:12	10月13日02:50
群馬県	中之条町	10月12日16:12	10月13日04:21
群馬県	片品村	10月12日16:30	10月12日23:38
群馬県	高山村	10月12日17:10	10月13日02:50
群馬県	みなかみ町	10月12日17:10	10月13日08:05
群馬県	沼田市	10月12日18:21	10月13日00:52
群馬県	渋川市	10月12日18:33	10月13日00:11
群馬県	太田市	10月12日20:21	10月13日00:11
群馬県	川場村	10月12日20:21	10月12日23:38
群馬県	昭和村	10月12日20:21	10月13日00:52
群馬県	前橋市	10月12日21:27	10月12日23:38
埼玉県	秩父市	10月12日07:00	10月14日08:25
埼玉県	飯能市	10月12日07:00	10月14日14:10
埼玉県	皆野町	10月12日07:00	10月14日08:25
埼玉県	小鹿野町	10月12日07:00	10月14日08:25
埼玉県	横瀬町	10月12日07:30	10月13日20:45
埼玉県	神川町	10月12日07:30	10月14日08:25
埼玉県	入間市	10月12日08:30	10月14日02:40
埼玉県	日高市	10月12日08:30	10月14日02:40
埼玉県	毛呂山町	10月12日08:30	10月14日08:25
埼玉県	越生町	10月12日08:30	10月14日14:10

埼玉県	ときがわ町	10月12日08:30	10月14日08:25
埼玉県	本庄市	10月12日10:15	10月14日02:40
埼玉県	嵐山町	10月12日10:15	10月14日02:40
埼玉県	小川町	10月12日10:15	10月14日08:25
埼玉県	鳩山町	10月12日10:15	10月14日02:40
埼玉県	長瀞町	10月12日10:15	10月13日19:15
埼玉県	東秩父村	10月12日10:15	10月13日20:45
埼玉県	寄居町	10月12日10:15	10月13日19:15
埼玉県	狭山市	10月12日11:55	10月14日02:40
埼玉県	深谷市	10月12日13:00	10月13日19:15
埼玉県	美里町	10月12日13:00	10月13日19:15
埼玉県	東松山市	10月12日16:05	10月13日19:15
埼玉県	滑川町	10月12日16:05	10月13日19:15
埼玉県	吉見町	10月12日16:05	10月13日20:45
埼玉県	熊谷市	10月12日16:30	10月13日19:15
埼玉県	所沢市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	朝霞市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	志木市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	和光市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	新座市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	富士見市	10月12日21:20	10月13日20:45
埼玉県	坂戸市	10月12日21:20	10月13日19:15
埼玉県	さいたま市	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	川口市	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	鴻巣市	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	上尾市	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	桶川市	10月12日21:50	10月13日20:45
埼玉県	北本市	10月12日21:50	10月13日20:45
埼玉県	三芳町	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	松伏町	10月12日21:50	10月13日19:15
埼玉県	春日部市	10月12日22:10	10月13日19:15
千葉県	野田市	10月12日21:20	10月13日10:00
千葉県	柏市	10月12日21:20	10月13日10:00
千葉県	流山市	10月12日21:20	10月13日10:00
東京都	小笠原村	10月10日17:39	10月11日15:15
東京都	青梅市	10月12日07:30	10月13日03:50
東京都	檜原村	10月12日07:30	10月13日04:30
東京都	奥多摩町	10月12日07:30	10月13日03:50
東京都	八王子市	10月12日08:10	10月13日03:50
東京都	あきる野市	10月12日08:10	10月13日03:50
東京都	町田市	10月12日12:37	10月13日00:07
東京都	日の出町	10月12日12:37	10月13日03:50
東京都	羽村市	10月12日12:57	10月13日03:50
東京都	福生市	10月12日15:17	10月13日00:07
東京都	昭島市	10月12日16:57	10月13日00:07
東京都	日野市	10月12日16:57	10月13日00:07
東京都	立川市	10月12日19:30	10月13日00:07
東京都	武蔵村山市	10月12日19:30	10月13日00:07
東京都	瑞穂町	10月12日19:30	10月13日00:07
東京都	多摩市	10月12日20:47	10月13日00:07
東京都	府中市	10月12日20:56	10月13日00:07
東京都	稲城市	10月12日20:56	10月13日00:07
東京都	小金井市	10月12日21:04	10月13日00:07
東京都	東大和市	10月12日21:04	10月13日00:07
東京都	板橋区	10月12日21:15	10月13日00:07
東京都	練馬区	10月12日21:15	10月13日00:07
東京都	豊島区	10月12日21:23	10月13日00:07
東京都	北区	10月12日21:23	10月13日00:07
神奈川県	相模原市西部	10月12日07:20	10月13日06:15
神奈川県	中井町	10月12日10:20	10月13日00:55

神奈川県	箱根町	10月12日10:20	10月13日03:50
神奈川県	小田原市	10月12日11:50	10月13日02:45
神奈川県	愛川町	10月12日12:00	10月13日06:15
神奈川県	横浜市北部	10月12日12:25	10月13日00:55
神奈川県	横浜市南部	10月12日12:25	10月13日00:30
神奈川県	相模原市東部	10月12日12:25	10月13日01:45
神奈川県	秦野市	10月12日12:25	10月13日00:55
神奈川県	厚木市	10月12日12:25	10月13日02:45
神奈川県	大井町	10月12日12:25	10月13日00:55
神奈川県	平塚市	10月12日12:35	10月13日00:30
神奈川県	湯河原町	10月12日12:35	10月13日02:45
神奈川県	大磯町	10月12日13:40	10月13日00:30
神奈川県	二宮町	10月12日13:40	10月13日00:30
神奈川県	南足柄市	10月12日15:30	10月13日00:30
神奈川県	山北町	10月12日15:30	10月13日00:30
神奈川県	清川村	10月12日15:30	10月13日00:30
神奈川県	川崎市	10月12日16:10	10月13日00:30
神奈川県	鎌倉市	10月12日17:05	10月12日22:25
神奈川県	藤沢市	10月12日17:05	10月12日22:25
神奈川県	伊勢原市	10月12日17:05	10月13日00:30
神奈川県	松田町	10月12日17:05	10月13日00:30
新潟県	湯沢町	10月12日16:45	10月13日08:10
新潟県	妙高市	10月12日17:40	10月13日16:45
新潟県	糸魚川市	10月12日17:50	10月13日15:50
新潟県	柏崎市	10月12日18:05	10月13日08:10
新潟県	上越市	10月12日18:05	10月13日16:45
富山県	朝日町	10月12日18:46	10月13日05:34
山梨県	大月市	10月12日07:25	10月13日04:05
山梨県	上野原市	10月12日07:35	10月13日04:05
山梨県	鳴沢村	10月12日09:15	10月13日02:00
山梨県	富士河口湖町	10月12日09:15	10月13日02:00
山梨県	富士吉田市	10月12日10:00	10月13日04:05
山梨県	早川町	10月12日10:00	10月13日02:00
山梨県	山梨市	10月12日10:40	10月12日23:55
山梨県	甲州市	10月12日10:40	10月13日02:00
山梨県	小菅村	10月12日10:40	10月13日04:05
山梨県	丹波山村	10月12日10:40	10月13日04:05
山梨県	北杜市	10月12日11:40	10月13日04:05
山梨県	都留市	10月12日12:10	10月13日02:00
山梨県	韮崎市	10月12日12:10	10月12日23:55
山梨県	南アルプス市	10月12日12:10	10月13日02:00
山梨県	富士川町	10月12日12:10	10月12日23:55
山梨県	甲府市	10月12日12:30	10月12日23:55
山梨県	笛吹市	10月12日12:30	10月12日23:55
山梨県	市川三郷町	10月12日12:30	10月12日23:55
山梨県	身延町	10月12日12:30	10月12日23:55
山梨県	南部町	10月12日13:40	10月12日23:55
山梨県	道志村	10月12日13:40	10月13日04:05
山梨県	中央市	10月12日16:20	10月12日23:55
山梨県	西桂町	10月12日16:20	10月12日23:55
山梨県	忍野村	10月12日16:20	10月12日23:55
山梨県	山中湖村	10月12日16:45	10月12日23:55
長野県	長谷	10月12日12:30	10月13日07:50
長野県	富士見町	10月12日12:30	10月13日07:50
長野県	佐久穂町	10月12日12:05	10月13日07:50
長野県	小諸市	10月12日14:40	10月13日07:50
長野県	御代田町	10月12日14:40	10月13日07:50
長野県	茅野市	10月12日15:05	10月13日07:50
長野県	佐久市	10月12日15:05	10月13日07:50
長野県	北相木村	10月12日15:05	10月13日07:50

長野県	軽井沢町	10月12日15:30	10月13日07:50
長野県	長野	10月12日16:20	10月13日07:50
長野県	立科町	10月12日16:20	10月13日07:50
長野県	筑北村	10月12日16:20	10月13日07:50
長野県	松本	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	上田市	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	須坂市	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	千曲市	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	東御市	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	安曇野市	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	小海町	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	生坂村	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	坂城町	10月12日16:45	10月13日07:50
長野県	南牧村	10月12日17:00	10月13日07:50
長野県	長和町	10月12日17:00	10月13日07:50
長野県	伊那	10月12日17:40	10月13日07:50
長野県	川上村	10月12日17:40	10月13日07:50
長野県	木曽町	10月12日17:55	10月13日07:50
長野県	高山村	10月12日17:55	10月13日07:50
長野県	原村	10月12日17:40	10月13日07:50
長野県	楢川	10月12日17:55	10月13日07:50
長野県	中野市	10月12日18:30	10月13日07:50
長野県	大町市	10月12日18:30	10月13日07:50
長野県	南相木村	10月12日18:30	10月13日07:50
長野県	宮田村	10月12日18:30	10月13日07:50
長野県	小布施町	10月12日18:30	10月13日07:50
長野県	飯山市	10月12日19:50	10月13日16:40
長野県	山ノ内町	10月12日19:50	10月13日07:50
長野県	野沢温泉村	10月12日19:50	10月13日11:50
長野県	栄村	10月12日19:50	10月13日11:50
長野県	青木村	10月12日20:05	10月13日07:50
長野県	鬼無里戸隠	10月12日20:35	10月13日07:50
長野県	小谷村	10月12日20:35	10月13日07:50
長野県	木島平村	10月13日03:25	10月13日07:50
静岡県	伊豆市	10月12日05:05	10月12日23:33
静岡県	伊豆の国市	10月12日06:50	10月12日23:33
静岡県	沼津市	10月12日08:55	10月12日23:33
静岡県	伊東市	10月12日08:55	10月12日23:33
静岡県	西伊豆町	10月12日09:33	10月12日22:30
静岡県	熱海市	10月12日10:37	10月12日23:33
静岡県	御殿場市	10月12日10:37	10月12日23:33
静岡県	小山町	10月12日10:37	10月13日00:20
静岡県	裾野市	10月12日11:00	10月12日23:33
静岡県	函南町	10月12日11:00	10月12日23:33
静岡県	東伊豆町	10月12日12:30	10月12日23:33
静岡県	富士宮市	10月12日13:08	10月12日23:33
静岡県	富士市	10月12日13:08	10月13日00:20
静岡県	河津町	10月12日13:08	10月12日22:30
静岡県	静岡市南部	10月12日13:25	10月12日22:30
静岡県	静岡市北部	10月12日13:49	10月12日22:30
静岡県	島田市	10月12日14:55	10月12日22:30
静岡県	掛川市	10月12日14:55	10月12日21:30
静岡県	藤枝市	10月12日14:55	10月12日22:30
静岡県	菊川市	10月12日14:55	10月12日21:30
静岡県	牧之原市	10月12日14:55	10月12日21:30
静岡県	焼津市	10月12日15:15	10月12日22:30
静岡県	磐田市	10月12日15:57	10月12日21:30
静岡県	袋井市	10月12日15:57	10月12日21:30
静岡県	松崎町	10月12日15:57	10月12日22:30
静岡県	吉田町	10月12日15:57	10月12日21:30

静岡県	川根本町	10月12日15:57	10月12日22:30
静岡県	森町	10月12日15:57	10月12日21:30
静岡県	三島市	10月12日16:18	10月12日23:33
静岡県	下田市	10月12日16:18	10月12日22:30
静岡県	御前崎市	10月12日16:48	10月12日21:30
静岡県	長泉町	10月12日19:10	10月12日23:33
三重県	伊勢市	10月12日10:55	10月12日15:27
三重県	玉城町	10月12日10:55	10月12日15:27
三重県	度会町	10月12日10:55	10月12日15:27
奈良県	奈良市	10月12日09:12	10月13日00:30
奈良県	天理市	10月12日09:12	10月12日19:20
奈良県	五條市北部	10月12日09:12	10月12日20:45
奈良県	五條市南部	10月12日09:12	10月12日18:00
奈良県	宇陀市	10月12日09:12	10月13日02:30
奈良県	山添村	10月12日09:12	10月13日00:30
奈良県	曽爾村	10月12日09:12	10月12日20:45
奈良県	吉野町	10月12日09:12	10月13日00:30
奈良県	天川村	10月12日09:12	10月12日18:00
奈良県	川上村	10月12日09:12	10月12日20:45
奈良県	東吉野村	10月12日09:12	10月13日00:00
奈良県	桜井市	10月12日11:14	10月13日00:30
奈良県	明日香村	10月12日11:14	10月13日00:30
奈良県	御所市	10月12日12:35	10月12日19:20
奈良県	大淀町	10月12日14:03	10月12日19:20
奈良県	橿原市	10月12日14:22	10月12日20:45
奈良県	高取町	10月12日14:22	10月12日20:45
奈良県	大和高田市	10月12日15:11	10月12日18:00
奈良県	葛城市	10月12日15:11	10月12日18:00
奈良県	下市町	10月12日15:11	10月12日19:20

・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用

通常基準の7割:

北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町

山形県鶴岡市(南部)

新潟県村上市

熊本県和水町

通常基準の8割:

北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町

山形県鶴岡市(北部)

鹿児島県鹿児島市

〇水管理・国土保全局所管の海岸保全施設

【台風第19号】

■水門・陸閘等の操作状況

1)直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	水門・樋門等の操作状況
関東地整	神奈川県	西湘海岸	陸閘8基中5基閉鎖、3基開放済み ※小田原海岸23基のうち直轄区間内8基
中国地整	鳥取県	皆生海岸	陸閘3基全て常時閉鎖
四国地整	高知県	高知海岸	陸閘6基全て閉鎖済み

2)都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	水門・樋門等の操作状況
北海道開発局	北海道	浦河海岸 等15海岸	・樋門　228基中227基常時閉鎖、1基開放済み ・水門　1基中1基開放済み

東北地整	岩手県	田老海岸 等17海岸	水門・樋門24基中16基常時閉鎖 陸閘9基中4基常時閉鎖
東北地整	宮城県	石巻海岸 等11海岸	水門・樋門75基中68基常時閉鎖、4基開放済み
東北地整	福島県	相馬海岸 等9海岸	樋門35基常時閉鎖
関東地整	神奈川県	小田原海岸 等7海岸	陸閘57基中3基常時閉鎖、19基閉鎖、35基開放済み 水門5基常時閉鎖 ※直轄区間　陸閘8基含む
関東地整	茨城県	日立海岸 等2海岸	陸閘7基中6基常時閉鎖、1基開放済み
関東地整	千葉県	興津海岸 等11海岸	陸閘5基中4基常時閉鎖、1基開放済み 水門15基中5基常時閉鎖、10基開放済み 樋管・樋門3基中3基常時閉鎖
北陸地整	石川県	橋立海岸 他7海岸	水門1基常時閉鎖 陸閘38基全て常時閉鎖
中部地整	静岡県	相良海岸 等36海岸	・水門7基中7基開放 ・樋門1基常時閉鎖（フラップゲート） ・陸閘37基36基常時閉鎖、1基通常操作
中部地整	愛知県	名古屋港海 岸等116海岸	・水門47基中1基常時閉鎖、46基通常操作 ・陸閘25基中9基常時閉鎖、16基通常操作
中部地整	三重県	長島海岸 等27海岸	・樋門213基中173基常時閉鎖、40基は通常操作 ・陸閘292基中33基常時閉鎖、259基は通常操作
近畿地整	福井県	河野海岸 等8海岸	・陸閘12基全て常時閉鎖
近畿地整	大阪府	泉州海岸	・水門・樋門11基開放済み ・陸閘9基中1基開放済み
近畿地整	兵庫県	淡路海岸 等9海岸	・陸閘78基中常時閉鎖35基、閉鎖した1基は開放済み
近畿地整	和歌山県	御坊海岸 等10海岸	・水門･樋門･陸閘60基中常時閉鎖29基、閉鎖した18基は開放済み
中国地整	島根県	仁摩海岸	陸閘（防潮扉）1基開放済み
中国地整	山口県	麻郷海岸 等３３海岸	陸閘187基通常操作中 水門（樋門）32基通常操作中 →全て通常運用へ移行済み
四国地整	徳島県	鳴門海岸 等34海岸	陸閘66基中42基常時閉鎖、24基は状況に応じて操作 樋門16基中11基常時閉鎖、5基は状況に応じて操作 水門2基は状況に応じて操作
四国地整	香川県	坂元海岸 等76海岸	水門・樋門35基中18基常時閉鎖、17基は状況に応じて操作 陸閘235基中119基常時閉鎖、116基は状況に応じて操作
四国地整	愛媛県	二名海岸 等186海岸	水門・樋門114基中97基常時閉鎖、17基は状況に応じて操作 陸閘473基中223基常時閉鎖、250基は状況に応じて操作
四国地整	高知県	野根海岸 等84海岸	水門18基は状況に応じて操作 陸閘116基中47基常時閉鎖、59基は状況に応じて操作
九州地整	福岡県	福岡海岸 等18海岸	水門76基中42基常時閉鎖、34基は内外水位の状況に応じて操作 陸閘23基中12基常時閉鎖、4基閉鎖済み、7基は状況に応じて操作
九州地整	佐賀県	川副海岸 等27海岸	樋管全19基全て常時閉鎖 陸閘9基全て閉鎖済み
九州地整	長崎県	貝鮒海岸 等217海岸	水門樋門4基全て常時閉鎖 陸閘348基中72基常時閉鎖、276基は状況監視
九州地整	熊本県	荒尾海岸 等99海岸	水門65基全て常時閉鎖 陸閘171基全て常時閉鎖
九州地整	大分県	中津海岸 等8海岸	水門22基全て常時閉鎖 陸閘26基中20基常時閉鎖、6基は状況に応じて操作
九州地整	鹿児島県	鹿児島海岸 等20海岸	水門11基中1基常時閉鎖、10基は内外水位の状況に応じて操作 陸閘136基中42基常時閉鎖、4基閉鎖済み、90基は状況に応じて操作

■海岸保全施設の被害状況等

1）直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
東北地整	宮城県	仙台湾南部海岸（岩沼、山元）		詳細点検完了。被害無し。	
関東地整	神奈川県	西湘海岸		詳細点検完了。被害無し	
北陸地整	富山県	下新川海岸		被害無し	
中部地整	静岡県	富士海岸	ー	被害無し	
中部地整	静岡県	駿河海岸	焼津工区	突堤沈下・一部飛散 波消ブロック沈下	
				有脚式離岸堤の一部損傷	
中国地整	鳥取県	皆生海岸		被害無し	
四国地整	高知県	高知海岸		被害無し	

2）都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
北海道開発局	北海道	浦河海岸等15海岸		詳細点検完了。被害無し。	
東北地整	岩手県	田老海岸等3海岸		2海岸被害無し 野田海岸（野田地区）復興事業にて仮設工被災	復旧については詳細検討中
東北地整	宮城県	石巻海岸等15海岸		被害無し	
東北地整	福島県	相馬海岸等13海岸		被害無し	
関東地整	茨城県	北茨城海岸等55海岸	鉾田海岸 鹿島海岸	55海岸点検完了 鉾田海岸、鹿島海岸において、波消しブロック沈下。	
			高萩海岸	法枠護岸崩落 （延長L=120m）	被災した当該箇所立入禁止措置済
関東地整	神奈川県	門川海岸等27海岸	小田原海岸	概略点検27海岸完了。 小田原海岸（前川地区）にて管理用道路の陥没（延長L=10m）	被災した当該箇所立入禁止措置済
関東地整	千葉県	君ヶ浜海岸等74海岸		被害無し	
関東地整	東京都	葛西海岸等24海岸		点検24海岸完了.。	－
北陸地整	新潟県	柏崎海岸		被害無し	
北陸地整	新潟県	佐渡海岸		被害無し	
北陸地整	富山県	朝日海岸等19海岸		被害無し	
北陸地整	石川県	五十洲海岸等25海岸		被害無し	
中部地整	静岡県	清水海岸	清水区三保	護岸の被災あり（L＝約120m） 流木漂着（詳細調査中）	＝
中部地整	静岡県	清水海岸	清水区三保	消波堤被災 （L＝約100m）	＝
中部地整	静岡県	静岡海岸	静岡市駿河区 安居～根古屋	離岸堤沈下 （N＝6基）	

中部地整	静岡県	焼津大崩海岸	焼津市小浜	ブロック護岸の崩壊 L＝約40m	－
中部地整	静岡県	御前崎白羽海岸	御前崎市 御前崎	波返し壁上部コンクリート飛散 L＝約20m	－
中部地整	静岡県	相良海岸 等33海岸	－	被害無し	
近畿地整	福井県	河野海岸 等8海岸	－	被害無し	
近畿地整	京都府	神崎海岸等	－	被害無し	
近畿地整	大阪府	泉州海岸	－	被害無し	
近畿地整	兵庫県	淡路海岸 等9海岸	－	被害無し	
近畿地整	和歌山県	日高海岸等	－	被害無し	
中国地整	山口県	麻郷海岸等 33海岸	－	被害無し	
中国地整	島根県	仁摩海岸等	－	被害無し	
中国地整	鳥取県	岩美海岸等 17海岸	－	被害無し	
四国地整	徳島県	鳴門海岸 等34海岸	・坂野海岸	航路標識損傷、消波ブロック沈下	
四国地整			・大里松原海岸	特殊堤土砂堆積により埋没	立入禁止の措置済み
四国地整	香川県	坂元海岸 等76海岸	－	被害無し	
四国地整	香川県	坂元海岸 等76海岸	－	被害無し	
四国地整	愛媛県	二名海岸 等186海岸	－	被害無し	
四国地整	高知県	野根海岸 等84海岸	・入木海岸	防潮堤パラペット被災 （L＝40m）	立入禁止の措置済み

○道路

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

1）高速会社等管理道路

＜台風第19号関係＞

・被災：なし

＜低気圧による大雨＞

・被災：なし

2）直轄国道

＜台風第19号関係＞

・被災：1路線1区間

路線名	区間名	被災状況	備考
国道20号	法雲寺橋（ホウウンジハシ） 山梨県大月市初狩町下初狩（ヤマナシケンオオツキシハツカリマチシモハツカリ）	橋脚洗掘による 落橋の恐れ	本雲寺橋　延長 64m 全面通行止め：10/12（土）15:45～

＜低気圧による大雨＞

・被災：なし

3）公社有料

＜台風第19号関係＞

・被災：なし

＜低気圧による大雨＞

・被災：なし

■その他の道路の通行止め及び被災状況

＜都道府県管理道路＞

1）補助国道

＜台風第19号関係＞

・被災：13路線17区間

路線名	区間名	被災状況	備考
国道113号	宮城県白石市	土砂崩れ	10/12 23:00～
国道286号	宮城県川崎町	法面崩落	10/11 17:00～
国道349号	宮城県丸森町	土砂崩れ	10/12 17:00～
国道399号	山形県高畠町	橋梁流出	10/13 8:00～
国道115号	福島県相馬市	土砂流出	10/12 20:00～
国道115号	福島県相馬市	道路流出	10/12 23:20～
国道289号	福島県いわき市	土砂崩落	10/12 19:30～
国道289号	福島県只見町	法面崩落	10/13 0:54～
国道349号	福島県伊達市	路肩欠損	10/12 16:50～
国道144号	群馬県吾妻郡嬬恋村大字大笹～田代	橋梁流出、路肩崩壊	10/12 14:00～
国道299号	群馬県多野郡上野村大字楢原	土砂流出	10/13 8:00～
国道138号	神奈川県足柄下郡箱根町仙石原～宮城野1324	土砂流出	10/12 13:45～
国道413号	神奈川県相模原市緑区青根1375地先～相模原市緑区青野原3290番1地先	土砂流出	10/12 7:00～
国道152号	長野県小県郡長和町（大和橋）～小県郡長和町小茂谷（強清水バス停）	路肩崩壊	10/12 22:30～
国道299号	長野県佐久穂町十石峠（県境）～佐久穂町古谷ダム上	路肩崩壊	10/13 9:45～
国道361号	長野県上伊那郡南箕輪村中の原交差点～木曽郡木曽町日義神谷入口交差点	土砂流出	10/20 9:00～
国道471号	富山県富山市	土砂流出	10/15 12:00～

＜低気圧による大雨＞

・被災：なし

2）都道府県・政令市道

＜台風第19号関係＞

被災					→	被災				
				:計 136 区間						:計 133 区間
・ 岩手県	6	区間	（路面陥没2、土砂流出4）			・ 岩手県	6	区間	（路面陥没2、土砂流出4）	
・ 宮城県	19	区間	（土砂崩れ1、法面崩落13、土砂流出1、道路損壊4）			・ 宮城県	19	区間	（土砂崩れ1、法面崩落13、土砂流出1、道路損壊4）	
・ 山形県	2	区間	（土砂流出1、法面崩壊1）			・ 山形県	2	区間	（土砂流出1、法面崩壊1）	
・ 福島県	29	区間	（法面崩落7、土砂崩れ6、橋梁損傷1、土砂流出14、倒木1）			・ 福島県	29	区間	（法面崩落7、土砂崩れ6、橋梁損傷1、土砂流出14、倒木1）	
・ 栃木県	3	区間	（路肩崩壊1、橋脚沈下2）			・ 栃木県	3	区間	（路肩崩壊1、橋脚沈下2）	

・ 群馬県	10	区間	（土砂流出8、路面陥没2）	・ 群馬県	10	区間	（土砂流出8、路面陥没2）
・ 埼玉県	7	区間	（土砂流出4、路面陥没3）	・ 埼玉県	7	区間	（土砂流出4、路面陥没3）
・ 千葉県	1	区間	（倒木）	・ 千葉県	1	区間	（倒木）
・ 東京都	8	区間	（橋脚沈下1、土砂流出3、路肩崩壊2、倒木2）	・ 東京都	8	区間	（橋脚沈下1、土砂流出3、路肩崩壊2、倒木2）
・ 神奈川県	3	区間	（土砂崩れ2、法面崩壊1）	・ 神奈川県	3	区間	（土砂崩れ2、法面崩壊1）
・ 相模原市	6	区間	（土砂流出6）	・ 相模原市	6	区間	（土砂流出6）
・ 新潟県	7	区間	（土砂崩れ1、土砂流出1、道路損壊2、路肩崩壊2、舗装流出1）	・ 新潟県	7	区間	（土砂崩れ1、土砂流出1、道路損壊2、路肩崩壊2、舗装流出1）
・ 山梨県	2	区間	（土砂流出1、路肩崩壊1）	・ 山梨県	2	区間	（土砂流出1、路肩崩壊1）
・ 長野県	25	区間	（落橋2、土砂流出7、法面崩落8、路肩崩壊3、倒木4、路面陥没1）	・ 長野県	22	区間	（落橋2、土砂流出7、法面崩落8、路肩崩壊2、倒木3）
・ 静岡県	6	区間	（土砂崩れ2、路面陥没2、路肩崩落2）	・ 静岡県	6	区間	（土砂崩れ2、路面陥没2、路肩崩落2）
・ 愛知県	1	区間	（道路洗堀）	・ 愛知県	1	区間	（道路洗堀）
・ 京都府	1	区間	（橋梁流出）	・ 京都府	1	区間	（橋梁流出）

＜低気圧による大雨＞

被災	:計	7	区間	→	被災	:計	5	区間
・ 福島県	2	区間	（路肩崩落1、法面崩壊1）		・ 福島県	2	区間	（路肩崩落1、法面崩壊1）
・ 千葉県	2	区間	（倒木1、路肩崩壊1）					
・ 長野県	2	区間	（法面崩落1、路面陥没1）		・ 長野県	2	区間	（法面崩落1、路面陥没1）
・ 奈良県	1	区間	（土砂崩れ）		・ 奈良県	1	区間	（土砂崩れ）

＜台風第19号関係＞

■災害支援対策

・高速道路のボランティア車両の無料措置

ボランティアの受け入れ体制が整った11都県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県）について、無料措置を実施（10/15～順次追加）

※上記に加え、千葉県については台風15号から引き続き無料措置を実施中

〇鉄道関係（11月8日6時00分現在）

【台風第１９号による被害状況等】

■施設被害状況

6事業者　12路線

■＜参考＞主な施設の被害等※施設被害による影響等もあわせて記載

・JR東日本 北陸新幹線 長野車両センター、千曲川の決壊により電気設備の浸水（留置車両10編成も浸水）

・JR東日本　八戸線　陸中中野　路盤流失

・JR東日本　磐越東線　いわき～赤井間　道床流出

・JR東日本　水郡線　袋田～常陸大子 橋りょう流出

・JR東日本　両毛線　大平下～栃木 橋台背面路盤流出

・JR東日本　吾妻線　長野原草津口～大前　土砂流入、電化柱倒壊

・JR東日本　八高線　丹荘～群馬藤岡間 神流川橋りょう変位

・箱根登山鉄道　鉄道線　宮ノ下～小涌谷　土砂流入、蛇骨橋りょう流出、上大平台信号場～仙人台信号場　石流入

・上田電鉄　別所線　上田～城下　橋りょう落下

・上田電鉄　別所線　城下～三好町　飛来物（倉庫）

・しなの鉄道　しなの鉄道線　鉄道線路上空の道路橋の損傷

・三陸鉄道　リアス線　釜石～両石 路盤流出、岩手船越構内 道床流出、岩手船越～折笠 道床流出、陸中山田～豊間根 橋脚露出、払川～津軽石 道床流出、八木沢・宮古短大～磯鶏 道床流出、磯鶏～宮古 土砂流入

・阿武隈急行　富野～兜 土砂流入、コンクリート擁壁崩壊、架線切断、兜～あぶくま 土砂流入、道床流出、あぶくま構内 土砂流出、あぶくま～丸森 道床流出、土砂流入、信号・電架柱傾斜、架線切断、角田～横倉 路盤陥没、岡～東船岡 土砂崩壊、倒木

■鉄道の運転見合わせ状況

JR東日本　北陸新幹線　長野～上越妙高については10月25日運転再開

■代替輸送・振替輸送の実施状況

運転を見合わせている在来線 6事業者11路線のうち、6事業者11路線で、バス等による代替輸送・振替輸送を実施中

6事業者11路線（新幹線の運転見合わせ：無し、在来線の運転見合わせ：6事業者11路線）

事業者名	線　名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
JR東日本	東北新幹線	東京～新青森	12日	16:45	13日	16:05	
	山形新幹線	福島～新庄	12日	15:30	14日	11:46	
	秋田新幹線	盛岡～秋田	12日	17:08	13日	10:07	
	上越新幹線	大宮～新潟	12日	14:49	13日	9:23	
	北陸新幹線	高崎～長野	12日	14:52	13日	20:39	
	北陸新幹線	長野～上越妙高	12日	18:24	25日	始発	長野車両センター付近浸水
JR東海	東海道新幹線	東京～名古屋	12日	始発	13日	始発	
		名古屋～新大阪	12日	7:53	13日	始発	
JR西日本	北陸新幹線	上越妙高～糸魚川	12日	18:24	15日	始発	
		糸魚川～富山	12日	18:24	13日	13:19	
		富山～金沢	12日	18:24	13日	始発	
	山陽新幹線	新大阪～岡山	12日	11:38	13日	始発	
JR北海道	根室線	釧路～根室	13日	8:00	13日	18:56	
	東北線	東京～宇都宮	12日	12:00	13日	12:36	
		宇都宮～黒磯	12日	12:00	13日	11:01	
		黒磯～新白河	12日	16:26	15日	始発	
		新白河～矢吹	12日	16:26	24日	始発	
		矢吹～安積永盛	12日	16:26	29日	始発	
		安積永盛～本宮	12日	16:26	18日	始発	
		本宮～松川	12日	16:26	26日	始発	
		松川～藤田	12日	16:26	16日	始発	
		藤田～白石	12日	16:26	17日	始発	
		白石～岩沼	12日	16:26	16日	始発	
		岩沼～名取	12日	16:26	15日	始発	
		名取～仙台	12日	16:26	13日	16:00	
		仙台～小牛田	12日	16:26	15日	始発	
		小牛田～一ノ関	12日	16:30	15日	始発	
		一ノ関～北上	12日	16:30	14日	始発	
		北上～盛岡	13日	17:30	14日	始発	
		岩切～利府	12日	16:00	15日	始発	
	大湊線	全線	12日	12:39	14日	始発	
	八戸線	八戸～階上	12日	14:43	14日	7:54	
		階上～久慈	12日	14:43			陸中中野　路盤流失、運転再開まで2ヶ月程度要する見込み。 バスによる代替輸送を実施中
	花輪線	全線	12日	13:30	14日	始発	
	山田線	盛岡～上米内	12日	11:33	13日	18:20	
		上米内～宮古	12日	11:33	14日	13:51	
	大船渡線	全線	12日	12:07	13日	18:20	
	釜石線	花巻～遠野	12日	12:31	13日	20:26	
		遠野～釜石	12日	12:31	14日	15:43	
	北上線	全線	12日	11:51	13日	18:30	
	陸羽東線	全線	12日	15:58	15日	始発	
	陸羽西線	全線	12日	15:05	15日	始発	
	左沢線	全線	12日	15:53	15日	始発	

	奥羽線	福島～米沢	12日	16:28	14日	11:46	
		米沢～院内	12日	16:28	14日	始発	
		院内～横手	13日	始発	14日	始発	
		追分～東能代	13日	始発	13日	11:30	
	男鹿線	全線	13日	始発	13日	17:00	
	仙山線	全線	12日	16:33	15日	始発	
	仙石線	あおば通～多賀城	12日	16:57	13日	17:00	
		多賀城～東塩釜	12日	16:57	14日	始発	
		東塩釜～石巻	12日	16:57	15日	始発	
	石巻線	全線	12日	14:57	15日	始発	
	気仙沼線	全線	12日	13:52	15日	始発	鉄道区間
		前谷地～陸前戸倉	12日	13:52	19日	始発	BRT（バス高速輸送システム）区間
	米坂線	坂町～小国	12日	15:22	14日	7:29	
		小国～米沢	12日	15:22	15日	始発	
	磐越西線	郡山～会津若松	12日	16:16	15日	13:26	
		会津若松～野沢	12日	18:00	15日	始発	
		野沢～馬下	12日	18:00	14日	15:20	
		馬下～新津	12日	18:00	13日	12:57	
	磐越東線	郡山～小野新町	12日	14:53	11/6	始発	
		小野新町～いわき	12日	14:53			・赤井～いわき間　道床流出 ・11月11日始発から運転再開予定 ・代行バス輸送を実施中
	只見線	会津若松～会津川口	12日	14:58	16日	始発	
		只見～大白川	12日	16:09	15日	14:40	
		大白川～小出	12日	16:09	14日	13:11	
	羽越線	新津～新発田	12日	15:00	13日	20:31	
		新発田～村上	12日	15:00	13日	11:48	
		村上～酒田	12日	15:00	13日	15:29	
	信越線	直江津～長岡	12日	18:36	13日	13:23	
		長岡～新潟	12日	18:36	13日	11:06	
		高崎～横川	12日	13:00	13日	13:00	
	白新線	全線	12日	18:28	13日	11:47	
	越後線	柏崎～吉田	12日	16:56	14日	18:53	
		吉田～新潟	12日	16:56	13日	10:59	
	弥彦線	全線	12日	16:29	13日	12:14	
	上越線	高崎～渋川	12日	13:00	13日	11:00	
		渋川～水上	12日	13:00	14日	始発	
		水上～長岡	12日	12:09	14日	12:34	
	山手線	全線	12日	13:00	13日	8:04	
	高崎線	東京～高崎	12日	12:00	13日	13:00	
	常磐線	日暮里～土浦	12日	12:00	13日	13:00	
		土浦～水戸	12日	12:00	13日	19:00	
		水戸～いわき	12日	13:00	13日	19:00	
		いわき～富岡	12日	15:00	14日	始発	
		浪江～原ノ町	12日	14:31	14日	始発	
		原ノ町～仙台	12日	14:31	15日	始発	
JR東日本	総武線	東京～津田沼	12日	11:00	13日	9:29	
		津田沼～千葉	12日	11:00	13日	10:01	
		千葉～佐倉	12日	11:00	13日	9:43	
		佐倉～成東	12日	10:00	13日	9:43	
		成東～銚子	12日	10:00	13日	9:59	
		東京～高尾	12日	12:00	13日	11:30	
		高尾～大月	12日	7:05	18日	10:22	

中央線	大月～塩山	12日	7:05	14日	14:00	
	塩山～甲府	12日	10:00	14日	14:00	
	甲府～小淵沢	12日	10:00	14日	6:07	
	小淵沢～上諏訪	12日	12:00	14日	5:40	
	上諏訪～塩尻	12日	12:00	13日	14:00	
東海道線	東京～熱海	12日	10:00	13日	14:00	
京浜東北線	大宮～鶴見	12日	12:00	13日	14:00	
	鶴見～横浜	12日	12:00	13日	10:30	
成田線	佐倉～成田空港	12日	11:00	13日	9:31	
	我孫子～成田	12日	10:00	13日	9:15	
	成田～松岸	12日	10:00	13日	9:43	
根岸線	全線	12日	12:00	13日	10:30	
横須賀線	全線	12日	10:00	13日	15:00	
京葉線	全線	12日	10:00	13日	11:30	
武蔵野線	全線	12日	12:00	13日	12:03	
赤羽線	全線	12日	12:00	13日	13:00	
南武線	全線	12日	13:00	13日	11:00	
横浜線	全線	12日	11:00	13日	9:00	
相模線	全線	12日	10:00	13日	13:00	
両毛線	新前橋～桐生	12日	13:00	13日	11:00	
	桐生～足利	12日	13:00	14日	始発	
	足利～岩舟	12日	13:00	20日	始発	
	岩舟～栃木	12日	13:00			大平下～栃木 橋台背面路盤流出 11月中旬に運転再開を予定。 バスによる代替輸送を実施中
	栃木～小山	12日	13:00	16日	始発	
吾妻線	渋川～中之条	12日	12:00	14日	始発	
	中之条～長野原草津口	12日	12:00	16日	始発	
	長野原草津口～大前	12日	12:00			長野原草津口～大前　土砂流入、電化柱倒壊 運転再開には相当期間要する見込み バスによる代替輸送を実施中
川越線	全線	12日	12:00	13日	14:16	
日光線	全線	12日	13:00	14日	8:40	
烏山線	全線	12日	12:00	14日	始発	
水戸線	全線	12日	13:00	14日	7:36	
水郡線	水戸～常陸大宮	12日	13:00	15日	始発	
	常陸大宮～西金	12日	13:00	11/1	始発	
	西金～常陸大子	12日	13:00			・袋田～常陸大子 橋りょう流出 ・西金～上小川 橋りょう傾斜 ・運転再開の見込みは未定 ・バスによる代替輸送を実施中
	常陸大子～郡山	12日	13:50	11/1	始発	
	上菅谷～常陸太田	12日	13:00	15日	始発	
青梅線	立川～青梅	12日	12:00	13日	11:30	
	青梅～奥多摩	12日	7:05	14日	12:47	
五日市線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
八高線	八王子～高麗川	12日	11:00	13日	13:00	
	高麗川～寄居	12日	11:00	14日	始発	
	寄居～高崎	12日	11:00	13日	13:00	
	寄居～北藤岡	18日	11:49			丹荘～群馬藤岡 神流川橋りょう変位 11月下旬に運転再開を予定 バスによる代替輸送を実施中
	寄居～高麗川	18日	11:49	20日	始発	
鶴見線	全線	12日	13:00	13日	10:00	

	外房線	千葉～上総一ノ宮	12日	11:00	13日	10:40	
		上総一ノ宮～勝浦	12日	11:00	13日	11:57	
		勝浦～安房鴨川	12日	10:00	14日	12:28	
	内房線	蘇我～君津	12日	11:00	13日	9:40	
		君津～上総湊	12日	10:00	13日	10:09	
		上総湊～館山	12日	10:00	13日	18:09	
		館山～安房鴨川	12日	10:00	14日	始発	
	鹿島線	全線	12日	10:00	13日	9:47	
	東金線	全線	12日	10:00	13日	10:02	
	久留里線	全線	12日	始発	14日	20:48	
	伊東線	全線	12日	9:00	13日	12:25	
	飯山線	豊野～戸狩野沢温泉	12日	12:00	26日	始発	
		戸狩野沢温泉～森宮野原	12日	12:00	24日	始発	
		森宮野原～十日町	12日	12:00	16日	16:14	
		十日町～越後川口	12日	12:00	15日	始発	
	篠ノ井線	塩尻～松本	12日	12:00	13日	14:00	
		松本～明科	12日	12:00	14日	6:18	
		明科～篠ノ井	12日	12:00	15日	始発	
		篠ノ井～長野	12日	12:00	14日	5:38	
	大糸線	松本～信濃大町	12日	12:00	13日	14:00	
		信濃大町～南小谷	12日	12:00	14日	5:52	
	小海線	小諸～中込	12日	12:00	18日	6:32	
		中込～小海	12日	12:00	20日	始発	
		小海～野辺山	13日	13:00	11/1	始発	
		野辺山～小淵沢	12日	12:00	15日	始発	
JR東海	東海道線	熱海～沼津	12日	始発	13日	10:28	
		沼津～静岡	12日	始発	13日	10:45	
		静岡～豊橋	12日	始発	13日	12:35	
		豊橋～米原	12日	9:32	13日	始発	
		大垣～美濃赤坂	12日	8:25	13日	始発	
	御殿場線	全線	12日	始発	13日	12:30	
	身延線	富士～西富士宮	12日	始発	13日	12:14	
		西富士宮～鰍沢口	12日	始発	14日	始発	
		鰍沢口～甲府	12日	11:55	13日	17:21	
	武豊線	全線	12日	9:06	13日	始発	
	飯田線	豊橋～豊川	12日	9:35	13日	6:45	
		豊川～辰野	12日	9:35	13日	12:55	
	中央線	塩尻～木曽福島	12日	12:00	13日	15:35	
		木曽福島～中津川	12日	12:00	13日	13:26	
		中津川～名古屋	12日	11:00	13日	始発	
	関西線	名古屋～亀山	12日	9:57	13日	始発	
	高山線	岐阜～美濃太田	12日	12:18	13日	始発	
		美濃太田～猪谷	12日	13:07	13日	12:11	
	太多線	全線	12日	11:54	13日	始発	
	紀勢線	名古屋～新宮	12日	始発	13日	13:16	
	参宮線	全線	12日	始発	13日	13:18	
	名松線	全線	12日	始発	13日	17:18	
	大糸線	南小谷～糸魚川	12日	15:00	14日	6:01	
	高山線	猪谷～富山	12日	15:00	13日	15:02	
	城端線	全線	12日	15:00	13日	15:24	
	氷見線	全線	12日	15:00	13日	15:22	
	七尾線	全線	12日	15:00	13日	8:12	

JR西日本	北陸線	近江塩津～敦賀	12日	10:23	13日	9:37	
		敦賀～金沢	12日	17:56	13日	9:11	
	越美北線	全線	12日	17:51	13日	9:08	
	小浜線	全線	12日	11:52	13日	11:58	
	湖西線	山科～和邇	12日	12:30	13日	始発	
		和邇～近江塩津	12日	9:40	13日	始発	
	草津線	草津～貴生川	12日	9:20	13日	始発	
		貴生川～柘植	12日	9:20	13日	始発	
	福知山線	新三田～福知山	12日	13:51	13日	始発	
	播但線	寺前～和田山	12日	13:42	12日	17:01	
	舞鶴線	全線	12日	12:05	13日	始発	
	山陰線	園部～福知山	12日	13:46	13日	始発	
		福知山～豊岡	12日	13:19	13日	始発	
		豊岡～香住	12日	14:42	13日	始発	
		香住～浜坂	12日	8:02	13日	始発	
		浜坂～東浜	12日	12:01	13日	始発	
		浜田～益田	12日	14:00	13日	始発	
	関西線	亀山～柘植	12日	8:08	13日	11:16	
		柘植～加茂	12日	8:08	13日	始発	
	桜井線	全線	12日	9:22	13日	始発	
	紀勢線	新宮～紀伊田辺	12日	始発	13日	始発	
		紀伊田辺～御坊	12日	6:20	13日	始発	
		御坊～和歌山	12日	9:16	12日	15:05	
		和歌山～和歌山市	12日	9:53	12日	15:05	
	和歌山線	王寺～五条	12日	8:05	13日	始発	
		五条～橋本	12日	10:41	13日	始発	
		橋本～和歌山	12日	10:41	12日	15:05	
	因美線	東津山～鳥取	12日	14:00	13日	始発	
	伯備線	新見～伯耆大山	12日	13:00	13日	始発	
	可部線	横川～あき亀山	12日	14:50	12日	16:00	
	小野田線	居能～小野田	12日	始発	12日	16:00	
		雀田～長門本山	12日	始発	12日	15:37	
	宇部線	宇部新川～宇部	12日	始発	12日	14:18	
JR四国	牟岐線	全線	12日	始発	13日	始発	
東武鉄道	伊勢崎線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
	亀戸線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
	大師線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
	桐生線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
	小泉線	全線	12日	13:00	13日	10:00	
	佐野線	館林～佐野	12日	13:00	18日	20:55	
		佐野～葛生	12日	13:00	24日	始発	
	日光線	東武動物公園～南栗橋	12日	13:00	13日	10:00	
		南栗橋～栗橋	12日	13:00	14日	12:33	
		栗橋～栃木	12日	13:00	19日	始発	
		栃木～新鹿沼	12日	13:00	13日	22:28	
		新鹿沼～下今市	12日	13:00	24日	始発	
		下今市～東武日光	12日	13:00	13日	17:32	
	鬼怒川線	全線	12日	13:00	13日	19:21	
	宇都宮線	全線	12日	13:00	13日	23:07	
	野田線	全線	12日	13:00	13日	11:00	

	東上本線	池袋～川越市	12日	13:00	13日	6:30	
		川越市～坂戸	12日	13:00	13日	8:00	
		坂戸～森林公園	12日	13:00	13日	16:49	
		森林公園～小川町	12日	13:00	13日	8:05	
		小川町～寄居	12日	13:00	13日	8:23	
	越生線	全線	12日	13:00	13日	7:39	
西武鉄道	池袋線	池袋～飯能	12日	14:33	13日	始発	
		飯能～吾野	12日	10:08	13日	13:44	
	西武秩父線	全線	12日	10:08	13日	13:44	
	新宿線	西武新宿～所沢	12日	14:33	13日	7:09	
		所沢～本川越	12日	14:33	13日	5:23	
	西武園線	全線	12日	14:33	13日	7:22	
	国分寺線	全線	12日	14:33	13日	7:37	
	多摩湖線	全線	12日	14:33	13日	7:04	
	西武有楽町線	全線	12日	14:33	13日	8:52	
	豊島線	全線	12日	14:33	13日	始発	
	狭山線	全線	12日	14:33	13日	始発	
	拝島線	全線	12日	14:33	13日	7:05	
	多摩川線	全線	12日	14:33	13日	6:38	
	山口線	全線	12日	14:33	13日	始発	
京成電鉄	本線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	東成田線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	押上線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	千葉線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	千原線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	金町線	全線	12日	17:46	13日	始発	
	成田空港線	全線	12日	17:46	13日	始発	
京王電鉄	京王線	全線	12日	14:00	13日	8:30	
	相模原線	全線	12日	14:00	13日	8:30	
	高尾線	全線	12日	14:00	14日	12:38	
	競馬場線	全線	12日	14:00	13日	8:30	
	動物園線	全線	12日	14:00	16日	10:34	
	井の頭線	全線	12日	14:00	13日	始発	
東急電鉄	東横線	全線	12日	12:19	13日	6:28	
	目黒線	目黒～奥沢	12日	12:19	13日	始発	
		奥沢～日吉	12日	12:19	13日	6:26	
	田園都市線	全線	12日	12:19	13日	7:00	
	大井町線	全線	12日	12:19	13日	8:00	
	東急多摩川線	全線	12日	12:19	13日	7:05	
	池上線	全線	12日	12:19	13日	5:30	
	こどもの国線	全線	12日	12:19	13日	5:40	
京浜急行電鉄	本線	泉岳寺～品川	12日	15:18	13日	7:50	
		品川～京急蒲田	12日	15:18	13日	6:45	
		京急蒲田～京急川崎	12日	15:18	13日	7:15	
		京急川崎～浦賀	12日	15:18	13日	8:30	
	空港線	全線	12日	15:18	13日	6:45	
	大師線	全線	12日	15:18	13日	7:51	
	逗子線	全線	12日	15:18	13日	8:30	
	久里浜線	全線	12日	15:18	13日	8:30	
小田急電鉄	小田原線	小田原～新松田	12日	12:00	13日	12:30	
		新松田～秦野	12日	12:00	15日	15:00	
		秦野～新宿	12日	12:00	13日	12:30	
	江ノ島線	全線	12日	12:00	13日	12:30	

	多摩線	全線	12日	12:00	13日	12:30	
相模鉄道	本線	全線	12日	11:00	13日	始発	
	いずみ野線	二俣川～いずみ野	12日	11:00	13日	始発	
		いずみ野～湘南台	12日	11:00	13日	5:32	
東京地下鉄	丸ノ内線	茗荷谷～銀座	12日	13:48	13日	7:00	
	日比谷線	北千住～南千住	12日	14:00	13日	7:00	
		恵比寿～中目黒	12日	21:04	13日	7:00	
	東西線	中野～高田馬場	12日	20:00	13日	7:00	
		東陽町～西船橋	12日	13:50	13日	7:00	
	千代田線	北千住～北綾瀬	12日	14:13	13日	7:00	
	有楽町線	和光市～地下鉄成増	12日	14:02	13日	7:00	
		豊洲～新木場	12日	14:18	13日	7:00	
	副都心線	和光市～地下鉄成増	12日	14:02	13日	7:00	
東京都交通局	新宿線	大島～本八幡	12日	14:47	13日	7:00	
	三田線	本蓮沼～西高島平	12日	15:17	13日	7:00	
	日暮里・舎人ライナー	全線	12日	14:32	13日	7:05	
	上野懸垂線	全線	12日	始発	13日	13:10	
	荒川線	全線	12日	14:27	13日	7:40	
横浜市交通局	ブルーライン（1号線、3号線）	全線	12日	12:00	13日	始発	
	グリーンライン（4号線）	全線	12日	12:00	13日	始発	
青い森鉄道	青い森鉄道線	目時～青森	12日	18:50	14日	始発	
アイジーアールいわて銀河鉄道	いわて銀河鉄道線	盛岡～目時	12日	18:30	13日	17:24	
三陸鉄道	リアス線	盛～釜石	12日	16:49	14日	始発	
		釜石～宮古	12日	16:49			土砂流出入等 バスによる代替輸送を実施中
		宮古～田老	12日	16:49	15日	始発	
		田老～久慈	12日	16:49			土砂流出入等 バスによる代替輸送を実施中
由利高原鉄道	鳥海山ろく線	羽後本荘～矢島	13日	始発	13日	13:54	
仙台空港鉄道	仙台空港線	全線	12日	15:00	13日	16:00	
会津鉄道	会津線	全線	12日	17:45	13日	13:28	
福島交通	飯坂線	全線	12日	18:23	13日	始発	
山形鉄道	フラワー長井線	荒砥～長井	12日	16:40	14日	始発	
		長井～赤湯	12日	16:40	15日	始発	
阿武隈急行	阿武隈急行線	福島～梁川	12日	17:10	15日	11:52	
		梁川～富野	12日	17:10	23日	始発	
		富野～槻木	12日	17:10			土砂流出入等 丸森～槻木でバスによる振替輸送を実施中
新京成電鉄	新京成線	全線	12日	18:31	13日	始発	
北総鉄道	北総線	全線	12日	17:53	13日	始発	
芝山鉄道	芝山鉄道線	全線	12日	17:46	13日	始発	
野岩鉄道	会津鬼怒川線	全線	12日	13:04	13日	15:14	
埼玉高速鉄道	埼玉高速鉄道線	全線	12日	17:33	13日	6:53	
横浜高速鉄道	みなとみらい21線	全線	12日	11:30	13日	6:27	
首都圏新都市鉄道	常磐新線	全線	12日	14:10	13日	8:00	
東京モノレール	東京モノレール羽田空港線	全線	12日	17:15	13日	始発	
千葉都市モノレール	1号線	全線	12日	12:33	13日	6:02	
	2号線	全線	12日	12:33	13日	6:02	
多摩都市モノレール	多摩都市モノレール線	全線	12日	12:30	13日	始発	
湘南モノレール	江の島線	全線	12日	14:00	13日	6:20	
埼玉新都市交通	伊奈線	全線	12日	17:57	13日	始発	
山万	ユーカリが丘線	全線	12日	16:56	13日	7:30	
ゆりかもめ	東京臨海新交通臨海線	全線	12日	14:00	13日	始発	
横浜シーサイドライン	金沢シーサイドライン	全線	12日	13:48	13日	始発	

舞浜リゾートライン	ディズニーリゾートライン	全線	12日	21:11	13日	始発	
東京臨海高速鉄道	りんかい線	全線	12日	14:56	13日	5:31	
東葉高速鉄道	東葉高速線	全線	12日	15:49	13日	始発	
鹿島臨海鉄道	大洗鹿島線	水戸～大洗	12日	14:30	14日	始発	
		大洗～鹿島神宮	12日	14:30	13日	11:03	
ひたちなか海浜鉄道	湊線	全線	12日	12:00	13日	17:25	
関東鉄道	竜ヶ崎線	全線	12日	13:00	13日	始発	
	常総線	取手～下妻	12日	13:00	13日	17:24	
		下妻～下館	12日	13:00	13日	14:30	
流鉄	流山線	全線	12日	13:58	13日	始発	
わたらせ渓谷鐵道	わたらせ渓谷線	桐生～大間々	12日	13:30	13日	11:04	
		大間々～間藤	12日	始発	13日	11:04	
真岡鐵道	真岡線	全線	12日	10:00	14日	始発	
上毛電気鉄道	上毛線	全線	12日	17:40	13日	始発	
上信電鉄	上信線	高崎～南蛇井	12日	12:13	13日	7:13	
		南蛇井～下仁田	12日	7:55	13日	16:56	
秩父鉄道	秩父本線	羽生～熊谷	12日	14:34	13日	8:41	
		熊谷～寄居	12日	14:34	13日	12:21	
		寄居～影森	12日	14:34	13日	17:04	
		影森～三峰口	12日	9:20	15日	14:00	
小湊鉄道	小湊鉄道線	五井～上総牛久	12日	13:20	14日	15:37	
		上総牛久～養老渓谷	12日	始発	15日	始発	
		養老渓谷～上総中野	12日	始発	16日	始発	
銚子電気鉄道	銚子電気鉄道線	銚子～君ヶ浜	12日	始発	13日	14:00	
		君ヶ浜～外川	12日	始発	14日	始発	
いすみ鉄道	いすみ線	全線	12日	始発	14日	8:52	
江ノ島電鉄	江ノ島電鉄線	全線	12日	15:35	13日	始発	
箱根登山鉄道	鉄道線	小田原～箱根湯本	12日	11:15	13日	18:37	
		箱根湯本～強羅	12日	8:00			宮ノ下～小涌谷 道床等流出、蛇骨橋りょう流出、上大平台(信)～仙人台(信)石流入 復旧には長期間要する バスによる代替輸送を実施中
伊豆箱根鉄道	大雄山線	全線	12日	13:15	13日	始発	
	駿豆線	三島～大場	12日	始発	13日	始発	
		大場～修善寺	12日	始発	13日	17:22	
富士急行	大月線	全線	12日	10:00	13日	6:47	
	河口湖線	全線	12日	10:00	13日	6:39	
えちごトキめき鉄道	妙高はねうまライン	妙高高原～二本木	12日	14:00	15日	始発	
		二本木～直江津	12日	14:00	13日	12:30	
	日本海ひすいライン	全線	12日	17:30	13日	12:00	
北越急行	ほくほく線	六日町～虫川大杉	12日	17:09	13日	12:04	
		虫川大杉～犀潟	12日	17:09	14日	5:32	
万葉線	高岡軌道線	全線	12日	14:52	13日	始発	
	新湊港線	全線	12日	14:52	13日	始発	
黒部峡谷鉄道	本線	全線	12日	14:56	13日	12:28	
あいの風とやま鉄道	あいの風とやま鉄道線	倶利伽羅～富山	12日	17:00	13日	9:01	
		富山～市振	12日	19:00	13日	9:01	
のと鉄道	七尾線	全線	12日	14:30	13日	9:27	
IRいしかわ鉄道	IRいしかわ鉄道線	津幡～倶利伽羅	12日	17:30	13日	7:16	
福井鉄道	福武線	全線	12日	17:00	13日	始発	
えちぜん鉄道	三国芦原線	福井～西長田	12日	17:30	13日	6:48	
		西長田～三国港	12日	17:30	13日	15:07	
	勝山永平寺線	全線	12日	18:00	13日	6:59	
長野電鉄	長野線	全線	12日	18:30	14日	始発	

しなの鉄道	北しなの線	長野～豊野	12日	11:11	18日	始発	
		豊野～妙高高原	12日	11:11	18日	始発	
	しなの鉄道線	篠ノ井～上田	12日	13:00	15日	始発	
		上田～田中	12日	13:00			鉄道線路上空の道路橋損傷 来週中（11月10日の週）に運転再開見込み 学生の救済用に新幹線・バスによる代替輸送を実施中
		田中～小諸	12日	13:00	15日	始発	
		小諸～軽井沢	12日	13:00	14日	始発	
アルピコ交通	上高地線	全線	12日	12:01	13日	9:22	
上田電鉄	別所線	上田～下之郷	12日	15:02			上田～城下　橋りょう落下 城下～三好町　飛来物（倉庫） 城下～下之郷間は11月16日始発から運転再開見込み バスによる代替輸送を実施中
		下之郷～別所温泉	12日	15:02	15日	6:47	
名古屋鉄道	名古屋本線	全線	12日	11:01	13日	始発	
	豊川線	全線	12日	10:49	13日	始発	
	蒲郡線	全線	12日	10:39	13日	始発	
	西尾線	全線	12日	10:55	13日	始発	
	三河線	全線	12日	10:59	13日	始発	
	豊田線	全線	12日	10:56	13日	始発	
	常滑線	全線	12日	10:51	13日	始発	
	空港線	全線	12日	10:27	13日	始発	
	河和線	全線	12日	11:03	13日	始発	
	知多新線	全線	12日	10:45	13日	始発	
	築港線	全線	12日	8:25	13日	始発	
	瀬戸線	全線	12日	11:07	13日	始発	
	津島線	全線	12日	10:59	13日	始発	
	尾西線	全線	12日	10:54	13日	始発	
	竹鼻線	全線	12日	10:42	13日	始発	
	羽島線	全線	12日	10:23	13日	始発	
	犬山線	全線	12日	11:03	13日	始発	
	小牧線	全線	12日	11:02	13日	始発	
	広見線	全線	12日	10:40	13日	始発	
	各務原線	全線	12日	10:59	13日	始発	
伊豆急行	伊豆急行線	全線	12日	8:53	13日	10:53	
岳南電車	岳南線	全線	12日	始発	13日	8:51	
静岡鉄道	静岡清水線	全線	12日	12:06	13日	始発	
大井川鐵道	大井川本線	全線	12日	始発	13日	9:00	
	井川線	全線	12日	始発	13日	10:00	
遠州鉄道	鉄道線	全線	12日	始発	13日	始発	
天竜浜名湖鉄道	天竜浜名湖線	掛川～宮口	12日	始発	13日	8:47	
		宮口～新所原	12日	始発	13日	10:21	
豊橋鉄道	渥美線	全線	12日	8:28	13日	始発	
	東田本線	全線	12日	9:03	13日	始発	
愛知環状鉄道	愛知環状鉄道線	全線	12日	12:10	13日	始発	
東海交通事業	城北線	全線	12日	10:16	13日	始発	
名古屋臨海高速鉄道	西名古屋港線	全線	12日	10:54	13日	始発	
愛知高速交通	東部丘陵線	全線	12日	13:01	13日	始発	
名古屋ガイドウェイバス	ガイドウェイバス志段味線	全線	12日	10:30	13日	始発	
明知鉄道	明知線	全線	12日	10:03	13日	6:56	
長良川鉄道	越美南線	全線	12日	11:53	13日	始発	
樽見鉄道	樽見線	全線	12日	9:31	13日	始発	
伊勢鉄道	伊勢線	全線	12日	9:59	13日	始発	

三岐鉄道	三岐線	全線	12日	9:06	13日	始発	
	北勢線	全線	12日	9:23	13日	始発	
伊賀鉄道	伊賀線	上野市～伊賀神戸	12日	11:05	12日	17:05	
		伊賀上野～上野市	12日	12:31	12日	17:40	
近畿日本鉄道	鳥羽線	五十鈴川～鳥羽	12日	10:30	12日	18:11	
	志摩線	全線	12日	10:30	12日	18:54	
阪神電気鉄道	本線	西宮～神戸三宮	12日	11:50	12日	16:30	
神戸電鉄	粟生線	小野～粟生	12日	12:55	12日	16:55	
叡山電鉄	鞍馬線	二軒茶屋～鞍馬	12日	11:20	12日	22:40	
WILLER TRAINS	宮津線	全線	12日	15:00	13日	8:07	
	宮福線	全線	12日	12:00	13日	8:19	
信楽高原鐵道	信楽線	全線	12日	始発	13日	7:31	
紀州鉄道	紀州鉄道線	全線	12日	10:00	12日	16:10	
若桜鉄道	若桜線	全線	12日	13:08	13日	7:04	

【低気圧の接近に伴う大雨による被害状況等】

■施設被害状況

1事業者　1路線

■＜参考＞主な施設の被害等※施設被害による影響等もあわせて記載

・小湊鉄道　小湊鉄道線　上総牛久～上総川間 道床流失、養老渓谷～上総中野　土砂流入、電化柱傾斜

■鉄道の運転見合わせ状況

1事業者　1路線（新幹線の運転見合わせ：無し、在来線の運転見合わせ：　1事業者　1路線）

事業者名	線　名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
JR東日本	東北線	福島～岩沼	25日	21:20	26日	7:57	
	仙山線	仙台～愛子	25日	19:50	26日	始発	
	石巻線	石巻～女川	25日	21:52	26日	7:15	
	常磐線	高萩～いわき	25日	17:30	26日	12:57	
		いわき～富岡	25日	16:00	26日	15:00	
		浪江～原ノ町	25日	16:00	26日	14:37	
		原ノ町～山下	25日	20:25	27日	始発	
		山下～岩沼	25日	20:25	26日	9:01	
	内房線	君津～上総湊	25日	13:00	26日	4:45	
		上総湊～富浦	25日	9:51	26日	4:45	
		富浦～館山	25日	9:09	26日	4:45	
		館山～南三原	25日	8:32	26日	6:54	
		南三原～安房鴨川	25日	8:32	26日	9:20	
	外房線	誉田～大網	25日	13:00	26日	9:39	
		大網～上総一ノ宮	25日	13:00	26日	12:07	
		上総一ノ宮～勝浦	25日	13:00	26日	8:37	
		勝浦～安房鴨川	25日	9:26	26日	8:57	
	久留里線	木更津～久留里	25日	8:50	26日	7:44	
		久留里～上総亀山	25日	8:15	11/1	17:51	
	総武本線	千葉～佐倉	25日	13:38	25日	20:07	
		佐倉～榎戸	25日	13:00	26日	21:31	
		榎戸～成東	25日	13:00	28日	12:13	
	東金線	全線	25日	13:00	26日	8:27	
	成田線	佐倉～成田空港	25日	13:38	25日	20:07	
		成田～滑河	25日	13:00	26日	19:19	
		滑河～銚子	25日	13:00	26日	5:08	
		成田～木下	25日	13:00	26日	1:45	
	鹿島線	全線	25日	13:00	26日	6:44	

京成電鉄	本線	京成佐倉～宗吾参道	25日	14:22	25日	15:45	
鹿島臨海鉄道	大洗鹿島線	大洗～大洋	25日	15:12	27日	18:00	
		大洋～鹿島神宮	25日	15:12	26日	13:45	
小湊鉄道	小湊鉄道線	五井～上総牛久	25日	11:30	26日	15:08	
		上総牛久～養老渓谷	25日	11:30			上総牛久～上総川間 道床流失
		養老渓谷～上総中野	25日	10:14			養老渓谷～上総中野　土砂流入、電化柱傾斜
銚子電気鉄道	銚子電気鉄道線	全線	25日	17:55	26日	始発	
いすみ鉄道	いすみ線	全線	25日	9:16	26日	9:39	

○自動車関係

・施設被害状況

施設被害状況：北陸信越運輸局管内の 1 事業者が浸水被害

：東北運輸局管内の 1 事業者が浸水被害

：関東運輸局管内の 1 事業者が浸水被害

：1 事業者で車両1両が浸水被害

■高速バス関係　　2　事業者　　2　路線運休　　1　事業者　　2　路線一部運休

事業者名	路線（方面）名	被害状況	備考（運行休止区間等）
福島交通株式会社	福島⇔郡山	運休	
	いわき⇔郡山⇔若松	一部運休	若松→いわき2便 いわき→若松2便
	須賀川・郡山⇔仙台	一部運休	上り・下り各1便
小湊鉄道（株）	茂原東京線	運休	10月26日～

■路線バス関係　　10　事業者　　11　路線運休　　21　事業者　　43　路線一部運休

事業者名	路線（方面）名	被害状況	備考（運行休止区間等）
岩手県北自動車株式会社	山田・田の浜方面	一部運休	宮古駅～船越駅前～八幡下間で折り返し運行
	浄土ヶ浜線	一部運休	宮古駅前～ビジターセンター間で折り返し運行
福島交通株式会社	郡山支社管内	一部運休	郡山駅前発着及び西ノ内・安積線については、一部路線を終日運休
	玉野学校線	一部運休	表西山（停）～栗津入口（停）、滝平（停）～落合橋（停）を休止し、迂回運行
	白河の関線	一部運休	合戦坂入口を休止
	母畑経由石川線	一部運休	上野中町（停）～欠の下（停）を休止し、迂回運行
	仁田線	一部運休	薄木で折り返し運行
	小野・石川線	一部運休	北田（停）を休止
	医大経由南相馬	運休	八木沢峠の通行止めが解除になるまで運休
ジェイアールバス関東㈱	白棚線	一部運休	古関バス停を休止中
	洲の崎線　西岬小学校入口～小沼間	一部運休	一部区間不通
	伊戸一周便	一部運休	一部区間不通
	定期観光バス　善光寺・戸隠・小布施号	運休	～11/8
	佐久平駅・小諸駅～高峰温泉	一部運休	高峰植物園前まで運行し折り返し
新常磐交通株式会社	永井入口～差塩仲町	一部運休	差塩～差塩仲町間は道路通行止め
	川内（ゆふね）～小野～上三坂	運休	土砂崩れによる通行止め
会津乗合自動車株式会社	尾瀬口船着場～尾瀬沼山峠線	運休	
	北会津・新鶴線	一部運休	銀山橋の倒壊のため
東武バスウエスト㈱	指扇駅～フェニックスゴルフ場線	一部運休	冠水のため「指扇駅」～「平方」間で折り返し運行。
イーグルバス株式会社	小川町駅⇔白石車庫	一部運休	皆谷バス停にて折り返し運行
西武バス株式会社	西武秩父駅－中津川	一部運休	川又バス停にて当面折り返し運行
	小鹿野役場－坂本（志賀坂線）	一部運休	土砂流出箇所がある為、当面、納宮バス停にて折り返し運行
ちばグリーンバス（株）	順大線	一部運休	臨時ダイヤで運行
	佐倉南高校線	一部運休	土休日ダイヤで運行
	臼井線	一部運休	臨時ダイヤで運行
	染井野線	一部運休	臨時ダイヤで運行
	大日線	運休	10月28(月)以降、終日運休
	角栄団地線	一部運休	臨時ダイヤで運行
日東交通（株）	鹿野山線	一部運休	安全確認が取れるまで「休場」停留所を通過しての運行
小湊鉄道（株）	牛久駅―大多喜駅線	一部運休	南総中―旭ダイヤモンド間　運休
	牛久駅―鶴舞バスターミナル線	一部運休	牛久駅―循環器病センター間折り返し運行

	茂原駅―鶴舞駅線	一部運休	茂原駅―循環器病センター間折り返し運行
西東京バス	八王子地区	一部運休	高尾駅北口～陣馬高原下=大久保止まり 恩方中学校～陣馬高原下間 区間運休
	奥多摩駅地区	一部運休	奥多摩駅～東日原・鍾乳洞=当面の間運休（運行経路の道路陥没）
東京都交通局	梅01（青梅駅～玉同記念館循環）	一部運休	土砂崩れ
京王電鉄バス㈱	高幡不動駅～立川駅北口	運休	
	日野駅～立川駅北口	運休	
箱根登山バス㈱	桃源台線	一部運休	運行休止区間：宮城野～桃源台
神奈川中央交通（株）	三ヶ木～西野々～東野・月夜野	一部運休	青野原診療所前～東野・月夜野間は土砂崩れにより通行止め
富士急バス株式会社	新田線（大月駅⇔新田）	一部運休	（10/19）大月駅8:30発便より「法雲寺前」折り返し運行
南アルプス市	広河原⇔北沢峠	運休	道路通行止めに伴う
長電バス（株）	北相之島線	一部運休	豊島町まで運行し折り返し
	仙仁線	一部運休	一部区間迂回運行
千曲バス（株）	鹿教湯線	一部運休	一部区間迂回運行
	武石線	一部運休	一部区間迂回運行
上田バス（株）	菅平高原線	一部運休	一部区間迂回運行
	傍陽線（大倉行き）	一部運休	一部区間迂回運行
	渋沢線	一部運休	一部区間迂回運行
	信州の鎌倉シャトルバス	運休	上田電鉄別所線運休に伴う
伊豆箱根バス（株）	修善寺～筏場線	一部運休	一部折り返し運行
	熱海駅～箱根線	一部運休	一部折り返し運行
（株）南伊豆東海バス	河津駅～八丁池口	運休	当面の間運休
（株）新東海バス	修善寺駅～ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ	一部運休	修善寺駅～大野橋間で折り返し運行
	修善寺駅～八丁池口	運休	当面の間運休

■タクシー関係　60　事業者　219　台車両浸水　23　事業者施設浸水

事業者名	運休状況	主たる原因	運行再開の見通し	被害状況	都道府県名
2525タクシー（株）				浸水車両2台	宮城
仙台タクシー（株）				浸水車両3台	宮城
東北第一交通（株）				浸水車両1台	宮城
稲荷タクシー（株）				浸水車両5台	宮城
仙南タクシー（株）				浸水車両67台、営業所、車庫浸水	宮城
仙台中央タクシー（株）				浸水車両2台	宮城
仙都タクシー（株）				営業所浸水	宮城
仙台第一交通（株）				営業所浸水	宮城
観光第一交通（株）				浸水車両2台	宮城
（株）グリーンキャブ仙台支店				浸水車両8台	宮城
宮城タクシー（株）				浸水車両4台	宮城
（有）振興タクシー				浸水車両1台	宮城
KM仙台タクシー（株）				浸水車両8台、営業所・車庫浸水	宮城
平和交通（株）				浸水車両1台	宮城
（有）フタバタクシー				浸水車両23台、営業所・車庫浸水	宮城
（有）高砂タクシー				浸水車両2台	宮城
永楽交通（株）				浸水車両3台	宮城
南仙台第一交通（株）				浸水車両1台、営業所・車庫浸水	宮城
（株）泉タクシー				浸水車両1台	宮城
第一交通（株）				浸水車両17台、営業所・車庫浸水	宮城
個人タクシー				浸水車両1台	宮城
大和自動車（株）				浸水車両2台	福島
クラブ自動車（株）				浸水車両2台	福島
（株）報徳観光バス				浸水車両2台、車庫浸水	福島
とみたタクシー（株）				浸水車両1台	福島
（有）須賀川交通				浸水車両1台	福島
（株）岩瀬タクシー				浸水車両1台	福島
（株）尼子タクシー				浸水車両2台、車庫浸水	福島
フタセ交通(株)				営業所浸水	福島
ふく山タクシー(株)				営業所浸水	福島
（有）日和田タクシー				営業所浸水	福島
郡山タクシー（株）				営業所窓ガラス1枚破損	福島
湖南交通（株）				乗務員休憩所冠水	福島
ひかりタクシー（株）				浸水車両2台	福島
ワンランドタクシー（株）				浸水車両3台、車庫、タイヤ倉庫冠水	福島
個人タクシー				営業所、車庫冠水	福島
有限会社　北郷タクシー				浸水車両1台	福島
（有）梁川タクシー				営業所浸水	福島
郡山観光交通（株）				浸水車両1台、整備工場浸水	福島
（有）中村タクシー				浸水車両2台	福島
（株）三和商会				営業所床上浸水	福島

合名会社津軽石タクシー				浸水車両5台、営業所浸水	岩手
三社自動車（株）				浸水車両3台、営業所浸水	岩手
（有）クボタタクシー				営業所浸水	岩手
（有）青葉タクシー				浸水車両1台	岩手
（株）滝交通				車両5台水没	茨城
濱田交通（株）				車両1台水没	栃木
（有）大平タクシー				車両1台水没	栃木
アサヒタクシー（株）				車両1台水没	栃木
栃木合同タクシー（株）				営業所浸水・車両1両故障	栃木
（株）京浜キャブシステム				車両1台水没	東京
国際自動車（株）				車両4台水没	東京
（株）埼玉交通				車両1台水没	埼玉
個人タクシー				車両1台水没	神奈川
南総タクシー（株）				車両2両水没	千葉県
（有）東タクシー				車両2両水没	千葉県
安原運輸（株）				車両1両水没	千葉県
三ツ矢タクシー（株）				車両1両水没	千葉県
富士タクシー（株）				車両1両水没	千葉県
（株）鹿野西岬タクシー				車両2両水没	千葉県
エミタスタクシー（株）				車両1両水没	千葉県
本千葉タクシー（株）				車両1両水没	千葉県
（株）ウルマツアーリングサービス				車両2両水没	千葉県
京成タクシー佐倉（株）				車両2両水没	千葉県
参光タクシー（株）				車両1両水没	千葉県
（株）都市交通				車両2両水没	千葉県
日の丸自動車（株）				車両1両水没	千葉県
都自動車（株）				車両1両水没	千葉県
平和タクシー（株）				車両1両水没	千葉県
（有）松尾タクシー				車両1両水没	千葉県

■トラック関係
・135事業者で営業所、車両等の浸水被害

・宅配事業者　3事業者東日本を中心に集配遅延等

事業者名	都道府県	地域	内容
日本郵便	岩手県	一部地域	・窓口業務休止
	宮城県	一部地域	・窓口業務休止、荷物の集配遅延または全国からのゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールの引受停止
	福島県	一部地域	・窓口業務休止、荷物の集配遅延
	茨城県	一部地域	・窓口業務休止
	栃木県	一部地域	・荷物の集配遅延
	千葉県	一部地域	・窓口業務休止
	東京都	一部地域	・荷物の集配遅延
	神奈川県	一部地域	・荷物の集配遅延
	山梨県	一部地域	・荷物の集配遅延
	長野県	一部地域	・窓口業務休止、荷物の集配遅延
	三重県	一部地域	・窓口業務休止
ヤマト運輸	宮城県	一部地域	・荷物の配達遅延
	長野県	一部地域	・窓口業務休止
	東京都	一部地域	・全国からのクール宅急便の受付停止、荷物の配達遅延
福山通運	宮城県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	栃木県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	埼玉県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	千葉県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	東京都	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	神奈川県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	山梨県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	長野県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	東北	一部地域	・荷物の集配遅延
	関東	一部地域	・荷物の集配遅延
	甲信越	一部地域	・荷物の集配遅延

・路線事業者　3事業者 1都　8県において集配遅延または見合わせ

事業者名	都道府県	地域	内容
日本通運	宮城県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	栃木県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	群馬県	一部地域	・荷物の集配遅延
	長野県	一部地域	・荷物の集配遅延または見合わせ
	神奈川県	一部地域	・荷物の集配遅延
	岩手県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	宮城県	一部地域	・荷物の集配遅延または集配見合わせ

西濃運輸	福島県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	群馬県	一部地域	・荷物の集配遅延
	栃木県	一部地域	・荷物の集配遅延
	埼玉県	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	長野県	一部地域	・荷物の集配遅延または見合わせ
第一貨物	東京都	一部地域	・荷物の集配見合わせ
	長野県	一部地域	・荷物の集配遅延または見合わせ

・支援物資輸送（プッシュ型）

輸送日	輸送品目	輸送先	台数
10月14日	カップ麺20,004食	中央防災基地	2t車4台
10月15日	パックご飯5,004食	長野市営健康 レクリエーションセンター	5t車1台
10月15日	アルファ米3,000食	長野市営健康 レクリエーションセンター	確認中
10月15日	カップ麺5,004食	長野市営健康 レクリエーションセンター	4t車1台
10月16日	レトルトシチュー1,020食	長野市営健康 レクリエーションセンター	3t車1台
10月16日	レトルトカレー510食	栃木県消防学校	2t車1台
10月16日	レトルト牛丼2,040食	長野市営健康 レクリエーションセンター	確認中
10月16日	レトルト牛丼6,000食	埼玉県中央防災基地	確認中
10月16日	レトルトカレー6,000食	埼玉県中央防災基地	確認中
10月16日	レトルトシチュー3,000食	埼玉県中央防災基地	確認中
10月16日	レトルトカレー2,010食	長野市営健康 レクリエーションセンター	確認中
10月16日	給水袋10,000個	水戸市県央総合防災センター	2t車1台
10月16日	段ボールベッド230セット	水戸市県央総合防災センター	4t車3台
10月17日	段ボールベッド200セット	水戸市県央総合防災センター	4t車2台
10月17日	段ボールベッド20セット	飯山市公民館	10t車1台
10月17日	段ボールベッド100セット	長野市営健康 レクリエーションセンター	
10月18日	ロングライフパン6,000食	水戸市県央総合防災センター	確認中
10月18日	アルファ化米5,000食	陸上自衛隊郡山駐屯地	確認中
10月18日	段ボールベッド30セット	寒川小学校	4t車1台
10月18日	段ボールベッド15セット	県南健康福祉センター	
10月18日	段ボールベッド100セット	栃木市役所勤労者体育センター	10t車1台
10月18日	カップ麺5,004食	陸上自衛隊郡山駐屯地	4t車1台
10月18日	パックご飯5,004食	陸上自衛隊郡山駐屯地	確認中
10月18日	給水袋85箱	陸上自衛隊郡山駐屯地	4t車1台
10月19日	缶詰5,040食	陸上自衛隊郡山駐屯地	7t車1台
10月19日	段ボールベッド40セット	長野市営健康 レクリエーションセンター	4t車1台
10月19日	段ボールベッド35セット	長野市営健康 レクリエーションセンター	確認中
10月19日	パーテーション250セット	長野市営健康 レクリエーションセンター	2.45t車1台 4t車1台 13.7車t1台
10月20日	ブルーシート1,400枚	水戸市県央総合防災センター	13t車1台
10月20日	ブルーシート1,600枚	水戸市県央総合防災センター	10t車1台
10月21日	給水袋10,000個	水戸市県央総合防災センター	確認中
10月21日	給水袋144箱	陸上自衛隊郡山駐屯地	4t車1台
10月21日	カップ麺1,008食	株式会社Pライン	4t車1台
10月21日	パックご飯1,008食	株式会社Pライン	1t車1台
10月22日	缶詰1,008個	株式会社Pライン	4t車1台
10月24日	トンボバケツ300個	茨城県央総合防災センター	7t車1台
10月24日	トンボバケツ150個	栃木県広域物資拠点	7t車1台
10月25日	パーテーション250セット	長野市営健康レクリエーションセンター	4t車2台 2t車1台
10月25日	パーテーション223セット	トキワ物流倉庫株式会社	4t車2台 2t車1台

・自治体と都県トラック協会との輸送協定に基づき物資輸送を実施

輸送日	要請元	要請先	輸送品目	輸送先	台数
10月9日	東京都	東京都トラック協会	ブルーシート　1,000枚	辰巳埠頭（大島町）	4t車×3台
10月9日	東京都	東京都トラック協会	ブルーシート　530枚	竹芝埠頭（八丈町・三宅村・御蔵島村・利島村・神津島村）	4t車×2台
10月9日	千葉県	千葉県トラック協会	発電機31基 投光器16基	南房総市	4t車×1台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート5,000枚	千葉市役所	15t車×3台 4t車×2台
			ブルーシート2,000枚	東金市役所	
			ブルーシート2,000枚	山武市役所	
			ブルーシート1,000枚 土のう袋1,000枚	匝瑳市役所	
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート1,000枚	鴨川市役所	4t車×1台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	食料、飲料水	君津市内各避難所	2t車×2台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	飲料水19,920本	千葉市中央区役所	10t車×1台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	飲料水9,600本	千葉市役所緑区役所	4t車×2台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	投光器10台 発電機28台 携行缶10個	南房総市本庁舎 南房総市三芳地域センター	4t車×1台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	飲料水24,000本	東金市役所	15t車×1台
10月11日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート250枚	鋸南町役場	4t車×1台
10月12日	海南市	和歌山県トラック協会	2リットルの水490箱	相馬市役所	4t車×2台
10月13日	境町	茨城県トラック協会	缶入りパン（200kg）	境町役場	2t車×1台
10月13日	常陸太田市	茨城県トラック協会	飲料水・缶パン	常陸太田市役所	2t車×1台
10月13日	水戸市	茨城県トラック協会	飲料水・缶パン	水戸市役所	災害協定により配給
10月13日	常総市	茨城県トラック協会	飲料水・缶パン・毛布・クラッカー	常総市石下総合運動公園	10t車×1台
10月13日	長野県	長野県トラック協会	おにぎり800食 飲料水800本	飯山公民館	4t車×1台
10月13日	宮城県	宮城県トラック協会	毛布500枚	丸森町消防団丸森分団	4t車×1台
10月13日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート1,000枚	成田市役所大栄支所	10t車×1台
10月13日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート500枚	佐倉市役所	15t車×2台
10月13日	岩手県	岩手県トラック協会	毛布300枚	久慈市防災センター	4t車×1台
10月13日	栃木県	栃木県トラック協会	アルファ米20箱（1箱50	野木町役場	4t車×1台
			飲料水960本（500ml）		
			毛布1,000枚		
			毛布300枚	上三川町役場	
			非常用食用パン33箱（1箱24缶）		
			飲料水792本（500ml）		
			毛布1,000枚	小山市消防本部	
10月13日	栃木県	栃木県トラック協会	毛布300枚	佐野市役所	4t車×1台
			パン100食		
			アルファ米100食		
			クラッカー100食		
			飲料水300本（500ml）		
10月14日	新潟県	新潟県トラック協会	アルファ米500食 毛布280枚 飲料水（2L）90本 消毒液650本	津川警察署	2t車×1台
10月14日	東京都	東京都トラック協会	飲料水・アルファ化米・白粥・クラッカー・ビスケット	日の出町内孤立集落（2カ所）	3t車×1台
10月14日	千葉県	千葉県トラック協会	段ボールベッド　50台	千葉県消防学校（市原市）	4t車×1台
10月14日	長野県	長野県トラック協会	段ボールベッド100個 ペットボトル600本	長野市各地避難所	4t車×1台
10月14日	長野県	長野県トラック協会	段ボールベッド10個 段ボール間仕切り40個 段ボールほか1,000個	長野市各地避難所	4t車×1台
10月14日	日本赤十字社	埼玉県トラック協会	布団セット40個、毛布75個 緊急セット30個、安眠セット20個　計2135kg	やまぶき荘、川越市役所	2t車×1台
10月14日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	クラッカー・飲料水	常陸大宮市立大宮小学校	2t車×1台
10月14日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	土のう袋	常陸大宮市立大宮小学校	4t車×1台
10月14日	常陸太田市	茨城県トラック協会	毛布	常陸太田市福祉会館	

10月14日	大子町	茨城県トラック協会	おかゆ・缶パン・水・簡易トイレ・クラッカー	大子町役場	2t車×1台
10月14日	水戸市	茨城県トラック協会	毛布	水戸市東町運動公園体育館	4t車×1台
10月15日	長野県	長野県トラック協会	簡易テント35張り 簡易間仕切り50個	長野市各地避難所	4t車×1台
10月15日	静岡市	静岡県トラック協会	飲料水6,000本	相馬市防災備蓄倉庫	6t車×1台
10月15日	西条市	愛媛県トラック協会	飲料水2,400本	相馬市防災備蓄倉庫	10t車×1台
10月15日	東京都	東京都トラック協会	ポリタンク	東京都水道局ひむら浄水所	2t車×5台
10月15日	長野県	長野県トラック協会	段ボールベッド68個	長野市運動公園	4t車×1台
			段ボールベッド12個	長野市昭和の森公園フィットネスセンター	
10月15日	長野県	長野県トラック協会	紙おむつ他	長野市とよの清風園	4t車×1台
			ストレッチフィルム他	長野市健康レクリエーションセンター	
10月15日	宮城県	宮城県トラック協会	食糧（おにぎり）2,000個	丸森町町民体育館	4t車×1台
10月15日	大子町	茨城県トラック協会	毛布・ブルーシート	大子町役場	4t車×1台
10月15日	常陸太田市	茨城県トラック協会	土のう袋	常陸太田市福祉会館	
10月15日	水戸市	茨城県トラック協会	液体ミルク・マスク・オム	水戸市役所	4t車×1台
10月16日	宮城県	宮城県トラック協会	毛布400枚	大崎市旧鹿島台第二小学校	4t車×1台
10月16日	埼玉県	埼玉県トラック協会	ペットボトル飲料2,016本、レトルトご飯1,008食カップ麺1,008食、缶詰1,008食　計570kg	東松山市役所	2t車×1台
10月16日	埼玉県	埼玉県トラック協会	ペットボトル飲料2,016本、レトルトご飯2,016食カップ麺2,016食、缶詰2,016食　計2,251kg	川越市（なぐわし公園）	10t車×1台
				坂戸市防災倉庫	
10月16日	埼玉県	埼玉県トラック協会	ペットボトル飲料1,008本、レトルトご飯1,008食カップ麺1,008食、缶詰1,008食　計1,132kg	川島町防災倉庫	4t車×1台
10月16日	千葉県	千葉県トラック協会	ブルーシート890枚	匝瑳市役所	4t車×1台
			ブルーシート110枚	四街道市役所	
10月16日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	ダンボールベット	常陸大宮市役所	4t車×1台
10月16日	常陸太田市	茨城県トラック協会	ダンボールベット・マス	常陸太田市交流センターふじ	4t車×1台
10月17日	秋田市	秋田県トラック協会	飲料水（500mℓ）49,200	いわきグリーンベース	10t車×3台
10月17日	新潟市	新潟県トラック協会	飲料水1,890本（2ﾘｯﾄﾙ）	いわきグリーンベース	10t車×1台
			飲料水6,000本（500ml）		
			飲料水1,920本（550ml）		
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	哺乳瓶・ボディーシート・	水戸市役所	4t車×1台
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	スコップ・ブルーシート	水戸市旧飯富幼稚園（現地災害対策本部）	4t車×1台
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	スコップ	長寿山荘（ボランティアセンター）	
10月17日	大子町	茨城県トラック協会	ヒーター・発電機	大子町役場	4t車×1台
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	タオル	水戸市役所	4t車×1台
10月17日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	パーテーション・ダン	常陸大宮市役所	
10月17日	常陸太田市	茨城県トラック協会	パーテーション	常陸太田市役所交流センター　ふじ	
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	タオル	水戸市役所	2t車×1台
10月17日	水戸市	茨城県トラック協会	ダンボールベット	水戸市役所	2t車×1台
10月17日	山形県	山形県トラック協会	飲料水（5,000ℓ）	南相馬市	詳細確認中
10月17日	長野市	長野県トラック協会	簡易間仕切り100個	長野市各地避難所	4t車×1台
10月17日	長野市	長野県トラック協会	簡易間仕切り100個	長野市各地避難所	4t車×1台
10月18日	新潟市	新潟県トラック協会	飲料水6,000本（2ﾘｯﾄﾙ）	いわきグリーンベース	10t車×1台
10月18日	伊勢原市	神奈川県トラック協会	水500ml×3000本 125箱	埼玉県東松山市	4t車×1台
10月18日	栃木県	栃木県トラック協会	毛布200枚	栃木市勤労者体育センター	2トン車×1台
10月18日	日本赤十字社 東京都支部	東京都トラック協会	緊急セット （避難者日用品）	日赤茨城県支部（水戸市）	4t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	土のう袋3,000枚 ブルーシート1,000枚	東松山市役所	4t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	レトルトご飯3,024食 カップ麺3,000食 缶詰3,024食 水ペットボトル2,016食 レトルト牛丼1,020食 レトルトシチュー1,020食 レトルトカレー1,020食	高坂市民活動支援センター	4t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド25個	川越市	10t車×1台

10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド25個	松山市民活動センター	10t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド10個	唐子市民活動センター	10t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド15個	高坂丘陵市民活動センター	10t車×1台
10月18日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド40個	野本コミュニティセンター	10t車×1台
10月18日	鳥取市	鳥取県トラック協会	飲料水500ミリ 10,000本 ビスケット 2, 000食	郡山市役所	10t車×1台
10月18日	長野市	長野県トラック協会	段ボールベッド150個	長野市各地避難所	3t車×2台
10月18日	宮城県	宮城県トラック協会	毛布200枚	角田市市役所	2t車×1台
10月18日	常陸太田市	茨城県トラック協会	ブルーシート	常陸太田市交流センター　ふじ	4t車×1台
10月18日	常陸太田市	茨城県トラック協会	ブルーシート	常陸太田市福祉かいかん	
10月18日	常陸太田市	茨城県トラック協会	毛布・ビニ手袋M・ビニ手袋L・暖房器具（小型）	常陸太田市交流センター　ふじ	4t車×1台
10月18日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	ブルーシート	常陸大宮市役所	
10月18日	ひたちなか市	茨城県トラック協会	毛布・防水シート・クラッカー	那珂湊支所	4t車×1台
10月18日	城里町	茨城県トラック協会	ブルーシート・土のう袋	城里町役場	
10月18日	大子町	茨城県トラック協会	土のう袋・簡易トイレ・ブルーシート	大子町役場	2t車×1台
10月18日	水戸市	茨城県トラック協会	土のう袋	水戸市役所	2t車×1台
10月18日	水戸市	茨城県トラック協会	土のう袋	常陸太田市交流センター　ふじ	2t車×1台
10月18日	大子町	茨城県トラック協会	スコップ	大子町役場	2t車×1台
10月18日	西予市	愛媛県トラック協会	災害対応資機材（スコップ、一輪車、バケツ、マスク、バール）	丸森町保健センター	4t車×1台
10月19日	栃木県	栃木県トラック協会	毛布40枚、段ボールベット(枕・マットレス)15箱	足利市役所	2t車×1台
10月19日	長野県	長野県トラック協会	消石灰600袋	長野市　俊英高校	10t車×1台
10月19日	常陸太田市	茨城県トラック協会	防塵ゴーグル	大子町役場	2t車×1台
10月20日	埼玉県	埼玉県トラック協会	土のう袋3, 000枚	東松山市役所	4t車×1台
10月20日	埼玉県	埼玉県トラック協会	土のう袋3, 000枚 （150ｋｇ） ※1箱10kg×15箱	東松山市役所	4t車×1台
10月20日	常陸太田市	茨城県トラック協会	雨カッパ（上下）	常陸太田市金郷支所	2t車×1台
10月20日	大子町	茨城県トラック協会	マスク	大子町役場	4t車×1台
10月20日	水戸市	茨城県トラック協会	革手袋・厚手袋・軍手	県央総合防災センター	4t車×1台
10月21日	佐野市	栃木県トラック協会佐野支部	敷き鉄板（仮設被災ごみの集積場のぬかるみに対応させるため）	佐野市栄公園球場	10t車×1台
10月21日	栃木県	栃木県トラック協会	土嚢袋18,000枚 ホッカイロ3,300個 ブルーシート200枚	鹿沼市役所	4t車×1台

10月21日	栃木県	栃木県トラック協会	土嚢袋8,000枚 マスク500枚 防塵マスク200枚 手指消毒薬20個 ペーパータオル200枚 除菌スプレー10本他	足利市役所	4t車×1台
10月21日	栃木県	栃木県トラック協会	土嚢袋2,500枚 マスク500枚 防塵マスク200枚 手指消毒薬20個 ペーパータオル200枚 除菌スプレー10本他	小山市役所	4t車×1台
10月21日	栃木県	栃木県トラック協会	土嚢袋43,000枚 マスク500枚 防塵マスク2,600枚 手指消毒薬100個 ペーパータオル600枚 除菌スプレー50本 除菌ウエットティッシュ 140個	栃木市役所	4t車×1台
10月21日	ひたちなか市	茨城県トラック協会	土のう袋	ひたちなか市役所	4t車×1台
10月21日	大子町	茨城県トラック協会	防塵ゴーグル・段ボール ベッド	大子町役場	4t車×1台
10月21日	水戸市	茨城県トラック協会	土のう200袋	水戸市役所土木補修事務所	4t車×2台
10月21日	笠間市	茨城県トラック協会	土のう170袋	水戸市役所土木補修事務所	10t車×1台
10月21日	笠間市	茨城県トラック協会	土のう150袋	水戸市役所土木補修事務所	10t車×1台
10月21日	小美玉市	茨城県トラック協会	土のう100袋	水戸市役所土木補修事務所	10t車×1台
10月21日	小美玉市	茨城県トラック協会	土のう160袋	水戸市役所土木補修事務所	10t車×1台
10月21日	小美玉市	茨城県トラック協会	土のう100袋	水戸市役所土木補修事務所	10t車×1台
10月22日	埼玉県	埼玉県トラック協会	段ボールベッド30組 下着の箱詰4箱	坂戸市防災倉庫	4t車×1台
10月22日	城里町	茨城県トラック協会	段ボールベッド・毛布・簡 易トイレ・ブルーシート	城里町役場	4t車×1台
10月22日	大子町	茨城県トラック協会	高圧洗浄機	大子町役場	4t車×1台
10月22日	水戸市	茨城県トラック協会	長靴	水戸市災害対策本部	2t車×1台
10月22日	水戸市	茨城県トラック協会	土のう袋	水戸市役所本庁舎	2t車×1台
10月23日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーヒーター5台 手指消毒薬100本 除菌スプレー50本 除菌ウエットティッシュ 140本 ブルーシート500枚 レインコート377着 土嚢袋5,000枚 リポビタン40箱	栃木中央小学校、栃木勤労者体育センター	4t車×1台
10月23日	栃木県	栃木県トラック協会	軍手2,508個 トラロープ5箱 乾電池2,500箱 トイレットペーパー10箱 ごみ袋2,000枚 石鹸99個レインコート 110着 土嚢袋2,000枚	アリーナ田沼（佐野市）	4t車×1台

10月23日	栃木県	栃木県トラック協会	枕・マットレス・毛布・掛け布団各20個 土嚢袋2,000枚	粟野コミュニティーセンター（鹿沼市）	4t車×1台
10月23日	栃木県	栃木県トラック協会	手指消毒薬20本 除菌スプレー10本 除菌ウエットティッシュ30個 リポビタン40箱	足利市役所	4t車×1台
10月23日	栃木県	栃木県トラック協会	手指消毒薬20本 除菌スプレー10本 除菌ウエットティッシュ30個 リポビタン20箱	小山市消防本部	4t車×1台
10月23日	埼玉県	埼玉県トラック協会	レトルトご飯60箱 カップ麺70箱 レトルト牛丼70箱 レトルトシチュー65箱 レトルトカレー75箱	高坂市民活動センター	4t車×1台
10月23日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	防塵ゴーグル	常陸大宮市総合保険センターかがやき	2t車×1台
10月24日	水戸市	茨城県トラック協会	靴下（男女）・乾電池・タオル・トイレットペーパー・爪切り	アダストリア水戸備蓄倉庫	4t車×1台
10月24日	水戸市	茨城県トラック協会	ダンボールベット	アダストリア水戸備蓄倉庫	4t車×1台
10月24日	常陸大宮市	茨城県トラック協会	菓子パン・爪切り	常陸大宮市役所本庁舎	4t車×1台
10月24日	大子町	茨城県トラック協会	不織布パンツ・不織布作業着・爪切り	大子町役場	2t車×1台
10月25日	栃木県	栃木県トラック協会	ゴム手袋400個、長靴100個、加湿器8台	栃木勤労者体育センター	4t車×1台
10月25日	栃木県	栃木県トラック協会	角型ショベル２００個、ゴム手袋２００個、バケツ150個、ポリタンク200個、長靴50個、リポビタン2000本	アリーナ田沼（佐野市）	4t車×1台
10月25日	大子町	茨城県トラック協会	ブルーシート・毛布	大子町役場	4t車×1台
10月25日	大子町	茨城県トラック協会	毛布・電源ドラム・延長コード・厚手袋	水戸市役所	4t車×1台
10月25日	大子町	茨城県トラック協会	毛布・電源ドラム・延長コード・厚手袋	水戸市役所	4t車×1台
10月25日	大子町	茨城県トラック協会	毛布・爪切り	太田市交流センターふじ	4t車×1台
10月27日	福島県	福島県トラック協会	電気ストーブ　10台	須賀川市第一小学校	詳細確認中

10月27日	福島県	福島県トラック協会	パーティション　58台	郡山市高瀬小学校 郡山市芳賀小学校	詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	カップ麺、割り箸	伊達市役所	4t車×1台 詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	マットレス、簡易備蓄用マット、圧縮マット	須賀川市旭町防災倉庫	4t車×1台 詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	男女スエット、男女下着、ボディタオル	いわき市グリーンベース	4t車×1台 詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	男女スエット、カップ麺、男女下着、簡易備蓄用マット、ボディタオル	福島市役所	4t車×1台 詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	給水袋、マットレス	いわき市～郡山市（倉庫間移動）	4t車×1台 詳細確認中
10月28日	福島県	福島県トラック協会	飲料水40,320本	南相馬市防災倉庫	10t車×2台 詳細確認中
10月28日	大子町	茨城県トラック協会	ブルーシート・土のう袋	常陸太田工事事務所	4t車×1台
10月28日	高萩市	茨城県トラック協会	ブルーシート	高萩工事事務所	2t車×1台
10月28日	水戸市	茨城県トラック協会	キートレモン（飲料水）	水戸市役所	1t車×1台
10月29日	埼玉県	埼玉県トラック協会	子ども用紙おむつ（6箱、45kg）	東松山市役所	2t車×1台
10月29日	筑西市	茨城県トラック協会	給水袋・災害用テント・ブルーシート	県西備蓄倉庫	10t車×1台
10月29日	筑西市	茨城県トラック協会	ブルーシート・飲料水・発電機	県西備蓄倉庫	10t車×1台
10月31日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーシート100枚	小山市消防本部	4t車×1台
10月31日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーシート100枚、カップラーメン450食、パックご飯180食、レトルトカレー300食、缶詰72個、ペットボトル216本、スポーツドリンク168本、清涼飲料水216本	栃木市勤労者体育センター	4t車×1台
10月31日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーシート1,000枚	アリーナ田沼（佐野市）	4t車×1台
10月31日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーシート100枚	足利市消防本部	4t車×1台
10月31日	栃木県	栃木県トラック協会	ブルーシート100枚、リポビタン800本	鹿沼市役所	4t車×1台

■自動車検査場

都道府県	運輸支局・事務所	被害状況
東京都	八王子自動車検査登録事務所	検査コース入口付近土砂崩れに伴い、検査コースにおける業務を停止（11月5日から業務再開）

■　自動車検査登録関係等

宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両について、自動車検査証の有効期間を11月15日まで伸長した。（10月24日付け再伸長）

■整備工場

東北、北陸信越、関東、中部、四国運輸局管内の整備工場にて、検査場等の浸水等被害
東北、関東運輸局管内の整備工場にて、検査場等の浸水等被害　※低気圧の接近に伴う大雨による被害

○海事関係

■施設等の被害状況

1）教育・訓練施設等

所在地		独立行政法人名	被害状況
千葉県	館山市	国立館山海上技術学校	浮き桟橋の一部が破損。敷地内で倒木。15日より通常授業開始。
岩手県	宮古市	国立宮古海上技術短期大学校	校舎の一部で軽微な施設被害。15日より通常授業開始。

2）ボートレース場等

所在地		事業者名	被害状況
埼玉県	戸田市	ボートレース戸田	競技部棟浸水等により14日から19日までレース中止。
宮城県	黒川郡大郷町	ボートピア大郷	周辺河川氾濫及び場内雨漏りにより14日まで営業中止。

3）造船所等

所在地		事業者名	被害状況
新潟県	新潟市	新潟造船（株）	建物屋根等に被害。通常操業中。
千葉県	館山市	（株）館山ドックサービス	電気設備に被害。通常操業中。

■運航状況（台風19号により運休した144事業者184航路は運航再開済）

事業者名	航路名	運航状況	被害状況
津軽海峡フェリー	函館～青森	運航再開	
津軽海峡フェリー	函館～大間	運航再開	
ハートランドフェリー	江差～大間	運航再開	
羽幌沿海フェリー	羽幌～天売・焼尻	運航再開	
川崎近海汽船	八戸～苫小牧	運航再開	
川崎近海汽船	宮古～室蘭	運航再開	
塩竈市	塩竈～朴島	運航再開	
酒田市	酒田～勝浦	運航再開	
網地島ライン	石巻～田代島～網地島	運航再開	
シーパル女川汽船	女川～江島	運航再開	
シィライン	青森～佐井	運航再開	
佐渡汽船	新潟～両津	運航再開	
佐渡汽船	直江津～小木	運航再開	
粟島汽船	粟島～岩船	運航再開	
へぐら航路	輪島～へぐら	運航再開	
商船三井フェリー	大洗～苫小牧	運航再開	
東海汽船	東京～八丈島	運航再開	
東海汽船	神津島～熱海	運航再開	
東海汽船	東京～大島～神津島	運航再開	
東海汽船	熱海～大島	運航再開	
小笠原海運	東京～父島	運航再開	
東京湾フェリー	金谷～久里浜	運航再開	
東京都観光汽船	浅草～日の出	運航再開	
東京都観光汽船	日の出～お台場	運航再開	
東京都観光汽船	日の出～有明	運航再開	
ポートサービス	横浜駅東口～山下公園	運航再開	桟橋に軽微な損傷
箱根観光船	箱根町～湖尻桃源台	運航再開	大雨による増水で固定桟橋水没
伊豆箱根鉄道	箱根町～湖尻桃源台	運航再開	大雨による増水で固定桟橋水没
神新汽船	神津島～下田	運航再開	
伊豆諸島開発	八丈島～青ヶ島	運航再開	
伊豆諸島開発	父島～母島	運航再開	
東京都公園協会	東京水辺ライン大回り航	運航再開	
東京都公園協会	東京水辺ライン小回り航	運航再開	
太平洋フェリー	名古屋～仙台～苫小牧	運航再開	
名鉄海上観光船	伊良湖～河和	運航再開	
名鉄海上観光船	師崎～篠島・日間賀島	運航再開	
ふじさん駿河湾フェリー	清水～土肥	運航再開	運航管理部事務所が冠水（解消済み）
津エアポートライン	津新港～空港島	運航再開	
鳥羽市	鳥羽～神島	運航再開	
伊勢湾フェリー	鳥羽～伊良湖	運航再開	
富士急マリンリゾート	熱海～初島～伊東	運航再開	
西尾市	一色～佐久島	運航再開	
志摩マリンレジャー	和具～賢島	運航再開	
志摩市	的矢～三か所	運航再開	
フェリーさんふらわあ	大阪～別府	運航再開	
フェリーさんふらわあ	大阪～志布志	運航再開	
フェリーさんふらわあ	大分～神戸	運航再開	
名門大洋フェリー	大阪～門司	運航再開	
新日本海フェリー	舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧	運航再開	
南海フェリー	和歌山～徳島	運航再開	
大阪市（港湾局）	木津川渡	運航再開	
大阪市（建設局）	天保山渡	運航再開	
大阪市（建設局）	千歳渡	運航再開	
大阪市（建設局）	甚兵衛渡	運航再開	
大阪市（建設局）	船町渡	運航再開	
大阪市（建設局）	落合上渡	運航再開	
大阪市（建設局）	落合下渡	運航再開	
大阪市（建設局）	千本松渡	運航再開	
ジャンボフェリー	神戸～坂出～高松	運航再開	
淡路ジェノバライン	明石～岩屋	運航再開	

OMこうべ	神戸空港～関西空港	運航再開	
沼島汽船	沼島～土生	運航再開	
高速いえしま	家島～姫路	運航再開	
坊勢汽船	西島～姫路	運航再開	
福ライナー	家島～姫路	運航再開	
坊勢渡船	西島～姫路	運航再開	
高山知久	西島～姫路	運航再開	
瀬戸内海汽船	宇品～松山	運航再開	
瀬戸内シーライン	三高～宇品	運航再開	
隠岐汽船	隠岐島～七類・境	運航再開	
防予フェリー	柳井～松山	運航再開	
周防大島松山フェリー	柳井～伊保田～松山	運航再開	
大三島フェリー	忠海～大三島（盛）	運航再開	
斎島汽船	斎島～久比	運航再開	
斎島汽船	三角～久比	運航再開	
島前町村組合	来居～別府	運航再開	
三洋汽船	笠岡～佐柳本浦	運航再開	
三洋汽船	笠岡～飛鳥～六島	運航再開	
岩国柱島海運	岩国～柱島	運航再開	
萩海運	見島～萩	運航再開	
大津島巡航	大津島～≫徳山	運航再開	
熊南総合事務組合	馬島～麻里府	運航再開	
平郡航路	平郡～柳井	運航再開	
周防大島町	久賀～前島	運航再開	
周防大島町	情島～伊保田	運航再開	
野島海運	野島～三田尻	運航再開	
小豆島フェリー	姫路～福田	運航再開	
四国汽船	高松～宮浦～宇野	運航再開	
四国開発フェリー	東予～新居浜～神戸～	運航再開	
芸予汽船	今治～土生	運航再開	
宇和島運輸	八幡浜～別府	運航再開	
宇和島運輸	八幡浜～臼玖	運航再開	
九四オレンジフェリー	八幡浜～臼玖	運航再開	
小豆島豊島フェリー	宇野～小豆島	運航再開	
三洋汽船	多度津～佐柳	運航再開	
粟島汽船	須田～粟島～宮ノ下	運航再開	
観音寺市	伊吹島～観音寺	運航再開	
出羽島連絡事業	牟岐～出羽島	運航再開	
伊島連絡交通事業	伊島～答島	運航再開	
大三島ブルーライン	今治～大崎上島	運航再開	
今治市	岡村～今治	運航再開	
今治市	津島～津	運航再開	
シーセブン	伯方島～大島	運航再開	
盛運汽船	嘉島～宇和島	運航再開	
須崎市	坂出～埋立	運航再開	
宿毛市	沖ノ島～片島	運航再開	
高知県	長浜～種崎	運航再開	
青島海運	青島～長浜	運航再開	
野母商船	福江～青方～博多	運航再開	
オーシャントランス	北九州～徳島～東京	運航再開	
福岡市	博多～志賀島	運航再開	
福岡市	玄海島～博多	運航再開	
福岡市	能古～姪浜	運航再開	
福岡市	小呂島～姪浜	運航再開	
北九州市	藍島～小倉	運航再開	
北九州市	若松～戸畑	運航再開	
阪九フェリー	新門司～泉大津	運航再開	
阪九フェリー	新門司～神戸	運航再開	
宗像市	大島～神湊～地島	運航再開	
宗像市	地島（白浜）～神湊	運航再開	
新宮町	相島～新宮	運航再開	
国道九四フェリー	佐賀関～三崎	運航再開	
大入島観光フェリー	大入島～佐伯	運航再開	
有明海自動車航送船組合	多比良～長洲	運航再開	
佐賀玄海漁業共同組合	高島～唐津	運航再開	
九州郵船	博多～壱岐～対馬	運航再開	
九州郵船	博多～比田勝	運航再開	
九州郵船	印通寺～唐津	運航再開	
崎戸商船	友住～佐世保	運航再開	
西海沿岸商船	佐世保～神浦	運航再開	
九州商船	長崎～五島	運航再開	
九州商船	佐世保～上五島	運航再開	
九州商船	長崎～有川	運航再開	

鷹島汽船	殿ノ浦～今福	運航再開	
鷹島汽船	阿翁～御厨	運航再開	
黒島旅客船	黒島～高島～相浦	運航再開	
平戸市	大島（的山・神浦）～平	運航再開	
木口汽船	久賀～福江～椛島	運航再開	
宮崎カーフェリー	宮崎～神戸	運航再開	
マリックスライン	鹿児島～那覇	運航再開	
奄美海運	鹿児島～喜界～知名	運航再開	
折田汽船	鹿児島～屋久島	運航再開	
マルエーフェリー	鹿児島～那覇	運航再開	
甑島商船	串木野・川内～甑島	運航再開	
コスモライン	鹿児島～種子島～屋久	運航再開	
日豊汽船	島浦～浦城	運航再開	
瀬戸内町	瀬相～古仁屋～生間	運航再開	
瀬戸内町	与路～古仁屋	運航再開	
岩崎産業	鹿児島～種子・屋久	運航再開	
三島村	鹿児島～三島	運航再開	
十島村	鹿児島～十島～名瀬	運航再開	
屋久島町	宮之浦～永良部～島間	運航再開	
壱岐市	大島～郷ノ浦	運航再開	
竹山運輸	度島（本村）～平戸	運航再開	
共同フェリー	御所浦～棚底・大道	運航再開	
日豊汽船	島浦～浦城	運航再開	
下関市	蓋井島～吉見	運航再開	
糸島市	姫島～岐志	運航再開	
郵正丸	馬渡島～呼子	運航再開	
川口汽船	小川島～呼子	運航再開	
加唐島汽船	加唐島～呼子	運航再開	
唐津汽船	神集島～湊	運航再開	
佐世保市	神浦～寺島～柳	運航再開	
五島旅客船	郷ノ首～福江	運航再開	
黄島海運	黄島～福江	運航再開	
津吉商船	津吉～相浦～佐世保	運航再開	
小値賀町	笛吹～大島・野崎	運航再開	
小値賀町	柳～納島	運航再開	
嵯峨島旅客船	嵯峨島～貝津	運航再開	
やま丸	津久見～保戸島	運航再開	
佐伯市	大島～佐伯	運航再開	
蒲江交通	蒲江～深島	運航再開	
天長フェリー	天草～長島 ドック	運航再開	
苓北観光汽船	天草～長崎	運航再開	
JR九州高速船	博多～釜山	運航再開	
カメリアライン	博多～釜山	運航再開	
関釜フェリー	下関～釜山	運航再開	
やまさ海運	三池～島原	運航再開	
渡嘉敷村	泊～渡嘉敷	運航再開	
座間味村	泊～座間味	運航再開	
伊是名村	伊是名～運天	運航再開	
大東海運	那覇（泊）～南・北大東	運航再開	
多良間海運	多良間～平良	運航再開	
水納海運	水納～渡久地	運航再開	

■運航状況（低気圧の接近に伴う大雨により運休した18事業者24航路で運航再開済）

事業者名	航路名	運航状況	被害状況
津軽海峡フェリー	函館～青森	運航再開	
津軽海峡フェリー	函館～大間	運航再開	
川崎近海汽船	八戸～苫小牧	運航再開	
川崎近海汽船	宮古～室蘭	運航再開	
酒田市	酒田～勝浦	運航再開	
網地島ライン	石巻～田代島～網地島	運航再開	
シーパル女川汽船	女川～江島	運航再開	
シィライン	青森～佐井	運航再開	
商船三井フェリー	大洗～苫小牧	運航再開	
東海汽船	東京～八丈島	運航再開	
東海汽船	東京～大島～神津島	運航再開	
東海汽船	熱海～大島	運航再開	
ポートサービス	横浜駅東口～山下公園	運航再開	
神新汽船	神津島～下田	運航再開	
伊豆諸島開発	八丈島～青ヶ島	運航再開	
東京都公園協会	東京水辺ライン大回りルート	運航再開	
東京都公園協会	東京水辺ライン大回りルート	運航再開	

佐渡汽船	直江津～小木	運航再開	
へぐら航路	輪島～へぐら	運航再開	
太平洋フェリー	名古屋～仙台～苫小牧	運航再開	
富士急マリンリゾート	熱海～初島～伊東	運航再開	
今治市	岡村～今治	運航再開	
今治市	津島～津	運航再開	
三洋汽船	笠岡～佐柳本浦	運航再開	

■被災地支援に関する状況

・ボートレース場等3箇所にて、12～13日にかけて、避難者向けに施設を開放し、食料や宿泊場所の提供等を実施。

・4フェリー事業者が、10/14～11/2の間、苫小牧～八戸、室蘭～八戸、函館～青森、苫小牧～仙台、苫小牧東～秋田に自衛隊や警察の車両及び隊員の輸送支援を実施。

・（独）海技教育機構国立宮古海上技術短期大学校（岩手県宮古市）で、16日～18日にかけて、入浴施設提供及び洗濯機使用等の支援を実施。

・太平洋フェリーにおいて、10/18～11/30の間、ボランティア活動の証明書の提示等で、仙台発・苫小牧行の便の半額割引を実施。

・（独）海技教育機構の練習船「青雲丸」において、小名浜港（福島県いわき市）で、18日～20日にかけて、入浴支援等を実施。

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

■施設等の点検状況

都道府県名	港湾名	港格	港湾施設	海岸保全施設
青森県	青森港	重要	点検済	点検済
青森県	八戸港	重要	点検済	点検済
岩手県	久慈港	重要	点検済	点検済
岩手県	宮古港	重要	点検済	点検済
岩手県	釜石港	重要	点検済	点検済
岩手県	大船渡港	重要	点検済	点検済
宮城県	仙台塩釜港（石巻港区）	拠点	点検済	点検済
宮城県	仙台塩釜港（塩釜港区）	拠点	点検済	点検済
宮城県	仙台塩釜港（仙台港区）	拠点	点検済	点検済
福島県	相馬港	重要	点検済	点検済
福島県	小名浜港	重要	点検済	点検済
新潟県	新潟港	国際拠点	点検済	－
新潟県	直江津港	重要	点検済	－
新潟県	両津港	重要	点検済	－
新潟県	小木港	重要	点検済	－
新潟県	新潟県全域	地方	点検済	－
富山県	伏木富山港	国際拠点	点検済	－
富山県	魚津港	地方	点検済	－
石川県	金沢港	重要	点検済	－
石川県	七尾港	重要	点検済	－
石川県	輪島港	避難	点検済	－
石川県	石川県全域	地方	点検済	－
福井県	敦賀港	重要	点検済	－
福井県	福井県全域	地方	点検済	－
茨城県	茨城港（日立港区）	重要	点検済	点検済
茨城県	茨城港（常陸那珂港区）	重要	点検済	点検済
茨城県	茨城港（大洗港区）	重要	点検済	点検済
茨城県	鹿島港	重要	点検済	点検済

茨城県	茨城県全域	地方	点検済	点検済
千葉県	千葉港	拠点	点検済	点検済
千葉県	木更津港	重要	点検済	点検済
千葉県	千葉県全域	地方	点検済	点検済
東京都	東京港	戦略	点検済	点検済
東京都	南鳥島	特定離島	点検済	―
東京都	沖ノ鳥島	特定離島	点検済	―
東京都	東京都全域	地方	点検済	点検済
神奈川県	川崎港	戦略	点検済	点検済
神奈川県	横浜港	戦略	点検済	―
神奈川県	横須賀港	重要	点検済	点検済
神奈川県	神奈川県全域	地方	点検済	点検済
静岡県	清水港	国際拠点	点検済	点検済
静岡県	御前崎港	重要	点検済	点検済
静岡県	田子の浦港	重要	点検済	点検済
静岡県	下田港	避難	点検済	点検済
静岡県	静岡県全域	地方	点検済	点検済
愛知県	名古屋港	国際拠点	点検済	点検済
愛知県	三河港	重要	点検済	点検済
愛知県	衣浦港	重要	点検済	点検済
三重県	四日市港	国際拠点	点検済	点検済
三重県	津松阪港	重要	点検済	点検済
三重県	三重県全域	地方	点検済	点検済
滋賀県	滋賀県全域	地方	点検済	―
京都府	舞鶴港	重要	点検済	点検済
京都府	京都府全域	地方	点検済	点検済
大阪府	大阪港	国際戦略	点検済	点検済
大阪府	堺泉北港	国際拠点	点検済	点検済
大阪府	阪南港	重要	点検済	―
大阪府	大阪府全域	地方	点検済	―
兵庫県	神戸港	国際戦略	点検済	点検済
兵庫県	姫路港	国際拠点	点検済	点検済
兵庫県	尼崎西宮芦屋港	重要	点検済	点検済
兵庫県	東播磨港	重要	点検済	点検済
兵庫県	兵庫県全域	地方	点検済	点検済
和歌山県	和歌山下津港	国際拠点	点検済	点検済
和歌山県	日高港	重要	点検済	点検済
和歌山県	和歌山県全域	地方	点検済	点検済
徳島県	徳島小松島港	重要	点検済	点検済
徳島県	橘港	重要	点検済	点検済
徳島県	徳島県全域	地方	点検済	点検済
高知県	高知県全域	地方	点検済	点検済

■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

【コンテナターミナル】

港湾名	ターミナル	岸壁等の名称	被災状況		復旧状況	利用可否
			岸壁	コンテナ・クレーン		
【国際戦略港湾】						
東京港	大井コンテナふ頭	大井ふ頭O1	被害なし	被害なし	－	○
		大井ふ頭O2	グレーチング破損	被害なし	復旧済	○
		大井ふ頭O3	被害なし	被害なし	－	○
		大井ふ頭O4	被害なし	被害なし	－	○
		大井ふ頭O5	被害なし	クレーン給電ケーブル部材外れ	復旧済	○
		大井ふ頭O6	被害なし	被害なし	－	○
		大井ふ頭O7	被害なし	被害なし	－	○
	青海コンテナふ頭	青海ふ頭A0	被害なし	被害なし	－	○
		青海ふ頭A1	グレーチング外れ	被害なし	復旧済	○
		青海ふ頭A2	被害なし	クレーン電気系統損傷 給電ケーブル損傷	仮復旧済	○
		青海ふ頭A3	被害なし	ガントリークレーンケーブルもつれ	復旧済	○
		青海ふ頭A4	グレーチング外れ	被害なし	－	○
	中央防波堤外側 外貿コンテナふ頭	中央防波堤内側Y1	被害なし	被害なし	－	○
		中央防波堤内側Y2	岸壁グレーチング外れ等	クレーン給電ケーブル外れ	復旧済	○
	品川コンテナふ頭	品川ふ頭SC	車止め破損	被害なし	復旧作業中	○
		品川ふ頭SD	被害なし	被害なし	－	○
		品川ふ頭SE	グレーチング外れ	被害なし	－	○
		品川ふ頭SF	被害なし	クレーン給電ケーブル外れ	復旧済	○
川崎港	川崎コンテナふ頭	東扇島コンテナ1号	インターロッキングブロック飛散	クレーンワイヤーロープ絡み	仮復旧済	○
横浜港	本牧ふ頭	本牧ふ頭BC-1	舗装が破損	被害なし	復旧作業中	○
		本牧ふ頭C5	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭C6	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭C7	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭C8	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭C9	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭D-1	被害なし	被害なし	－	○
		本牧ふ頭D-4	被害なし	管理棟EV停止等	復旧作業中	○
		本牧ふ頭D-5	被害なし	空コンテナ10～15本飛散等	復旧作業中	○
	大黒ふ頭	大黒埠頭C-3	被害なし	被害なし	－	○
		大黒埠頭C-4	被害なし	被害なし	－	○
		大黒埠頭T-9	被害なし	SOLAS機器設置場所浸水等	復旧済	○
	南本牧ふ頭	南本牧ふ頭MC-1	被害なし	振れ止め装置不具合	復旧済	○
		南本牧ふ頭MC-2	被害なし	スプレッダー動作不良	仮復旧済	○
		南本牧ふ頭MC-3	岸壁とレール間のアスファルトが隆起	被害なし	仮復旧済	○
【国際拠点港湾】						
千葉港	千葉中央地区コンテナふ頭	千葉中央G岸壁	被害なし	被害なし	－	○
清水港	新興津コンテナターミナル	新興津1号	－	－	－	○
		新興津2号	一部フェンス倒壊	一部損傷あり	－	○
	袖師コンテナターミナル	袖師6号	ガードレール一部損傷、フェンス倒壊等	ケーブル絡みあり	－	○
		袖師7号				○
		袖師8号				○

【重要港湾】						
御前崎港	女岩地区西ふ頭	10号岸壁	舗装、ガードレール一部破損	ケーブル絡みあり	ガントリークレーン復旧済み	○

【その他】

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	被害状況等
青森県	青森県	重要	八戸港	【河原木地区】 -4m物揚場前面に流木が発生。16日に撤去済み
岩手県	岩手県	重要	久慈港	・灯浮標ヤグラ破損
岩手県	岩手県	重要	宮古港	【竜神崎地区】 ・防波堤ケーソン滑動
宮城県	宮城県	国際拠点	仙台塩釜港	【仙台港区】 ・南海岸線の舗装が破損、側溝が沈下。立入禁止措置済み
宮城県	宮城県	地方	金華山港	・金華山防波堤上部パラペットが50m程度飛散
宮城県	宮城県	地方	女川港	【高白地区、横浦地区、大石原地区】 ・港内に土砂流入
宮城県	宮城県	地方	御崎港	【御崎地区】 ・被覆ブロック及び消波ブロックが流出
福島県	福島県	重要	相馬港	【5号ふ頭地区】 ・護岸背後に陥没あり。10/14に埋戻し完了
福島県	福島県	重要	相馬港海岸	・人工海浜に漂着物が発生
福島県	福島県	重要	小名浜港	【東港地区】 ・護岸(防波)築造工事にて、洗掘防止マット飛散
茨城県	茨城県	重要	茨城港	【日立港区】 ・岸壁にひび割れや浮き上がり。利用に支障なし ・港内に漂流物が流入。回収済み ・東防波堤の消波工が沈下。利用に支障なし
茨城県	茨城県	重要	茨城港	【常陸那珂港区】 ・建設中の土砂処分場内で作業船が転覆。13日引き上げ済 ・防舷材台座破損。仮復旧済み ・捨石傾斜堤護岸の被覆石流出
茨城県	茨城県	重要	茨城港	【大洗港区】 ・フェリーターミナルの西側人道橋の軒天板が破損。復旧済み ・エプロンの破損。復旧済み ・沖防波堤のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ及び消波ﾌﾞﾛｯｸが欠損
茨城県	茨城県	重要	茨城港 大洗港区海岸	・流木等が漂着。回収済み
茨城県	茨城県	重要	鹿島港	【北公共埠頭地区】 ・ガントリークレーンの窓ガラスが破損。仮復旧済 【南公共埠頭地区】 ・港内に漂流物が流入。回収済み

茨城県	茨城県	重要	鹿島港海岸	【日川地区、平井地区】 ・流木等が漂着
千葉県	直轄	－	第二海堡	・流木等が漂着
千葉県	千葉県	国際拠点	千葉港	【北袖ケ浦地区】 ・港内に漂流物が流入。回収済み
千葉県	千葉県	地方	浜金谷港	【金谷地区】 護岸が破損。護岸背後の荷捌き地が陥没。立入禁止措置済み
神奈川県	川崎市	国際戦略	川崎港	【川崎港東扇島沖】 ・貨物船（1,925t）沈没。油流出 ⇒清掃兼油回収船「べいくりん」が出港し、油回収作業を実施（10/13～18）。大型浚渫兼油回収船「海翔丸」が出港し、油拡散作業を実施（10/18） 【東扇島】 ・シャーシ横転、フェンス倒壊、ガードレール横転 ・荷捌き地のインターロッキング及びPC版が破損 【西公園】 ・ウッドデッキ、案内パネル、フェンス損傷 【浮島埋立地】 ・護岸入り口フェンス倒壊 【京浜運河、水江運河】 ・漂流物が流入。回収済み
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【大黒ふ頭】 ・T3～T5岸壁が一部損傷 ⇒クルーズ船着岸に支障のないよう対応（14日予定通り寄港済） ・全域で20cm～30cmの浸水が発生。13日8:30に解消済 ・T1 SOLAS監視小屋が倒壊 ・T4～5 オイルコンテナがフェンスに衝突 ・T8横H岸壁　SOLASフェンス倒壊、車同士が接触 ・2号物揚場にポンツーンが接触 ・海釣り施設の桟橋床板損傷（剥がれ）が多数（立入禁止措置済み）、管理棟ガラス割れ
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【本牧ふ頭】 ・台風15号で被災したシンボルタワー前面の護岸において、事前に設置した土嚢が散乱 ・BC-1 入口警備室倒壊等
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【南本牧ふ頭】 ・越波による裏込め損傷 ・中古車が波により移動 ・MC2　フェンス傾斜（応急復旧済み）、空コン落下 ・MC3　空コンとフェンスの接触
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【横浜港大さん橋ふ頭】 ・ボーディングブリッジ2号と5号の固定ワイヤーが切れて2機が接触 ⇒クルーズ船着岸に支障のないよう対応（14日予定通り寄港済）

神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【金沢地区福浦】 ・台風第15号で被災した護岸において、事前に設置した土嚢が一部崩れ ⇒事前対策（土嚢の三重防護）により、工業団地の浸水被害なし
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	【磯子地区】 ・約200mの通路フェンス及び通路の損傷。立入禁止措置済み 【八景島】 ・西浜桟橋のポンツーン破損部拡大等。立入禁止措置済み
神奈川県	横須賀市	重要	横須賀港	【久里浜地区】 ・2号物揚場が一部破損。（船舶の係留に影響なし） 【本港地区、大津地区】 ・港内に漂流物が流入
神奈川県	神奈川県	重要	横須賀港海岸	【馬堀地区】 ・馬堀海岸において、流木等が漂着 【走水・観音崎地区】 ・ボードウォークが一部破損。立入禁止措置済み
神奈川県	神奈川県	地方	葉山港	・緑化駐車場の舗装ブロックが破損。門扉転倒。応急措置済み ・浮桟橋の稼働ローラー部破損 ・防波堤付帯施設のベンチ、フェンス、波返し破損
神奈川県	神奈川県	地方	湘南港	・江の島セーリングセンターのバルコニー手すりが破損。応急措置済み ・浮桟橋の接続部が一部破損。復旧済み ・フェンス破損。立入禁止措置済み ・臨港道路附属駐車場の舗装破損。復旧済み
神奈川県	神奈川県	地方	大磯港	・駐車場のフェンスが破損 ・護岸の転落防止柵が破損。立入禁止措置済み ・港内に漂流物が流入
神奈川県	神奈川県	地方	真鶴港	・管理事務所の窓ガラスが破損。応急処理実施済み
神奈川県	神奈川県	地方	真鶴港海岸	・護岸被覆ブロックの飛散
富山県	富山県	国際拠点	伏木富山港	【新湊地区】 ・西防波堤（国有施設）消波ブロックの変状 ・西埋立地西護岸　水叩きコンクリート版1枚の破損及び陥没。安全対策実施済み 波除堤の堤頭函が滑動。上部コンクリート及び蓋コンクリートが破損
富山県	富山県	国際拠点	伏木富山港	【伏木地区】 ・万葉ふ頭緑地護岸のボードウォーク材及びタイルが破損 ・国分1号岸壁（−4.5m）エプロン陥没。代替施設確保済み
福井県	福井県	地方	内浦港	【神浦地区】 ・防波堤のケーソンが移動

静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【新興津地区】 ・SOLASフェンスが数十メートル倒壊 ・小型船だまり物揚場本体ブロック一部損傷 ・新興津緑地の護岸及び埋立土砂の崩れ、被覆ブロックの飛散 ・防波堤の消波ブロックに欠けあり
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【袖師地区】 ・SOLASフェンスが一部倒壊 ・監視カメラ2台の機能が喪失 ・ゲートの損傷 ・南護岸一部陥没あり ・防波堤一部損傷 ・ガントリークレーン1基使用不可（利用に支障なし）
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【興津地区】 ・空コンテナの一部散乱（復旧済み）、ソーラスフェンス一部倒壊、上屋シャッター破損 ・渡版が一部損傷。安全対策実施済み
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【三保地区】 ・ケーソンヤード、斜路北側の護岸から土砂流出、ヤード倉庫の屋根が一部剥がれ ・三保海岸に流木等が漂着
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【日の出地区】 ・物揚場が一部損傷。安全対策実施済み ・マリンパークのボードウォーク等一部損傷。安全対策実施済み
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	【富士見地区】 ・中田川水門のヒンジ等一部損傷
静岡県	静岡県	重要	御前崎港	【女岩地区】 ・防波堤（東）消波ブロックが一部損傷 【下岬地区】 ・突堤の被覆石、根固ブロックが一部飛散 ・流木等漂流物あり
静岡県	静岡県	重要	田子の浦港	・西防波堤付近に陥没あり。立入禁止措置済み ・港内に浮遊ゴミあり。 ・臨港道路縁石一部破損。安全対策実施済み
静岡県	静岡県	地方	相良港	【平田地区、相良地区】 ・防波堤のパラペット、被覆石破損あり ・護岸のL型擁壁破損あり
静岡県	静岡県	地方	相良港海岸	【片浜地区】 ・護岸Co舗装一部破損
静岡県	静岡県	地方	熱海港	【和田磯地区】 ・魚釣り施設のフェンス破損あり。安全対策実施済み ・流木等漂流物あり
静岡県	静岡県	地方	松崎港	・流木等漂流物あり
静岡県	静岡県	地方	宇久須港	・流木等漂流物あり
静岡県	静岡県	地方	沼津港	・防波堤（西）一部損傷あり

静岡県	静岡県	地方	沼津港海岸	【我入道地区】 ・流木等漂流物あり ・根固ブロック流出
静岡県	静岡県	地方	土肥港	・インターロッキング飛散。立入禁止措置済み ・流木等漂流物あり
静岡県	静岡県	地方	大井川港	・浮標灯の流出。捜索済み
静岡県	静岡県	地方	榛原港海岸	【静波地区】 ・突堤先端部破損
愛知県	愛知県	重要	三河港	【神野地区】 ・検潮所のフェンスが一部破損。利用に影響なし
三重県	三重県	地方	鵜殿港	・陸閘損傷
徳島県	徳島県	重要	徳島小松島港海岸	【横須金磯地区】 ・突堤の被覆石、捨石が散乱。安全対策実施中
徳島県	徳島県	地方	日和佐港	【恵比須浜地区】 ・ふ頭内道路陥没。利用に支障なし。安全対策実施済み ・根固めブロックが散乱 【日和佐浦地区】 ・消波ブロックが散乱
徳島県	徳島県	地方	今切港	【長原地区】 ・航路（-5m）埋塞
徳島県	徳島県	地方	佐喜浜港	【佐喜浜地区】 ・防波堤の上部工が欠損。利用に支障なし
徳島県	徳島県	地方	粟津町海岸	【松茂地区】 ・被覆ブロック散乱、護岸下空洞化等。安全対策実施済み
高知県	高知県	地方	久礼港海岸	【久礼地区、小鎌田地区】 ・突堤被覆石散乱。安全対策実施済み
高知県	高知県	地方	奈半利港海岸	【田野地区】 ・離岸堤が沈下。利用に支障なし

■港湾施設（臨港道路）の利用状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	利用状況等
山形県	山形県	重要	酒田港	[事前通行規制（解除）] 強風により「宮海線及び宮海北護岸線」通行止め （10/12（土）16:00～10/14(月)8:40）
東京都	東京都	国際戦略	東京港	[事前通行規制（解除）] 強風により「レインボーブリッジ」通行止め （10/12（土）21:40～23:55）
東京都	東京都	国際戦略	東京港	[事前通行規制（解除）] 強風により「東京ゲートブリッジ」通行止め （10/12（土）14:45～23:55）
神奈川県	横浜市	国際戦略	横浜港	[通行規制（解除）] 冠水により「横浜ベイブリッジ　国道357号ランプ部」通行止め（10/12（土）17:00～10/13（日）2:00）
富山県	富山県	国際拠点	伏木富山港	[事前通行規制（解除）] 強風により「富山新港東西線（新湊大橋）」通行止め （10/12（土）7:30～10/13（日）05:00）
富山県	富山県	地方	魚津港	[事前通行規制（解除）] 強風により「北線及び南線」通行止め （10/12（土）14:00～10/13（日）14:00）
静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	[通行規制（解除）] 冠水により「愛染交差点～袖師交差点」通行止め （10/12（土）12:00～21:45）

静岡県	静岡県	国際拠点	清水港	[通行規制(解除)] 冠水により「日の出ふ頭日の出9号」通行止め (10/12(土)16:40～10/13(日)10:30)
三重県	四日市港 管理組合	国際拠点	四日市港	[事前通行規制(解除)] 強風により「霞4号幹線(橋梁部)」通行止め (10/11(金)18:30～10/13(日)8:00)

■クルーズ船の寄港への影響

抜港(14港)、入港日変更(3港)が発生

(抜港:函館港(10/9, 11, 12)、北九州港(10/12)、高知港(10/12)、広島港(10/12, 14, 16)、宮之浦港(10/13)、宇和島港(10/13)、大阪港(10/13)、金沢港(10/13)、茨城港(10/13)、鹿児島港(10/14)、神戸港(10/14)、清水港(10/14)、油津港(10/15)、長崎港(10/13、16))

(入港日変更:東京港(10/11→10/10)、博多港(10/12→10/13)、横浜港(10/14→10/13))

■その他

〇漂流物への対応

[東京湾]

・港湾業務艇(最大4隻)と災害協定団体((一社)日本埋立浚渫協会)の船舶(最大5隻)が連携し、漂流物の調査および回収を実施(14～21日)。

・災害協定団体((一社)日本埋立浚渫協会)の船舶1隻が、袖ケ浦沖で漂流物の回収を実施(27日)。

・清掃兼油回収船「べいくりん」が、漂流物の回収を実施中(20日～)。

〇航空関係

【台風第19号】

■人的被害

被害情報なし

■空港基本施設

被害なし

■その他施設

・羽田空港旧管制塔の東面においてパネル(4枚)の剥離。

・羽田空港エプロン照明灯の受配電設備の2系統のうち1系統の停電が発生(残りの1系統によりエプロン照明灯への影響なし)

・羽田空港の事務所庁舎、旧管制塔庁舎等の窓等より雨漏れ発生。

■欠航便

10/11 欠航便総数:33 便
国内線:33便(ANA3便、JAL7便、その他23便)

10/12 欠航便総数:2,133 便
国内線:1796便(ANA589便、JAL543便、その他664便)
国際線:337便(ANA171便、JAL122便、その他44便)

10/13 欠航便総数:1,011 便
国内線:813便(ANA275便、JAL278便、その他260便)
国際線:198便(ANA126便、JAL64便、その他8便)

10/14 欠航便総数:10 便
国内線:3便(JAL3便)
国際線:7便(ANA7便)

10/15 欠航便総数:1便
国内線:0便
国際線:1便(ANA1便)

10/16以降 欠航便なし

■着陸禁止

滞留者数抑制のため、成田空港:10月12日11時～(※1)、羽田空港:10月12日14時～(※2)着陸禁止

※1・・・10月13日04時39分着陸禁止解除

※2・・・10月13日04時54分着陸禁止解除

■ターミナルビルの状況

◯滞在者(主に10月13日の運航再開を待っている積極的滞在者)

成田国際空港・東京国際空港において、10月12日の最終便が到着した後も、まだ、アクセス鉄道等は動いており、乗客は空港外に移動することが可能であった。空港内の滞在者は、主として翌日の運航再開を待って積極的に空港に滞在している者であり限定的。

◯滞在者対応

・東京国際空港(国内線)運航状況及びアクセスの案内等を2ヶ国語で実施。

・東京国際空港(国際線)運航状況及びアクセスの案内等を4ヶ国語で実施。

・成田国際空港 運航状況及びアクセスの案内等を4ヶ国語で実施。

・中部国際空港 運航状況及びアクセス案内等を多言語スタッフにより対応。

■空港アクセスの状況

◯東京国際空港

・東京モノレール 10月13日から平常通り運転

・京浜急行電鉄 10月13日は全線の上下線の一部電車に遅れ、10月14日から平常通り運転

・高速バス　　10月13日始発から一部路線を除き運行再開、10月21日から平常通り運転
◯成田国際空港
・JR　　10月13日10時頃から一部路線で運転再開、10月14日から平常通り運転
・京成線　　10月13日から平常通り運転
・高速バス　　10月13日始発から一部路線を除き運行再開、10月22日から平常通り運転
〇中部国際空港
・連絡橋（鉄道）　10月13日始発から運転再開

【低気圧の接近に伴う大雨】
■人的被害
被害情報なし
■空港基本施設
被害なし
■その他施設
被害なし
■欠航便（成田空港関係）
10/25　欠航便総数：48便
国内線：28便（ANA6便、JAL4便、その他18便）
国際線：20便（JAL3便、その他17便）

■ターミナルビルの状況（成田国際空港）
・運航状況及びアクセスの案内等を4ヶ国語で実施。
■交通量制限
滞留者数抑制のため、成田空港を目的地とする航空機を対象に交通量の制限を実施（15：20～17：20）
■成田空港アクセスの状況
・JR　　10月25日13時半頃から運転を見合わせていたが、20時頃より運転再開。以降、10月26日始発より通常運行
・京成線　　10月25日14時過ぎ頃から運転を見合わせていたが、15時45分頃より順次運転再開。
以降、10月26日始発より通常運行
・高速バス　東関道通行止めにより運行を見合わせていたが、20時30分頃より順次運転再開。
10月26日は一部路線を除き通常運行。
以降、10月26日15時頃より通常運行

〇物流関係（11月7日23:00現在）
■営業倉庫の被害状況

都道府県	被　害　内　容
福島県	浸水の被害10棟(7棟復旧済)、冷凍冷蔵コンプレッサーの水没2棟（1棟復旧済）
宮城県	浸水の被害9棟（復旧済）、屋根等からの雨漏り1棟（復旧済）、シャッターの破損3棟（復旧済）
千葉県	屋根の一部破損1棟（復旧済）
静岡県	シャッター等の破損9棟（3棟復旧済）、浸水等の被害5棟（1棟復旧済）、屋根等からの雨漏り3棟（2棟復旧済）、浸水によるポンプ等の故障2棟（復旧済）
長野県	浸水の被害2棟（復旧済）

■公共トラックターミナルの被害状況

都道府県	被　害　内　容
東京都	外壁の一部破損1棟（復旧済）

■支援物資輸送に関する状況
・内閣府（防災）にリエゾンを派遣し、プッシュ型支援物資輸送のための連絡調整を実施(10/13～10/23)、それ以外の期間は本省にて連絡調整を実施中。
・プッシュ型支援において物資供給企業等で輸送を手配できない場合は、内閣府（防災）の要請に基づき当省が輸送手配を実施。現時点で当省の輸送手配実施は43件（うち39件は輸送済、4件はキャンセル）。

◯住宅・建築物等
・公営住宅等の被害情報
・33団地で床上浸水
※その他、引き続き被害情報確認中
・被災者が利用可能な応急的な住まいの空室提供
・災害救助法適用14都県において、住宅被害を受けられた方に対する公営住宅等の空室の提供（入居決定約1,500戸（11/8 8:00現在））
・融資による支援
・住宅金融支援機構において、住宅の復旧に対する災害復興住宅融資の申込み・相談を受付中。

〇下水道（11月8日6:00現在）
【台風第19号】
■下水処理場17箇所で浸水被害等により処理機能停止等が発生。うち11箇所で通常レベルの運転を再開、1箇所で簡易な生物処理により運転、5箇所で簡易処理により運転。

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
岩手県	野田村	野田浄化センター	浸水のため機能停止	簡易処理により運転
岩手県	大槌町	大槌浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	松島町	松島浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転

福島県	阿武隈川上流流域	県北浄化センター	浸水のため機能停止	簡易処理により運転
福島県	新地町	新地浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転
茨城県	ひたちなか市	下水浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転
茨城県	城里町	かつら水処理センター	浸水のため機能停止	通常運転
栃木県	宇都宮市	下河原水再生センター	浸水のため機能停止	通常運転
栃木県	宇都宮市	川田水再生センター	浸水のため機能停止	通常運転
栃木県	鹿沼市	粟野水処理センター	浸水のため機能停止	簡易な生物処理により運転
群馬県	嬬恋村	嬬恋村水質管理センター	土砂災害のため機能停止	通常運転
長野県	千曲川流域	下流処理区終末処理場	浸水のため機能停止	簡易処理により運転
長野県	千曲川流域	上流処理区終末処理場	浸水のため機能停止	通常運転
長野県	長野市	東部浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転
長野県	中野市	上今井浄化管理センター	浸水のため機能停止	簡易処理により運転
長野県	佐久市	佐久市下水道管理センター	浸水のため機能停止	簡易処理により運転
静岡県	静岡市	清水南部浄化センター	浸水のため機能停止	通常運転

■ポンプ場31箇所で浸水により、運転停止。うち21箇所で通常運転再開、10箇所で応急対応中（うち、8箇所は排水能力の一部を確保）。

都道府県名	市町村・流域等名	ポンプ場名	被害状況等	対応状況等
岩手県	山田町	前須賀ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	応急対応中
宮城県	吉田川流域	大郷ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	北上川下流東部流域	女川第一ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	仙台市	蒲生雨水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
宮城県	仙台市	人来田西ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	仙台市	仙石排水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	名取市	堀内中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	丸森町	丸森雨水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
宮城県	松島町	高城雨水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	松島町	松島汚水中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
宮城県	七ヶ浜町	小田汚水ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	福島市	郷野目雨水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	福島市	渡利雨水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	郡山市	水門町ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	郡山市	梅田ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	いわき市	仁井田中継ポンプ場（汚水）	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	いわき市	新町前ポンプ場（汚水）	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	本宮市	本宮第三ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
福島県	本宮市	舘町排水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
福島県	本宮市	万世排水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	通常運転
埼玉県	川口市	領家第八公園ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	応急対応中
埼玉県	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	大谷川雨水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	通常運転
埼玉県	毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合	鳩山第２中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
神奈川県	箱根町	樹木園ポンプ場（汚水）	浸水のため機能停止	通常運転
長野県	千曲川流域	上流処理区中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
長野県	長野市	三念沢雨水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
長野県	長野市	沖雨水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
長野県	長野市	赤沼雨水ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
長野県	飯山市	有尾中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
長野県	飯山市	城山雨水排水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
長野県	小布施町	飯田雨水排水ポンプ場（雨水）	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）

■管渠・マンホール

・2県13市6町1組合において管路施設100箇所、28市13町2村のマンホールポンプ104箇所で被害が発生。
仮設配管や仮設ポンプの設置等、応急対応中含め、すべての箇所で流下機能に問題なし。

【低気圧の接近に伴う大雨】

■下水処理場1箇所で浸水により、処理機能停止。簡易処理により運転。

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
千葉県	茂原市	川中島終末処理場	浸水のため機能停止	簡易処理により運転

■ポンプ場3箇所で浸水により、運転停止。うち、1箇所で通常運転再開、2箇所で応急対応中（うち、1箇所で排水能力の一部を確保）。

都道府県名	市町村・流域等名	ポンプ場名	被害状況等	対応状況等
福島県	いわき市	林城ポンプ場(雨水)	浸水のため機能停止	応急対応中（一部）
千葉県	茂原市	道目木ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	通常運転
千葉県	佐倉市	岩名中継ポンプ場(汚水)	浸水のため機能停止	応急対応中

○公園

【台風第１９号】

国営公園

被害情報なし

都市公園等233施設で被害有り

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
岩手県	花巻市	岩手県	花巻広域公園	倒木	閉園措置済
岩手県	山田町	山田町	船越公園	園内に土砂・流木等流入	立入禁止措置済
岩手県	山田町	山田町	大沢公園	法面崩落	立入禁止措置済
岩手県	山田町	山田町	田の浜防災緑地	法面崩落	立入禁止措置済
岩手県	滝沢市	滝沢市	164号公園 (ゆとりが丘公園)	外周フェンス倒壊、防災行政無線スピーカー柱傾斜	立入禁止措置済
岩手県	滝沢市	滝沢市	けやき公園	倒木	立入禁止措置済
岩手県	滝沢市	滝沢市	滝沢総合公園	倒木、木製案内板倒壊	立入禁止措置済
岩手県	一関市	一関市	厳美公園	倒木、電柱傾斜、園路陥没	立入禁止措置済
岩手県	一関市	一関市	遊水地記念緑地公園	倒木	立入禁止措置済
岩手県	大船渡市	大船渡市	佐野公園	倒木、外周フェンス倒壊	立入禁止措置済
岩手県	奥州市	奥州市	水沢公園	倒木	撤去済
岩手県	奥州市	奥州市	見分森公園	倒木	閉園措置済
岩手県	釜石市	釜石市	大平墓地公園	遊歩道の損傷	立入禁止措置済
岩手県	釜石市	釜石市	青葉通り緑地	ウッドデッキ損傷	立入禁止措置済
岩手県	釜石市	釜石市	鵜住居運動公園	避難路崩落、倒木	立入禁止措置済
岩手県	盛岡市	岩手県	内丸緑地	法面崩落	立入禁止措置済
岩手県	釜石市	釜石市	平田公園	土砂堆積、水路閉塞	立入禁止措置済
岩手県	釜石市	釜石市	水海公園	土砂堆積、水路閉塞	立入禁止措置済
岩手県	釜石市	岩手県	鈴子河川公園	護岸・遊歩道床版流出、散策路損傷、ベンチ流出	立入禁止措置済
宮城県	岩沼市	宮城県	岩沼海浜緑地	テニスコート防風ネット損傷	立入禁止措置済 14日から開園
宮城県	多賀城市七ヶ浜町	宮城県	仙台港多賀城地区緩衝緑地	倒木	撤去済 14日から開園
宮城県	利府町	宮城県	宮城県総合運動公園	法面崩落	閉園措置済
宮城県	東松島市	宮城県	矢本海浜緑地	公園管理事務所の床上浸水	応急対策実施済 14日から閉園
宮城県	涌谷町	涌谷町	城山公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	白石市	白石市	白石川サッカー公園	グラウンド洗掘	立入禁止措置済
宮城県	利府町	利府町	館山公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	大和町	大和町	八谷館緑地	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	石巻市	石巻市	袋谷地南公園	倒木	立入禁止措置済
宮城県	石巻市	石巻市	蛇田南公園	倒木	立入禁止措置済
宮城県	石巻市	石巻市	石巻霊園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	柴田町	柴田町	船岡城址公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	柴田町	柴田町	葛岡山公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	蔵王町	蔵王町	総合運動公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	岩沼市	岩沼市	北長谷東公園	フェンス破損	立入禁止措置済
宮城県	岩沼市	岩沼市	朝日山公園	看板破損　路面陥没	立入禁止措置済
宮城県	加美町	加美町	鳴瀬川中新田緑地	土砂堆積、フェンス破損	立入禁止措置済
宮城県	石巻市	石巻市	曽波神公園	土砂堆積	立入禁止措置済
宮城県	塩竈市	塩竈市	伊保石公園	法面崩落、倒木	閉園措置済
宮城県	角田市	角田市	台山公園	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	角田市	角田市	角田中央公園	陸上競技場舗装損傷	立入禁止措置済
宮城県	大崎市	大崎市	新江合川緑地	土砂堆積	立入禁止措置済

宮城県	七ヶ浜町	七ヶ浜町	表浜緑地公園	法面崩壊	立入禁止措置済
宮城県	利府町	利府町	中央公園	法面崩壊	立入禁止措置済
宮城県	利府町	利府町	沢乙北公園	法面崩壊	立入禁止措置済
宮城県	美里町	美里町	蜂谷森公園	法面崩壊	立入禁止措置済
宮城県	仙台市	仙台市	広瀬川牛越緑地	グラウンド洗堀、園路損傷	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	広瀬川仲ノ瀬緑地	グラウンド洗堀、野球場バックネット損傷	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	七北田川岩切緑地	グラウンド洗堀、野球場バックネット損傷	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	七北田川田子緑地	グラウンド洗堀、野球場バックネット損傷	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	北河原公園	外周フェンス倒壊	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	七北田川友愛緑地	園路破損、土砂堆積	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	加茂二丁目緑地	法面崩落、土砂堆積	閉園措置済
宮城県	仙台市	仙台市	松陵緑地	法面崩落、土砂堆積	立入禁止措置済
宮城県	仙台市	仙台市	黒松二丁目北緑地	法面崩落	立入禁止措置済
宮城県	仙台市	仙台市	鶴が丘緑地	法面崩落、土砂堆積	立入禁止措置済
宮城県	仙台市	仙台市	青葉の森緑地	法面崩落、土砂堆積	閉園措置済
福島県	須賀川市、玉川村	福島県	福島空港公園	法面崩落	立入禁止措置済
福島県	本宮市	本宮市	みずいろ公園	電気設備	立入禁止措置済
福島県	二本松市	二本松市	霞ヶ城公園	法面崩落	立入禁止措置済
福島県	二本松市	二本松市	下館児童遊園	法面崩落	立入禁止措置済
福島県	田村市	田村市	舘公園	広場盛土部分崩落	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	信夫ヶ丘総合運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	下釜運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	あぶくま親水公園	土砂堆積	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	腰浜緑地	フェンス破損	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	荒川運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	御倉町地区公園	路面損傷	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	弁天山公園	法面崩落	立入禁止措置済
福島県	福島市	福島市	舘ノ山公園	法面崩落	立入禁止措置済
福島県	川俣町	川俣町	中央公園	法面崩落	立入禁止措置済
群馬県	前橋市	前橋市	嶺公園	倒木による墓石損壊	倒木撤去 墓地所有者に連絡
群馬県	前橋市	前橋市	前橋公園（左岸）	冠水	流入汚泥等除去予定
群馬県	前橋市	前橋市	前橋公園（右岸）	冠水	流入汚泥等除去予定
群馬県	前橋市	前橋市	大利根緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
群馬県	前橋市	前橋市	南町公園	冠水	流入汚泥等除去予定
群馬県	前橋市	前橋市	利根川田口緑地	冠水によるトイレの横転破損	使用禁止措置済
群馬県	前橋市	前橋市	利根川総社緑地	ベンチ等の破損	使用禁止措置済
群馬県	前橋市	前橋市	敷島公園ばら園	イベント看板の倒壊	修繕予定
群馬県	前橋市	前橋市	大利根緑地	放水口フェンス破損	修繕予定
群馬県	前橋市	前橋市	利根川大渡緑地	倒木・トイレ転倒・グラウンド浸水	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	群馬県	群馬の森	倒木	撤去済
群馬県	高崎市	群馬県	観音山ファミリーパーク	土砂崩れ、倒木	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	高崎市	烏川緑地	土砂堆積、施設損壊	立入禁止措置済

群馬県	高崎市	高崎市	烏川2号緑地	土砂堆積、施設損壊	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	高崎市	大利根緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	高崎市	吉井運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	高崎市	吉井西運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
群馬県	高崎市	高崎市	東吉井公園	土砂堆積	立入禁止措置済
群馬県	太田市	群馬県	金山総合公園	土砂流出	閉園措置済
群馬県	玉村町	玉村町	北部公園	サッカー場ベンチフード破損	使用禁止措置済
群馬県	玉村町	玉村町	東武スポーツ広場	散歩道洗掘	応急対策実施済
群馬県	玉村町	玉村町	烏川河川敷レクリエーション基地公園	駐車場洗掘	応急対策実施済
群馬県	藤岡市	藤岡市	神流川緑地	野球、サッカーグランド流失	立入禁止措置済
群馬県	藤岡市	藤岡市	烏川緑地	野球バックネット破損・グランド流失・オートキャンプ場土砂堆積	立入禁止措置済
群馬県	安中市	安中市	すみれヶ丘公園	倒木	応急対応実施済
群馬県	桐生市	桐生市	相生町5丁目8号公園	照明灯破損	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	市民広場	倒木	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	小梅琴平公園	倒木	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	松原橋公園	倒木	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	間ノ島公園	倒木	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	相生町四丁目公園	木柵倒壊	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	山上城跡公園	倒木	立入禁止措置済
群馬県	桐生市	桐生市	黒川児童公園	倒木、フェンス倒壊	立入禁止措置済
栃木県	高根沢町	栃木県	鬼怒グリーンパーク	土砂堆積	利用禁止措置済
栃木県	佐野市	佐野市	秋山川堀米緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	佐野市	佐野市	秋山川栃本緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	佐野市	佐野市	秋山川多田緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	佐野市	佐野市	旗川石塚緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	佐野市	佐野市	旗川戸奈良緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	佐野市	佐野市	上川原東公園	冠水	流入汚泥等除去予定
栃木県	小山市	小山市	思川緑地	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
栃木県	小山市	小山市	石の上河川広場	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
栃木県	小山市	小山市	思川アプローチ前芝生広場	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
栃木県	小山市	小山市	思川公園	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
栃木県	矢板市	矢板市	矢板運動公園	法面崩落によるフェンス破損	立入禁止措置済
栃木県	壬生町	壬生町	東雲公園	冠水	流入汚泥等除去予定
茨城県	ひたちなか市	茨城県	笠松運動公園	アーチェリー場ネット破損	修繕予定
茨城県	結城市	結城市	才光寺県民運動公園	冠水、土砂堆積	流入汚泥等除去予定
茨城県	結城市	結城市	久保田県民運動公園	冠水、土砂堆積	流入汚泥等除去予定
茨城県	結城市	結城市	鹿窪運動公園	体育館屋根破損	修繕予定
茨城県	取手市	取手市	取手緑地運動公園	バックネット破損、土砂堆積	立入禁止措置済
茨城県	取手市	取手市	小貝川リバーサイドパーク	流木堆積	立入禁止措置済
茨城県	筑西市	筑西市	鬼怒緑地	土砂堆積等	立入禁止措置済
茨城県	坂東市	坂東市	八坂公園	倒木等	立入禁止措置済

茨城県	神栖市	神栖市	利根公園	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
埼玉県	秩父市	埼玉県	秩父ミューズパーク	土砂崩れ	立入禁止措置済
埼玉県	秩父市	埼玉県	吉見総合運動公園	冠水	立入禁止措置済
埼玉県	秩父市	埼玉県	第2砂原北公園	冠水	立入禁止措置済
埼玉県	行田市	行田市	加須はなさき公園	倒木	撤去済
埼玉県	飯能市	飯能市	阿須運動公園	駐車場舗装破損	立入禁止措置済
埼玉県	神川町	神川町	新宿ふれあい公園	法面崩落	立入禁止措置済
埼玉県	神川町	神川町	神川ゆーゆーランド	園路破損	立入禁止措置済
埼玉県	神川町	神川町	水辺公園	園路破損	立入禁止措置済
埼玉県	戸田市	戸田市	彩湖・道満グリーンパーク	冠水	流入汚泥等除去予定
埼玉県	鴻巣市	鴻巣市	川里中央公園	ネットフェンス崩壊	立入禁止措置済
埼玉県	鴻巣市	鴻巣市	糠田運動場	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	熊谷市	熊谷市	熊谷荒川緑地	バックネット破損	立入禁止措置済
埼玉県	狭山市	狭山市	上奥富運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	狭山市	狭山市	鵜ノ木運動公園	冠水	立入禁止措置済
埼玉県	東松山市	東松山市	五領町近隣公園	園路破損	立入禁止措置済
埼玉県	東松山市	東松山市	市民の森	法面崩落	立入禁止措置済
埼玉県	東松山市	東松山市	折本山公園	冠水によるトイレ電気設備の破損	使用禁止措置済
埼玉県	川越市	川越市	安比奈親水公園	冠水	立入禁止措置済
埼玉県	川越市	川越市	伊佐沼公園	遊具破損	立入禁止措置済
埼玉県	本庄市	本庄市	本庄市児玉総合運動公園	土砂崩れ	立入禁止措置済
埼玉県	小川町	小川町	栃本親水公園	フェンス破損	立入禁止措置済
埼玉県	富士見市	富士見市	富士見市運動公園	土砂堆積等	閉園措置済
埼玉県	和光市	和光市	荒川河川敷運動公園	冠水	立入禁止措置済
埼玉県	日高市	日高市	巾着田曼珠沙華公園	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	川口市	川口市	舟戸公園	冠水	流入汚泥等除去予定
埼玉県	川口市	川口市	三領メモリアルパーク	冠水	流入汚泥等除去予定
埼玉県	川口市	川口市	荒川運動公園	冠水	流入汚泥等除去予定
埼玉県	川口市	川口市	荒川緑地	冠水	流入汚泥等除去予定
埼玉県	さいたま市	さいたま市	西遊馬公園	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	さいたま市	さいたま市	宝来運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	さいたま市	さいたま市	荒川総合運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
埼玉県	さいたま市	さいたま市	荒川彩湖公園・桜草公園	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	富津市	千葉県	富津公園	スパイラルスライダーのアクリル板破損	立入禁止措置済
千葉県	柏市	千葉県	柏の葉公園	陸上競技場の屋根防水シート・雨樋破損	部分撤去・使用禁止措置
千葉県	流山市	流山市	運河水辺公園	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	我孫子市	我孫子市	利根川ゆうゆう公園	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	野田市	野田市	スポーツ公園	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	香取市	香取市	佐原河川敷緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	香取市	香取市	小見川河川敷運動公園	土砂堆積	立入禁止措置済
千葉県	市川市	市川市	江戸川河川敷緑地	土砂堆積	立入禁止措置済

東京都	国立市	国立市	河川敷公園	野球場・サッカー場フェンス破損	立入禁止措置済
東京都	多摩市	多摩市	一ノ宮公園	漂着物堆積等	立入禁止措置済
神奈川県	海老名市	神奈川県	県立相模三川公園	浸水	流入汚泥等除去予定
神奈川県	相模原市	神奈川県	県立津久井湖城山公園	法面崩落・柵破損・園路流出	防護シート施工・立入禁止措置済
神奈川県	足柄上郡山北町	神奈川県	県立山北つぶらの公園	法面崩落・柵破損・園路流出	立入禁止措置済
神奈川県	平塚市	平塚市	馬入ふれあい公園	土砂堆積	流入汚泥等除去予定
新潟県	長岡市	長岡市	信濃川右岸河川敷広場	土砂堆積	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	信濃川河川公園	土砂堆積、フェンス倒壊	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	信濃川右岸運動公園	土砂堆積、フェンス倒壊、グラウンド洗掘、漂着物堆積	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	北部運動公園	土砂堆積	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	越路運動公園	冠水	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	南部運動公園	土砂堆積	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	スポーツ広場	土砂堆積、フェンス倒壊、グランド洗掘、ダッグアウト倒壊	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	第2スポーツ広場	土砂堆積、フェンス倒壊	立入禁止措置実施済
新潟県	長岡市	長岡市	前島スポーツ広場	土砂堆積、フェンス倒壊	立入禁止措置実施済
新潟県	小千谷市	小千谷市	小千谷市信濃川河川公園	土砂堆積、芝面不陸、洗掘、倒木、流木	閉園措置済
新潟県	小千谷市	小千谷市	小千谷市信濃川左岸河川公園	土砂堆積、洗掘、流木	閉園措置済
新潟県	妙高市	妙高市	関川橋周辺水辺公園（関川町）	土砂、芝生、駐車場舗装の一部流出	立入禁止措置実施済
新潟県	妙高市	妙高市	関川橋周辺水辺公園（水上）	土砂、芝生の一部流出	立入禁止措置実施済
新潟県	妙高市	妙高市	八代川水辺公園	土砂、芝生、配水管の一部流出	立入禁止措置実施済
新潟県	上越市	上越市	スポーツ公園	庭球場のネット支柱損傷、野球場の照明設備損傷	撤去済
新潟県	阿賀町	阿賀町	津川河川公園	土砂堆積、盛土の一部欠損	立入禁止措置実施済
新潟県	湯沢町	湯沢町	湯沢高原スキー場	斜面崩落	閉園措置済
新潟県	湯沢町	湯沢町	旧布場スキー場	斜面崩落	閉園措置済
山梨県	甲斐市	甲斐市	双葉水辺公園	園路、フェンスの流出	立入禁止措置済
山梨県	富士川町	富士川町	富士川親水公園	土砂堆積	立入禁止措置済
山梨県	富士川町	富士川町	富士川ふれあいスポーツ公園	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	長野市	長野市	三重公園	倒木	立入禁止措置済
長野県	長野市	長野市	茶臼山動物園	倒木	撤去済
長野県	長野市	長野市	城山動物園（城山公園内）	倒木	撤去済
長野県	長野市	長野市	犀川緑地	倒木	立入禁止処置済
長野県	長野市	長野市	篠ノ井西公園	傾木	撤去済
長野県	長野市	長野市	山崎公園	土砂堆積	閉園措置済
長野県	長野市	長野市	赤沼公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	赤沼中央公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	長沼公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	浅野公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	ゆたかの公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	豊野沖公園	冠水	流入汚泥等除去予定
長野県	長野市	長野市	豊野リバーサイドパーク	土砂堆積	立入禁止処置済
長野県	佐久市	佐久市	中嶋公園	柵破損	立入禁止処置済

長野県	佐久市	佐久市	平尾山公園	園路損傷	立入禁止措置済
長野県	佐久市	佐久市	千曲川スポーツ交流広場	広場、園路等洗掘	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	沢山川親水	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	雨宮緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	千曲橋緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	更埴中央公園	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	平和橋緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	水辺の楽校親水公園	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	大西緑地公園	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	戸倉千曲川緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	千曲市	千曲市	上山田中央緑地	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	上田市	上田市	大石グラウンド	グラウンド表土流出	立入禁止措置済
長野県	坂城町	坂城町	こんぴらミニパーク	遊具破損	使用禁止措置済
長野県	坂城町	坂城町	さかき千曲川バラ公園	土砂堆積	立入禁止措置済
長野県	小布施町	小布施町	小布施総合公園	冠水によるトイレ電気設備の破損	立入禁止措置済
静岡県	藤枝市	藤枝市	蓮花寺池公園	法面崩落L=20m（園路被災）	立入禁止措置実施済
静岡県	函南町	函南町	函南運動公園	調整池陥没　N=2箇所	応急対策実施済
静岡県	伊豆の国市	伊豆の国市	狩野川リバーサイドパーク	テニスコート面陥没　N=2箇所	使用禁止措置済
静岡県	静岡市	静岡市	伝馬町新田スポーツ広場	土砂堆積	立入禁止措置済
静岡県	静岡市	静岡市	辰起町スポーツ広場	土砂堆積	立入禁止措置済
静岡県	静岡市	静岡市	田町スポーツ広場	土砂堆積	立入禁止措置済
静岡県	静岡市	静岡市	田町緑地スポーツ広場	土砂堆積	立入禁止措置済
静岡県	静岡市	静岡市	柳町スポーツ広場	土砂堆積	立入禁止措置済
京都府	京田辺市	京田辺市	草内木津川運動公園	土砂堆積	使用停止措置済
京都府	京田辺市	京田辺市	田辺木津川運動公園	土砂堆積	使用停止措置済
京都府	城陽市	城陽市	木津川河川敷運動広場	土砂堆積、表土流出	使用停止措置済
京都府	久御山町	久御山町	木津川河川敷運動広場	表土流出	使用停止措置済

【低気圧の接近に伴う大雨】

国営公園

被害情報なし

都市公園等6施設で被害有り

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
千葉県	千葉市	千葉市	泉自然公園	土砂崩落	立入禁止措置済
千葉県	千葉市	千葉市	昭和の森	法面崩壊	立入禁止措置済
千葉県	千葉市	千葉市	創造の社	法面崩壊	立入禁止措置済
千葉県	印西市	印西市	松崎台公園	土砂崩落	立入禁止措置済
千葉県	栄町	栄町	湖沼緑地	土砂崩落	立入禁止措置済
千葉県	佐倉市	佐倉市	佐倉城址公園	土砂崩落	立入禁止措置済

○宅地

・埼玉県川口市において宅地被害が1件あり、住民避難及び立入禁止措置を実施中。

・静岡県御殿場市において宅地被害が1件あり、観光施設（レストラン）の休業措置済。

○官庁施設（11月5日19:00現在）
【台風第１９号】
・合計89施設の被害を確認
（宮城7、福島2、岩手1、青森1、茨城15、東京20、神奈川10、栃木4、長野2、埼玉6、千葉3、山梨1、静岡9、三重3、愛知2、新潟3）

【低気圧の接近に伴う大雨】
・合計8施設の被害を確認
（東京都3、千葉県3、茨城県1、愛知県１）

○観光関係（11月8日5:00現在）
１．宿泊施設等の被害情報
・岩手県内のホテル・旅館４軒で屋根破損・雨漏り等被害
・宮城県内のホテル・旅館１５軒で浸水・雨漏り等被害
・山形県内のホテル・旅館８軒で屋根破損・雨漏り等被害
・福島県内のホテル・旅館７軒で雨漏り等被害
・埼玉県内のホテル・旅館１軒で浸水被害
・千葉県内のホテル・旅館３軒で屋根破損・雨漏り等被害
・神奈川県内のホテル・旅館３５軒で浸水・土砂等被害
・新潟県内のホテル・旅館１軒で露天風呂全壊被害
・福井県内のホテル・旅館５軒で雨漏り等被害
・長野県内のホテル・旅館６軒で浸水・屋根破損等被害
・岐阜県内のホテル・旅館３軒で屋根破損等被害
・静岡県内のホテル・旅館１４２軒で浸水・屋根破損・雨漏り等被害
・愛知県内のホテル・旅館１３軒で雨漏り・外壁破損等被害
・三重県内のホテル・旅館１５軒で浸水・雨漏り等被害
〈低気圧の接近に伴う大雨による被害〉
・千葉県内のホテル・旅館１軒で浸水被害

２．ホテル、旅館による被災者向けの宿泊施設提供等に向けて
・10月13日、観光庁より宿泊団体に対し、被災者のニーズを積極的に把握しながら、客室での休憩等の対応も含めて、客室の提供、入浴･炊き出しサービス等の被災者支援に可能な限り協力するよう要請
（計121施設において入浴支援を実施（延べ利用者数：約32,900人（11月7日時点）　※集計中・未集計は除く）
・10月16日から、観光庁より各県宿泊団体等を通じ、避難所利用者に提供可能な客室数を調査中。各県宿泊団体等に積極的な協力を再度働きかけ。（受入可能人数：約13,600人　延べ利用者数：301人（11月7日時点））

３．旅行者に対する情報提供
（1）日本人向け情報発信
・10月18日より、主要な観光地への交通機関の運行状況を観光庁　ホームページ並びにTwitterで情報発信。
（2）外国人旅行者に対する情報提供の対応状況
①日本政府観光局（JNTO）における情報提供
ｉ）JNTO Global website、JNTO Twitter・微博（Weibo　中国版Twitter）において、交通機関運行状況、主要観光地に至る推奨代替ルート、主要観光地内の交通の状況について情報発信
ii）JNTOアプリのトップ画面に、JNTO Global websiteとJNTO twitter「@Japan Safe Travel」へのリンク画面を表示

○（独）水資源機構関係
【台風第１９号】
・地元自治体の要請により、排水ポンプ車2台を派遣

派遣先			機械名	派遣元	出動理由	台数	状況	期間
都道府県	市町村等	地先等						
埼玉県	行田市	忍川	排水ポンプ車	利根導水総合事業所	内水排除	1	撤収	10/13～14
栃木県	小山市	押切排水機場	排水ポンプ車	利根導水総合事業所	内水排除	1	撤収	10/13～15

【低気圧の接近に伴う大雨】
・地元自治体の要請により、排水ポンプ車1台を派遣

派遣先			機械名	派遣元	出動理由	台数	状況	期間
都道府県	市町村等	地先等						
千葉県	佐倉市	佐倉浄水場	排水ポンプ車	千葉用水総合管理所	内水排除	1	待機、撤収	10/26

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　菊池
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２
直　通：０３－５２５３－８４６１