

大館市川口地区ほか公共下水道整備事業PPP手法(DB一括方式)スケジュール

工種	H27年度			H28年度			H29年度			H30年度			H31年度			H32年度			H33年度																		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
導入可能性調査業務委託																																					
導入可能性調査及び基本設計																																					
参入意向調査(意見交換会)									○	○	○	○																									
関係機関(JR、道路等)との協議																																					
地質調査業務委託																																					
アドバイザー業務委託																																					
実施方針策定・公表・質問回答														○	○																						
募集要項公表															○																						
民間事業者の募集																																					
提案書受付及び事業選定																																					
プロポーザル審査委員会														○																							
基本協定締結																																					
事業開始																																					
委託契約(詳細設計)																																					
委託契約(施工監理)																																					
工事請負契約(先行工事)																																					
工事請負契約(残存工事)																																					
モニタリング委託																																					
詳細設計モニタリング																																					
セルフモニタリング																																					
工事																																					
各種手続き																																					
下水道法事業計画の変更																																					
都市計画事業計画の変更																																					
社会资本総合整備計画の変更																																					
一括設計審査(全体設計)申請(変更申請予定●)														○																							
交付申請(変更交付申請●)	○												○	●																							
アクションプラン策定																																					
議会対応																																					

①アクションプラン中間報告
 ②アクションプランの報告(未普及解消に向けた方針を提示)
 ③PPP/PFI導入可能性調査中間報告
 ④PPP/PFI導入可能性調査結果報告・PPPAドバイザリー委託報告・継続費設定
 ⑤事業者選定進捗状況報告
 ⑥事業者選定結果報告・継続費の変更(年割額)
 ⑦進捗状況の報告(事業者選定以降)予定

大館市川口地区ほか公共下水道整備事業
P P P手法（D B一括方式）スケジュール

秋田県大館市

時 期	内 容
平成27年12月議会	○アクションプランの中間報告（P P P手法）
平成28年3月議会	○アクションプランの報告（P P P手法）
平成28年4月6日	○下水道事業認可の取得（川口地区）
平成28年6月29日	○下水道整備事業の説明（川口地区の町内会長）
平成28年7月4日	○P P P/P F I手法導入可能性調査業務委託契約の締結 （契約業者）株式会社日水コン 秋田事務所 （履行期間）平成28年7月4日～平成29年1月31日 （業務概要）基本設計 導入検討、事業スキームの検討、リスク分担の検討 民間事業者の参入意向調査 V F Mの算定、モニタリング体制・方法の検討
平成28年7月19日	○川口地区地質調査業務委託契約の締結 （履行期間）平成28年7月19日～平成28年10月21日
平成28年10月6日	○第1回説明会（市内建設企業）
平成28年11月4日	○第2回説明会（市内建設企業）
平成28年12月16日	○第3回説明会及びP P P手法に対するヒアリング調査の実施 （市内建設企業・県内設計コンサルタント）
平成28年12月議会	○P P P/P F I手法導入可能性調査業務の中間報告
平成29年1月20日	○合同説明会 （市内建設企業・県内設計コンサルタント）
平成29年2月13日	○P P P手法アドバイザー業務委託契約の締結（債務負担） （契約業者）株式会社日水コン 秋田事務所 （履行期間）平成29年2月13日～平成30年2月23日 （業務概要）実施方針の作成 プロポーザル審査委員会の運営補助 募集要項等の作成及び公表支援 契約の締結に関する支援
平成29年3月議会	○P P P/P F I手法導入可能性調査業務の結果報告 ○継続費設定 期間5年（H29～H33） 工事請負費、業務委託費（詳細設計費・施工監理費）
平成29年4月24日	○実施方針の公表（本市ホームページ）
平成29年4月27日	○社会資本整備総合交付金（通常下水道事業） 一括設計審査（全体設計）申請書提出
平成29年4月24日～5月1日	○実施方針に関する質問の受付
平成29年5月22日	○実施方針に関する質問に対する回答公表（本市ホームページ） 質問1件
平成29年5月23日	○第1回プロポーザル審査委員会 委員（5名）の委嘱、事業概要の説明
平成29年7月14日	○募集要項の公表（本市ホームページ） 公表資料 公告文、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、様式集 契約書（案）

時 期	内 容
平成29年7月18日～7月24日	○資料閲覧及び貸出し期間 資料閲覧及び貸出し資料 基本設計書、区画割面積表、測量成果品、地質調査報告書 地下埋設物調査資料、流量表
平成29年7月18日～7月24日	○募集要項に関する質問の受付
平成29年7月31日	○募集要項に関する質問に対する回答公表（本市ホームページ） 質問なし
平成29年8月7日～8月10日	○応募資格審査書類の受付
平成29年8月18日	○応募資格審査結果の通知 審査内容：応募資格審査書類の審査
平成29年11月15日～11月17日	○提案書類の受付
平成29年11月29日	○第2回プロポーザル審査委員会 提案内容の審査、プレゼンテーションの実施
平成29年12月議会	○事業者選定の進捗状況の報告
平成29年12月15日	○第3回プロポーザル審査委員会（優先交渉権者の決定） 佐藤・花岡・佐藤吉・笹谷・伊藤羽州・オリジナル設計企業体 ※建設企業 佐藤建設株式会社・花岡土建株式会社・佐藤吉株式会社 株式会社笹谷建設・株式会社伊藤羽州建設 ※設計企業 オリジナル設計株式会社 秋田事務所
平成29年12月26日	○審査講評の公表（本市ホームページ）
平成29年12月27日	○事業者選定結果の公表（本市ホームページ）
平成30年1月23日	○基本協定の締結
平成30年1月26日	○基本協定締結の公表（本市ホームページ）
平成30年2月5日	○詳細設計業務委託契約の締結 （契約業者）オリジナル設計株式会社 秋田事務所 （委託料）74,520,000円 （履行期間）平成30年2月5日～平成31年3月29日
	○施工監理業務委託契約の締結 （契約業者）オリジナル設計株式会社 秋田事務所 （委託料）23,760,000円 （履行期間）平成30年2月5日～平成33年11月30日
平成30年2月13日	○業務委託契約締結（詳細設計・施工監理）の公表 （本市ホームページ）
平成30年2月16日	○下水道整備事業の説明（川口地区の町内会長）
平成30年3月議会	○事業者選定結果の報告 ○継続費の変更（年割額）
平成30年5月17日	○下水道事業説明会（先行工事箇所）
平成30年5月25日	○詳細設計業務に関わるモニタリング支援業務委託契約の締結 （契約業者）株式会社日水コン 秋田事務所 （履行期間）平成30年5月25日～平成31年3月29日 （業務概要）詳細設計業務全般に関わる審査 業務進捗の確認 設計図書の審査

時 期	内 容
平成30年8月31日	○先行工事の工事請負契約の締結 (契約業者) 佐藤・花岡・佐藤吉・笹谷・伊藤羽州 特定建設工事共同企業体 (請負金額) 100,656,000円 (工 期) 平成30年8月31日 ~ 平成31年3月18日 (工事概要) 管路(開削工) L=約1.4km
平成30年9月10日	○先行工事の工事請負契約締結の公表(本市ホームページ)
平成30年9月13日	○下水道工事説明会(先行工事箇所)
平成30年10月2日~5日	○下水道事業説明会(残存工事箇所)
平成30年12月議会(予定)	○進捗状況の報告(事業者選定以降)
平成31年3月議会(予定)	○継続費の変更(年割額等)
平成31年3月(予定)	○社会資本整備総合交付金(通常下水道事業) 一括設計審査(全体設計)変更申請書提出 ※県と協議中
平成31年3月下旬(予定)	○残存工事の工事請負契約の締結 (工 期) 平成31年3月下旬 ~ 平成33年11月30日 (工事概要) 管路(開削工) L=約13.8km 管路(推進工) L=約0.4km マンホール形式ポンプ場 N=6基
平成31年4月下旬(予定)	○下水道工事説明会(残存工事箇所)