

表 2-7 (2) リスク分担表事例 (その 2)

事例 2) ; 寒川浄水場排水処理施設特定事業 (神奈川県企業庁水道局)

本件事業において予想されるリスクと責任分担を整理したものです。網掛部分は、実施方針等公表時から変更している項目です。

リスクの種類		リスクの内容	負担者		備考	
			県	事業者		
共通	入札説明書リスク	入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの等	●			
	契約リスク	落札者と契約が結べない又は契約手続きに時間がかかる場合	●	●	注 1	
	制度関連リスク	法制度リスク	法制度の新設・変更に関わるもの	●	△	
		許認可遅延リスク	許認可の遅延に関するもの (事業者が取得する部分)		●	
			許認可の遅延に関するもの (上記以外の部分)	●		
		税制度リスク	法人税の変更に関するもの (法人の利益に係るもの)		●	
	法人税の変更に関するもの (上記以外のもの)		●	△		
	社会リスク	住民対応リスク	消費税の変更に関するもの	●		
			排水処理施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの	●		
		上記以外のもの (調査、工事、維持管理及び運営に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの等)		●		
	環境問題リスク	調査・建設・運営段階における騒音・振動・光・臭気等に関するもの		●		
	第三者賠償リスク	調査・建設・運営段階において第三者に及ぼした損害に関するもの		●		
デフォルトリスク	事業者の責めによるもの	事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業者の提供するサービスが定められた条件を満たさない場合等		●		
	県企業庁の責めによるもの	県企業庁の債務不履行、当該サービスが不要となった場合等	●			
フォースマajeールリスク	戦争、風水害、地震等	●	△	注 2		
計画設計段階	計画・設計リスク	発注者責任リスク	工事請負契約の内容及びその変更に関するもの等		●	
		測量・調査リスク	県企業庁が実施した測量・調査に関するもの	●		
			事業者が実施した測量・調査に関するもの		●	
		設計リスク	設計の不備・変更によるもの (県企業庁の提示条件・指示の不備、変更によるものを除く)		●	
応募リスク	応募費用に関するもの		●			
資金調達リスク	必要な資金の確保に関するもの		●			
建設段階	建設リスク	用地リスク	建設用地の確保に関するもの	●		
			建設に要する資材置場の確保に関するもの		●	
			地中障害物に関するもの	●	△	
		工事遅延リスク	工事が契約より遅延する、又は完工しない場合	●	●	注 3
		施工監理リスク	施工監理に関するもの		●	
		工事費増大リスク	県企業庁の指示による工事費の増大	●		
			上記以外の工事費の増大		●	
		性能リスク	業務要求水準未達成 (施工不良を含む)		●	
		施設損傷リスク	事故・火災によるもの		●	
物価リスク	インフレ・デフレ	●				
金利リスク	金利の変動	●				