

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和8年3月19日                                                                     |
| 契約業者名                        | 大成ユーレック（株）                                                                    |
| 契約業者の住所                      | 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号                                                               |
| 工事名称                         | 外務本省改修（25）建築その他工事                                                             |
| 工事場所                         | 東京都千代田区霞が関2-2-1                                                               |
| 工事区分                         | 建築工事                                                                          |
| 工事概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 建物<br>1) 新庁舎                      変更一式<br>2) 西別館                      変更一式 |
| 工期(自)                        | 令和7年9月16日                                                                     |
| 工期(至)                        | 令和8年3月24日                                                                     |
| 変更前の契約金額                     | 157,080,000円(税込み)                                                             |
| 変更金額                         | 12,650,000円(税込み)                                                              |
| 変更後の契約金額                     | 169,730,000円(税込み)                                                             |
| 変更理由                         | ・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。                                           |
|                              | ・ 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。<br>工期：令和7年9月16日から令和8年6月30日まで                           |