

3.3 市街地再開発事業における仮設店舗整備事業

個別概要シート

担当部局	都市・地域整備局 住宅局
事業名称	市街地再開発事業における仮設店舗整備事業
事業主体	市町村
事業範囲	仮設店舗の設計・建設、維持管理・運営 仮設店舗への入居スケジュール等調整 仮設店舗の販売促進事業
事業類型	第 類型 + 付帯事業 (独立採算事業)
事業方式	B T O方式
事業期間	設計建設期間 1年 維持管理期間 4年 合計 5年間
事業費内訳 (従来型の公共支出分)	施設整備費： 約1,805百万円 維持管理・修繕費： 約228百万円 大規模修繕費： なし 運営費： 約118百万円/年
事業費内訳 (従来型の民間支出分)	施設整備費： なし 維持管理・修繕費： なし 大規模修繕費： なし 運営費： なし
資金調達	国・県からの補助金： 施設整備費の10% 地方債の発行： 施設整備費の90% (交付税補填措置 %) 一般会計の負担額： なし
地方債発行条件	充当率100%、据置なしの4年償還、金利3.0%
運営上の優遇措置	特になし
民間事業者の収入	サービスの対価 維持管理費 (共益費) 販売促進事業収入
総合リスク評価	低

市街地再開発事業における仮設店舗整備事業

(都市・地域整備局、住宅局)

1. 概要

- ・市町村が施行する市街地再開発事業において、再開発ビルの工事開始からオープンまでの間、地区内営業権利者の営業継続を確保するための仮設店舗の建設、維持管理、運營業務等をPFI事業で実施する。
- ・仮設店舗では再開発ビルと同様のショッピングセンター形式とし、従後の営業形態のトレーニングを行う予定である。また権利者意向を捉えつつ設計段階から建設、維持管理・運営に至るまで一貫して民間事業者に委ねることで、効率的・効果的な行政サービスの提供が図られる。

2. 立地条件

- ・敷地面積： 約 5,000 m²
- ・用途地域： 商業地域
- ・容積率： 600%
- ・建ぺい率： 80%
- ・延床面積： 16,000 m²、地上4階

3. 業務範囲

(1) 施設整備

(a) 計画

- ・公共が基本構想、基本計画を行う。

(b) 設計

- ・公共が提示する条件に基づき、PFI事業者が設計図書を作成する。作成にあたっては、各出店者と店舗配置等に関して協議を行い、その結果について公共の承認を得るとともに設計に反映させることが必要となる。

(c) 建設

- ・PFI事業者が仮設店舗の建設を行う。

(2) 維持管理・運営

(a) PFI事業者が実施する業務

維持管理

- ・建物・設備・環境衛生に係る保守管理業務、清掃業務、保安警備防災業務、駐輪場管理業務等

修繕（大規模修繕を含む）

- ・ なし（大規模修繕は想定していない）

運営

- ・ 出店者入居スケジュール調整業務、開業前の販売促進支援業務、総務管理業務（共益費の徴収・管理、教育・研修、経常時の販売促進支援業務（販売促進事業）、空き店舗発生時の措置）

(b) 公共が実施する業務

維持管理

- ・ なし

修繕（大規模修繕を含む）

- ・ なし

運営

- ・ なし

4. リスクに関する留意事項

本事業特有のリスクに関する留意事項は、以下のとおりである。

計画変更リスク


再開発事業が遅延することにより、本事業のスケジュールが変更となる可能性があり、それによって発生する事業者の追加費用について公共が負担する可能性が想定される。

販売促進事業に関するPFI事業者と仮設店舗出店者の調整リスク

販売促進事業の事業規模（収支）の決定について、PFI事業者と仮設店舗出店者の調整にかかるリスクが想定される。


市街地再開発事業における仮設店舗整備事業
(都市・地域整備局市街地整備課、住宅局市街地建築課)
< 事業スキーム図 >

従来型



市街地再開発事業における仮設店舗整備事業
(都市・地域整備局市街地整備課、住宅局市街地建築課)
<事業スキーム図>

P F I 導入型



リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものに マーク	備考	
			従来型		PF							
			公共	民間	公共	民間						
共通	入札リスク	1 入札説明書の誤り、入札手続の誤りなど					入札説明書の訂正、入札手続の更正などにより選定事業者に発生した追加費用を公共側が負担する。					
		契約リスク	2 落札者と契約が結ばない、または契約手続きに時間がかかる					契約遅延の原因が事業者側にある場合は、契約の遅延により公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。それ以外の場合は、それぞれに発生した追加費用をそれぞれが負担する。	事前に公表される契約書(案)の内容理解に齟齬があって契約手続きが遅延する場合等が想定されるが、発生の確率は低い。			
	制度変更リスク	法令変更リスク	3 当該事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法の成立など	*	*			当該事業に係る法令変更、新規立法に対応するための増加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を公共側が負担する。				
			4A 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法	*	*			当該法令変更、新規立法に対応するための増加費用は民間が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を民間が負担する。	経過措置、激変緩和措置、不遡及措置が取られることが一般的であり、事業に与える影響は小さいと想定される。			
			4B 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法(建設期間)	*	*			当該法令変更、新規立法に対応するための増加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する費用を公共側が負担する。建築基準法の改正による耐震性強化の場合は、追加コストは公共が負担する。				
	税制変更リスク	5 当該事業に関する新税の成立や税率の変更		*	*			当該事業に係る税制変更により発生する追加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を公共側が負担する。				
			6A 消費税に関する変更、法人に課される税金のうち、その利益に課されるもの以外に関する税制度の変更	*	*			公共が支払う消費税を変更後の税率によって増減して支払う。また、利益に課される税金以外の税制度変更によって増加した費用を公共が負担する。				
			6B 法人に課される税金のうちその利益に課されるものの税制度の変更	*	*			法人税などの収益に課税される税率変更などを理由とするサービス対価の改訂は行わない。	事業者の最終利益の配分に影響を与えるが、事業に直接的に与える影響は小さい。増税となる場合、期待収益の減少が消費者へ値上げの形で転嫁された場合、事業費の増高として間接的に事業に影響が及ぶことが想定される。事業範囲に独占または寡占状態に近い業務が含まれていない限り、間接的な影響も小さい。			
		許認可リスク	7 事業管理者として公共側が取得すべき許認可の遅延					当該許認可取得の遅延に伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が支払う。				
	8 工事や運営業務の実施に関して事業者が取得すべき許認可の遅延						当該許認可取得の遅延に伴い公共側に発生した追加費用を事業者が支払う。	事業の特性により異なるが、民間事業者は許認可取得に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	政治リスク	9 政治上の理由ないし政策変更により、事業の内容が変更ないし中止される					事業内容の変更に対応するための増加費用は公共側が負担する。事業が中止となった場合の損害賠償に因ずる。					
	社会リスク	住民対応リスク	10 施設の設置および運営に関する住民反対運動、訴訟、要望などへの対応					公共側が訴訟費用を負担するとともに、これにより事業が遅延して事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。				
11 事業者が行う調査、建設、維持管理に関する住民の訴訟、苦情、要望などへの対応							事業者が訴訟費用を負担するとともに、これにより事業が遅延して公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。	一般的に、民間事業者が行い得る調査、建設、維持管理等は定型化され、習熟していることが想定されるので、住民による訴訟、苦情などの発生の可能性は低いものと想定される。				
環境リスク		12 事業者が行う業務に起因する環境問題(騒音、振動、有害物質の排出など)に関する対応					環境問題に関する対応費用をあらかじめ見積もって金額を提案するが、事後的に変更を認めない。	環境問題対応費用の見積り精度を上げることが必要であるが、立地や事業特性により、大きく異なる可能性がある。				


リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考
			従来型		PFI						
			公共	民間	公共	民間					
第三者賠償リスク	13	事業者の行う業務に起因する事故、事業者の維持管理業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害					施設管理者である公共側が損害賠償の責を負うが、事業者に帰責性がある場合は事業者に求償する。	第三者賠償は、民間事業者の行う事業の特性に応じて巨額になる可能性がある。なお、第三者賠償保険により、リスクの軽減を図ることができる。			
	14A	所定の基準の範囲内に収まっているものの、本件施設整備の施工に伴い避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生などにより第三者に損害を与えた場合					民間が損害賠償の責を負う。	立地や事業特性によるが、民間事業者は事業に習熟しており、施設整備に伴う第三者賠償の発生の可能性は低い。			
	14B	公共側要因による事故で第三者に損害を与えた場合					施設管理者である公共が損害賠償の責を負う。				
経済リスク	資金調達リスク	15 事業に必要な資金の確保					資金調達コストの上昇や資金調達方法の変更に伴う追加費用などは事業者が負担する。	事業規模が大きくなるほど、また、設計・建設期間が長くなるほど、当該リスクは高くなる。			
	物価変動リスク	16 設計・建設段階の物価変動					設計・建設期間の物価変動を見込んだ金額を提案してもらい、変更を認めない。	見積りの精度を上げることにより対応するが、設計・建設期間が長くなるほど物価変動による影響は大きくなる。			
		17 維持管理・運営段階の物価変動					物価変動に合わせて、定期的に運営事業に関する費用の見直しを行う。	物価変動に合わせて、定期的に運営事業に関する費用の見直しを行うことから、物価変動の影響は相当程度抑えられる。			
	金利変動リスク	18 設計・建設段階の金利変動	*	*			設計・建設期間の金利変動を見込んだ金額を提案してもらい、変更を認めない。但し、公共側からの支払い金利の基準日については、民間側が、金利変動リスクをコントロールできるようになるまでの期間を動議の上、設定することが必要。	設計・建設期間が長くなるほど、金利変動の影響を受け易い。			
19 維持管理・運営段階の金利変動						金利変動に応じて定期的に金利を見直し、割賦代金に係る支払利息を変更する。	金利変動に合わせて定期的に金利を見直し、割賦代金に係る支払利息を変更することから、金利変動の影響は相当程度抑えられる。				
不可抗力リスク	22	計画段階で想定していない(想定以上の)暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの自然災害、および、戦争、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象による施設の損害、運営事業の変更、中止					不可抗力による施設の損害に関する修復費用は公共側が負担する。不可抗力による運営事業の変更、中止に伴い、事業者が発生した追加費用は公共側が負担する。(建設段階は中央建設審議会標準請負契約款に定めがある。費用の負担割合につき別途の取り決めも可能)	一般的に、当該リスクの発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多くはない。			
計画段階	計画リスク	測量・調査リスク	23	公共側が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合				測量結果、調査結果の不備に起因する設計変更、工法変更などの変更に伴い事業者が発生する追加費用を公共側が負担する。			
			24	事業者が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合				測量結果、調査結果の不備に起因する設計変更、工法変更などの変更に伴い公共側に発生する追加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は調査・測量に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。		
	設計リスク	25	公共側が実施した基本設計、実施設計等に不備があった場合					設計の不備を補正するため、ないし、工法・工期の変更に伴い事業者が発生する追加費用を公共側が負担する。			
		26	公共側の施設設計要求内容、設計予条件の内容に不備があった場合					設計変更を行うため、ないし、工法・工期の変更に伴い事業者が発生する追加費用を公共側が負担する。			
		27	事業者が実施した設計に不備があった場合					設計の不備を補正するため、ないし、工法・工期の変更に伴い公共側に発生する追加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は設計業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。		
計画変更リスク	28	公共側の要望による設計変更、計画変更、ないし、環境アセスメント等による計画変更を行う場合					設計変更、計画変更に伴い事業者が発生する追加費用を公共側が負担する。	再開発事業が遅延することにより、本事業のスケジュールが変更となる可能性があり、それによって発生する事業者の追加費用について公共が負担する可能性がある。			

リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考	
			従来型		PFI							
			公共	民間	公共	民間						
建設段階	用地リスク	29	施設整備に係る用地の取得遅延、ないし、取得できなかったことによる計画変更、用地取得費の予算オーバー					用地取得遅延ないし計画変更に伴い、事業者が発生した追加費用を公共側が負担する。用地取得費の増加部分は公共側が負担する。				
		30	計画地の土壌汚染、埋蔵物などによる計画変更					計画変更にもない事業者側に発生する追加費用を公共側が負担する。				
		31	当初調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、工期などに変更が生じた場合					工法、工期の変更などに伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。				
	工事リスク	工事費増加リスク	32	事業者の責めにより、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合					工事費の増加部分は事業者の負担とする。	当初見積りの精度を上げることにより対応する。なお、事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しているため、発生の可能性は低いと想定される。		
			33	公共側の要因による設計変更などで当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合					工事費の増加部分は公共側が負担する。			
			34	不可抗力により、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合					工事費の増加部分は公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)	発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多いものではない。		
	工期遅延リスク	35	事業者の責めにより、契約期日までに施設整備が完了しない場合					工期の遅延に伴い公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。	当初作業計画の精度を上げることにより対応する。なお、事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しているため、発生の可能性は低いと想定される。			
		36	公共側の要因による設計変更などで、契約期日までに施設整備が完了しない場合					工期の遅延に伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)				
		37	不可抗力により、契約期日までに施設整備が完了しない場合					工期の遅延に伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)	発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多いものではない。			
	工事監理リスク	38	工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発生					事業者の費用負担で工事内容の修復、工期の修復を図る。または、工期遅延による追加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は工事監理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	要求性能未達リスク	39	施設完成後、公共側の検査で要求性能に不適合の部分、施工不良部分が発見された場合					要求性能不適合部分、施工不良部分の改修を事業者の費用負担で実施する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	技術進歩リスク	40	計画・建設段階における技術進歩に伴い、施設・設備内容の変更が必要となる場合					施設・設備内容の変更に伴い、事業者が発生した追加費用を公共側が負担する。				
運営段階	維持管理リスク	要求水準未達リスク	41	事業者の行う維持管理業務の内容が契約書に定める水準に達しない場合(従来は直営を想定)					モニタリングにより、維持管理業務の内容が要求水準に達していないことが判明した場合、公共は改善計画の策定を命ずるとともに、要求水準未達の状態が改善されなければ、サービス対価を減額する。引き続き、改善がなされなければ、契約を解除する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。		
		施設瑕疵リスク	42	事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(BOT事業)					事業者の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。	施設の瑕疵が発見された場合の修復の費用負担は、瑕疵の内容による。なお、事業期間が長期にわたることから、ある程度、発生のあると想定される。		BTO事業のため、BOT事業に関する本項目は対象外
			43A	BTO事業の事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間内の場合)					事業者の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。	施設の瑕疵が発見された場合の修復の費用負担は、瑕疵の内容による。なお、民間事業者は建設業務に習熟しており、瑕疵担保期間内ならば発生の可能性は低いと想定される。		
			43B	BTO事業の事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間終了後の場合)					公共の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。			

リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考
			従来型		PF						
			公共	民間	公共	民間					
維持管理費増大リスク 施設損傷リスク	44	公共側の指示以外の要因による維持管理費が増大する場合(除:物価・金利変動)					事業者の責任と費用負担により維持管理業務を実施する。サービス対価の見直しは行わない。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	45	施設の劣化に対して、事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷(従来は直営の場合を想定)					事業者の資金負担により、損傷部分の修復を行う。モニタリングによる減額、契約解除ないし損害賠償の対象ともなる。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	46A	公共の責めにより施設が損傷した場合					公共の資金負担により、損傷部分の修復を行う。修復ではなく、事業の中止が合理的であると公共が判断した場合は、公共の責めによる契約の終了となる。				
	46B	公共、民間どちらの責にもよらない事故や火災などの要因により施設が損傷した場合					公共の資金負担により、損傷部分の修復を行う。修復ではなく、事業の中止が合理的であると公共が判断した場合は、不可抗力による契約の終了となる。				
運営業務リスク	47	事業者の提供する運営業務のサービスの内容が契約書に定める水準に達しない場合					モニタリングにより、運営業務の内容が要求水準に達していないことが判明した場合、公共は改善計画の策定を命ずるとともに、要求水準未達の状態が改善されなければ、サービス対価を減額する。引き続き、改善がなされなければ、契約を解除する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は運営業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	48A	サービス購入対象事業部分において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少(収入の減少)ないし、運営業務費用が増加する場合	/	/	/	/	事業契約において施設利用者数の変動範囲を合意し、この範囲内の変動に関する費用の増加、収入の減少は事業者の負担とするが、その範囲を上回る需要変動については、サービス対価の見直しを行う。	需要変動については、あらかじめ変動範囲を合意し、またその範囲を上回る需要変動については、サービス対価の見直しを行うことから、需要変動の影響は相当程度抑えられる。			
	48B	サービス購入対象事業部分において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少(収入の減少)ないし、運営業務費用が増加する場合	/	/	/	/	利用者が減少した場合、ペナルティとしてサービス対価が減少する。	民間事業者の固定的な経費以上にサービス対価が減額されれば、事業に与える影響は大きい。			
業務内容変更リスク	49	公共側の指示による運営業務の変更					業務内容の変更に伴い事業者が発生する追加費用を公共側が負担する。				
技術進歩リスク	50	技術進歩により維持管理業務、運営業務の内容が変更される場合					契約に基づき、変更に伴う追加費用の負担者を定める。	事業の特性により異なるが、大規模な技術進歩が予想される場合、あらかじめリスク分担を定める必要がある。			
移管段階	51	事業期間の終了に伴う施設の引渡前検査時点で施設の瑕疵が発見された場合(BOT事業のみ)	/	/	/	/	事業者の費用負担において施設の修復を行ってから施設の引渡しを行う。	事業の特性により異なるが、事業期間が長期にわたることから、ある程度の発生の可能性があると想定される。		BTO事業のため、BOT事業に関する本項目は対象外	
	52	事業期間の終了に伴う、業務の移管に係る諸費用の発生、事業会社の清算に伴う評価損益の発生など					事業者の費用負担において適切な移管手続き、清算手続きを行う。	一般的に、発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。			
料金収入関連	53A	事業期間における独立採算事業部分の収益の変動	/	/	/	/	料金収入による収益の変動リスクはPF事業者が負う。				
	53B	事業期間における独立採算事業部分の収益の変動	/	/	/	○	料金収入による収益の変動リスクはPF事業者が負う。		販売促進事業の事業規模「収支」については、PF事業者と仮設店舗出店者の調整リスクがあるため、不安定要素となる。		
その他	54		/	/	/	○					

移転リスクとして
特に留意すべき マークの合計: 1

*
従来の公共工事では、当該リスクの分担については明確ではなく、個々の発生したケースに応じて対応することとなる。


想定されないもの

総合リスク評価 の数
借入金利

3以下	リスク低	基準金利 + 1.0%
4~5	リスク中	基準金利 + 1.5%
6以上	リスク高	基準金利 + 2.0%

基準金利 = 3.0%

感度分析表：公共の財政負担削減率が0%となるようにサービスの対価を設定した場合

担当部局	都市・地方整備局市街地整備課、住宅局市街地建築課	事業期間	計 5年間
事業名称	市街地再開発事業における仮設店舗整備事業	設計・建設期間	1年間
事業主体	市町村	維持管理・運営期間	4年間
使用モデル	model C	事業費 (サービス購入対象事業部分)	
業務範囲		施設整備費	約 1,805百万円
サービス購入対象事業部分	仮設店舗の整備、維持管理、運営	維持管理費(共益費)	約 228百万円
独立採算事業部分	販売促進事業	運営費	約 118百万円
事業方式		総合リスク評価	低
サービス購入対象事業部分	BTO方式	借入金利	4.0%
独立採算事業部分	-		

(単位：%)

	サービス購入対象事業部分 (仮設店舗部分)			
	PIRR	DSCR (平均)	DSCR (最低)	EIRR
年間販売促進 事業収入 (収入 - 費用)	-	-	-	-
設備投資額 の効率性				
100%	3.00	1.10	1.10	計測不能
95%	4.59	1.14	1.12	9.47
90%	6.03	1.18	1.16	21.90
85%	7.69	1.22	1.20	35.40
80%	9.48	1.27	1.25	49.06

事業のポイント(市街地再開発事業における仮設店舗整備事業)

1. 事業スキーム上のポイント

【概要】

市街地再開発事業に伴う再開発ビルの工事開始からオープンまでの間、地区内営業権利者の営業継続を確保するための仮設店舗を建設

【事業方式・事業範囲】

- ・ 仮設店舗の設計・建設、維持管理、運営(販売促進事業を除く)をBTO方式にてサービス購入対象事業として行う(施設利用権をPFI事業者に付与)
- ・ テナントである従前権利者(出店者)に対し、販売促進事業を付帯事業(独立採算事業)として行う(販促事業費は出店者が負担)

【事業期間他】

設計・建設期間1年間、維持管理・運営期間4年間、計5年間の事業期間を想定

2. 立地上のポイント

- ・ 駅前等の中心市街地

3. 事業規模上のポイント

- ・ 敷地面積 : 5,000 m²
- ・ 延床面積 : 16,000 m²

4. 感度分析上のポイント

サービス購入対象事業と付帯事業(独立採算事業)を同一事業者が同時に行うことになるため、感度分析においては、以下の2のパラメータを用い、事業者の収支状況の変化を確認する。

サービス購入対象事業部分の施設整備費の効率化(5%刻みで5パターンを想定)

付帯事業(独立採算事業)の販売促進事業収入規模(手数料率130%(高位)、110%(中位)、90%(低位)等の3パターンを想定)

なお、低位(手数料率90%)の場合、販売促進事業収入がマイナスとなるが、感度分析においては、販売促進事業収入のマイナス分を設備投資効率によってカバーすることを意図しているわけではないことに留意する必要がある。

5. 事業性確保に当たってのポイント(PFI事業者にとっての魅力創出のポイント)

- ・ 付帯事業(独立採算事業)となる販売促進事業に関しては、テナントである従前権利者(出店者)が費用を負担するため、各出店者から徴収する販売促進事業費は民間事業者の責任において出店者と調整・協議の上

決定することとなる。

- ・ 販売促進事業内容は、出店者の業態、規模等により異なり、また、月坪売上高等により負担感も異なることが想定されるため、出店者へのヒアリング・事前調査も併せて行う必要があると想定される。

以 上