

## 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備に関する有識者会議(第18回)

### 議事概要

令和8年3月30日(月) 15:00~17:00

於:中央合同庁舎2号館1階共用会議室 2A・2B

- 事業費の精査を進めるべく、各工区において想定されるリスク毎の発生度に応じて、どのように事業費に計上するか等について議論を行った。
- また、札幌トンネルの札幌工区について、シールドマシンのビットの状況を踏まえて、当初計画していなかったビット交換の必要が生じており、凍結工法によりビットを交換する計画であるとの報告を受け、工程への影響について議論を行った。引き続き、工程への影響を検討するとともに、試験掘進の状況等を確認しつつ、原因についての検討を深度化する必要がある。
- その上で、本有識者会議の中間とりまとめに向けて、中間とりまとめ骨子の案について議論を行った。
- 次回の会議においては、引き続き、最新の状況を踏まえて事業費の精査を行った上で、中間とりまとめ案について議論を行う。

以上